Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменении в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"БИН030240001931**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

**Наименование строительства и его адрес:** **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области" г. Талдыкорган**

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за май месяц 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Договор №7 - РБС | 25.02.2025 г. | | | | |

| Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | С М Р по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области"** | **142 557 913** | **67 231 166** | | | | | | | **8 067 740** | **75 298 906** |
| **Итого по смете** | **142 557 913** | **67 231 166** | | | | | | | **8 067 740** | **75 298 906** |

Заказчик:
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН**
**Руководитель** _____ **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик:
**ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969**
**Директор** _____ **Жулунов К.С.**

Технический надзор:
**ТОО "Нур құрлыс"**
**Директор** _____ **Рыскельдиев А.К.**

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Линия ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 111 | 1133-0202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 5 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 278 975,0<br>154 580,0 | 119 785,0<br>39 065,0 | 4 610,0 | | 278 975,0 | |
| 2 | 112 | 1308-0103-1501 | **Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования (прим. на Монтаж ограничителя перенапряжения до 10 кВ)** | комплект (3 фазы) | 5 | 21 848,0<br>17 595,0 | 2 444,0<br>763,0 | 109 240,0<br>87 975,0 | 12 220,0<br>3 815,0 | 9 045,0 | | 109 240,0 | |
| 3 | 113 | 290-000-0000 | **Ограничитель перенапряжения HE-15SGA** | шт | 15 | 7 771,0 | | 116 565,0 | | 116 565,0 | | 116 565,0 | |
| 4 | 114 | 1308-0103-0501 | **Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования** | шт. | 5 | 13 969,0<br>11 730,0 | 1 704,0<br>512,0 | 69 845,0<br>58 650,0 | 8 520,0<br>2 560,0 | 2 675,0 | | 69 845,0 | |
| 5 | 115 | 1308-0103-0601 | **Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования** | шт. | 5 | 25 860,0<br>23 460,0 | 500,0<br>142,0 | 129 300,0<br>117 300,0 | 2 500,0<br>710,0 | 9 500,0 | | 129 300,0 | |
| 6 | 116 | 515-201-0511 | **Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)** | комплект | 5 | 245 726,0 | | 1 228 630,0 | | 1 228 630,0 | | 1 228 630,0 | |
| 7 | 117 | 1133-0203-0201 | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 10 кВ. Установка** | шт. | 10 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 88 550,0<br>49 720,0 | 38 830,0<br>11 840,0 | | | 88 550,0 | |
| 8 | 118 | 225-204-1001 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | 10 | 10 902,0 | | 109 020,0 | | 109 020,0 | | 109 020,0 | Казахстан |
| 9 | 119 | 225-204-0308 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | шт. | 10 | 82 910,0 | | 829 100,0 | | 829 100,0 | | 829 100,0 | Казахстан |
| 10 | 120 | 252-207-0268 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** | шт. | 10 | 12 157,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | Казахстан |
| 11 | 121 | 252-207-3910 | **Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 25 | 1 737,0 | | 43 425,0 | | 43 425,0 | | 43 425,0 | Казахстан |
| 12 | 122 | 252-207-3910 | **Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 10 | 1 737,0 | | 17 370,0 | | 17 370,0 | | 17 370,0 | Казахстан |
| 13 | 123 | 252-207-3911 | **Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 5 | 4 669,0 | | 23 345,0 | | 23 345,0 | | 23 345,0 | Казахстан |
| 14 | 124 | 252-207-3942 | **Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 5 | 1 738,0 | | 8 690,0 | | 8 690,0 | | 8 690,0 | Казахстан |
| 15 | 125 | 252-207-3920 | **Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 5 | 21 725,0 | | 108 625,0 | | 108 625,0 | | 108 625,0 | Казахстан |
| 16 | 126 | 252-207-3921 | **Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 5 | 4 126,0 | | 20 630,0 | | 20 630,0 | | 20 630,0 | Казахстан |
| 17 | 127 | 252-207-3922 | **Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 15 | 17 496,0 | | 262 440,0 | | 262 440,0 | | 262 440,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 128 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 15 | 3 148,0 | | 47 220,0 | | 47 220,0 | | 47 220,0 | Казахстан |
| 19 | 129 | 290-000-0000 | Траверса ТМ73 | шт | 5 | 17 828,0 | | 89 140,0 | | 89 140,0 | | 89 140,0 | |
| 20 | 130 | 290-000-0000 | Траверса ТМs60a | шт | 5 | 5 873,0 | | 29 365,0 | | 29 365,0 | | 29 365,0 | |
| 21 | 131 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 12 814,0 | | 64 070,0 | | 64 070,0 | | 64 070,0 | Казахстан |
| 22 | 132 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 10 | 2 288,0 | | 22 880,0 | | 22 880,0 | | 22 880,0 | |
| 23 | 133 | 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 15 | 1 940,0 | | 29 100,0 | | 29 100,0 | | 29 100,0 | |
| 24 | 134 | 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 5 | 1 940,0 | | 9 700,0 | | 9 700,0 | | 9 700,0 | |
| 25 | 135 | 290-000-0000 | Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95 ммх, под болт М14 LUG50-95/14LVTIN | шт | 30 | 5 513,0 | | 165 390,0 | | 165 390,0 | | 165 390,0 | |
| 26 | 136 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 5 | 16 899,0 | | 84 495,0 | | 84 495,0 | | 84 495,0 | |
| 27 | 137 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R | шт. | 15 | 14 295,0 | | 214 425,0 | | 214 425,0 | | 214 425,0 | |
| 28 | 138 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 25 | 2 421,0 | | 60 525,0 | | 60 525,0 | | 60 525,0 | |
| 29 | 139 | 252-207-2114 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 5 | 29 281,0 | | 146 405,0 | | 146 405,0 | | 146 405,0 | |
| 30 | 140 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 15 | 33 138,0 | | 497 070,0 | | 497 070,0 | | 497 070,0 | |
| 31 | 141 | 252-206-0601 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 | шт. | 30 | 4 713,0 | | 141 390,0 | | 141 390,0 | | 141 390,0 | |
| 32 | 142 | 252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 15 | 1 283,0 | | 19 245,0 | | 19 245,0 | | 19 245,0 | |
| 33 | 143 | 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 2 | 86 027,0<br>46 530,0 | 38 575,0<br>12 580,0 | 172 054,0<br>93 060,0 | 77 150,0<br>25 160,0 | 1 844,0 | | 172 054,0 | |
| 34 | 144 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 10 кВ. Установка | шт. | 6 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 53 130,0<br>29 832,0 | 23 298,0<br>7 104,0 | | | 53 130,0 | |
| 35 | 145 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 6 | 10 902,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | Казахстан |
| 36 | 146 | 225-204-0308 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 6 | 82 910,0 | | 497 460,0 | | 497 460,0 | | 497 460,0 | Казахстан |
| 37 | 147 | 252-207-0504 | Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 2 | 251 617,0 | | 503 234,0 | | 503 234,0 | | 503 234,0 | |
| 38 | 148 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования В10 | м | 20 | 1 302,0<br>908,0 | 41,0<br>10,0 | 26 040,0<br>18 160,0 | 820,0<br>200,0 | 7 060,0 | | 26 040,0 | |
| 39 | 149 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 12 157,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | Казахстан |
| 40 | 150 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 1 737,0 | | 13 896,0 | | 13 896,0 | | 13 896,0 | Казахстан |
| 41 | 151 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 12 814,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 | Казахстан |
| 42 | 152 | 290-000-0000 | Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 ммх, под болт М12 LUG6-50/12LVTIN | шт | 2 | 6 528,0 | | 13 056,0 | | 13 056,0 | | 13 056,0 | |
| 43 | 153 | 290-000-0000 | Искровой разрядник SDI10.2 | шт | 12 | 7 314,0 | | 87 768,0 | | 87 768,0 | | 87 768,0 | |
| 44 | 154 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 6 | 16 899,0 | | 101 394,0 | | 101 394,0 | | 101 394,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 155 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R | шт. | 12 | 14 295,0 | | 171 540,0 | | 171 540,0 | | 171 540,0 | |
| 46 | 156 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 10 | 2 421,0 | | 24 210,0 | | 24 210,0 | | 24 210,0 | |
| 47 | 157 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW25.22 | шт. | 6 | 9 369,0 | | 56 214,0 | | 56 214,0 | | 56 214,0 | |
| 48 | 158 | 252-207-2114 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 2 | 29 281,0 | | 58 562,0 | | 58 562,0 | | 58 562,0 | |
| 49 | 159 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 12 | 33 138,0 | | 397 656,0 | | 397 656,0 | | 397 656,0 | |
| 50 | 160 | 252-108-0503 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 | шт. | 4 | 6 360,0 | | 25 440,0 | | 25 440,0 | | 25 440,0 | |
| 51 | 161 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 10 | 561,0 | | 5 610,0 | | 5 610,0 | | 5 610,0 | |
| 52 | 162 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 20 | 27 102,0<br>15 820,0 | 10 360,0<br>3 379,0 | 542 040,0<br>316 400,0 | 207 200,0<br>67 580,0 | 18 440,0 | | 542 040,0 | |
| 53 | 163 | 225-204-0308 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 20 | 82 910,0 | | 1 658 200,0 | | 1 658 200,0 | | 1 658 200,0 | Казахстан |
| 54 | 164 | 252-207-0507 | Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 20 | 156 170,0 | | 3 123 400,0 | | 3 123 400,0 | | 3 123 400,0 | |
| 55 | 165 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования В10 | м | 220 | 1 302,0<br>908,0 | 41,0<br>10,0 | 286 440,0<br>199 760,0 | 9 020,0<br>2 200,0 | 77 660,0 | | 286 440,0 | |
| 56 | 166 | 290-000-0000 | Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 ммх, под болт М12 LUG6-50/12LVTIN | шт | 20 | 6 528,0 | | 130 560,0 | | 130 560,0 | | 130 560,0 | |
| 57 | 167 | 290-000-0000 | Искровой разрядник SDI20.3 | шт | 60 | 14 628,0 | | 877 680,0 | | 877 680,0 | | 877 680,0 | |
| 58 | 168 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 60 | 16 899,0 | | 1 013 940,0 | | 1 013 940,0 | | 1 013 940,0 | |
| 59 | 169 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 20 | 2 421,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | |
| 60 | 170 | 252-207-2114 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 20 | 29 281,0 | | 585 620,0 | | 585 620,0 | | 585 620,0 | |
| 61 | 171 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 20 | 561,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Линия ВЛ-10 кВ | | | | | 15 860 134 | 499 343 | 13 006 724 | 0 | 15 860 134 | |
| | | | | | | | | 1 125 437 | 160 234 | 1 228 630 | 0 | | |
| | | | Раздел 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| 62 | 179 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 47 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 2 622 365,0<br>1 453 052,0 | 1 125 979,0<br>367 211,0 | 43 334,0 | | 2 622 365,0 | |
| 63 | 180 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 23,5 | 1 050,0 | | 24 675,0 | | 24 675,0 | | 24 675,0 | Казахстан |
| 64 | 181 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | шт. | 94 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 832 370,0<br>467 368,0 | 365 002,0<br>111 296,0 | | | 832 370,0 | |
| 65 | 182 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 94 | 10 902,0 | | 1 024 788,0 | | 1 024 788,0 | | 1 024 788,0 | Казахстан |
| 66 | 183 | 225-204-0303 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 94 | 66 335,0 | | 6 235 490,0 | | 6 235 490,0 | | 6 235 490,0 | Казахстан |
| 67 | 184 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 94 | 12 157,0 | | 1 142 758,0 | | 1 142 758,0 | | 1 142 758,0 | Казахстан |
| 68 | 185 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 47 | 483,0 | | 22 701,0 | | 22 701,0 | | 22 701,0 | |
| 69 | 186 | 290-000-0000 | Кронштейн У3 | шт | 47 | 8 228,0 | | 386 716,0 | | 386 716,0 | | 386 716,0 | |
| 70 | 187 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | шт. | 47 | 5 612,0 | | 263 764,0 | | 263 764,0 | | 263 764,0 | |
| 71 | 188 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 47 | 2 421,0 | | 113 787,0 | | 113 787,0 | | 113 787,0 | |
| 72 | 189 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | | 188 | 3 120,0 | | 586 560,0 | | 586 560,0 | | 586 560,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 190 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 47 | 3 120,0 | | 146 640,0 | | 146 640,0 | | 146 640,0 | |
| 74 | 191 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 47 | 3 682,0 | | 173 054,0 | | 173 054,0 | | 173 054,0 | |
| 75 | 192 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 94 | 16 785,0 | | 1 577 790,0 | | 1 577 790,0 | | 1 577 790,0 | |
| 76 | 193 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 47 | 6 822,0 | | 320 634,0 | | 320 634,0 | | 320 634,0 | |
| 77 | 213 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 278 975,0<br>154 580,0 | 119 785,0<br>39 065,0 | 4 610,0 | | 278 975,0 | |
| 78 | 214 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 2,5 | 1 050,0 | | 2 625,0 | | 2 625,0 | | 2 625,0 | Казахстан |
| 79 | 215 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | шт. | 10 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 88 550,0<br>49 720,0 | 38 830,0<br>11 840,0 | | | 88 550,0 | |
| 80 | 216 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 10 | 10 902,0 | | 109 020,0 | | 109 020,0 | | 109 020,0 | Казахстан |
| 81 | 217 | 225-204-0303 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 10 | 66 335,0 | | 663 350,0 | | 663 350,0 | | 663 350,0 | Казахстан |
| 82 | 218 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 10 | 12 157,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | Казахстан |
| 83 | 219 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 5 | 483,0 | | 2 415,0 | | 2 415,0 | | 2 415,0 | |
| 84 | 220 | 290-000-0000 | Кронштейн У3 | шт | 5 | 8 228,0 | | 41 140,0 | | 41 140,0 | | 41 140,0 | |
| 85 | 221 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | шт. | 5 | 5 612,0 | | 28 060,0 | | 28 060,0 | | 28 060,0 | |
| 86 | 222 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 421,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | |
| 87 | 223 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 20 | 3 120,0 | | 62 400,0 | | 62 400,0 | | 62 400,0 | |
| 88 | 224 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 5 | 3 120,0 | | 15 600,0 | | 15 600,0 | | 15 600,0 | |
| 89 | 225 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 5 | 3 682,0 | | 18 410,0 | | 18 410,0 | | 18 410,0 | |
| 90 | 226 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 5 | 7 846,0 | | 39 230,0 | | 39 230,0 | | 39 230,0 | |
| 91 | 227 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 5 | 16 785,0 | | 83 925,0 | | 83 925,0 | | 83 925,0 | |
| 92 | 228 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 5 | 6 822,0 | | 34 110,0 | | 34 110,0 | | 34 110,0 | |
| 93 | 229 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 167 385,0<br>92 748,0 | 71 871,0<br>23 439,0 | 2 766,0 | | 167 385,0 | |
| 94 | 230 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 3 | 1 050,0 | | 3 150,0 | | 3 150,0 | | 3 150,0 | Казахстан |
| 95 | 231 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | шт. | 6 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 53 130,0<br>29 832,0 | 23 298,0<br>7 104,0 | | | 53 130,0 | |
| 96 | 232 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 6 | 10 902,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | Казахстан |
| 97 | 233 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 6 | 105 173,0 | | 631 038,0 | | 631 038,0 | | 631 038,0 | Казахстан |
| 98 | 234 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 12 157,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | Казахстан |
| 99 | 235 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3 | 483,0 | | 1 449,0 | | 1 449,0 | | 1 449,0 | |
| 100 | 236 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 12 814,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | Казахстан |
| 101 | 237 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | | 12 | 257,0 | | 3 084,0 | | 3 084,0 | | 3 084,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 102 | 238 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 18 | 1 299,0 | | 23 382,0 | | 23 382,0 | | 23 382,0 | |
| 103 | 239 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | м | 3 | 5 612,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | |
| 104 | 240 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 3 | 2 421,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | |
| 105 | 241 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 24 | 3 120,0 | | 74 880,0 | | 74 880,0 | | 74 880,0 | |
| 106 | 242 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 6 | 3 120,0 | | 18 720,0 | | 18 720,0 | | 18 720,0 | |
| 107 | 243 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 6 | 3 682,0 | | 22 092,0 | | 22 092,0 | | 22 092,0 | |
| 108 | 244 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 12 | 16 785,0 | | 201 420,0 | | 201 420,0 | | 201 420,0 | |
| 109 | 245 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 3 | 6 822,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | |
| 110 | 246 | 252-207-2321 | Крюк типа SOT39R сквозной | шт. | 6 | 4 648,0 | | 27 888,0 | | 27 888,0 | | 27 888,0 | |
| 111 | 247 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 167 385,0<br>92 748,0 | 71 871,0<br>23 439,0 | 2 766,0 | | 167 385,0 | |
| 112 | 248 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 1,5 | 1 050,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | Казахстан |
| 113 | 249 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | шт. | 6 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 53 130,0<br>29 832,0 | 23 298,0<br>7 104,0 | | | 53 130,0 | |
| 114 | 250 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 6 | 10 902,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | | 65 412,0 | Казахстан |
| 115 | 251 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 6 | 105 173,0 | | 631 038,0 | | 631 038,0 | | 631 038,0 | Казахстан |
| 116 | 252 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 12 157,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | | 72 942,0 | Казахстан |
| 117 | 253 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 3 | 483,0 | | 1 449,0 | | 1 449,0 | | 1 449,0 | |
| 118 | 254 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 12 814,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | Казахстан |
| 119 | 255 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 6 | 257,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 120 | 256 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 9 | 1 299,0 | | 11 691,0 | | 11 691,0 | | 11 691,0 | |
| 121 | 257 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | шт. | 3 | 5 612,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | |
| 122 | 258 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 3 | 2 421,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | |
| 123 | 259 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 12 | 3 120,0 | | 37 440,0 | | 37 440,0 | | 37 440,0 | |
| 124 | 260 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 3 | 3 120,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | |
| 125 | 261 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 3 | 3 682,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | |
| 126 | 262 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 6 | 7 846,0 | | 47 076,0 | | 47 076,0 | | 47 076,0 | |
| 127 | 263 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 3 | 16 785,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | |
| 128 | 264 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 3 | 6 822,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | |
| 129 | 265 | 252-207-2321 | Крюк типа SOT39R сквозной | шт. | 3 | 4 648,0 | | 13 944,0 | | 13 944,0 | | 13 944,0 | |
| 130 | 266 | 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 86 027,0<br>46 530,0 | 38 575,0<br>12 580,0 | 86 027,0<br>46 530,0 | 38 575,0<br>12 580,0 | 922,0 | | 86 027,0 | |
| 131 | 267 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | | 1 | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 132 | 268 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | м | 3 | 8 855,0 | 3 883,0 | 26 565,0 | 11 649,0 | | | 26 565,0 | |
| 133 | 269 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 3 | 4 972,0 | 1 184,0 | 14 916,0 | 3 552,0 | | | | |
| 134 | 270 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 10 902,0 | | 32 706,0 | | 32 706,0 | | 32 706,0 | Казахстан |
| 135 | 271 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 105 173,0 | | 315 519,0 | | 315 519,0 | | 315 519,0 | Казахстан |
| 136 | 272 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | шт. | 3 | 12 157,0 | | 36 471,0 | | 36 471,0 | | 36 471,0 | Казахстан |
| 137 | 273 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | м | 2 | 483,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 | |
| 138 | 274 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 12 814,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | Казахстан |
| 139 | 275 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 4 | 257,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | |
| 140 | 276 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | м | 6 | 1 299,0 | | 7 794,0 | | 7 794,0 | | 7 794,0 | |
| 141 | 277 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 2 421,0 | | 4 842,0 | | 4 842,0 | | 4 842,0 | |
| 142 | 278 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 143 | 279 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| 144 | 280 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 2 | 3 682,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 | |
| 145 | 281 | 252-207-2321 | Крюк типа SOT39R сквозной | шт. | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | |
| 146 | 282 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | шт. | 4 | 4 648,0 | | 18 592,0 | | 18 592,0 | | 18 592,0 | |
| 147 | 283 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | опора | 2 | 27 102,0 | 10 360,0 | 54 204,0 | 20 720,0 | 1 844,0 | | 54 204,0 | |
| | | | | | | 15 820,0 | 3 379,0 | 31 640,0 | 6 758,0 | | | | |
| 148 | 284 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | м | 1 | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | Казахстан |
| 149 | 285 | 252-207-2402 | Гайка крюкообразная типа PD2.3R | шт. | 2 | 105 173,0 | | 210 346,0 | | 210 346,0 | | 210 346,0 | Казахстан |
| 150 | 286 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 4 808,0 | | 9 616,0 | | 9 616,0 | | 9 616,0 | |
| 151 | 287 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 152 | 288 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| 153 | 289 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 2 | 3 682,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 | |
| 154 | 290 | 252-207-2318 | Крюк типа SOT21.116R сквозной | шт. | 4 | 7 846,0 | | 31 384,0 | | 31 384,0 | | 31 384,0 | |
| 155 | 291 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | шт. | 2 | 5 208,0 | | 10 416,0 | | 10 416,0 | | 10 416,0 | |
| 156 | 292 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | опора | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 | |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 30 916,0 | 7 813,0 | | | | |
| 157 | 293 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м$^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | м | 2 | 1 050,0 | | 2 100,0 | | 2 100,0 | | 2 100,0 | Казахстан |
| 158 | 294 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 8 855,0 | 3 883,0 | 17 710,0 | 7 766,0 | | | 17 710,0 | |
| | | | | | | 4 972,0 | 1 184,0 | 9 944,0 | 2 368,0 | | | | |
| 159 | 295 | 225-204-0308 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 2 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | 2 | 82 910,0 | | 165 820,0 | | 165 820,0 | | 165 820,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160 | 296 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 12 157,0 | | 24 314,0 | | 24 314,0 | | 24 314,0 | Казахстан |
| 161 | 297 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 1 | 483,0 | | 483,0 | | 483,0 | | 483,0 | |
| 162 | 298 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | Казахстан |
| 163 | 299 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 8 | 257,0 | | 2 056,0 | | 2 056,0 | | 2 056,0 | |
| 164 | 300 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 12 | 1 299,0 | | 15 588,0 | | 15 588,0 | | 15 588,0 | |
| 165 | 301 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | шт. | 1 | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | |
| 166 | 302 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 8 | 69,0 | | 552,0 | | 552,0 | | 552,0 | |
| 167 | 303 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | |
| 168 | 304 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 169 | 305 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 170 | 306 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 4 | 3 682,0 | | 14 728,0 | | 14 728,0 | | 14 728,0 | |
| 171 | 307 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 8 | 16 785,0 | | 134 280,0 | | 134 280,0 | | 134 280,0 | |
| 172 | 308 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 1 | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | |
| 173 | 309 | 252-207-2321 | Крюк типа SOT39R сквозной | шт. | 6 | 4 648,0 | | 27 888,0 | | 27 888,0 | | 27 888,0 | |
| 174 | 310 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 111 590,0<br>61 832,0 | 47 914,0<br>15 626,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| 175 | 311 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 4 | 1 050,0 | | 4 200,0 | | 4 200,0 | | 4 200,0 | Казахстан |
| 176 | 312 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка | шт. | 4 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 35 420,0<br>19 888,0 | 15 532,0<br>4 736,0 | | | 35 420,0 | |
| 177 | 313 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 4 | 10 902,0 | | 43 608,0 | | 43 608,0 | | 43 608,0 | Казахстан |
| 178 | 314 | 225-204-0308 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 4 | 82 910,0 | | 331 640,0 | | 331 640,0 | | 331 640,0 | Казахстан |
| 179 | 315 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 12 157,0 | | 48 628,0 | | 48 628,0 | | 48 628,0 | Казахстан |
| 180 | 316 | 290-000-0000 | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 2 | 483,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 | |
| 181 | 317 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 12 814,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | Казахстан |
| 182 | 318 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 12 | 257,0 | | 3 084,0 | | 3 084,0 | | 3 084,0 | |
| 183 | 319 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 18 | 1 299,0 | | 23 382,0 | | 23 382,0 | | 23 382,0 | |
| 184 | 320 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2R | шт. | 2 | 5 612,0 | | 11 224,0 | | 11 224,0 | | 11 224,0 | |
| 185 | 321 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 16 | 69,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | |
| 186 | 322 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 32 | 3 120,0 | | 99 840,0 | | 99 840,0 | | 99 840,0 | |
| 187 | 323 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 188 | 324 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 8 | 3 682,0 | | 29 456,0 | | 29 456,0 | | 29 456,0 | |
| 189 | 325 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 8 | 7 846,0 | | 62 768,0 | | 62 768,0 | | 62 768,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 190 | 326 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 8 | 16 785,0 | | 134 280,0 | | 134 280,0 | | 134 280,0 | |
| 191 | 327 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01R сквозной | шт. | 2 | 6 822,0 | | 13 644,0 | | 13 644,0 | | 13 644,0 | |
| 192 | 328 | 252-207-2321 | Крюк типа SOT39R сквозной | шт. | 12 | 4 648,0 | | 55 776,0 | | 55 776,0 | | 55 776,0 | |
| | | | Итого по разделу 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ | | | | | 22 398 365 | 2 006 047 | 17 806 772 | 0 | 22 398 365 | |
| | | | | | | | | 2 585 546 | 643 931 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 5: Подвеска проводов | | | | | | | | | | |
| 193 | 329 | 1133-0204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1 | 570 771,0 | 266 920,0 | 570 770,83 | 266 920,14 | 4 841,67 | | 570 770,83 | |
| | | | | | | 299 009,0 | 66 133,0 | 299 009,03 | 66 133,33 | | | | |
| 194 | 330 | 243-701-0503 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 3 000 | 486,0 | | 1 458 000,0 | | 1 458 000,0 | | 1 458 000,0 | Казахстан |
| 195 | 331 | 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 3,8 | 359 111,0 | 80 657,0 | 1 364 621,88 | 306 496,49 | 338 853,77 | | 1 364 621,88 | |
| | | | | | | 189 282,0 | 21 641,0 | 719 271,61 | 82 235,65 | | | | |
| 196 | 332 | 243-701-0719 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 2 380 | 1 307,0 | | 3 110 660,0 | | 3 110 660,0 | | 3 110 660,0 | Казахстан |
| 197 | 333 | 243-701-0720 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 1 420 | 1 986,0 | | 2 820 120,0 | | 2 820 120,0 | | 2 820 120,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 5: Подвеска проводов | | | | | 9 324 173 | 573 417 | 7 732 475 | 0 | 9 324 173 | |
| | | | | | | | | 1 018 281 | 148 369 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 6: Узел А, Б отпайки от точки подключения 0,4/10 кВ | | | | | | | | | | |
| 198 | 334 | 252-207-0709 | Кронштейн типа CA 16 | шт. | 16 | 242,0 | | 3 872,0 | | 3 872,0 | | 3 872,0 | |
| 199 | 335 | 252-207-1169 | Зажим анкерный типа DN 1 клиновой | шт. | 16 | 780,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 200 | 336 | 252-207-1809 | Лента крепления типа F 207 | шт. | 16 | 1 036,0 | | 16 576,0 | | 16 576,0 | | 16 576,0 | |
| 201 | 337 | 252-207-0806 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 16 | 111,0 | | 1 776,0 | | 1 776,0 | | 1 776,0 | |
| 202 | 338 | 252-207-1073 | Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов | шт. | 32 | 2 796,0 | | 89 472,0 | | 89 472,0 | | 89 472,0 | |
| 203 | 339 | 252-207-0105 | Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 16 | 89,0 | | 1 424,0 | | 1 424,0 | | 1 424,0 | |
| 204 | 340 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования В10 | м | 50 | 1 302,0 | 41,0 | 65 100,0 | 2 050,0 | 17 650,0 | | 65 100,0 | |
| | | | | | | 908,0 | 10,0 | 45 400,0 | 500,0 | | | | |
| 205 | 341 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой | шт. | 10 | 2 674,0 | | 26 740,0 | | 26 740,0 | | 26 740,0 | |
| 206 | 342 | 252-207-0504 | Траверс типа SH188.3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 5 | 251 617,0 | | 1 258 085,0 | | 1 258 085,0 | | 1 258 085,0 | |
| 207 | 343 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 10 | 12 157,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | | 121 570,0 | Казахстан |
| 208 | 344 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 20 | 2 421,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | |
| 209 | 345 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 20 | 561,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | |
| 210 | 346 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 15 | 14 295,0 | | 214 425,0 | | 214 425,0 | | 214 425,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211 | 347 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | |
| 212 | 348 | 290-000-0000 | Искровой разрядник SDI20.3 | шт | 15 | 14 628,0 | | 219 420,0 | | 219 420,0 | | 219 420,0 | |
| 213 | 349 | 252-207-1030 | Зажим ответвительный типа SLW36 оперативный (прим. к зажиму прокалывающему SLW26) | шт. | 15 | 23 004,0 | | 345 060,0 | | 345 060,0 | | 345 060,0 | |
| 214 | 350 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 51 | 1 299,0 | | 66 249,0 | | 66 249,0 | | 66 249,0 | |
| 215 | 351 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 30 | 257,0 | | 7 710,0 | | 7 710,0 | | 7 710,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Узел А, Б отпайки от точки подключения 0,4/10 кВ** | | | | | **2 708 427** | **2 050** | **2 660 977** | **0** | **2 708 427** | |
| | | | | | | | | **45 400** | **500** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 7: Заземление ВЛЗ-10/0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| 216 | 352 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 1 520 | 1 302,0<br>908,0 | 41,0<br>10,0 | 1 979 040,0<br>1 380 160,0 | 62 320,0<br>15 200,0 | 536 560,0 | | 1 979 040,0 | |
| 217 | 353 | 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 228 | 440,0<br>0,0 | 440,0<br>97,0 | 100 320,0<br>0,0 | 100 320,0<br>22 116,0 | | | 100 320,0 | |
| 218 | 354 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 228 | 80,0<br>0,0 | 80,0<br>20,0 | 18 240,0<br>0,0 | 18 240,0<br>4 560,0 | | | 18 240,0 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Заземление ВЛЗ-10/0,4 кВ** | | | | | **2 097 600** | **180 880** | **536 560** | **0** | **2 097 600** | |
| | | | | | | | | **1 380 160** | **41 876** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 8: Линия КЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| 219 | 355 | 243-113-0808 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 | м | 50 | 2 013,0 | | 100 650,0 | | 100 650,0 | | 100 650,0 | Казахстан |
| 220 | 356 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 30 | 1 174,0<br>704,0 | 424,0<br>116,0 | 35 220,0<br>21 120,0 | 12 720,0<br>3 480,0 | 1 380,0 | | 35 220,0 | |
| 221 | 357 | 1308-0201-2704 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования (3+3) | шт. | 6 | 63 482,0<br>58 650,0 | 222,0<br>70,0 | 380 892,0<br>351 900,0 | 1 332,0<br>420,0 | 27 660,0 | | 380 892,0 | |
| 222 | 358 | 243-903-7503 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 (4ПКВ 50-120) | шт. | 6 | 17 509,0 | | 105 054,0 | | 105 054,0 | | 105 054,0 | |
| 223 | 359 | 1308-0201-0405 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 30 | 23,0<br>21,0 | 2,0<br>1,0 | 690,0<br>630,0 | 60,0<br>30,0 | | | 690,0 | |
| 224 | 360 | 249-101-0102 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | м | 30 | 941,0 | | 28 230,0 | | 28 230,0 | | 28 230,0 | |
| 225 | 361 | 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 6,3 | 440,0<br>0,0 | 440,0<br>97,0 | 2 772,0<br>0,0 | 2 772,0<br>611,0 | | | 2 772,0 | |
| 226 | 362 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа2,7 грунтов 1 (подсыпка мелкой землей) | $м^3$ грунта | 2,7 | 3 574,0<br>3 574,0 | 0,0<br>0,0 | 9 650,0<br>9 650,0 | 0,0<br>0,0 | | | 9 650,0 | |
| 227 | 363 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 3,6 | 80,0<br>0,0 | 80,0<br>20,0 | 288,0<br>0,0 | 288,0<br>72,0 | | | 288,0 | |
| 228 | 364 | 1308-0206-1903 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 15 | 2 052,0<br>1 874,0 | 105,0<br>31,0 | 30 780,0<br>28 110,0 | 1 575,0<br>465,0 | 1 095,0 | | 30 780,0 | |
| 229 | 365 | 241-207-0207 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм | м | 15 | 431,0 | | 6 465,0 | | 6 465,0 | | 6 465,0 | |
| 230 | 366 | 1308-0206-2205 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 15 | 833,0<br>739,0 | 31,0<br>10,0 | 12 495,0<br>11 085,0 | 465,0<br>150,0 | 945,0 | | 12 495,0 | |
| | | | **Итого по разделу 8: Линия КЛ-0,4 кВ** | | | | | **713 186** | **19 212** | **271 479** | **0** | **713 186** | |
| | | | | | | | | **422 495** | **5 228** | **0** | **0** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **53 101 885** | **3 280 949** | **42 014 987** | **0** | **53 101 885** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | **6 577 319** | **1 000 138** | **1 228 630** | **0** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **1 228 630** | | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | **53 101 885** | |
| | | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7.2%) | | | | | | | | | 3 734 874 | |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%) | | | | | | | | | 3 112 395 | |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | | | | | | | 2 655 094 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | | | | | 1 593 057 | |
| | | | **Итого в ценах 2023 г.:** | | | | | | | | | 64 197 305 | |
| | | | **в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33%** | | | | | | | | | 21 185 111 | |
| | | | **в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67%** | | | | | | | | | 43 012 195 | |
| | | | **В текущих и прогнозных ценах** | | | | | | | | | 64 197 305 | |
| | | | **в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33% (Кпер=1,0557)** | | | | | | | | | 22 365 121 | |
| | | | **в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67% (Кпер=1,075)** | | | | | | | | | 46 238 109 | |
| | | | **Итого в текущих и прогнозных ценах** | | | | | | | | | 68 603 231 | |
| | | | **Тендерная скидка 2%** | | | | | | | | | 1 372 065 | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой 2%** | | | | | | | | | 67 231 166 | |
| | | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 8 067 740 | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 75 298 906 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Директор:** **Жулунов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Руководитель:** **Барлыбеков А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**Эксперт ТОО "Нур курлыс"** **Оразбеков К.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Инженер ТОО "Геодезия сервис"** **Сванов Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.