Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241, тел.: 24-06-95**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан, дом № 273А**	**050140008969**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №7-РБС от 19.02.2025 г.

Номер документа	Дата составления
8	24.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган			раб	1	49 977 790,76	49 977 790,76	5 354 763,30
				Итого	1	x	49 977 790,76	5 354 763,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жулунов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундаменты под КТПН									
1	1	1101-0101-0337	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1,5	380,0 0,0	380,0 84,0	570,0 0,0	570,0 126,0			570,0
2	2	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1,5	474,0 0,0	474,0 104,0	711,0 0,0	711,0 156,0			711,0
3	3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,1	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	903,0 903,0	0,0 0,0			903,0
4	4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)**	м³ уплотненного грунта	0,6	619,0 382,0	237,0 76,0	371,0 229,0	143,0 46,0			371,0
5	5	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка наружных пазух)**	м³ грунта	0,94	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	3 360,0 3 360,0	0,0 0,0			3 360,0
6	6	1101-0102-0320	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (грунт для засыпки внутренних пазух)**	м³ грунта	1,056	304,0 22,0	281,0 59,0	321,0 23,0	296,0 62,0	2,0		321,0
7	7	412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км ((привоз грунта для засыпки внутренних пазух))**	т·км	21,12	43,0		908,0				908,0
8	8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка внутренних пазух)**	м³ грунта	1,056	93,0 0,0	93,0 23,0	98,0 0,0	98,0 24,0			98,0
9	9	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,056	619,0 382,0	237,0 76,0	654,0 403,0	250,0 80,0			654,0
10	10	1101-0107-1301	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2,06	128,0 0,0	128,0 30,0	264,0 0,0	264,0 62,0			264,0
11	11	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,42	29 952,0 5 527,0	2 676,0 528,0	12 580,0 2 321,0	1 124,0 222,0	9 135,0		12 580,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4	543,0	20,0	2 172,0	80,0	16,0		2 172,0
						519,0	0,0	2 076,0	0,0			
18	18	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
19	19	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1,5	380,0	380,0	570,0	570,0			570,0
						0,0	84,0	0,0	126,0			
20	20	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1,5	474,0	474,0	711,0	711,0			711,0
						0,0	104,0	0,0	156,0			
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,1	9 025,0	0,0	903,0	0,0			903,0
						9 025,0	0,0	903,0	0,0			
22	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)	м³ уплотненного грунта	0,6	619,0	237,0	371,0	143,0			371,0
						382,0	76,0	229,0	46,0			
23	23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка наружных пазух)	м³ грунта	0,94	3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			3 360,0
						3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			
24	24	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (грунт для засыпки внутренних пазух)	м³ грунта	1,056	304,0	281,0	321,0	296,0	2,0		321,0
						22,0	59,0	23,0	62,0			
25	25	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км ((привоз грунта для засыпки внутренних пазух))	т·км	21,12	43,0		908,0				908,0
26	26	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка внутренних пазух)	м³ грунта	1,056	93,0	93,0	98,0	98,0			98,0
						0,0	23,0	0,0	24,0			
27	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,056	619,0	237,0	654,0	250,0			654,0
						382,0	76,0	403,0	80,0			
28	28	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2,06	128,0	128,0	264,0	264,0			264,0
						0,0	30,0	0,0	62,0			
29	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,42	29 952,0	2 676,0	12 580,0	1 124,0	9 135,0		12 580,0
						5 527,0	528,0	2 321,0	222,0			
35	35	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4	543,0	20,0	2 172,0	80,0	16,0		2 172,0
						519,0	0,0	2 076,0	0,0			
36	36	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
37	37	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1,5	380,0	380,0	570,0	570,0			570,0
						0,0	84,0	0,0	126,0			
38	38	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1,5	474,0	474,0	711,0	711,0			711,0
						0,0	104,0	0,0	156,0			
39	39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,1	9 025,0	0,0	903,0	0,0			903,0
						9 025,0	0,0	903,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)		0,6	619,0	237,0	371,0	143,0			371,0
				м^3 уплотненного грунта		382,0	76,0	229,0	46,0			
41	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка наружных пазух)		0,94	3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			3 360,0
				м^3 грунта		3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			
42	42	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 (грунт для засыпки внутренних пазух)		1,056	304,0	281,0	321,0	296,0	2,0		321,0
				м^3 грунта		22,0	59,0	23,0	62,0			
43	43	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км ((привоз грунта для засыпки внутренних пазух))		21,12	43,0		908,0				908,0
				т·км								
44	44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка внутренних пазух)		1,056	93,0	93,0	98,0	98,0			98,0
				м^3 грунта		0,0	23,0	0,0	24,0			
45	45	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,056	619,0	237,0	654,0	250,0			654,0
				м^3 уплотненного грунта		382,0	76,0	403,0	80,0			
46	46	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		2,06	128,0	128,0	264,0	264,0			264,0
				м^3 грунта		0,0	30,0	0,0	62,0			
47	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,42	29 952,0	2 676,0	12 580,0	1 124,0	9 135,0		12 580,0
				м^3		5 527,0	528,0	2 321,0	222,0			
53	53	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		4	543,0	20,0	2 172,0	80,0	16,0		2 172,0
				м		519,0	0,0	2 076,0	0,0			
54	54	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
				м								
55	55	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		1,5	380,0	380,0	570,0	570,0			570,0
				м^3 грунта		0,0	84,0	0,0	126,0			
56	56	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		1,5	474,0	474,0	711,0	711,0			711,0
				м^3 грунта		0,0	104,0	0,0	156,0			
57	57	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,1	9 025,0	0,0	903,0	0,0			903,0
				м^3 грунта		9 025,0	0,0	903,0	0,0			
58	58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)		0,6	619,0	237,0	371,0	143,0			371,0
				м^3 уплотненного грунта		382,0	76,0	229,0	46,0			
59	59	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка наружных пазух)		0,94	3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			3 360,0
				м^3 грунта		3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			
60	60	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 (грунт для засыпки внутренних пазух)		1,056	304,0	281,0	321,0	296,0	2,0		321,0
				м^3 грунта		22,0	59,0	23,0	62,0			
61	61	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км ((привоз грунта для засыпки внутренних пазух))		21,12	43,0		908,0				908,0
				т·км								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка внутренних пазух)	$м^3$ грунта	1,056	93,0	93,0	98,0	98,0			98,0
						0,0	23,0	0,0	24,0			
63	63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,056	619,0	237,0	654,0	250,0			654,0
						382,0	76,0	403,0	80,0			
64	64	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,06	128,0	128,0	264,0	264,0			264,0
						0,0	30,0	0,0	62,0			
65	65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,42	29 952,0	2 676,0	12 580,0	1 124,0	9 135,0		12 580,0
						5 527,0	528,0	2 321,0	222,0			
				$м^2$ поверхности		1 220,0	6,0	8 540,0	42,0			
71	71	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4	543,0	20,0	2 172,0	80,0	16,0		2 172,0
						519,0	0,0	2 076,0	0,0			
72	72	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
73	73	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1,5	380,0	380,0	570,0	570,0			570,0
						0,0	84,0	0,0	126,0			
74	74	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1,5	474,0	474,0	711,0	711,0			711,0
						0,0	104,0	0,0	156,0			
75	75	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1	9 025,0	0,0	903,0	0,0			903,0
						9 025,0	0,0	903,0	0,0			
76	76	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (трамбовка основания)	$м^3$ уплотненного грунта	0,6	619,0	237,0	371,0	143,0			371,0
						382,0	76,0	229,0	46,0			
77	77	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка наружных пазух)	$м^3$ грунта	0,94	3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			3 360,0
						3 574,0	0,0	3 360,0	0,0			
78	78	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ (грунт для засыпки внутренних пазух)	$м^3$ грунта	1,056	304,0	281,0	321,0	296,0	2,0		321,0
						22,0	59,0	23,0	62,0			
79	79	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км ((привоз грунта для засыпки внутренних пазух))	т·км	21,12	43,0		908,0				908,0
80	80	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка внутренних пазух)	$м^3$ грунта	1,056	93,0	93,0	98,0	98,0			98,0
						0,0	23,0	0,0	24,0			
81	81	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,056	619,0	237,0	654,0	250,0			654,0
						382,0	76,0	403,0	80,0			
82	82	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,06	128,0	128,0	264,0	264,0			264,0
						0,0	30,0	0,0	62,0			
83	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,42	29 952,0	2 676,0	12 580,0	1 124,0	9 135,0		12 580,0
						5 527,0	528,0	2 321,0	222,0			
84		221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	2,31	57 613,0		133 086,03		133 086,03		133086
88	88	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,7	4 194,0	41,0	44 875,8	438,7	40 525,0		44876

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² поверхности		1 220,0	6,0	13 054,0	64,2			
89	89	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		4	543,0	20,0	2 172,0	80,0	16,0		2 172,0
				м		519,0	0,0	2 076,0	0,0			
90	90	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4	1 828,0		7 312,0		7 312,0		7 312,0
				м								
			Итого по разделу 1: Фундаменты под КТПН					716 510	42 525	454 170	0	716 510
								215 275	8 850	0	0	
			Раздел 2: Силовое электрооборулование									
91	91	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	114 602,0	25 582,0	114 602,0	25 582,0	15 734,0		114 602,0
				подстанция		73 286,0	7 061,0	73 286,0	7 061,0			
92	92	515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	2 466 772,0		2 466 772,0				2 466 772,0
				шт.						2 466 772,0		
93	93	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		1	2 325 807,0		2 325 807,0				2 325 807,0
				шт.						2 325 807,0		
94	94	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66		2	459,0		918,0		918,0		918,0
				м								
95	95	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2		5	91,0		455,0		455,0		455,0
				м								
96	96	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2		2	142,0		284,0		284,0		284,0
				м								
97	97	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	16 158,0	3 740,0	16 158,0	3 740,0	236,0		16 158,0
				шт.		12 182,0	1 114,0	12 182,0	1 114,0			
98	98	247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1П-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки		1	543 825,0		543 825,0		543 825,0		543 825,0
				шт.								
99	99	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		4	114 602,0	25 582,0	458 408,0	102 328,0	62 936,0		458 408,0
				подстанция		73 286,0	7 061,0	293 144,0	28 244,0			
100	100	515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		4	2 416 184,0		9 664 736,0				9 664 736,0
				шт.						9 664 736,0		
101	101	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		4	1 331 403,0		5 325 612,0				5 325 612,0
				шт.						5 325 612,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66	м	8	459,0		3 672,0		3 672,0		3 672,0
103	103	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	20	91,0		1 820,0		1 820,0		1 820,0
104	104	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	8	142,0		1 136,0		1 136,0		1 136,0
105	105	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	16 158,0 / 12 182,0	3 740,0 / 1 114,0	64 632,0 / 48 728,0	14 960,0 / 4 456,0	944,0		64 632,0
106	106	247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 55-ТП-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	4	543 825,0		2 175 300,0		2 175 300,0		2 175 300,0
107	107	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	250	1 302,0 / 908,0	41,0 / 10,0	325 500,0 / 227 000,0	10 250,0 / 2 500,0	88 250,0		325 500,0
108	108	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (24/3)	шт.	40	7 590,0 / 3 976,0	390,0 / 97,0	303 600,0 / 159 040,0	15 600,0 / 3 880,0	128 960,0		303 600,0
109	109	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	37,5	440,0 / 0,0	440,0 / 97,0	16 500,0 / 0,0	16 500,0 / 3 638,0			16 500,0
110	110	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	37,5	80,0 / 0,0	80,0 / 20,0	3 000,0 / 0,0	3 000,0 / 750,0			3 000,0
			Итого по разделу 2: Силовое электрооборулование					23 812 737	191 960	3 024 470	0	23 812 737
								813 380	51 643	19 782 927	0	
			Раздел 3: Линия ВЛ-10 кВ									
111	111	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	55 795,0 / 30 916,0	23 957,0 / 7 813,0	167 385,0 / 92 748,0	71 871,0 / 23 439,0	2 766,0		167 385,0
112	112	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования (прим. на Монтаж ограничителя перенапряжения до 10 кВ)	комплект (3 фазы)	3	21 848,0 / 17 595,0	2 444,0 / 763,0	65 544,0 / 52 785,0	7 332,0 / 2 289,0	5 427,0		65 544,0
113	113	290-000-0000	Ограничитель перенапряжения HE-15SGA	шт	9	7 771,0		69 939,0		69 939,0		69 939,0
114	114	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	13 969,0 / 11 730,0	1 704,0 / 512,0	41 907,0 / 35 190,0	5 112,0 / 1 536,0	1 605,0		41 907,0
115	115	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	25 860,0 / 23 460,0	500,0 / 142,0	77 580,0 / 70 380,0	1 500,0 / 426,0	5 700,0		77 580,0
116	116	515-201-0511	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	3	245 726,0		737 178,0		737 178,0		737 178,0
117	117	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	6	8 855,0 / 4 972,0	3 883,0 / 1 184,0	53 130,0 / 29 832,0	23 298,0 / 7 104,0			53 130,0
118	118	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	10 902,0		65 412,0		65 412,0		65 412,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	119	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	82 910,0		497 460,0		497 460,0		497 460,0
120	120	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157,0		72 942,0		72 942,0		72 942,0
121	121	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1 737,0		26 055,0		26 055,0		26 055,0
122	122	252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737,0		10 422,0		10 422,0		10 422,0
123	123	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 669,0		14 007,0		14 007,0		14 007,0
124	124	252-207-3942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 738,0		5 214,0		5 214,0		5 214,0
125	125	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 725,0		65 175,0		65 175,0		65 175,0
126	126	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 126,0		12 378,0		12 378,0		12 378,0
127	127	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	17 496,0		157 464,0		157 464,0		157 464,0
128	128	252-207-3924	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	3 148,0		28 332,0		28 332,0		28 332,0
129	129	290-000-0000	Траверса ТМ73	шт	3	17 828,0		53 484,0		53 484,0		53 484,0
130	130	290-000-0000	Траверса ТМs60а	шт	3	5 873,0		17 619,0		17 619,0		17 619,0
131	131	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 814,0		38 442,0		38 442,0		38 442,0
132	132	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288,0		13 728,0		13 728,0		13 728,0
133	133	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1 940,0		17 460,0		17 460,0		17 460,0
134	134	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0
135	135	290-000-0000	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 50-95 ммх, под болт М14 LUG50-95/14LVTIN	шт	18	5 513,0		99 234,0		99 234,0		99 234,0
136	136	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0
137	137	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	9	14 295,0		128 655,0		128 655,0		128 655,0
138	138	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 421,0		36 315,0		36 315,0		36 315,0
139	139	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	3	29 281,0		87 843,0		87 843,0		87 843,0
140	140	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	33 138,0		298 242,0		298 242,0		298 242,0
141	141	252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	18	4 713,0		84 834,0		84 834,0		84 834,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	142	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 283,0		11 547,0		11 547,0		11 547,0
143	162	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	27 102,0	10 360,0	108 408,0	41 440,0	3 688,0		108 408,0
						15 820,0	3 379,0	63 280,0	13 516,0			
144	163	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	82 910,0		331 640,0		331 640,0		331 640,0
145	164	252-207-0507	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	156 170,0		624 680,0		624 680,0		624 680,0
146	165	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования В10	м	44	1 302,0	41,0	57 288,0	1 804,0	15 532,0		57 288,0
						908,0	10,0	39 952,0	440,0			
147	166	290-000-0000	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 ммх, под болт М12 LUG6-50/12LVTIN	шт	4	6 528,0		26 112,0		26 112,0		26 112,0
148	167	290-000-0000	Искровой разрядник SDI20.3	шт	12	14 628,0		175 536,0		175 536,0		175 536,0
149	168	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	16 899,0		202 788,0		202 788,0		202 788,0
150	169	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 421,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0
151	170	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281,0		117 124,0		117 124,0		117 124,0
152	171	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0
			Итого по разделу 3: Линия ВЛ-10 кВ					4 766 948	152 357	3 493 246	0	4 766 948
								384 167	48 750	737 178	0	
			Раздел 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ									
153	194	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	21	55 795,0	23 957,0	1 171 695,0	503 097,0	19 362,0		1 171 695,0
						30 916,0	7 813,0	649 236,0	164 073,0			
154	195	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	10,5	1 050,0		11 025,0		11 025,0		11 025,0
155	196	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	шт.	42	8 855,0	3 883,0	371 910,0	163 086,0			371 910,0
						4 972,0	1 184,0	208 824,0	49 728,0			
156	197	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	42	10 902,0		457 884,0		457 884,0		457 884,0
157	198	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	42	66 335,0		2 786 070,0		2 786 070,0		2 786 070,0
158	199	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	42	12 157,0		510 594,0		510 594,0		510 594,0
159	200	290-000-0000	Заземляющий проводник ЗП6	м	21	483,0		10 143,0		10 143,0		10 143,0
160	201	290-000-0000	Кронштейн У3	шт	21	8 228,0		172 788,0		172 788,0		172 788,0
161	202	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	42	257,0		10 794,0		10 794,0		10 794,0
162	203	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	63	1 299,0		81 837,0		81 837,0		81 837,0
163	204	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2R	шт.	21	5 612,0		117 852,0		117 852,0		117 852,0
164	205	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	2 421,0		50 841,0		50 841,0		50 841,0
165	206	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		84	3 120,0		262 080,0		262 080,0		262 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
166	207	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		21	3 120,0		65 520,0		65 520,0		65 520,0
				шт.								
167	208	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		21	3 682,0		77 322,0		77 322,0		77 322,0
				шт.								
168	209	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		21	7 846,0		164 766,0		164 766,0		164 766,0
				шт.								
169	210	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S		42	16 785,0		704 970,0		704 970,0		704 970,0
				шт.								
170	211	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01R сквозной		21	6 822,0		143 262,0		143 262,0		143 262,0
				шт.								
171	212	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10R сквозной		21	4 564,0		95 844,0		95 844,0		95 844,0
				шт.								
			Итого по разделу 4: Линия ВЛЗ-0,4 кВ					7 267 197	666 183	5 742 954	0	7 267 197
								858 060	213 801	0	0	
			Раздел 5: Подвеска проводов									
172	329	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,44	570 771,0	266 920,0	251 139,17	117 444,86	2 130,33		251 139,17
				км линии		299 009,0	66 133,0	131 563,97	29 098,67			
173	330	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20		1 536	486,0		746 496,0		746 496,0		746 496,0
				м								
174	331	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		2,041	359 111,0	80 657,0	732 945,59	164 620,88	182 000,14		732 945,59
				км линии		189 282,0	21 641,0	386 324,57	44 169,2			
175	332	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		2 660	1 307,0		3 476 620,0		3 476 620,0		3 476 620,0
				м								
			Итого по разделу 5: Подвеска проводов					5 207 201	282 066	4 407 246	0	5 207 201
								517 889	73 268	0	0	
			Раздел 9: Учет электроэнергии в РУ-0,4 кВ									
176	367	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	5 563,0	222,0	16 689,0	666,0	126,0		16 689,0
				шт.		5 299,0	70,0	15 897,0	210,0			
178	369	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66		6	459,0		2 754,0		2 754,0		2 754,0
				м								
179	370	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2		15	91,0		1 365,0		1 365,0		1 365,0
				м								
180	371	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2		6	142,0		852,0		852,0		852,0
				м								
181	372	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		18	14 622,0	1 074,0	263 196,0	19 332,0	32 724,0		263 196,0
				шт.		11 730,0	325,0	211 140,0	5 850,0			
182	373	247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5		18	4 700,0		84 600,0		84 600,0		84 600,0
				шт.								
			Итого по разделу 9: Учет электроэнергии в РУ-0,4 кВ					608 301	19 998	361 266	0	608 301

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								227 037	6 060	0	0	
			ИТОГО по акту					36 107 998	1 355 089	17 483 352	0	36 107 998
								3 015 808	402 372	20 520 105	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20 520 105		
			Дополнительные работы									
			Раздел 1: Линия ВЛЗ-0,4 кВ									
1	1	252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116R сквозной**	шт.	14	5 208,0		72 912,0		72 912,0		72 912,0
2	2	252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	11	7 846,0		86 306,0		86 306,0		86 306,0
3	3	252-207-1132	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	6	16 785,0		100 710,0		100 710,0		100 710,0
4	4	252-207-3925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	12 814,0		38 442,0		38 442,0		38 442,0
			Раздел 2: Линия ВЛ-10 кВ									
5	5	290-000-0000	**Траверса TMs60a**	шт	3	5 873,0		17 619,0		17 619,0		17 619,0
6	6	252-108-0501	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0
7	7	252-207-2114	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	12	29 281,0		351 372,0		351 372,0		351 372,0
			Раздел 3: Подвеска проводов									
10	331	1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,55	359111,00	80657,00	197630	44388	49074		197633
						189282,00	21641,00	104168	11910	89172		
11	11	243-701-0719	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	м	550,33	1307,00		719281		719281		719281
177	9	СТ Прайс	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ДАЛА СА4У-Э720 R TX IP R51 D, 3х220/380 В, 5(7,5) А, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) с интерфейсом (прим.)**	шт.	3	99 395,0		298 185,0		298 185,0		298 185,0
			ИТОГО					2 161 816		2 161 816	0	2 161 816
										0	0	
			ИТОГО по акту					38 269 814	1 491 932	18 809 899	0	38 269 814
								3 134 562	437 442	20 609 277	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20 520 105		
		Итого по акту										38 269 814
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)									1 277 979
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке									39 547 793
			Сметная прибыль (5)%									1 913 491
			Непредвиденные работы и затраты (3)%									1 148 094
			Итого в ценах 2023 г.:									42 609 378
			в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33%									14 061 095
			в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67%									28 548 283
			В текущих и прогнозных ценах									42 609 378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. 2024 г. 3 квартал-33% (Кпер=1,0557)									**14 844 298**
			в т.ч. 2024 г. 4 квартал-67% (Кпер=1,075)									**30 689 404**
			Итого в текущих и прогнозных ценах									**45 533 702**
			Тендерная скидка 2%									**910 674**
			Итого с тендерной скидкой 2%									**44 623 028**
			НДС 12%									**5 354 763,30**
			Итого к оплате с НДС									**49 977 790,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Жулунов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", БИН 030240001931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Барлыбеков А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Нур курлыс" **Оразбеков К.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер ТОО "Геодезия сервис" **Сванов Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.