Счет-фактура № 10 от 21 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 27.05.2016г к договору №43 от 26.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Шалкар, ул. Айтеке би,63

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240014621, ГУ Шалкарский районный.отд.архитект,градостр-ва и строит-ва, г. Шалкар, ул. Айтеке би,63

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Шалкарский районный.отд.архитект,градостр-ва и строит-ва

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014621, г. Шалкар, ул. Айтеке би,63

ИИК получателя: KZ32070103KSN0617000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по проекту на:Строительство сетей электроснабжения в зоне развития г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области	шт	1	49 182 747,32	49 182 747,32	12%	5 901 929,68	55 084 677,00		
Всего по счету:					**49 182 747,32**		**5 901 929,68**	**55 084 677,00**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Сидашова А.С. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Шалкарский районный.отд.архитект,градостр-ва и строит-ва,г. Шалкар, ул. Айтеке би,63** **100240014621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 27.05.2016г к договору №43 от 26.05.2016г

Номер документа	Дата составления
9	21.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту на:Строительство сетей электроснабжения в зоне развития г.Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области			шт	1	55 084 677,00	55 084 677,00
				Итого	1	x	55 084 677,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Б.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кенербаев К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архите уры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Дополнительное соглашение №1 от 27.05.2016 г. к договору №43 от 26.05.2016 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по проекту на :
"Строительство сетей электроснабжения в зоне развития г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2016г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№43	26.05.2016 г.				

доп.согл.№1 от 27.05.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР по проекту на : "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области"	120 961 582,14						14 515 389,86	135 476 972,00
Итого за текущий месяц:		49 182 747,32					5 901 929,68	55 084 677,00
Итого к оплате за текущий месяц	**55 084 677,0**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Князбаев К.А.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Доп.соглашение №1 от 27.05.2016 г к договору №43 от 26.05.2016 г.
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по проекту на :Строительство сетей электроснабжения в зоне развития г.Шалкар,Шалкарского района Актюбинской области

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж на сети 10кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	96	1534,11	878,23	147275	84310	75869	3,06	294
		опора		506,25	246,42	48600	23656	105	1,03	99
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	3155,76	1990,26	37869	23883	19346	5,98	72
		опора		985,50	549,90	11826	6599	105	2,29	27
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9,00	72
		опора		1476,00	878,40	11808	7027	105	3,63	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 1)5	158	18500,00	--	2923000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	27	19000,00	--	513000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	275	245,44	3,82	67496	1051	12587	0,21	58
		м2		37,35	1,44	10271	396	118	0,01	3
44	СЦена	Кабель АСБЛ 3х185мм2	2080	2221,49	--	4620699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			8348031				
		Накладные расходы	тенге			127579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			508537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			8 984 147				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.-2								
		РАЗДЕЛ 1 Монтаж НА СЕТИ 0,4КВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	96	1534,11	878,23	147275	84310	75869	3,06	294
		опора		506,25	246,42	48600	23656	105	1,03	99
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	70	3155,76	1990,26	220903	139318	112852	5,98	419
		опора		985,50	549,90	68985	38493	105	2,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверса	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2050	245,44	3,82	503152	7831	93833	0,21	435
		м2		37,35	1,44	76568	2952	118	0,01	14
12	СЦена	Комплект промежуточной подвески	639	1606,93	--	1026830	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
13	СЦена	Зажим P71	198	572,31	--	113317	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
14	СЦена	Анкерный кронштейн CS 10.3	334	645,64	--	215644	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
15	СЦена	Анкерный кронштейн CA 25	1706	205,32	--	350276	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
16	СЦена	Анкерный зажим DN123	1706	290,52	--	495627	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
17	СЦена	Фасадное крепление SF50	4265	241,98	--	1032045	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
18	СЦена	Анкерный зажим PA1500	325	1532,91	--	498196	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
19	СЦена	Скрепа NB20	2799	47,49	--	132925	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
20	СЦена	Изолирующий прокалывающий зажим P645	4849	479,43	--	2324756	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
21	СЦена	Бандажная стальная лента F207	2799	3,85	--	10776	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
22	СЦена	Ремешок бандажный E778	2153	19,55	--	42091	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
23	СЦена	Концевой колпачок CE25-150	1020	161,67	--	164903	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
24	СЦена	Плашечный соединительный зажим CD 35	1295	288,07	--	373051	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СЦена	Ограничитель перенапряжения ОР600/28	40	4389,91	--	175596	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		итого по разделу 1 материалы				6 956 032,51				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге	7 846 708,38				
		Накладные расходы			тенге	292 442,53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			тенге	488 349,05				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге	8 627 499,96				
		Итого прямые затраты по Акту			тенге	17 611 647,20				
		Временные здания и сооружения 2,8%			тенге	493 126,12				
		Итого с временными			тенге	18 104 773,33				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,74%			тенге	496 070,79				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге	181 047,73				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге	72 419,09				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			тенге	18 854 310,94				
		Итого в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1982тенге Имрп=2,55742 СМР			тенге	48 218 379,72				
		Налог (2%)			тенге	964 367,59				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге	49 182 747,32				
		НДС(12%)			тенге	5 901 929,68				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			тенге	55 084 677,00				

Заказчик:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела

Технический надзор заказчика:

ТОО "Строй-Мах"

Подрядчик:

ТОО «КазПромСтройГрупп»

Ержанов Б.У.