Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«06» июня 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директор Ержанов Б.У.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство сетей электоснабжения в зоне развития г.Шалкар Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель отдела Князбаев К.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ПрК «Актюбгражданпроект» №18724158 Абдрахманов Э.Р–главный инженер проекта**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №165 от 25.12.2014г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Распределительный пункт	шт	1		1	
Трансформаторная подстанция	шт	14		14	
ВЛИ-10 кВ	м	7695		7695	
ВЛИ-0,4 кВ	м	24695		24695	
КЛ-10 кВ	м	2090		2090	
Опора ВЛИ-10 кВ	шт	172		172	
Опора ВЛИ-04 кВ	шт	757		757	
Светильник	шт	360		360	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Распределительный пункт 10 кВ**

Проектом принят распределительный пункт типа 2КТППНП-160-10/0,4-97У1, совмещенный с трансформаторной подстанцией напряжением 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 160кВа.

РП-10 кВ выполнен в бетонном корпусе – оболочке, состоящем их четырех надземных блоков.

Корпус установлен на кабельном сооружении – четырех подземных блоков.

В РП-10 кВ предусмотрено электроосвещение, электроотопление, охранно-пожарная сигнализация, естественная вентиляция. Питание электроосвещения, электроотопления, охранно-пожарной сигнализации – от шкафа собственных нужд ШСН.

Расширение и реконструкция ПС-35/10 кВ «Город»

Предусмотрена установка 2СШ-10 кВ с КРУН-IV-10У1 на подстанции ПС-35/10кВ «Город». КРУН-IV-10У1 состоит из вводной ячейки, ТСН-10 кВ с силовым трансформатором 25кВа , трансформаторы напряжения ТН-10 кВ, секционного включения СМВ-10 кВ и лиейных отходящих ячеек (на 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ с вакуумными выключателями, секционного разъединителя.

Питающие и распределительные линии 10 кВ

Источником электроснабжения потребителей электроэнергии проектируемого жилого района является распределительный пункт 10 кВ типа 2КТППНП-160-10/0,04-97У1.

Кабельные линии прокладываются в разных траншеях.

Проектом предусмотривается установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПГ и 2КТПГ. Проектируемые трансформаторные подстанции запитываются от проектируемого РП-10 кВ. Сети 10 кВ выполняются воздушными изолированными проводами марки СИП-3 на железобетонных опорах.

Выход 10 кВ из РП-10 кВ выполняется кабелем марки АСБл-10.

Низковольтные сети 0,4. Наружное освещение.

Низковольтные сети к жилым домам выполняются изолированными проводами марки СИП-2 на железобетонных опорах, вводы в жилые дома предусмотреть проводом марки СИП-4. Кабели 0,4 кВ прокладываются в траншее глубиной 0,8 м на слой подготовки толщиной 10 см. Наружное освещение улиц проектируется светильниками типа РКУ с энергосберегающими лампами мощностью 70Вт, монтируемыми на опорах ВЛИ-0,4 кВ. Для учета потребляемой электоэнергии наружным освещением в каждой подстанции установливается счетчик «Меркурий».;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2016г**;
месяц, год
окончание работ **май 2017г**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14** ; (по договору)
фактически, месяц: **12**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство сетей электоснабжения в зоне развития г.Шалкар Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
директор Ержанов Б.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.