Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование
строительства и его адрес: Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№64/3	14.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.	18 506 341,39	2 239 376,24							268 725,15	2 508 101,39
Всего к оплате:	**18 506 341,39**	**2 239 376,24**							**268 725,15**	**2 508 101,39**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель
Аккайыр К.Г.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор:
Мергалиев С.С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/3 от 14.07.2022

Акт выполненных работ №3

за Январь 2023 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Воздушная линия -10 кВ										
			1.9 Кабельно-проводниковая продукция										
1	114	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80. марки АС 50/8 мм2	км	0,594	213798	–	126996	–	126996	–	137156	
						–	–	–	–	–	10160		
			1.10 Гидроизоляция подземной части ж/б опор										
2	115	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	395	902,39	20,1	356444	7940	227500	113610	507658	
						306,34	2,93	121004	1157	–	37604		
			1.11 Заземление ж/б опор										
3	116	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	239	281,4	61,79	67255	14768	605	44311	120490	
						217,08	14,67	51882	3506	–	8925		

		Итого по разделу 1					**765 304**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 886					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 707					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 663					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					355 101					
		- накладные расходы, тенге					0					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					157 921					
							56 689					
		Раздел 2 Комплектная трансформаторная подстанция										
		2.1 Монтаж КТП										
4	119	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	88630,99	43578,55	88631	43579	5443	40508	139470
						39609	16652,49	39609	16652	–	10331	
5	120	515-102-0501 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт	1	492041	0	492041	0	0	0	492041
						0	0	0	0	492041	0	
6	121	515-101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт	1	442307	0	442307	0	0	0	442307
						0	0	0	0	442307	0	
		2.2 Заземление КТП										
7	122	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	1365,41	170,43	10923	1363	1602	6017	18295

8	124	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %			994,7	49,88	7958	399	–	1355	
				м	26	651,55	25,11	16940	653	11115	3871	22476
						198,94	7,84	5172	204	–	1665	
9	125	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,9	1826,44	0	18082	0	0	13019	33589
						1826,44	0	18082	0	–	2488	
10	126	1101-0205-0502	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	952,56	0	9430	0	0	6790	17518
						952,56	0	9430	0	–	1298	
	2.3 Фундамент под КТП											
11	127	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2,4	43,93	43,93	105	105	0	30	146
						0	17,25	0	41	–	11	
12	128	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности и за проход бульдозера	16	1,56	1,56	25	25	0	7	35
						0	0,61	0	10	–	3	
13	129	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,05	1826,44	0	1918	0	0	1381	3563
						1826,44	0	1918	0	–	264	
14	130	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 грунта	1,05	4352,15	1051,47	4570	1104	2544	1295	6334
						878,28	448,31	922	471	–	469	
15	131	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 грунта	0,56	6429,67	1795,22	3601	1005	2059	923	4886

16	132	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкции	3	957,1 1799,53 831,95	815,06 967,58 371,53	536 5399 2496	456 2903 1115	– 0 –	362 4260 773	10433
17	133	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкции	2	2390,75 1072,5	1318,25 507,21	4782 2145	2637 1014	0 –	3728 681	9191
18	135	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкции	0,0336	52489,24 23461,2	27868 10598,59	1764 788	936 356	39 –	790 204	2757
19	138	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,34	902,39 306,34	20,1 2,93	3916 1330	87 13	2500 –	1248 413	5578
	2.4 Ограждение КТП											
20	139	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	13,15	8547,4 3115,31	1015,56 395,75	112398 40966	13355 5204	58077 –	54481 13350	180229
21	140	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт	1	946,55 871,88	33,07 4,99	947 872	33 5	42 –	1035 159	2141
22	150	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	36,5	118,89 49,15	2,67 0,3	4339 1794	97 11	2448 –	1245 447	6031

23	151	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,5	163,34	3,79	5962	138	3728	1461	8017
						57,42	0,58	2096	21	–	594	
	Кабельная линия											
24	152	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,34	1826,44	0	4274	0	0	3077	7939
						1826,44	0	4274	0	–	588	
25	153	1101-0205-0502	Траншеи, пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,56	952,56	0	1486	0	0	1070	2760
						952,56	0	1486	0	–	204	
26	154	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	13	519,81	431,79	6758	5613	0	2488	9986
						88,02	177,79	1144	2311	–	740	
27	156	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	13	658,36	346,43	8559	4504	622	3592	13123
						264,06	119,7	3433	1556	–	972	
28	157	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	18	1397,84	920,54	25161	16570	1990	8768	36643
						366,75	309,79	6602	5576	–	2714	
29	159	1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт	2	6466,12	8,58	12932	17	501	8943	23625
						6206,88	3,37	12414	7	–	1750	
30	161	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,011	31095	21317,4	342	234	0	98	475
						9777,6	4808,78	108	53	–	35	

Итого по разделу 2	**1 499 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 262
оборудование, тенге	934 348
- накладные расходы, тенге	170 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 869

Итого по смете	**2 264 893**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	445 363
оборудование, тенге	934 348
- накладные расходы, тенге	328 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 559

		ИТОГО:		1 330 544,93	934 348,00		2 264 892,93		
		Временные здания и сооружения	2,4%	31 933,08			31 933,08		
		Итого с временными		1 362 478,01	934 348,00		2 296 826,01		
		Доп. затраты в зимнее время	2,68%	36 514,41			36 514,41		
		Итого с зимними удорожаниями		1 398 992,42	934 348,00		2 333 340,42		
		Непредвиденные работы и затраты	2%	27 979,85			27 979,85		
		Итого с непредвиденными затратами		1 426 972,27	934 348,00	0,00	2 361 320,27		
		в текущих ценах с 05.01.2021г.		1 426 972,27	934 348,00	0,00	2 361 320,27		
		с понижающим коэф. К=0,95		1 353 279,96	886 096,01	0,00	2 239 376,24		
		НДС-12%	12%			268 725,15	268 725,15		
		ИТОГО по акту		1 353 279,96	886 096,01	268 725,15	2 508 101,39		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель
Аккайыр К.Т.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор:
Мергалиев С.С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.

М.П.