Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование
строительства и его адрес: **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№64/3	14.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.	10 500 000,00	9 375 000,00							1 125 000,00	10 500 000,00
Всего к оплате:	**10 500 000,00**	**9 375 000,00**							**1 125 000,00**	**10 500 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель
Аймаганбетов К.Т.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор:
Мергалиев С.С.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самыгинов А.Л.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/3 от 14.07.2022

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Воздушная линия -10 кВ										
			1.1 Опора анкерная концевая А10-2										
1	2	225-204-0308	Стойки для опоры высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт	4	39721	–	158884	–	158884	–	171595	
						–	–	–	–	–	12711		
2	4	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	39307	–	7861	–	7861	–	8490	
						–	–	–	–	–	629		
3	5	252-207-0631	Траверс типа Т М - 6 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	26701	–	53402	–	53402	–	57674	
						–	–	–	–	–	4272		
4	6	252-207-3941	Накладка ОГ2 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	2507	–	10028	–	10028	–	10830	
						–	–	–	–	–	802		
5	7	252-207-3942	Накладка ОГ5 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1110	–	2220	–	2220	–	2398	
						–	–	–	–	–	178		
6	8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1540	–	3080	–	3080	–	3326	
						–	–	–	–	–	246		
7	9	252-207-2002	Болт Б5 , оцинкованный , Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	985	–	1970	–	1970	–	2128	

							–	–	–	–	–	158	
8	10	252-207-3925	Кронштейн У1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	9016	–	18032	–	18032	–	19475
							–	–	–	–	–	1443	
9	11	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт	4	7273	–	29092	–	29092	–	31419
							–	–	–	–	–	2327	
10	12	252-207-3910	Проводник ЗП - 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1101	–	4404	–	4404	–	4756
							–	–	–	–	–	352	
11	13	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт	4	1916	–	7664	–	7664	–	8277
							–	–	–	–	–	613	
12	14	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	4	50	–	200	–	200	–	216
							–	–	–	–	–	16	
13	15	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	4	397	–	1588	–	1588	–	1715
							–	–	–	–	–	127	
14	16	252-106-0107	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	335	–	2010	–	2010	–	2171
							–	–	–	–	–	161	
15	17	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт	12	3565	–	42780	–	42780	–	46202
							–	–	–	–	–	3422	
16	18	252-201-0203	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	6	1253	–	7518	–	7518	–	8119
							–	–	–	–	–	601	
17	19	252-201-0661	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	588	–	3528	–	3528	–	3810
							–	–	–	–	–	282	
18	20	252-203-0101	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт	6	1709	–	10254	–	10254	–	11074
							–	–	–	–	–	820	
		1.2 Опора анкерная концевая А10-1											
19	22	225-204-0308	Стойки для опоры высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт	8	39721	–	317768	–	317768	–	343189
							–	–	–	–	–	25421	
20	24	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	39307	–	15723	–	15723	–	16981
							–	–	–	–	–	1258	
21	25	252-207-0631	Траверс типа Т М - 6 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	26701	–	106804	–	106804	–	115348

						–	–	–	–	–	8544		
22	26	252-207-3941	Накладка ОГ2 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	2507	–	20056	–	20056	–	21660	
						–	–	–	–	–	1604		
23	27	252-207-3942	Накладка ОГ5 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1110	–	4440	–	4440	–	4795	
						–	–	–	–	–	355		
24	28	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	1540	–	6160	–	6160	–	6653	
						–	–	–	–	–	493		
25	29	252-207-2002	Болт Б5 , оцинкованный , Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	985	–	3940	–	3940	–	4255	
						–	–	–	–	–	315		
26	30	252-207-3925	Кронштейн У1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	9016	–	36064	–	36064	–	38949	
						–	–	–	–	–	2885		
27	31	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	8	7273	–	58184	–	58184	–	62839	
						–	–	–	–	–	4655		
28	32	252-207-3910	Проводник ЗП - 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	1101	–	8808	–	8808	–	9513	
						–	–	–	–	–	705		
29	33	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ПФ 20-В (без колпачка)	шт	8	1916	–	15328	–	15328	–	16554	
						–	–	–	–	–	1226		
30	34	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	8	50	–	400	–	400	–	432	
						–	–	–	–	–	32		
31	35	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	8	397	–	3176	–	3176	–	3430	
						–	–	–	–	–	254		
32	36	252-106-0107	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	335	–	4020	–	4020	–	4342	
						–	–	–	–	–	322		
33	37	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт	48	3565	–	171120	–	171120	–	184810	
						–	–	–	–	–	13690		
34	38	252-201-0203	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	24	1253	–	30072	–	30072	–	32478	
						–	–	–	–	–	2406		
35	39	252-201-0661	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	24	588	–	14112	–	14112	–	15241	
						–	–	–	–	–	1129		
36	40	252-203-0101	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт	24	1709	–	41016	–	41016	–	44297	
						–	–	–	–	–	3281		
1.3 Опора промежуточная П10-2													
37	42	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт	66	39721	–	2621586	–	2621586	–	2831313	

							–	–	–	–	–	209727	
38	43	252-207-0528	Траверс типа Т М - 3 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		66	21134	–	1394844	–	1394844	–	1506432
							–	–	–	–	–	111588	
39	44	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		66	1540	–	101640	–	101640	–	109771
							–	–	–	–	–	8131	
40	45	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт		396	1916	–	758736	–	758736	–	819435
							–	–	–	–	–	60699	
41	46	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт		396	50	–	19800	–	19800	–	21384
							–	–	–	–	–	1584	
42	47	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт		66	397	–	26202	–	26202	–	28298
							–	–	–	–	–	2096	
43	48	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт		396	335	–	132660	–	132660	–	143273
							–	–	–	–	–	10613	
			1.4 Опора угловая промежуточная УП10-1										
44	50	225-204-0308	Стойки для опоры высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт		2	39721	–	79442	–	79442	–	85797
							–	–	–	–	–	6355	
45	52	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1	39307	–	3931	–	3931	–	4245
							–	–	–	–	–	314	
46	53	252-207-0631	Траверс типа Т М-5 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		1	15294	–	15294	–	15294	–	16518
							–	–	–	–	–	1224	
47	54	252-207-3940	Оголовок ОГ1 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		1	7399	–	7399	–	7399	–	7991
							–	–	–	–	–	592	
48	55	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		1	1540	–	1540	–	1540	–	1663
							–	–	–	–	–	123	
49	56	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут . Т.П.3.407.1-143	шт		1	1655	–	1655	–	1655	–	1787
							–	–	–	–	–	132	
50	57	252-207-3925	Кронштейн У1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		1	9016	–	9016	–	9016	–	9737
							–	–	–	–	–	721	

51	58	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 отяжка . Т.П.3.407.1-143	шт	2	7273	–	14546	–	14546	–	15710
						–	–	–	–	–	1164	
52	59	252-207-3910	Проводник ЗП - 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1101	–	2202	–	2202	–	2378
						–	–	–	–	–	176	
53	60	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ПФ 20-В (без колпачка)	шт	6	1916	–	11496	–	11496	–	12416
						–	–	–	–	–	920	
54	61	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт	6	50	–	300	–	300	–	324
						–	–	–	–	–	24	
55	62	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	2	397	–	794	–	794	–	858
						–	–	–	–	–	64	
56	63	252-106-0107	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	4	335	–	1340	–	1340	–	1447
						–	–	–	–	–	107	
			1.5 Опора переходная промежуточная ПП10-3									
57	65	225-204-0308	Стойки для опоры высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт	6	39721	–	238326	–	238326	–	257392
						–	–	–	–	–	19066	
58	66	252-207-3940	Оголовок ОГ1 , оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	6	7399	–	44394	–	44394	–	47946
						–	–	–	–	–	3552	
59	67	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	1540	–	9240	–	9240	–	9979
						–	–	–	–	–	739	
60	68	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ПФ 20-В (без колпачка)	шт	12	1916	–	22992	–	22992	–	24831
						–	–	–	–	–	1839	
61	69	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	12	50	–	600	–	600	–	648
						–	–	–	–	–	48	
62	70	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	6	397	–	2382	–	2382	–	2573
						–	–	–	–	–	191	
63	71	252-106-0107	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	335	–	4020	–	4020	–	4342
						–	–	–	–	–	322	
			1.6 Опора подсечная П10-2									
64	73	225-204-0308	Стойки для опоры высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт	2	39721	–	79442	–	79442	–	85797
						–	–	–	–	–	6355	
65	74	252-207-0529	Траверс типа Т М-4 , оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	14453	–	28906	–	28906	–	31218

						–	–	–	–	–	2312		
66	75	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1540	–	3080	–	3080	–	3326	
						–	–	–	–	–	246		
67	76	252-207-3910	Проводник ЗП - 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1101	–	2202	–	2202	–	2378	
						–	–	–	–	–	176		
68	77	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт	12	1916	–	22992	–	22992	–	24831	
						–	–	–	–	–	1839		
69	78	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт	12	50	–	600	–	600	–	648	
						–	–	–	–	–	48		
70	79	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	6	397	–	2382	–	2382	–	2573	
						–	–	–	–	–	191		
71	80	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт	12	200	–	2400	–	2400	–	2592	
						–	–	–	–	–	192		
		1.7 Установка разъеденителя КР-1											
72	82	515-201-0502 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт	2	101904	–	203808	–	0	–	203808	
						–	–	–	–	203808			
73	83	252-207-3920	Кронштейн РА 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	13585	–	27170	–	27170	–	29344	
						–	–	–	–	–	2174		
74	84	252-207-3921	Кронштейн РА 2 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2326	–	4652	–	4652	–	5024	
						–	–	–	–	–	372		
75	85	252-207-3925	Вал привода РА 3,, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	11816	–	47264	–	47264	–	51045	
						–	–	–	–	–	3781		
76	86	252-207-3923	Кронштейн РА 4 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1771	–	3542	–	3542	–	3825	
						–	–	–	–	–	283		
77	87	252-207-3924	Кронштейн РА 5 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1971	–	3942	–	3942	–	4257	
						–	–	–	–	–	315		
78	88	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	6	986	–	5916	–	5916	–	6389	
						–	–	–	–	–	473		
79	89	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	2	1101	–	2202	–	2202	–	2378	
						–	–	–	–	–	176		
80	90	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованное ГОСТ 23118-2012, Т.П.3.407.1-143	шт	9	1101	–	9909	–	9909	–	10702	
						–	–	–	–	–	793		

81	91	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00161	647579	–	1043	–	1043	–	1126
						–	–	–	–	–	83	
82	92	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,016	213798	–	3421	–	3421	–	3695
						–	–	–	–	–	274	
83	93	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт	8	1916	–	15328	–	15328	–	16554
						–	–	–	–	–	1226	
84	94	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	8	50	–	400	–	400	–	432
						–	–	–	–	–	32	
85	95	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	335	–	2010	–	2010	–	2171
						–	–	–	–	–	161	
86	96	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с нальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	12	574	–	6888	–	6888	–	7439
						–	–	–	–	–	551	
		1.8 Установка кабельной муфты КМ-1										
87	98	515-301-1102 (об)	Разрядни4 полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт	6	14875	–	89250	–	0	–	89250
						–	–	–	–	89250		
88	99	243-602-0108	Провод неизолированный дмедный гибктй для электрических установок и антенн. марки МГ 16мм2 К=1.020	км	0,00204	661811	–	1350	–	1350	–	1458
						–	–	–	–	–	108	
89	100	252-207-3920	Кронштейн РА 1 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	13585	–	54340	–	54340	–	58687
						–	–	–	–	–	4347	
90	101	252-207-3923	Кронштейн РА 4 , оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1771	–	3542	–	3542	–	3825
						–	–	–	–	–	283	
91	102	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2881	–	5762	–	5762	–	6223
						–	–	–	–	–	461	
92	103	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 353-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,017	273545	–	4650	–	4650	–	5022
						–	–	–	–	–	372	
93	104	252-207-3912	Скоба КМ-3, оцинкованная, ГОСТ 23118-2012. Т.П.3.407.1-143	шт	8	775	–	6200	–	6200	–	6696
						–	–	–	–	–	496	
94	105	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	986	–	3944	–	3944	–	4260
						–	–	–	–	–	316	

95	106	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П3.407.1-143	шт	6	1101	–	6606	–	6606	–	7134
						–	–	–	–	–	528	
96	107	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованное ГОСТ 23118-2012. Т.П3.407.1-143	шт	4	1101	–	4404	–	4404	–	4756
						–	–	–	–	–	352	
97	108	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00604	647579	–	3911	–	3911	–	4224
						–	–	–	–	–	313	
98	109	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	6	335	–	2010	–	2010	–	2171
						–	–	–	–	–	161	
99	110	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с нальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	6	574	–	3444	–	3444	–	3720
						–	–	–	–	–	276	
100	111	243-902-0805	Наконечник алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0.-81. марки DL-50	100шт	0,04	11790	–	472	–	472	–	510
						–	–	–	–	–	38	
101	114	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80 марки АС 50/8 мм2	км	3,46	213798	–	739766	–	739766	–	798947
						–	–	–	–	–	59181	
		1.11 Заземление ж/б опор										
102	117	214-206-0202	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36мм	т	0,20482	273195	–	55956	–	55956	–	60432
						–	–	–	–	–	4476	
103	118	214-206-0201	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10мм	т	0,00492	282761	–	1391	–	1391	–	1502
						–	–	–	–	–	111	
			Итого по разделу 1					**8 848 303**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 921 521				
			оборудование, тенге					293 058				
			- накладные расходы, тенге					0				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					633 722				
		Раздел 2. Комплектная трансформаторная подстанция										
		2.2 Заземление КТП										
106	123	214-206-0202	Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36мм	т	0,17712	273195	–	48388	–	48388	–	52259
						–	–	–	–	–	3871	
		2.3 Фундамент под КТП										

107	134	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,115	29647	–	33056	–	33056	–	35700
						–	–	–	–	–	2645	
108	136	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м3	4	2679	–	10716	–	10716	–	11573
						–	–	–	–	–	857	
109	137	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00392	301324	–	1181	–	1181	–	1275
						–	–	–	–	–	94	
		2.4 Ограждение КТП										
110	141	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м3	15	2679	–	40185	–	40185	–	43400
						–	–	–	–	–	3215	
111	142	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18982	273545	–	51924	–	51924	–	56078
						–	–	–	–	–	4154	
112	143	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0151	277977	–	4197	–	4197	–	4533
						–	–	–	–	–	336	
113	144	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,00782	271941	–	2127	–	2127	–	2297
						–	–	–	–	–	170	
114	145	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00819	291989	–	2391	–	2391	–	2582
						–	–	–	–	–	191	
115	146	214-401-0204	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1.6 мм х 40 мм	м2	35	585	–	20475	–	20475	–	22113
						–	–	–	–	–	1638	
116	147	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089 - 2011 врезная ЗЩ	шт	1	1488	–	1488	–	1488	–	1607
						–	–	–	–	–	119	
117	148	261-107-0629	Ручка - скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827	–	827	–	827	–	893
						–	–	–	–	–	66	
118	149	261-107-0997	Петля накладная	шт	2	295	–	590	–	590	–	637

						–	–	–	–	–	47	
			Итого по разделу 2					**234 947**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					217 547				
			оборудование, тенге					0				
			- накладные расходы, тенге					0				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					17 404				
			Раздел 3. Кабельная линия									
119	155	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736 - 2014 природный	м3	0,78	2069	–	1614	–	1614	–	1743
						–	–	–	–	–	129	
120	158	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 К=1.020-	км	0,03162	3352075	–	105993	–	105993	–	114472
						–	–	–	–	–	8479	
121	160	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-25/50-ОПнБ	шт	2	9929	–	19858	–	19858	–	21447
						–	–	–	–	–	1589	
122	162	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м К=1.010-	м	11,11	38	–	422	–	422	–	456
						–	–	–	–	–	34	
			Итого по разделу 3					**138 118**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					127 887				
			оборудование, тенге					0				
			- накладные расходы, тенге					0				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 231				

		Итого по смете				**9 221 368**			
		в том числе				**0**			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**0**			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**0**			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**0**			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**8 266 955**			
		оборудование, тенге				**293 058**			
		- накладные расходы, тенге				**0**			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				**661 356**			
		ИТОГО:		8 928 310,00	293 058,00		9 221 368,00		
		Временные здания и сооружения	2,4%	214 279,44			214 279,44		
		Итого с временными		9 142 589,44	293 058,00		9 435 647,44		
		Доп. затраты в зимнее время	2,68%	245 021,40			245 021,40		
		Итого с зимними удорожаниями		9 387 610,84	293 058,00		9 680 668,84		
		Непредвиденные работы и затраты	2%	187 752,22			187 752,22		
		Итого с непредвиденными затратами		9 575 363,05	293 058,00	0,00	9 868 421,05		
		в текущих ценах с 05.01.2021г.		9 575 363,05	293 058,00	0,00	9 868 421,05		
		с понижающим коэф. К=0,95		9 096 594,90	278 405,10	0,00	9 375 000,00		
		НДС-12%	12%			1 125 000,00	1 125 000,00		
		ИТОГО по акту		9 096 594,90	278 405,10	1 125 000,00	10 500 000,00		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель:
Аккайыр К.Т.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор:
Мергалиев С.К.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самалинов А.Д.

М.П.