Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование
строительства и его адрес: Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			№64/3	14.07.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.	15 998 240	4 909 143							589 097	5 498 240
Всего к оплате:	**15 998 240**	**4 909 143**							**589 097**	**5 498 240**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель
Аккайыр К.Т.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.
М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор:
Мергалиев С.С.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64/3 от 14.07.2022

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Воздушная линия -10 кВ										
			1.1 Опора анкерная концевая А10-2										
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	17013,92	8693,2	34028	17386	1380	18513	56745	
						7630,48	3940,4	15261	7881	–	4203		
3	3	1133-0107-0105	Плиты фундаментные железобетонные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,2	10956,13	5779,29	2191	1156	0	1202	3664	
						5176,84	2335,27	1035	467	–	271		
			1.2 Опора анкерная А10-1										
1	21	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	17013,92	8693,2	68056	34773	2761	37027	113490	
						7630,48	3940,4	30522	15762	–	8407		

3	23	1133-0107-0105	Плиты фундаментные железобетонные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,4	10956,13	5779,29	4382	2312	0	2404	7329
						5176,84	2335,27	2071	934	–	543	
		1.3 Опора промежуточная П10-21.5										
21	41	1133-0202-0101	Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	66	8351,59	3756,79	551205	247948	45556	296132	915125
						3904,56	1704,01	257701	112465	–	67787	
		1.4 Опора угловая промежуточная УП10-1										
1	49	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	17013,92	8693,2	17014	8693	690	9257	28372
						7630,48	3940,4	7630	3940	–	2102	
3	51	1133-0107-0105	Плиты фундаментные железобетонные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	10956,13	5779,29	1096	578	0	602	1834
						5176,84	2335,27	518	234	–	136	
		1.5 Опора переходная промежуточная ПП10-3										
1	64	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	26176,33	14002,09	52353	28004	1380	28526	87349
						11484	6344,47	22968	12689	–	6470	
3	51	1133-0107-0105	Плиты фундаментные железобетонные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	10956,13	5779,29	1096	578	0	602	1834
						5176,84	2335,27	518	234	–	136	
		1.6 Опора подсечная П10-2										
1	72	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	8351,59	3756,79	16703	7514	1380	8974	27731
						3904,56	1704,01	7809	3408	–	2054	
		1.7 Установка разъединительная КР-1										
1	81	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	16082,34	4429	32165	8858	275	21433	57887
						11515,84	1880,03	23032	3760	–	4288	

1.8 Установка кабельной муфты КМ-1

1	97	1133-0208-0101	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	6	10263,79	5127,78	61583	30767	1488	30997	99986
						4888	1569,69	29328	9418	–	7406	

1.9 Кабельно-проводниковая продукция

29	112	1133-0204-0206	Провода В 6 - 1 0 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,845	178720,74	101285,46	687181	389443	13826	329699	1098231
						73839,5	33344,91	283913	128211	–	81350	
30	113	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6 - 1 0 кВ . Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206 НР = 80 %	опора	39	7543,7	4215,88	294204	164419	8493	150127	479877
						3110,04	1701,72	121292	66367	–	35546	
31	114	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80. марки АС 50/8 мм2	км	8	213798	–	1710384	–	1710384	–	1847215
						–	–	–	–	–	136831	

Итого по разделу 1	**4 826 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	803 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	942 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 787 615
	0
- накладные расходы, тенге	935 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 531

Итого по смете	**4 826 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	803 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	942 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 787 615
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	935 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 531

		ИТОГО:		4 826 670	0		4 826 670		
		Временные здания и сооружения	2,4%	115 840			115 840		
		Итого с временными		4 942 510	0		4 942 510		
		Доп. затраты в зимнее время	2,68%	132 459			132 459		
		Итого с зимними удорожаниями		5 074 969	0		5 074 969		
		Непредвиденные работы и затраты	2%	101 499			101 499		
		Итого с непредвиденными затратами		5 176 469	0	0	5 176 469		
		в текущих ценах с 05.01.2021г.		5 176 469	0	0	5 176 469		
		с понижающим коэф. К=0,95		4 909 143	0	0	4 909 143		
		НДС-12%	12%			589 097	589 097		
		ИТОГО по акту		4 909 143	0	589 097	5 498 240		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства Мугалжарского района"

Руководитель
Аккайыр К.Т.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДостарСтройГрупп"

Технический надзор
Саркулов С.Х.
М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаАрхСтройПроект"

Авторский надзор
Мергалиев С.С.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д.
М.П.