Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«09» июля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружной сети водопровода в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области»,**
Республика Казахстан, Павлодарская область, Успенский район, село Новопокровка
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан" (ГСЛ №000330 от 22.11.2017 г., директор – Серикпаева Дина Канашевна), ТОО «АЛЬТАИР-ПВ» (лицензия ГСЛ №000412 от 06.07.2007 г., директор – Никоноров Ю. В.). (наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Концерн Ай-Су"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)_КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", приказ № 24 от 28 января 2015г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в т.ч.:	км			12,979	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, Ø25 мм	км			2,931	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, Ø63 мм	км			0,198	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, Ø110 мм	км			9,850	

- Задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø50 мм	шт.			31	
- Задвижки Ø80 мм	шт.			2	
- Задвижки Ø100 мм	шт.			33	
- Вентили (клапаны) для воды и пара Ø15 мм	шт.			133	
- Вентили (клапаны) для воды и пара Ø25 мм	шт.			133	
- Вентили (клапаны) для воды Ø50 мм	шт.			4	
- Вантузы для воздуха и воды Ø100 мм	комп.			6	
- Вантузы для воздуха и воды Ø50 мм	комп.			2	
- Клапаны обратные для воды и пара Ø80 мм	шт.			2	
- Колодцы круглые из сборн. ж/б элементов всего в том числе:	шт.			165	
- Ø1,0м	шт.			2	
- Ø1,5м	шт.			142	
- Ø 2,0м	шт.			21	
- Пожарные гидранты	шт.			26	
- Скважины (глубиной 650 м)	шт.			2	
Модульная Насосная станция I подъёма	шт.			2	
- Водонапорная башня (Рожновского) V=50 м^3	шт.			2	
- Пожарные резервуары V=50 м^3	шт.			2	
- Счетчики учета воды	шт.			139	
- Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 кВа	шт.			2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: водопроводная сеть, линия электропередач

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -октябрь 2017 г.;

(месяц, год)

окончание работ -июль 2018г.;

(месяц, год)

При продолжительности строительство, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять)
Фактически, месяц: 9 (девять)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Успенского РЭС Азаров А.Л.

Начальник УРЭС

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)

М.П.

Аким Новопокровского сельского округа Сулейменов Д.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство наружной сети водопровода в селе Новопокровка Успенского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.