ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет" Форма №3

Договор

Наименование объекта: «Реконструкция малой объездной дороги а г. Шымкент от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК107+00-ПК152+00 (1- очередь строительства)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	2 386 920	286 430	2 673 350	2 386 920	286 430	2 673 350
Итого к оплате	2 386 920	286 430	2 673 350	2 386 920	286 430	2 673 350

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":
Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет":

30540

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

форма 2

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"
наименование, адрес

Объект «Реконструкция малой объездной дороги а г. Шымкент от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК107+00-ПК152+00 (1- очередь строительства)»

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС № 2-1-3										
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда(ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37)										
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, нижний слой толщиной 12(20 см) см.Устройство	898,88675	148,12	118,74	133140	106734	39941	0,04	36		
		м2 основания или покрытия		28,88	31,94	25957	28711	60,3	0,02	17		
3	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	898,88675	-148,12	-118,74	-133140	-106734	-39941	-0,04	-36		
		м2 основания или покрытия		-28,88	-31,94	-25957	-28711	60,3	-0,02	-17		
4	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	848,94075	131,43	91,66	111578	77818	38524	0,05	46		
		м2 основания или покрытия		39,43	24,00	33475	20379	60,3	0,02	14		
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,396065	112405,33	1208,62	44520	479	2011	--	--		
		т		--	566,52	--	224	60,3	0,58	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2								
			0,396065	112647,05	0 1450,35	44616	574	2043	--	--
		т		--	5(679,82	--	269	60,3	0,58	--
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			0,396065	-112405,33	0 -1208,62	-44520	-479	-2011	--	--
		т		--	5(-566,52	--	-224	60,3	-0,58	--
8	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черногощебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/								
			514,3195	1525,06	9 157,30	784369	80900	70917	0,09	47
		м2		73,34	5(44,16	37722	22714	60,3	0,02	10
9	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/ Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2								
			514,3195	1571,19	5 188,76	808093	97080	79508	0,11	56
		м2		88,01	5(53,00	45266	27257	60,3	0,02	10
10	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/								
			514,3195	-1525,06	9 -157,30	-784369	-80900	-70917	-0,09	-47
		м2		-73,34	5(-44,16	-37722	-22714	60,3	-0,02	-10
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			0,22035	112405,33	1 1208,62	24769	266	1119	--	--
		т		--	5(566,52	--	125	60,3	0,58	--
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			669,2425	1257,48	0 66,40	841558	44435	55093	0,03	22
		м2 покрытия		28,50	5(18,46	19072	12357	60,3	0,02	11
13	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			669,2425	290,21	2 0,03	194219	23	8221	--	--
		м2 покрытия		0,15	5(--	102	--	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			97916	60386			36

30540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024832				
	Материалы -		Тенге			1706720				
	Всего заработная плата -		Тенге				158302			
		Накладные расходы -	Тенге			184508				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89052		
		Сметная прибыль -	Тенге			176747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2386087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				158302			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2386920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				158302			
		ИТОГО				2386920				
		НДС				286430				
		Итого с НДС				**2673350**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____