*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040540003396 - ТОО "Диал-Строй"**

Стройка: **Строительство школы со сносом существующей школы № 97, Ауэзовского района, города Алматы на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **125 от 11.08.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Июнь 2024 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Конструкции железобетонные** | | | | |
| | | | **Отдел: БЛОК 1** | | | | |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0111<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 6153.8 | 376 | 2 313 828 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 190.476 | 9 691 | 1 845 902 |
| 3 | 3 | 6101-0101-0211<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 3749 | 503 | 1 885 747 |
| 4 | 4 | 412-102-0116РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 124654.25 | 59 | 7 354 600 |
| 5 | 5 | 6101-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 | 3749 | 65 | 243 685 |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | **13 643 764** |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА.Лист 7** | | | | |
| 6 | 9 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 21.5 | 31 203 | 670 864 |
| 7 | 10 | 6103-0101-0209<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 108.9 | 31 063 | 3 382 760 |
| 8 | 11 | 212-101-0703РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 110.5335 | 22 461 | 2 482 692 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 12 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.1602 | 349 715 | 405 739 |
| 10 | 13 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.7949 | 350 169 | 278 349 |
| 11 | 14 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 9.6849 | 344 958 | 3 340 883 |
| 12 | 15 | 6103-0703-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 2.5417 | 70 446 | 179 052 |
| 13 | 16 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 4.1021 | 88 073 | 361 284 |
| 14 | 17 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.3974 | 1 146 671 | 455 687 |
| 15 | 18 | 222-525-0401РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.3974 | 1 131 374 | 449 608 |
| | | | **Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА.Лист 7** | | | | **12 006 922** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **12 006 922** |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ1 (19шт)л.11** | | | | |
| 16 | 20 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.8646 | 495 890 | 428 746 |
| 17 | 21 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3.3657 | 349 715 | 1 177 035 |
| 18 | 22 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 10.6004 | 344 958 | 3 656 692 |
| 19 | 23 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 58.9 | 65 782 | 3 874 559 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ1 (19шт)л.11** | | | | **9 137 034** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.12** | | | | |
| 20 | 24 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.17966934 | 495 890 | 89 096 |
| 21 | 25 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.6817958 | 349 715 | 238 434 |
| 22 | 26 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.10817294 | 344 958 | 727 231 |
| 23 | 27 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 11.8 | 65 782 | 776 227 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.12** | | | | **1 830 989** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См1 (2шт) л.13.1** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 28 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0413118 | 349 715 | 14 447 |
| 25 | 29 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.8457249 | 344 958 | 291 739 |
| 26 | 30 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 6.6519 | 53 942 | 358 816 |
| 27 | 31 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6.7516785 | 23 466 | 158 434 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См1 (2шт) л.13.1** | | | | **823 438** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | |
| 28 | 32 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 22.4 | 89 103 | 1 995 907 |
| 29 | 33 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1398 | 349 715 | 48 890 |
| 30 | 34 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.1249 | 344 958 | 388 043 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | **2 432 840** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См3 (1шт)л.15** | | | | |
| 31 | 35 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 12 | 89 103 | 1 069 236 |
| 32 | 36 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0676 | 349 715 | 23 640 |
| 33 | 37 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.7002 | 344 958 | 241 539 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См3 (1шт)л.15** | | | | **1 334 416** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1,2,3,4 л.17,18,19** | | | | |
| 34 | 46 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 14.1 | 110 713 | 1 561 053 |
| 35 | 47 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.3812 | 349 715 | 483 026 |
| 36 | 48 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.9153 | 344 958 | 1 005 656 |
| 37 | 49 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.096 | 2 324 099 | 223 113 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1,2,3,4 л.17,18,19** | | | | **3 272 849** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,3-1,4-1 л.21,22,23** | | | | |
| 38 | 50 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 23.6 | 110 713 | 2 612 826 |
| 39 | 51 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.3062 | 349 715 | 806 512 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 52 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 6.3566 | 344 958 | 2 192 760 |
| 41 | 53 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.132 | 2 324 099 | 306 781 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,3-1,4-1 л.21,22,23** | | | | **5 918 880** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-2,2-2,3-2,4-2 л.25,26,27** | | | | |
| 42 | 54 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 23.6 | 110 713 | 2 612 826 |
| 43 | 55 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.3062 | 349 715 | 806 512 |
| 44 | 56 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 5.5255 | 344 958 | 1 906 065 |
| 45 | 57 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.132 | 2 324 099 | 306 781 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-2,2-2,3-2,4-2 л.25,26,27** | | | | **5 632 186** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-3,2-3,3-3,4-3,1-4,2-4 л.29-32** | | | | |
| 46 | 58 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 23.69 | 110 713 | 2 622 790 |
| 47 | 59 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.5438 | 349 715 | 889 605 |
| 48 | 60 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 5.2128 | 344 958 | 1 798 197 |
| 49 | 61 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.1652 | 2 324 099 | 383 941 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-3,2-3,3-3,4-3,1-4,2-4 л.29-32** | | | | **5 694 534** |
| | | | **Итого по разделу: Каркас** | | | | **36 077 169** |
| | | | **Раздел: Плиты перекрытий** | | | | |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.-0,100 л.34** | | | | |
| 50 | 62 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 421 | 6 890 | 2 900 690 |
| 51 | 63 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 8.701 | 129 806 | 1 129 442 |
| 52 | 64 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.1213 | 88 073 | 10 683 |
| 53 | 65 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1213 | 349 715 | 42 420 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 66 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4179 | 350 169 | 146 335 |
| 55 | 67 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 8.1619 | 344 958 | 2 815 512 |
| 56 | 68 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 84.2 | 28 199 | 2 374 355 |
| 57 | 69 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 421 | 3 181 | 1 339 201 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.-0,100 л.34** | | | | **10 758 640** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+3,500 л.36** | | | | |
| 58 | 70 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 6 890 | 2 911 025 |
| 59 | 71 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 8.701 | 129 806 | 1 129 442 |
| 60 | 72 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.1213 | 88 073 | 10 683 |
| 61 | 73 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1213 | 349 715 | 42 420 |
| 62 | 74 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4179 | 350 169 | 146 335 |
| 63 | 75 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 8.1619 | 344 958 | 2 815 512 |
| 64 | 76 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 84.5 | 28 199 | 2 382 815 |
| 65 | 77 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 3 181 | 1 343 972 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+3,500 л.36** | | | | **10 782 207** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+7,100 л.38** | | | | |
| 66 | 78 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 6 890 | 2 911 025 |
| 67 | 79 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 8.701 | 129 806 | 1 129 442 |
| 68 | 80 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.1213 | 88 073 | 10 683 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 81 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1213 | 349 715 | 42 420 |
| 70 | 82 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4179 | 350 169 | 146 335 |
| 71 | 83 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 8.1619 | 344 958 | 2 815 512 |
| 72 | 84 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 84.5 | 28 199 | 2 382 815 |
| 73 | 85 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 3 181 | 1 343 972 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+7,100 л.38** | | | | **10 782 207** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+10,500 л.40** | | | | |
| 74 | 86 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 6 890 | 2 911 025 |
| 75 | 87 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 6.5786 | 129 806 | 853 941 |
| 76 | 88 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.1213 | 88 073 | 10 683 |
| 77 | 89 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1213 | 349 715 | 42 420 |
| 78 | 90 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 6.4387 | 350 169 | 2 254 633 |
| 79 | 91 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0186 | 344 958 | 6 416 |
| 80 | 92 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 84.5 | 28 199 | 2 382 815 |
| 81 | 93 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 422.5 | 3 181 | 1 343 972 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+10,500 л.40** | | | | **9 805 907** |
| | | | **Итого по разделу: Плиты перекрытий** | | | | **42 128 962** |
| | | | **Раздел: Лестница Л1 л.42** | | | | |
| 82 | 100 | 6103-0601-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 8.54 | 30 599 | 261 315 |
| 83 | 101 | 6103-0601-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 8.54 | 82 938 | 708 290 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 84 | 102 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.048 | 349 715 | 16 786 |
| 85 | 103 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.3834 | 344 958 | 132 256 |
| 86 | 104 | 6103-0601-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 8.54 | 12 000 | 102 479 |
| | | | **Итого по разделу: Лестница Л1 л.42** | | | | **1 221 129** |
| | | | **Итого по отделу: БЛОК 1** | | | | **105 077 948** |
| | | | **Отдел: БЛОК 2** | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | |
| 87 | 180 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 30.6 | 31 203 | 954 811 |
| 88 | 181 | 6103-0101-0209<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 155.2 | 31 063 | 4 820 977 |
| 89 | 182 | 212-101-0703РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 157.528 | 22 461 | 3 538 236 |
| 90 | 183 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.5596 | 349 715 | 545 415 |
| 91 | 184 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.1143 | 350 169 | 390 193 |
| 92 | 185 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 11.4073 | 344 958 | 3 935 039 |
| 93 | 186 | 6103-0703-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 3.3152 | 70 446 | 233 542 |
| 94 | 187 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 3.3804 | 88 073 | 297 721 |
| 95 | 188 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.5184 | 1 146 671 | 594 434 |
| 96 | 189 | 222-525-0401РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.5184 | 1 131 374 | 586 504 |
| | | | **Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | **15 896 877** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **15 896 877** |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ1 (26шт)л.11** | | | | |
| 97 | 191 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1.1831 | 495 890 | 586 687 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 98 | 192 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 4.6057 | 349 715 | 1 610 682 |
| 99 | 193 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 14.5058 | 344 958 | 5 003 891 |
| 100 | 194 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 80.6 | 65 782 | 5 302 029 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ1 (26шт)л.11** | | | | **12 503 290** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.12** | | | | |
| 101 | 195 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.2275 | 495 890 | 112 814 |
| 102 | 196 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.8633 | 349 715 | 301 908 |
| 103 | 197 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.6694 | 344 958 | 920 830 |
| 104 | 198 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 12.5 | 65 782 | 822 275 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.12** | | | | **2 157 829** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См1 (1шт)л.13** | | | | |
| 105 | 199 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 22.8 | 89 103 | 2 031 548 |
| 106 | 200 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1225 | 349 715 | 42 840 |
| 107 | 201 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.005 | 344 958 | 346 682 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См1 (1шт)л.13** | | | | **2 421 071** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | |
| 108 | 202 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 20.6 | 89 103 | 1 835 521 |
| 109 | 203 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1322 | 349 715 | 46 232 |
| 110 | 204 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.1967 | 344 958 | 412 811 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | **2 294 565** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1,2,3,4 л.16,17,18,19** | | | | |
| 111 | 221 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 25.9 | 110 713 | 2 867 466 |
| 112 | 222 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.51755 | 349 715 | 880 424 |
| 113 | 223 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 5.4912 | 344 958 | 1 894 233 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114 | 224 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.0829 | 2 324 099 | 192 667 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1,2,3,4 л.16,17,18,19** | | | | **5 834 792** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,3-1,4-1 л.21,22,23,24** | | | | |
| 115 | 225 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 34.8 | 110 713 | 3 852 812 |
| 116 | 226 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3.1274 | 349 715 | 1 093 698 |
| 117 | 227 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 9.58 | 344 958 | 3 304 697 |
| 118 | 228 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.144 | 2 324 099 | 334 670 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,3-1,4-1 л.21,22,23,24** | | | | **8 585 878** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-2,2-2,3-2,4-2 л.26,27,28,29** | | | | |
| 119 | 229 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 34.8 | 110 713 | 3 852 812 |
| 120 | 230 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3.1274 | 349 715 | 1 093 698 |
| 121 | 231 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 9.0916 | 344 958 | 3 136 220 |
| 122 | 232 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.144 | 2 324 099 | 334 670 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-2,2-2,3-2,4-2 л.26,27,28,29** | | | | **8 417 401** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-3,2-3,3-3,4-3,1-4,2-4 л.30-35** | | | | |
| 123 | 233 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 34.94 | 110 713 | 3 868 312 |
| 124 | 234 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3.365 | 349 715 | 1 176 790 |
| 125 | 235 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 8.2527 | 344 958 | 2 846 834 |
| 126 | 236 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.1568 | 2 324 099 | 364 418 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-3,2-3,3-3,4-3,1-4,2-4 л.30-35** | | | | **8 256 356** |
| | | | **Итого по разделу: Каркас** | | | | **50 471 187** |
| | | | **Раздел: Плиты перекрытий** | | | | |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.-0,100 л.38** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 127 | 237 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 699 | 6 890 | 4 816 110 |
| 128 | 238 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 16.9635 | 129 806 | 2 201 964 |
| 129 | 239 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.2306 | 88 073 | 20 309 |
| 130 | 240 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2306 | 349 715 | 80 644 |
| 131 | 241 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 16.733 | 344 958 | 5 772 182 |
| 132 | 242 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 139.8 | 28 199 | 3 942 220 |
| 133 | 243 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 699 | 3 181 | 2 223 519 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.-0,100 л.38** | | | | **19 056 949** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+3,500 л.41** | | | | |
| 134 | 244 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 6 890 | 4 823 000 |
| 135 | 245 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 15.8705 | 129 806 | 2 060 086 |
| 136 | 246 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.2306 | 88 073 | 20 309 |
| 137 | 247 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2306 | 349 715 | 80 644 |
| 138 | 248 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 4.3087 | 350 169 | 1 508 773 |
| 139 | 249 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 11.3313 | 344 958 | 3 908 822 |
| 140 | 250 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 140 | 28 199 | 3 947 860 |
| 141 | 251 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 3 181 | 2 226 700 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+3,500 л.41** | | | | **18 576 195** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+7,100 л.44** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 142 | 252 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 6 890 | 4 823 000 |
| 143 | 253 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 15.8705 | 129 806 | 2 060 086 |
| 144 | 254 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.2306 | 88 073 | 20 309 |
| 145 | 255 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2306 | 349 715 | 80 644 |
| 146 | 256 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 4.3087 | 350 169 | 1 508 773 |
| 147 | 257 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 11.3313 | 344 958 | 3 908 822 |
| 148 | 258 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 140 | 28 199 | 3 947 860 |
| 149 | 259 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 3 181 | 2 226 700 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+7,100 л.44** | | | | **18 576 195** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+10,700 л.47** | | | | |
| 150 | 260 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 6 890 | 4 823 000 |
| 151 | 261 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 14.5556 | 129 806 | 1 889 404 |
| 152 | 262 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.2462 | 88 073 | 21 683 |
| 153 | 263 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2462 | 349 715 | 86 099 |
| 154 | 264 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 4.9405 | 350 169 | 1 730 009 |
| 155 | 265 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 9.3689 | 344 958 | 3 231 877 |
| 156 | 266 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 140 | 28 199 | 3 947 860 |
| 157 | 267 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 700 | 3 181 | 2 226 700 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+10,700 л.47** | | | | **17 956 634** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу: Плиты перекрытий** | | | | **74 165 975** |
| | | | **Итого по отделу: БЛОК 2** | | | | **140 534 040** |
| | | | **Отдел: БЛОК 7** | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | |
| 158 | 797 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 16.1 | 31 203 | 502 368 |
| 159 | 798 | 6103-0101-0209<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 81.6 | 31 063 | 2 534 740 |
| 160 | 799 | 212-101-0703РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 82.824 | 22 461 | 1 860 309 |
| 161 | 800 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.8561 | 349 715 | 299 391 |
| 162 | 801 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.3934 | 350 169 | 487 925 |
| 163 | 802 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.1909 | 344 958 | 1 445 684 |
| 164 | 803 | 6103-0703-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 1.3301 | 70 446 | 93 700 |
| 165 | 804 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 2.1058 | 88 073 | 185 464 |
| 166 | 805 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.1792 | 1 146 671 | 205 483 |
| 167 | 806 | 222-525-0401РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.1792 | 1 131 374 | 202 742 |
| | | | **Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | **7 817 809** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **7 817 809** |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ1 (16шт)л.11** | | | | |
| 168 | 808 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.546 | 495 890 | 270 755 |
| 169 | 809 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.0524 | 349 715 | 717 755 |
| 170 | 810 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 5.2445 | 344 958 | 1 809 132 |
| 171 | 811 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 36.4 | 65 782 | 2 394 464 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ1 (16шт)л.11** | | | | **5 192 108** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См1 (1шт)л.12** | | | | |
| 172 | 812 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 11 | 89 103 | 980 133 |
| 173 | 813 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0716 | 88 073 | 6 306 |
| 174 | 814 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0716 | 349 715 | 25 039 |
| 175 | 815 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4131 | 350 169 | 144 654 |
| 176 | 816 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.1007 | 344 958 | 34 737 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См1 (1шт)л.12** | | | | **1 190 870** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См2 (1шт)л.13** | | | | |
| 177 | 817 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 10.6 | 89 103 | 944 491 |
| 178 | 818 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0695 | 88 073 | 6 121 |
| 179 | 819 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0695 | 349 715 | 24 305 |
| 180 | 820 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4183 | 350 169 | 146 475 |
| 181 | 821 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0901 | 344 958 | 31 080 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См2 (1шт)л.13** | | | | **1 152 474** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См3 (1шт)л.14** | | | | |
| 182 | 822 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 3.8 | 89 103 | 338 591 |
| 183 | 823 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0225 | 88 073 | 1 981 |
| 184 | 824 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0225 | 349 715 | 7 868 |
| 185 | 825 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.1546 | 350 169 | 54 136 |
| 186 | 826 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0426 | 344 958 | 14 695 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См3 (1шт)л.14** | | | | **417 272** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1,2,3 л.16-18** | | | | |
| 187 | 847 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 11.8 | 110 713 | 1 306 413 |
| 188 | 848 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.145 | 349 715 | 400 423 |
| 189 | 849 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.4032 | 344 958 | 829 003 |
| 190 | 850 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.072 | 2 324 099 | 167 335 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1,2,3 л.16-18** | | | | **2 703 175** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,1-2,2-2 л.20,21,23,24** | | | | |
| 191 | 851 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 35.2 | 110 713 | 3 897 097 |
| 192 | 852 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3.4352 | 349 715 | 1 201 340 |
| 193 | 853 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 7.7608 | 344 958 | 2 677 150 |
| 194 | 854 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.192 | 2 324 099 | 446 227 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,1-2,2-2 л.20,21,23,24** | | | | **8 221 815** |
| | | | **Итого по разделу: Каркас** | | | | **18 877 717** |
| | | | **Раздел: Плиты перекрытий** | | | | |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.-0,100 л.26** | | | | |
| 195 | 855 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 347 | 6 890 | 2 390 830 |
| 196 | 856 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 6.97 | 129 806 | 904 747 |
| 197 | 857 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.1107 | 88 073 | 9 749 |
| 198 | 858 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1107 | 349 715 | 38 713 |
| 199 | 859 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.5098 | 350 169 | 178 516 |
| 200 | 860 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 6.3496 | 344 958 | 2 190 345 |
| 201 | 861 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 69.7 | 28 199 | 1 965 470 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 202 | 862 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 347 | 3 181 | 1 103 807 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.-0,100 л.26** | | | | **8 782 179** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+3,500 л.28** | | | | |
| 203 | 863 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 348 | 6 890 | 2 397 720 |
| 204 | 864 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 7.1481 | 129 806 | 927 866 |
| 205 | 865 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.1107 | 88 073 | 9 749 |
| 206 | 866 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1107 | 349 715 | 38 713 |
| 207 | 867 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.8282 | 350 169 | 290 009 |
| 208 | 868 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 6.2093 | 344 958 | 2 141 947 |
| 209 | 869 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 69.6 | 28 199 | 1 962 650 |
| 210 | 870 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 348 | 3 181 | 1 106 988 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+3,500 л.28** | | | | **8 875 645** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+7,100 л.30** | | | | |
| 211 | 871 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 348 | 6 890 | 2 397 720 |
| 212 | 872 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 7.1017 | 129 806 | 921 843 |
| 213 | 873 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.1106 | 88 073 | 9 740 |
| 214 | 874 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1106 | 349 715 | 38 678 |
| 215 | 875 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.5422 | 350 169 | 189 861 |
| 216 | 876 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 6.4488 | 344 958 | 2 224 565 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 217 | 877 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 69.6 | 28 199 | 1 962 650 |
| 218 | 878 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 348 | 3 181 | 1 106 988 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+7,100 л.30** | | | | **8 852 047** |
| | | | **Итого по разделу: Плиты перекрытий** | | | | **26 509 873** |
| | | | **Раздел: Парапет** | | | | |
| 219 | 884 | 6103-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м | м2 | 31.34 | 9 740 | 305 251 |
| 220 | 885 | 6103-0301-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями | т | 1.1437 | 161 827 | 185 081 |
| 221 | 886 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.028 | 349 715 | 9 792 |
| 222 | 887 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.3993 | 350 169 | 139 822 |
| 223 | 888 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.7164 | 344 958 | 247 127 |
| 224 | 889 | 6103-0301-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование стены железобетонной бетононасосом | м3 | 12.46 | 46 381 | 577 907 |
| 225 | 890 | 6103-0301-0205<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной | м2 | 31.34 | 2 681 | 84 022 |
| | | | **Итого по разделу: Парапет** | | | | **1 549 005** |
| | | | **Итого по отделу: БЛОК 7** | | | | **54 754 405** |
| | | | **Отдел: БЛОК 8** | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | |
| 226 | 932 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 11.5 | 31 203 | 358 834 |
| 227 | 933 | 6103-0101-0209<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 58.2 | 31 063 | 1 807 866 |
| 228 | 934 | 212-101-0703РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 59.073 | 22 461 | 1 326 838 |
| 229 | 935 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.6273 | 349 715 | 219 376 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 | 936 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.0589 | 350 169 | 370 793 |
| 231 | 937 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.8634 | 344 958 | 987 752 |
| 232 | 938 | 6103-0703-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.9592 | 70 446 | 67 571 |
| 233 | 939 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 1.8366 | 88 073 | 161 754 |
| 234 | 940 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.096 | 1 146 671 | 110 080 |
| 235 | 941 | 222-525-0401РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.096 | 1 131 374 | 108 611 |
| | | | **Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | **5 519 481** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **5 519 481** |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ1 (8шт)л.11** | | | | |
| 236 | 943 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.273 | 495 890 | 135 377 |
| 237 | 944 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.2054 | 349 715 | 421 546 |
| 238 | 945 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2.8649 | 344 958 | 988 270 |
| 239 | 946 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.0929 | 2 324 099 | 215 908 |
| 240 | 947 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 21.6 | 65 782 | 1 420 891 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ1 (8шт)л.11** | | | | **3 181 994** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ2 (2шт)л.11** | | | | |
| 241 | 948 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.0683 | 495 890 | 33 869 |
| 242 | 949 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.3013 | 349 715 | 105 369 |
| 243 | 950 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.7162 | 344 958 | 247 058 |
| 244 | 951 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 5.4 | 65 782 | 355 222 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ2 (2шт)л.11** | | | | **741 520** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ3 (2шт)л.12** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 245 | 952 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.0455 | 495 890 | 22 562 |
| 246 | 953 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1588 | 349 715 | 55 534 |
| 247 | 954 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.371 | 344 958 | 127 979 |
| 248 | 955 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2.8 | 65 782 | 184 189 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ3 (2шт)л.12** | | | | **390 266** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См1 (1шт)л.13** | | | | |
| 249 | 956 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 11.4 | 89 103 | 1 015 774 |
| 250 | 957 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0676 | 88 073 | 5 953 |
| 251 | 958 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0676 | 349 715 | 23 640 |
| 252 | 959 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4661 | 350 169 | 163 213 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См1 (1шт)л.13** | | | | **1 208 582** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | |
| 253 | 960 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 7.8 | 89 103 | 695 003 |
| 254 | 961 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0456 | 88 073 | 4 016 |
| 255 | 962 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0456 | 349 715 | 15 947 |
| 256 | 963 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.3308 | 350 169 | 115 835 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См2 (1шт)л.14** | | | | **830 802** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См3 (1шт)л.15** | | | | |
| 257 | 964 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 7.6 | 89 103 | 677 182 |
| 258 | 965 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0456 | 88 073 | 4 016 |
| 259 | 966 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0456 | 349 715 | 15 947 |
| 260 | 967 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.3331 | 350 169 | 116 641 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 261 | 968 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0139 | 344 958 | 4 794 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См3 (1шт)л.15** | | | | **818 582** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См4 (1шт)л.16** | | | | |
| 262 | 969 | 6103-0101-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 3.8 | 89 103 | 338 591 |
| 263 | 970 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0225 | 88 073 | 1 981 |
| 264 | 971 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0225 | 349 715 | 7 868 |
| 265 | 972 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.1546 | 350 169 | 54 136 |
| 266 | 973 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0426 | 344 958 | 14 695 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См4 (1шт)л.16** | | | | **417 272** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1,2,3 л.18-20** | | | | |
| 267 | 974 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 6.7 | 110 713 | 741 777 |
| 268 | 975 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.644 | 349 715 | 225 216 |
| 269 | 976 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.5752 | 344 958 | 543 377 |
| 270 | 977 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.048 | 2 324 099 | 111 556 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1,2,3 л.18-20** | | | | **1 621 928** |
| | | | **Подраздел: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,1-2,2-2 л.22,23,25,26** | | | | |
| 271 | 978 | 1106-0701-0401РСНБ РК 2022 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 20 | 110 713 | 2 214 260 |
| 272 | 979 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.9321 | 349 715 | 675 684 |
| 273 | 980 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.4736 | 344 958 | 1 543 204 |
| 274 | 981 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.132 | 2 324 099 | 306 781 |
| | | | **Итого по подразделу: Ригель монолитный Рм1-1,2-1,1-2,2-2 л.22,23,25,26** | | | | **4 739 929** |
| | | | **Итого по разделу: Каркас** | | | | **13 950 879** |
| | | | **Раздел: Плиты перекрытий** | | | | |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.-0,100 л.28** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 275 | 982 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 237.5 | 6 890 | 1 636 375 |
| 276 | 983 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 4.7337 | 129 806 | 614 462 |
| 277 | 984 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.0738 | 88 073 | 6 499 |
| 278 | 985 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0738 | 349 715 | 25 808 |
| 279 | 986 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.3972 | 350 169 | 139 087 |
| 280 | 987 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.2628 | 344 958 | 1 470 486 |
| 281 | 988 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 47.5 | 28 199 | 1 339 452 |
| 282 | 989 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 237.5 | 3 181 | 755 487 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.-0,100 л.28** | | | | **5 987 660** |
| | | | **Подраздел: Плита на отм.+3,500 л.30** | | | | |
| 283 | 990 | 6103-0501-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 237.5 | 6 890 | 1 636 375 |
| 284 | 991 | 6103-0501-0109<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м | т | 4.656 | 129 806 | 604 376 |
| 285 | 992 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм(Х1) | т | 0.0738 | 88 073 | 6 499 |
| 286 | 993 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0738 | 349 715 | 25 808 |
| 287 | 994 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.2626 | 350 169 | 91 954 |
| 288 | 995 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.3196 | 344 958 | 1 490 080 |
| 289 | 996 | 6103-0501-0121<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м | м3 | 47.5 | 28 199 | 1 339 452 |
| 290 | 997 | 6103-0501-0124<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек | м2 | 237.5 | 3 181 | 755 487 |
| | | | **Итого по подразделу: Плита на отм.+3,500 л.30** | | | | **5 950 035** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу: Плиты перекрытий** | | | | **11 937 695** |
| | | | **Итого по отделу: БЛОК 8** | | | | **31 408 056** |
| | | | **Отдел: БЛОК 9** | | | | |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| | | | **Подраздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | |
| 291 | 1049 | 6103-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 15.8 | 31 203 | 493 007 |
| 292 | 1050 | 6103-0101-0209<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 79.9 | 31 063 | 2 481 933 |
| 293 | 1051 | 212-101-0703РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 81.0985 | 22 461 | 1 821 553 |
| 294 | 1052 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.7591 | 349 715 | 265 468 |
| 295 | 1053 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.4354 | 350 169 | 152 463 |
| 296 | 1054 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 4.6783 | 344 958 | 1 613 817 |
| 297 | 1055 | 6103-0703-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.8566 | 70 446 | 60 344 |
| 298 | 1056 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 3.0053 | 88 073 | 264 685 |
| 299 | 1057 | 6103-0701-0807<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0.0994 | 1 146 671 | 113 979 |
| 300 | 1058 | 222-525-0401РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0.0994 | 1 131 374 | 112 458 |
| | | | **Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТНАЯ ЛЕНТА л. 7** | | | | **7 379 711** |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | **7 379 711** |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ1 (14шт)л.11** | | | | |
| 301 | 1060 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.00872083 | 495 890 | 4 324 |
| 302 | 1061 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.43073333 | 349 715 | 150 633 |
| 303 | 1062 | 214-210-0102РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0.96822917 | 347 906 | 336 852 |
| 304 | 1063 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.89542917 | 344 958 | 308 885 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ1 (14шт)л.11** | | | | **800 696** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.11** | | | | |
| 305 | 1065 | 214-403-0102РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.00249167 | 495 890 | 1 235 |
| 306 | 1066 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.12306667 | 349 715 | 43 038 |
| 307 | 1067 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.25582917 | 344 958 | 88 250 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная КМ2 (4шт)л.11** | | | | **132 524** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См1 (2шт)л.13** | | | | |
| 308 | 1070 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.1352 | 88 073 | 11 907 |
| 309 | 1071 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.1352 | 349 715 | 47 281 |
| 310 | 1072 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.598 | 350 169 | 209 401 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См1 (2шт)л.13** | | | | **268 589** |
| | | | **Подраздел: Стена монолитная См2 (2шт)л.14** | | | | |
| 311 | 1074 | 6103-0703-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0.2704 | 88 073 | 23 814 |
| 312 | 1075 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2704 | 349 715 | 94 562 |
| 313 | 1076 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.5551 | 350 169 | 544 547 |
| | | | **Итого по подразделу: Стена монолитная См2 (2шт)л.14** | | | | **662 925** |
| | | | **Итого по разделу: Каркас** | | | | **1 864 736** |
| | | | **Итого по отделу: БЛОК 9** | | | | **9 244 447** |
| | | | **Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные** | | | | **341 018 898** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **341 018 898** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%) | 341018898.477 x 6.60% | 22 507 246 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 341018898.477 + 22507246.974 | 363 526 145 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 363526145.451 x 5.00% | 18 176 307 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 381 702 452 |
| | НДС (12%) | 381702452.724 x 12% | 45 804 294 |
| | **Итого с НДС** | 381702452.724 + 45804294.327 | 427 506 747 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 780209301124 - МАМАТРАИЫМОВ ГАБИТ ИЗАТУЛЛАЕВИЧ | | 06.06.2024 10:45:09 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 590813300378 - АБДУЛЛИН РИШАТ ХАМИДУЛОВИЧ | Технадзор | 06.06.2024 10:47:54 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 710905302807 - АНАРБЕКОВ КОБЛАНДЫ САПАРБЕКОВИЧ | Авторский надзор | 06.06.2024 10:51:26 |
| **Представители заказчика** | | |
| 850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | Ведущий специалист Отдела смет и ценообразования | 06.06.2024 12:56:41 |
| 820617400814 - КОЛОМИЕЦ АННА АЛЕКСАНДРОВНА | Ведущий специалист ПТО | 06.06.2024 11:01:05 |
| 660622301046 - КОЖАМЖАРОВ БЕККАЛИ СОВЕТЖАНОВИЧ | Ведущий специалист | 06.06.2024 11:03:53 |
| 790519401613 - ДАУТОВА ДИНА АПЛОТОНОВНА | Ведущий специалист сметчик | 06.06.2024 10:58:45 |
| 890331300418 - ҚОЖАТАЙ БЕРІК ҚУАНДЫҚҰЛЫ | | 06.06.2024 12:08:12 |