ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: "Реконструкция автодороги по улице Жибек Жолы в г.Туркестан(от улицы М.Абенова до улицы Саттарханова"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2021г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**2 463 915**	**295 670**	**2 759 585**	**2 463 915**	**295 670**	**2 759 585**
Итого к оплате	**2 463 915**	**295 670**	**2 759 585**	**2 463 915**	**295 670**	**2 759 585**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания Ахмет":

Форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"
наименование, адрес

Объект "Реконструкция автодороги по улице Жибек Жолы в г.Туркестан(от улицы М.Абенова до улицы Саттарханова"

Договор №

А К Т
о приемке выполненных работ за МАРТ 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ Демонтажные работы								
		Демонтаж ограждений								
1	Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0.5	Металлические и сеточные заборы. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратамтруда - 0,6, к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5								
			0,4437	52186,40	1910,30	23155	848	13537	65,55	29
		т конструкций		49244,44	337,39	21850	150	54,81	0,50	–
2	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлическое бортовое ограждение. Разборка (демонтаж) металлических конструкций(секции балки), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5								
			3,9324	51302,20	1048,67	201741	4124	113665	59,69	235
		т конструкций		46577,58	260,46	183162	1024	54,81	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-090301-0202 11-090301-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад/стойки/ высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5								
		т конструкций	3,0885	8359,58	4103,28	25819	12673	8738	4,00	12
				3239,74	1099,15	10006	3395	54,81	1,61	5
4	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции металлические/стойки,металлические и сеточные заборы,секции балки/. Погрузка								
		т	14,7117	355,00	--	5223	--	219	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	3,0885	355,14	--	1097	--	46	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	11,6232	355,14	--	4128	--	173	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж лотков								
7	Е11-460401-0209 11-460401-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков								
		м3	7,8387	75427,59	39989,83	591254	313468	237659	44,86	352
				33701,08	17591,05	264173	137891	50,8	20,74	163
8	С341-310104-0501 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка								
		тенге за 1 тонну	19,8273	73,00	--	1447	--	61	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	19,8273	355,14	--	7041	--	296	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж рекламных щитов-15шт								
10	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта	17,748	128,25	128,25	2276	2276	560	--	--
				--	47,19	--	838	53,19	0,05	1
11	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков								
		м3	11,6232	54873,63	30638,30	637807	356115	258819	32,26	375
				24235,33	13477,42	281692	156651	50,8	15,89	185
12	Е11-090304-0301 11-090304-0301	ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ								
		т конструкций	2,1663	24572,89	8599,34	53232	18629	19432	13,66	30
				12288,56	1610,82	26621	3490	54,81	2,36	5
13	Е11-090102-0104 11-090102-0104	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК								
		т конструкций	2,4882	19344,77	6650,05	48134	16547	19515	11,63	29
				10612,44	1697,70	26406	4224	54,81	2,49	6
14	С341-310104-0501 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка								
		тенге за 1 тонну	19,44798	73,00	--	1420	--	60	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С341-310103-0501 41-310103-0501	Конструкции металлические/стойки/. Погрузка								
		т	2,4882	355,00	--	883	--	37	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С341-020103-1020 41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	23,50218	355,14	--	8347	--	351	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1613004	724679			1061
			Тенге			813909	307662			366
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1260923				
	Материалы -		Тенге			13613				
	Всего заработная плата -		Тенге				841244			
	Транспортные расходы -		Тенге			29586				
		Накладные расходы -	Тенге			498280				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					427372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70908		
		Сметная прибыль -	Тенге			140736				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1899940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				841244			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			352080				
Материалы -			Тенге			31217				
Всего заработная плата -			Тенге				280326			
		Накладные расходы -	Тенге			174887				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					153647		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21240		
		Сметная прибыль -	Тенге			42157				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			569125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				280326			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2463915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121570			
		ИТОГО				2463915				
		НДС				295670				
		Итого с НДС				2759585				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"