форма 2в

Заказчик - ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Подрядчик - ТОО "Базис-К"

Наименование объекта - Строительство жилого дома по ул. ШПЗ 27 в г.Арыс, Туркестанской области

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1.	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровель из волнистых иполуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	178	132,57		2,81	23598		499	--	19403	46441
					129,77		--	23099		--	--	3440	
		НР - 84%; СП - 8%											
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков спрозорами	м2 кровли	178	157,46		19,2	28028		3418	--	18459	50205
					138,26		5,77	24610		1027	--	3719	
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	80	22711,34		4614,01	1816907		369120	--	1158229	3213147
					18097,33		2010,81	1447787		160865	--	238011	
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15	33334,28	15883,74	500014	238256	31588	282299	844898
4.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		15344,64	7060,02	230170	105900	--	62585	
		НР - 84%; СП - 8%		167,372	113	--	18913	--	--	--	20426
5.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	1513	
		СП - 8%		167,372	94	--	15733	--	--	--	16992
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	1259	
		СП - 8%			--	--	2403193	611294	31588	1478390	4192109
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1725665	267792	--	310527	
			Тенге				2403193				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31589				
Материалы			Тенге					1993457			
Всего заработная плата			Тенге				34646				
Транспортные расходы			Тенге				1478389				
Накладные расходы			Тенге				310527				
Сметная прибыль			Тенге				4192109				2160
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч					1993457			
Нормативная трудоемкость			Тенге				4192109				2160
Сметная заработная плата			Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч					1993457			
Нормативная трудоемкость			Тенге								4192109
Сметная заработная плата											
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:			Тенге				1725665				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							611294				
Зарплата рабочих строителей			Тенге					267792			
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				31588				
в том числе зарплата машинистов			Тенге				34646				
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1478390				
Перевозка грузов			Тенге				310527				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль											

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
		ФУНДАМЕНТ											
1.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,31	16450,33 1185,3	1089,24 227,35		70901 5109	4695 980		61097 --	5541 6115	82557
2.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	26,89	22840,57 3999,6	2007,28 390,94		614183 107549	53976 10512		452658 --	107436 57730	779349
3.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,034832	221225 --	-- --		7706 --	-- --		7706 --	-- 616	8322
4.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,2103853	202102	--		42519	--		42519	--	45921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3402	
		СП - 8%									
5.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2452173	18972,38 17707,12	977,26 304,47	4652 4342	240 75	70 --	4019 694	9365
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фундамент под перегородки									
6.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,5	20462,48 4058,2	978,22 340,98	51156 10146	2446 852	38564 --	10008 4893	66057
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0177156	237762 --	-- --	4212 --	-- --	4212 --	-- 337	4549
		СП - 8%									
8.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143745	214266 --	-- --	3080 --	-- --	3080 --	-- 246	3326
		СП - 8%									
9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033411	221225 --	-- --	739 --	-- --	739 --	-- 59	798
		СП - 8%									
10.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	м2 поверхности	34,83	779,08 400,72	10,52 5,02	27135 13957	366 175	12812 --	13142 3222	43500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклом/									
		НР - 93%; СП - 8%		235,24	854,37	21,09	200982	4962	134429	57828	279515
					261,82	2,51	61591	590	--	20705	
11.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/	м2 поверхности								
		НР - 93%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
				63,38	29673,33	2394,8	1880695	151782	1391831	343052	2401648
					5318,43	501,6	337082	31791	--	177900	
12.	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки								
		НР - 93%; СП - 8%		0,2025	287262	--	58171	--	58171	--	62824
					--	--	--	--	--	4654	
13.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1/	т								
		СП - 8%		166,7894737	-274,63	--	-45805	--	--	-42598	-95475
					-274,63	--	-45805	--	--	-7072	
14.	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)								
		НР - 93%; СП - 8%		36,66	20156,73	2394,8	738946	87793	491064	165984	977325
					4366,86	501,6	160089	18389	--	72394	
15.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки								
		НР - 93%; СП - 8%									
		Усиленение перегородок/КЖ-8/		0,007211	287262	--	2071	--	2071	--	2237
					--	--	--	--	--	166	
16.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-3/	т	0,0358974	287262 --	-- --	10312 --	-- --	10312 --	-- 825	11137
		СП - 8%									
18.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0431084	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	15179 2701	95 29	12383 --	2539 1417	19136
		НР - 93%; СП - 8%									
19.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,099132	838411 228096	1275 531,99	83113 22612	126 53	60375 --	20625 8299	112037
		НР - 91%; СП - 8%									
20.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01128	391233,68 135936	1388,87 397,91	4413 1533	16 4	2864 --	1399 465	6278
		НР - 91%; СП - 8%									
		Ж/б пояс МОП-1/КЖ-9/									
21.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,60744	30716,53 9339	4707,81 911,28	202958 61707	31107 6021	110144 --	61633 21167	285757
		НР - 91%; СП - 8%									
22.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3228082	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	6081 5556	432 116	93 --	5161 899	12141
		НР - 91%; СП - 8%									
23.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400)	т	0,2145679	214266 --	-- --	45975 --	-- --	45975 --	-- 3678	49653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%		0,1082403	221225	--	23945	--	23945	--	25861
24.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1916	
		СП - 8%		2,149	39812,49	4347,68	85557	9343	46091	29067	123794
		Перемычки									
25.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство /В15/	м3		14017	846,5	30123	1819	--	9170	
		НР - 91%; СП - 8%		0,28633	18837,36	1338,48	5394	383	83	4578	10769
26.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	4928	103	--	798	
		НР - 91%; СП - 8%		0,08784	221225	--	19432	--	19432	--	20987
27.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1555	
		СП - 8%		0,21138	202102	--	42720	--	42720	--	46138
28.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3418	
		СП - 8%		0,00255	214266	--	546	--	546	--	590
29.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	3179705	281077	3075986	789414	5396096
		Тенге			--	--	580526	58325	--	399712	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3179705				
	Материалы	Тенге					2114928				
	Всего заработная плата	Тенге						638851			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					203173				
	Накладные расходы	Тенге					591440				
	Сметная прибыль	Тенге					301692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4072836				607
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						638851			
	Сметная заработная плата	Тенге					4072836				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									607
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						638851			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ										
	Окна										
30.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18,75	2036,63	164,65	38187	3087	18397	16340	58889
					890,8	77,5	16703	1453	--	4362	
		НР - 90%; СП - 8%									
31.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,75	18048	--	284256	--	284256	--	306996
					--	--	--	--	--	22740	
		СП - 8%									
32.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	3	2293,01	166,86	6879	501	3028	3226	10914
					1116,53	78,44	3350	235	--	808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
33.	2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3	16191 -- --	-- -- --	48573 -- --	-- -- --	48573 -- --	-- -- 3886	52459
		СП - 8%									
34.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	13,3	2804,91 222,28	4,78 2,3	37305 2956	64 31	34285 --	2688 3199	43193
		НР - 90%; СП - 8%									
35.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,926	2942,26 1019,63	13,82 3,39	8609 2983	40 10	5586 --	2754 909	12272
		НР - 92%; СП - 8%									
		Д В Е Р И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е -ДН-1									
36.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2479,19 2041,92	49,32 20,08	5206 4288	104 42	814 --	2988 656	8850
		НР - 69%; СП - 8%									
37.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52098 --	-- --	109406 --	-- --	109406 --	-- 8752	118158
		СП - 8%									
38.	2109-0404 -1003 РСНБ РК	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для	пара	1	4209 --	-- --	4209 --	-- --	4209 --	-- 337	4546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%									
39.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
		Двери внутренние									
40.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,18	1642,54	74,83	20006	911	6135	12019	34587
					1064,05	32,39	12960	395	--	2562	
		НР - 90%; СП - 8%									
41.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	6433	--	37826	--	37826	--	40852
					--	--	--	--	--	3026	
		СП - 8%									
42.	2109-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	5685	--	14326	--	14326	--	15472
					--	--	--	--	--	1146	
		СП - 8%									
43.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4293	--	16228	--	16228	--	17526
					--	--	--	--	--	1298	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	634455	4707	586508	40015	728428
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	43240	2166	--	53956	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				512195				
		Материалы	Тенге				67431				
		Всего заработная плата	Тенге					41075			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401209				
		Накладные расходы	Тенге				37028				
		Сметная прибыль	Тенге				43938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				593161				38
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41075			
		Сметная заработная плата	Тенге				122260				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				815				
		Материалы	Тенге					4330			
		Всего заработная плата	Тенге				117054				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2988				
		Накладные расходы	Тенге				10020				
		Сметная прибыль	Тенге				135268				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4330			
		Сметная заработная плата	Тенге				728429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45406			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ТИП ЛАМИНАТ - 141,97М2

				141,97	224,6	30,35	31887	4308	17785	10679	45971
44.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	9794	1567	--	3405	
				42,591	14986,84	1570,68	638305	66897	417716	165585	868201
45.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		3608,56	527,4	153692	22462	--	64311	
				14,197	18706,19	8,16	265572	116	215418	47036	337617
46.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	50038	--	--	25009	
				141,97	654,94	28,05	92982	3982	42906	45106	149135
47.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		324,67	13,32	46094	1891	--	11047	
				141,97	2547,03	11,69	361602	1660	325469	33165	426348
48.	1111-0101 -3408	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия		242,82	5,69	34473	808	--	31581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%									
49.				111,6	358,46	0,79	40004	88	27094	12092	56263
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		114,89	0,38	12822	42	--	4168	
		ПЕРЕКРЫТИЕ/КЖ-9/									
50.				163,38	5647,78	214,69	922735	35075	732086	152629	1161393
	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия		952,22	85,78	155574	14014	--	86029	
51.				8,652	20851	--	180403	--	180403	--	194835
	2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	14432	
52.				4,916	32952,35	1050,7	161994	5165	56733	92195	274524
	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20361,3	476,52	100096	2343	--	20335	
53.				4,916	39777	--	195544	--	195544	--	211187
	2107-0204-0104 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	15643	
54.				13,568	8782	55,65	119154	755	107075	10485	140010
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		834,6	24	11324	326	--	10371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
55.	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Перекрытия балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	163,38	319,94 76,48	1,27 0,56	52272 12495	208 91	39569 --	11327 5088	68687
		НР - 90%; СП - 8%									
56.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/ХМ-1/	т	0,01361	137747,25 135936	1388,87 397,91	1875 1850	19 5	6 --	1689 285	3848
		НР - 91%; СП - 8%									
57.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01361	221225 --	-- --	3011 --	-- --	3011 --	-- 241	3252
		СП - 8%									
58.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,14784	838411 228096	1275 531,99	123951 33722	188 79	90041 --	30758 12377	167086
		НР - 91%; СП - 8%									
59.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2/	т	0,28196	838411 228096	1275 531,99	236398 64314	359 150	171725 --	58662 23605	318665
		НР - 91%; СП - 8%									
60.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия.Укладка глины	м3	24,507	5749,41 2379,38	1692,16 426,36	140901 58311	41470 10449	41120 --	63259 16333	220493
		НР - 92%; СП - 8%									
61.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	163,38	686,67 188,17	27,29 3,89	112187 30743	4458 635	76986 --	28868 11284	152340
		НР - 92%; СП - 8%									
62.	1110-0403 -0102	-Потолки подвесные на одноуровневом	м2 потолка	138,59	2405,55 1182,74	13,77 5,18	333386 163915	1908 717	167563 --	148170 38524	520080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР - 90%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	4014160	166657	2908250	911705	5319935
		Тенге			--	--	939258	55579	--	394068	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4014160				
	Материалы	Тенге					2529288				
	Всего заработная плата	Тенге						994838			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					378957				
	Накладные расходы	Тенге					911705				
	Сметная прибыль	Тенге					394069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5319935				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
	Сметная заработная плата	Тенге						994838			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5319935				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									931
	Сметная заработная плата	Тенге						994838			
	РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
63.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,46	1535,17 1500,07	23,87 11,29	32945 32192	512 242	241 --	29190 4971	67106
64.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	21,46	1957 --	-- --	41997 --	-- --	41997 --	-- 3360	45357
65.	1110-0105 -0101	-Стропила. Установка	м3 древесин	1,23	94421,21 22033,7	1372,14 544,53	116138 27101	1688 670	87349 --	24994 11291	152423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%	ы в конструкции								
66.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,332	82566,24 17305,2	1276,96 531,99	27412 5745	424 177	21243 --	5330 2619	35361
67.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,562	8782 834,6	55,65 24	13717 1304	87 37	12326 --	1207 1194	16118
68.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,8	121049,07 49842	1289,61 514,08	96839 39874	1032 411	55933 --	36256 10648	143743
69.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	202,11	305,65 31,64	2,58 1,11	61775 6395	522 225	54858 --	5958 5419	73152
70.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	202,11	738,48 641,05	20,73 7,47	149255 129563	4189 1510	15503 --	120587 21587	291429
71.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	202,11	1957 --	-- --	395529 --	-- --	395529 --	-- 31642	427172

СЛУХОВОЕ ОКНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436 --	6042 1094	14772
73.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1114	47193 --	-- --	5257 --	-- --	5257 --	-- 421	5678
74.	2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1746	49344 --	-- --	8615 --	-- --	8615 --	-- 689	9305
75.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	3,5	3014,34 310,94	58,92 23,59	10550 1088	206 83	9256 --	1054 928	12532
76.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2757	8188,68 2051,08	40,31 17,2	2258 565	11 5	1682 --	513 222	2992
77.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	0,414	1509,53 926,8	170,35 78,44	625 384	71 32	170 --	375 80	1079
78.	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с	м2	0,414	22026 --	-- --	9119 --	-- --	9119 --	-- 730	9848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%									
79.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые.Устройство покрытия профнастилом	м2 кровли	3,5	4146,77 1583,6	98,25 26,01	14514 5543	344 91	8627 --	5183 1576	21272
		НР - 92%; СП - 8%									
80.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486 --	-- --	972 --	-- --	972 --	-- 78	1050
		СП - 8%									
81.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47	637
		СП - 8%									
82.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827 --	-- --	827 --	-- --	827 --	-- 66	893
		СП - 8%									
83.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,052	8188,68 2051,08	40,31 17,2	426 107	2 1	317 --	97 42	564
		НР - 90%; СП - 8%									
84.	1115-0403 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составамипо дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3	1759,3 1451,52	2,58 1,23	5278 4355	8 4	915 --	3487 701	9466
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1002275 260592	9916 3822	731762 --	240273 99405	1341949
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001303				
	Материалы		Тенге				268860				
	Всего заработная плата		Тенге					264415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				240271				
		Сметная прибыль	Тенге				99326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1340901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					264415			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				972				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1341951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					264415			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

85.				138,59	717,32	3,13	99413	434	31190	54333	166046
	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутреннихповерхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		489,13	0,92	67789	128	--	12300	
		НР - 80%; СП - 8%									
86.				138,59	334,96	2,58	46422	357	21905	19465	71158
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		174,33	1,23	24160	171	--	5271	
		НР - 80%; СП - 8%									

СТЕНЫ

87.				316,69	1132,68	56,35	358709	17845	94809	208432	612513
	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		776,96	45,74	246055	14484	--	45371	
		НР - 80%; СП - 8%									
88.				316,69	1016,1	19,15	321787	6066	36216	225085	590622
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности		882,58	5,85	279505	1852	--	43750	
		НР - 80%; СП - 8%									
89.				316,69	615,74	4,36	194999	1382	53805	112380	331969
	1115-0405	-Улучшенная окраска	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	139812	662	--	24590	
90.			м2	7,618	2916,48	42,99	22218	328	5622	13146	38193
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоскиеоконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности		2135,47	21,61	16268	165	--	2829	
91.			м2	7,618	1034,7	5,89	7882	45	1866	4794	13690
	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		783,75	2,82	5971	22	--	1014	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1051431	26456	245413	637635	1824191
			Тенге		--	--	779560	17483	--	135125	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1051431				
Материалы			Тенге				245415				
Всего заработная плата			Тенге					797043			
Накладные расходы			Тенге				637634				
Сметная прибыль			Тенге				135125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1824191				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								673
Сметная заработная плата			Тенге					797043			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1824191				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								673
Сметная заработная плата			Тенге					797043			

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

92.			м2	180,59	8645,44	30,27	1561281	5467	1417447	114331	1809660
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/Теплая штукатурка НР - 80%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности		766,19	25,18	138367	4547	--	134049	
93.			м2	180,59	859,84	3,24	155278	585	127116	22279	191762
	1115-0402 -0202 РСНБ РК	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,	окрашиваемой		152,7	1,5	27577	272	--	14205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	кремнийорганическая НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
94.	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,64	3591,3 2996	34,45 28,32	185455 154713	1779 1463	28963 --	124941 24832	335227
95.	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов	7,618	516,24 401,28	0,77 --	3933 3057	6 --	870 --	2446 510	6889
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	1905947 323714	7837 6281	1574396 --	263997 173596	2343538
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1905947				
Материалы			Тенге				1574396				
Всего заработная плата			Тенге					329995			
Накладные расходы			Тенге				263996				
Сметная прибыль			Тенге				173595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2343538				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								245
Сметная заработная плата			Тенге					329995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2343538				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								245
Сметная заработная плата			Тенге					329995			

РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО

96.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство крыльца В10/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,71	20210,54 4058,2	978,22 340,98	54771 10998	2651 924	41122 --	10849 5250	70869
97.	1127-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	7,92	13,71 13,13	0,57 0,24	109 104	5 2	-- --	114 18	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.				0,0228096	287262	--	6552	--	6552	--	7077
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	524	
		Отмостка									
99.				5,051	18706,19	8,16	94485	41	76641	16734	120117
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	17803	--	--	8898	
		РАЗНОЕ									
100.				590,603	780	--	460670	--	--	--	497524
	4101-0105 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30/80/ км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36854	
101.				590,603	800	--	472482	--	--	--	510281
	4101-0105 -1991 РСНБ РК 2015 К=50	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенныхпунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Закаждый следующий км свыше 30 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	37799	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1089069	2697	124315	27697	1206109
			Тенге		--	--	28904	926	--	89343	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1089069				
Материалы			Тенге				117763				
Всего заработная плата			Тенге					29830			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6552				
Транспортные расходы			Тенге				933153				
Накладные расходы			Тенге				27698				
Сметная прибыль			Тенге				89341				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1206108				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								30
Сметная заработная плата			Тенге					29830			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1206108				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								30
Сметная заработная плата			Тенге					29830			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:			Тенге								18160246
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3158487				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				566031				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					157766			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9246630				
		Перевозка грузов	Тенге				933152				
		Накладные расходы	Тенге				2910736				
		Сметная прибыль	Тенге				1345205				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	22 352 356
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	201 171
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	22 553 527
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	157 875
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге	22 711 402
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	454 228
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	23 165 630
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	2 779 876
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**25 945 505**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО «БАЗИС-К»

Полатов Б.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

ГУ «Отдел строительства города Арыс»

Турабеков Н.А.

Эксперт ТОО «Ер-Гарант-Строй»

Мустаев М.