Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Мадениет

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 2 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		565	25.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 2 ноября 2021 года по 24 декабря без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Мадениет	**30 532 416**	**27 261 086**							**3 271 330**	**30 532 416**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Тулегенов Ж. М.**
Руководитель
БИН 060140010605

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322
_____ **Муканов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2021.1.1) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140010605, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34, тел 87163622444

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Маденият

Договор подряда №565 от 25.10.2021г.

Акт выполненных работ №1
с 2 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Ремонт кровли									
			Демонтаж									
189		1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	27	1204,41	754,73	32519	20377	--	13991	50231
			НР - 72%; СП - 8%			449,68	270,01	12141	7290		3721	
190		1107-0507-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки парапетные массой до 1 т. Демонтаж /10,2 м3/**	шт. сборных конструкций	10	3116,22	1300,48	31162	13004	--	15359	50243
			НР - 72%; СП - 8%			1815,74	317,45	18157	3174		3722	
191		1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж /плиты ПТ 1,84 м3/**	шт. сборных конструкций	24	1218,67	48,59	29248	1167	--	20424	53646
			НР - 72%; СП - 8%			1170,08	11,86	28082	285		3974	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство вальмовой кровли									
192		1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	309,036	9744,67	55,04	3011454	17009	2805018	139534	3403067
			НР - 72%; СП - 8%			612,96	14,14	189427	4370		252079	
194		1146-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3**	м3	11,2	40852,20	19,52	457545	219	363015	67904	567485
			НР - 72%; СП - 8%			8420,60	--	94311	--		42036	
195		1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,4	375668,63	2454,03	150267	982	118400	22477	186564
			НР - 72%; СП - 8%			77211,60	833,76	30885	334		13820	
196		214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4	277157,00	--	110863	--	110863	--	119732
			СП - 8%			--	--	--	--		8869	
197		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	24,0775	115292,94	1576,46	2775966	37957	2084575	482098	3518709
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	653434	16146		260645	
198		1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,2	97782,07	1474,48	215121	3244	165001	34788	269902
			НР - 72%; СП - 8%			21307,20	655,14	46876	1441		19993	
199		1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	1420	1981,79	34,72	2814142	49303	2348822	314961	3379431
			НР - 72%; СП - 8%			292,97	15,09	416017	21428		250328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	200	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1600	4865,01	23,04	7784016	36864	6484080	920010	9400348
			НР - 72%; СП - 8%			789,42	9,20	1263072	14720		696322	
	201	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	313,48	3,02	445142	4288	385545	41223	525274
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	55309	1945		38909	
	202	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	26,2732	8987,28	65,19	236125	1713	207402	20006	276622
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	27010	777		20490	
	203	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	313,48	3,02	445142	4288	385545	41223	525274
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	55309	1945		38909	
	204	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	216	113,36	25,61	24486	5532	1508	13708	41249
			НР - 72%; СП - 8%			80,77	7,37	17446	1592		3055	
	205	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение кровли КО 30.6р/	т	1,0044	584919,00	--	587493	--	587493	--	634492
			СП - 8%			--	--	--	--		46999	
	206	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	99	980,58	12,62	97077	1250	57870	27573	134622
			НР - 72%; СП - 8%			383,40	3,42	37957	339		9972	
	210	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0011	938481,52	1472,52	1032	2	721	223	1356

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			**281160,00**	**655,14**	**309**	**1**		**100**	
		Слуховые окна										
211	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**1,914**	**115292,94**	**1576,46**	**220671**	**3017**	**165710**	**38324**	**279714**
		НР - 72%; СП - 8%			**27138,80**	**670,58**	**51944**	**1283**		**20720**	
212	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/**	**м3 древесины в конструкции**	**0,176**	**97782,07**	**1474,48**	**17210**	**259**	**13201**	**2783**	**21592**
		НР - 72%; СП - 8%			**21307,20**	**655,14**	**3750**	**115**		**1599**	
213	**1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**36,74**	**1981,79**	**34,72**	**72811**	**1275**	**60772**	**8149**	**87437**
		НР - 72%; СП - 8%			**292,97**	**15,09**	**10764**	**554**		**6477**	
214	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**36,74**	**313,48**	**3,02**	**11517**	**111**	**9975**	**1067**	**13590**
		НР - 72%; СП - 8%			**38,95**	**1,37**	**1431**	**50**		**1007**	
215	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,09**	**8987,28**	**65,19**	**18783**	**136**	**16498**	**1591**	**22004**
		НР - 72%; СП - 8%			**1028,04**	**29,56**	**2149**	**62**		**1630**	
216	**1219-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Древесина. Антисептирование водными растворами**	**м2 обработанной поверхности**	**22,9438**	**40,02**	**0,64**	**918**	**15**	**158**	**541**	**1576**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,45**	**0,31**	**745**	**7**		**117**	
217	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**42,9**	**4865,01**	**23,04**	**208709**	**989**	**173854**	**24668**	**252047**
		НР - 72%; СП - 8%			**789,42**	**9,20**	**33866**	**395**		**18670**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	218	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	11	4454,89	504,81	49004	5553	18303	19286	73753
			НР - 72%; СП - 8%			2286,16	148,91	25148	1638		5463	
	219	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11	44228,00	--	486508	--	486508	--	525429
			СП - 8%			--	--	--	--		38921	
	220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0803	938481,52	1472,52	75360	119	52664	16293	98986
			НР - 72%; СП - 8%			281160,00	655,14	22577	53		7332	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Устройство вальмовой кровли

1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	309,036	361,65	13,25	111763	4095	78866	21534	143959
				93,2	3,58	28802	1106		10662	
		м2 изолируемой поверхн.								
2	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР= 72 %	17	49782,78	19,52	846307	332	551005	212378	1143380
		НР - 72%; СП - 8%		17351,18	–	294970	–	–	84695	
		м3								
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,607	387863,88	3067,54	235433	1862	179673	39262	296671
		НР - 72%; СП - 8%		88793,34	1042,2	53898	633		21976	
		т металлических изделий								
4	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	99	1741		172359		172359	–	186148
				–		–		–	13789	
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %		84,5	746,54	0,13	63083	11	17355	32916	103679
					541,02	–	45716	–	–	7680	
		м труб									
6	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения		84,5	2135		180408		180408	–	194841
					–		–		–	14433	
		м									
7	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром		84	1047		87948		87948	–	94984
					–		–		–	7036	
		шт.									
8	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %		220	967,53	15,64	212857	3441	118474	66308	301498
		м желобов			413,37	5,24	90941	1153	–	22333	
9	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		220	1638		360360		360360	–	389189
					–		–		–	28829	
		м									
10	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		290	805		233450		233450	–	252126
					–		–		–	18676	
		шт.									
11	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 72 %		12	5350,16	529,37	64202	6352	1809	40683	113276
		воронка			4670,06	38,6	56041	463	–	8391	
12	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная круглого сечения диаметром 150 мм		12	4381		52572		52572	–	56778
					–		–		–	4206	
		шт.									
13	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		36	2006		72216		72216	–	77993
					–		–		–	5777	
		шт.									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %**		**110**	**1490,48**	**18,64**	**163953**	**2050**	**2917**	**114882**	**301142**
						1445,32	**5,21**	**158985**	**573**	**–**	**22307**	
			м2 покрытия									
	15	224-104-0303	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**		**110**	**1737**		**191070**		**191070**	**–**	**206356**
						–		**–**		**–**	**15286**	
			м2									
	16	1112-0101-0506	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 %**		**70**	**1109,54**	**33,24**	**77668**	**2327**	**24293**	**37204**	**124062**
						729,26	**8,91**	**51048**	**624**	**–**	**9190**	
			м ендовы									
	17	224-105-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**70**	**1175**		**82250**		**82250**	**–**	**88830**
						–		**–**		**–**	**6580**	
			м									

	ИТОГО:	**Тенге**								**28 589 287**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 878 517**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**229 143**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84 496**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19 510 526**		
	Перевозка	Тенге				**0**				
	- Накладные расходы	Тенге							**2 853 371**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2 117 725**	

Всего	**28 589 287**
Временные здания и сооружения (1,2%)	343 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	763 814
Итого	**29 696 172**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**593 923**
Итого в текущих ценах 2020г.	**30 290 095**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-3 029 009				
		Итого в текущих ценах					**27 261 086**				
		НДС (12 %)					3 271 330				
		Итого					**30 532 416**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140010605

Руководитель_____ **Тулегенов Ж. М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

_____ **Муканов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "PNP Project". БИН 080640002180

_____ **Потапов Н. П.**

зам. рук. ОО: [illegible] А.[illegible]

Специалист ОО: [illegible] /Сыздыков А.З/

+Директор КГУ ОШ им. Е. Исмаилова с. Маденбаев [illegible] Д. Калиева

+Завхоз школы: [illegible] Г.А. Ма[illegible]