Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Маденият

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		565	25.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Маденият	**48 078 710,08**	**15 666 334,00**							**1 879 960,08**	**17 546 294,08**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Тулегенов Ж. М.**
Руководитель
БИН 060140010605

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

_____ **Муканов А. С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140010605, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34, тел 87163622444
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Маденият
Договор подряда №565 от 25.10.2021г.
Доп. соглашение №565/4 от 07.06.22г. к Договору №565 от 25.10.21г.

Акт выполненных работ №2
от 10 августа 2022 года
за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
		Фасад										
1	9	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,6055**	**3492,43**	**14,91**	**26562**	**113**	**16890**	**6906**	**36146**
			НР - 72%; СП - 8%			**1256,80**	**4,17**	**9559**	**32**		**2678**	
		Замена заполнения проемов										
		Демонтаж проемов										
2	156	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**94**	**1589,86**	**63,12**	**149447**	**5933**	**--**	**105458**	**275297**
			НР - 72%; СП - 8%			**1526,74**	**31,44**	**143514**	**2955**		**20392**	
3	157	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**469,96**	**550,55**	**23,05**	**258736**	**10833**	**--**	**182558**	**476598**
			НР - 72%; СП - 8%			**527,50**	**12,02**	**247904**	**5649**		**35304**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Окна, витражи									
4	160	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	7,64	3902,22	200,61	29813	1532	14912	10144	43154
			НР - 72%; СП - 8%			1749,93	94,17	13369	719		3197	
5	161	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,78	3270,15	201,56	12361	762	5953	4325	18021
			НР - 72%; СП - 8%			1493,55	95,46	5646	361		1335	
6	162	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	17,97	2476,05	198,21	44495	3561	21229	15423	64711
			НР - 72%; СП - 8%			1096,56	95,46	19705	1715		4793	
7	163	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	332,61	2790,73	200,78	928225	66781	404295	352288	1382954
			НР - 72%; СП - 8%			1374,43	96,63	457149	32140		102441	
8	164	223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	5,26	28235,00	--	148516	--	148516	--	160397
			СП - 8%			--	--	--	--		11881	
9	165	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный**	м2	2,38	32579,00	--	77538	--	77538	--	83741
			СП - 8%			--	--	--	--		6203	
10	166	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	21,75	24665,00	--	536464	--	536464	--	579381
			СП - 8%			--	--	--	--		42917	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	167	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	18,66	22151,00	--	413338	--	413338	--	446405
			СП - 8%			--	--	--	--		33067	
12	168	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	313,95	28339,00	--	8897029	--	8897029	--	9608791
			СП - 8%			--	--	--	--		711762	
13	169	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,95	3655,00	2,78	18092	14	12109	4298	24181
			НР - 72%; СП - 8%			1205,85	--	5969	--		1791	
14	171	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	197,5	3333,80	5,82	658426	1150	603163	39364	753613
			НР - 72%; СП - 8%			273,99	2,83	54113	559		55823	
15	172	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	94	602,34	4,70	56620	442	--	40584	104981
			НР - 72%; СП - 8%			597,64	2,01	56178	189		7776	
16	173	223-502-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1 /фиксаторы от случайного выпадения/	шт.	94	4592,00	--	431648	--	431648	--	466180
			СП - 8%			--	--	--	--		34532	
17	174	217-202-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 /Москитные сетки/	м2	75,5035	247,00	--	18649	--	18649	--	20141
			СП - 8%			--	--	--	--		1492	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт кровли										
		Слуховые окна										
18	219	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	-11	44228,00	--	-486508	--	-486508	--	-525429
			СП - 8%			--	--	--	--		-38921	
			ИТОГО по смете:	**Тенге**								**14 019 263**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 013 106				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91 121			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44 319			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11 115 225		
			- Накладные расходы	Тенге							761 348	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 038 463	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы
Замена заполнения проемов
Окна, витражи

19	1	1206-0101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие НР = 72 %	*м2*	74,547	890,43	–	66379	–	–	47793	123305
						890,43	–	66379	–	–	9133	
20	2	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не	*м2*	4,95	17995		89075		89075	–	96201
						–		–		–	7126	
21	3	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	*м*	4,5	3333,80	5,82	15002	26	13743	897	17171
			НР - 72%; СП - 8%			273,99	2,83	1233	13		1272	
22	4	1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка	*комплект*	1	602,34	4,70	602	5	--	432	1117
						597,64	2,01	598	2		83	
			НР - 72%; СП - 8%									
23	5	223-502-0601	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1 /фиксаторы от случайного выпадения/		1	4592	--	4592	--	4592	--	4959
						--	--	--	--		367	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.									
24	6	1115-0203-0701	Откосы оконные. Оштукатуривание наружных поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %		87,3	3193,33	29,17	278778	2547	47235	165493	479813
						2623,1	9,79	228997	855	–	35542	
			м2 оштукатур. поверхн.									
25	7	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,		87,3	193,18	2,07	16865	181	7564	6628	25372
						104,47	0,97	9120	85	–	1879	
			м2 окрашив. поверх.									
26	8	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР = 72 %		582	500,05	5,87	291029	3416	37201	181364	510184
						430,26	2,55	250411	1484	–	37791	
			м откоса									
27	9	261-107-0846	Сендвич-панель К=1,030;		0,15586	2819698		439478		439478	–	474636
			1000 м2			–		–		–	35158	
28	10	217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль		582	502		292164		292164	–	315537
						–		–		–	23373	
			м									
29	11	223-503-0105	Наличник оконный из жесткого поливинилхлорида		582	508		295656		295656	–	319308
						–		–		–	23652	
			м									
		Устройство вальмовой кровли										
30	29	261-302-0120	Решетка слухового окна		11	3599		39589		39589	–	42756
			м2			–		–		–	3167	

	ИТОГО по акту замены:	**Тенге**								**2 410 359**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556 738				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 175			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 439			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 266 297		
	- Накладные расходы	Тенге							402 607	
	- Сметная прибыль	Тенге							178 543	

	ИТОГО:	**Тенге**								**16 429 622**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 569 844				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97 296			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46 758			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12 381 522		
	- Накладные расходы	Тенге							1 163 955	
	- Сметная прибыль	Тенге							1 217 006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего	**16 429 622**
Временные здания и сооружения (1,2%)	197 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	438 947
Итого	**17 065 724**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**341 314**
Итого в текущих ценах 2020г.	**17 407 038**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-1 740 704,00
Итого в текущих ценах	**15 666 334,00**
НДС (12 %)	1 879 960,08
Итого	**17 546 294,08**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор__________________ Мукаев Б. К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

__________________ Муканов А. С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140010605

Руководитель__________________ Тулегенов Ж. М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "PNP Project", БИН 080640002180

__________________ Потапов Н. П.
Директор

Специалист ОО: Сыздыкова А.З.
юрисконсульт ОО: Мухамеджанова
Директор школы: Жакишева
Завхоз школы: А. Махметова