ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: «Реконструкция малой объездной дороги в г. Шымкент (от ул. Жибек Жолы до городской свалки ПК0+00- ПК63+00 (1-я очередь строительства)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за январь месяц 2016г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**2 429 518**	**291 542**	**2 721 060**	**2 429 518**	**291 542**	**2 721 060**
Итого к оплате	**2 429 518**	**291 542**	**2 721 060**	**2 429 518**	**291 542**	**2 721 060**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания Ахмет":

Заказчик ТОО "Отау-Строй" **форма 2**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"

наименование, адрес

Объект «Реконструкция малой объездной дороги в г. Шымкент (от ул. Жибек Жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00 (1-я очередь строительства)»

Договор

А К Т

о приемке выполненных работ за январь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010102-0320 11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НГТАСНІ" с ковшом вместимостью 1 м3	10430,6315	142,26	138,06	1483861	1440053	276552	0,01	60
		м3 грунта		3,94	33,12	41055	345474	53,19	0,03	323
2	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта в насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	1586,39235	34,26	34,26	54342	54342	11735	–	–
		м3 грунта		–	10,75	–	17055	53,19	0,01	15
3	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1586,39235	70,12	70,12	111231	111231	24022	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	22,01	–	34913	53,19	0,02	31
4	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1586,39235	31,09	31,09	49321	49321	9425	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,36	–	13268	53,19	–	3
5	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1586,39235	62,89	51,20	99765	81225	23377	0,01	22
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	14098	20519	53,19	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015	**Планировка верха земляного полотна прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**								
			37836,7171	2,14	2,14	80994	80994	24928	--	--
		м2 спланированной поверхности		--	1,03	--	38840	53,19	--	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1879515	1817167			82
			Тенге			55153	470069			439
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1879515				
	Материалы -		Тенге			7195				
	Всего заработная плата -		Тенге				525223			
		Накладные расходы -	Тенге			370039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					279366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90673		
		Сметная прибыль -	Тенге			179964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2429518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				525223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2429518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				525223			
		ИТОГО				2429518				
		НДС				291542				
		Итого с НДС				**2721060**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"