ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: «Реконструкция малой объездной дороги в г. Шымкент (от ул. Жибек Жолы до городской свалки ПК0+00- ПК63+00 (1-я очередь строительства)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2016г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	2 540 913	304 910	2 845 823	2 540 913	304 910	2 845 823
Итого к оплате	2 540 913	304 910	2 845 823	2 540 913	304 910	2 845 823

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания Ахмет":

_____

30520

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

форма 2

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"
наименование, адрес

Объект «Реконструкция малой объездной дороги в г. Шымкент (от ул. Жибек Жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00 (1-я очередь строительства)»

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-3								
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда(ПК0+0.0-2+64.74,ПК23+23.55-69+53.30,ПК85+59.37-139+59.35,ПК143+0.0-152+70.92,ПК159+0.0-КТ)								
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство	1924,94136	182,13	148,43	350597	285711	94335	0,05	88
		м2 основания или покрытия		33,21	39,93	63924	76855	54,27	0,02	46
2	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,7	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	374,634176	218,46	178,11	81843	66726	22030	0,05	21
		м2 основания или покрытия		39,85	47,91	14929	17949	54,27	0,02	9
3	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	1542,4851	-182,13	-148,43	-280939	-228944	-75592	-0,05	-71
		м2 основания или покрытия		-33,21	-39,93	-51223	-61585	54,27	-0,02	-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	1701,55051	160,26	114,58	272695	194964	83959	0,06	105
		м2 основания или покрытия		45,35	30,01	77159	51057	54,27	0,02	34
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,5453246	112707,49	1510,78	286877	3845	13068	--	--
		т		--	708,14	--	1802	54,27	0,73	2
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,2650327	113009,64	1812,93	29951	480	1385	--	--
		т		--	849,77	--	225	54,27	0,73	--
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,5526165	-112707,49	-1510,78	-287699	-3856	-13106	--	--
		т		--	-708,14	--	-1808	54,27	-0,73	-2
8	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/	3244,96081	1575,39	196,62	5112067	638024	470779	0,10	338
		м2		84,34	55,20	273696	179134	54,27	0,03	82
9	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/ Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	365,508412	1631,58	235,94	596356	86240	59659	0,13	46
		м2		101,21	66,24	36995	24213	54,27	0,03	9
10	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/	3259,95313	-1575,39	-196,62	-5135686	-640972	-472954	-0,10	-340
		м2		-84,34	-55,20	-274961	-179962	54,27	-0,03	-82
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,0634448	112707,49	1510,78	119858	1607	5460	--	--
		т		--	708,14	--	753	54,27	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (30м)								
			808,411968	39,42	39,42	31866	31866	7629	--	--
		м3 грунта		--	14,04	--	11351	53,19	0,01	12
15	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
			808,411968	67,46	67,46	54532	54532	13056	--	--
		м3 грунта		--	24,03	--	19425	53,19	0,01	10
16	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			21,728	70,12	70,12	1523	1523	329	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	22,01	--	478	53,19	0,02	--
17	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 проходов								
			808,411968	18,65	18,65	15080	15080	2882	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	5,02	--	4057	53,19	--	1
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			808,411968	62,89	51,20	50840	41392	11913	0,01	11
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	7184	10456	53,19	0,02	12
20	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление фрезерованным асфальтом толщиной10 см								
			4197,89306	156,46	130,04	656819	545876	171324	0,04	153
		м2 покрытия обочин		26,23	34,32	110120	144060	54,27	0,04	150
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1956581	1094094			352
			Тенге			257824	298461			248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1956581				
	Материалы -		Тенге			604663				
	Всего заработная плата -		Тенге				556285			
		Накладные расходы -	Тенге			396156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					301324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94832		
		Сметная прибыль -	Тенге			188219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2540956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				556285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2540913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				556285			
		ИТОГО				2540913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС				304910				
		Итого с НДС				**2845823**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"