Заказчик - ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Подрядчик - ТОО "Базис-К"

форма 2в

Наименование объекта - Строительство жилого дома по ул. Шпал Зауты 4/2 в г.Арыс, Туркестанской области

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1.	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровель из волнистых иполуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	103	132,57	2,81	13655	289	--	11228	26873		
					129,77	--	13366	--	--	1991			
		НР - 84%; СП - 8%											
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков спрозорами	м2 кровли	103	157,46	19,2	16218	1978	--	10681	29051		
					138,26	5,77	14241	594	--	2152			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	60	22711,34	4614,01	1362680	276840	--	868672	2409860		
					18097,33	2010,81	1085840	120649	--	178508			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты железобетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	13,2	33334,28 15344,64	15883,74 7060,02	440012 202549	209665 93192	27798 --	248423 55075	743510
5.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	125,102	113 --	-- --	14137 --	-- --	-- --	-- 1131	15267
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	125,102	94 --	-- --	11760 --	-- --	-- --	-- 941	12700
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1858462 1315996	488772 214435	27798 --	1139004 239798	3237261

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1858462
Материалы	Тенге	27798
Всего заработная плата	Тенге	1530431
Транспортные расходы	Тенге	25896
Накладные расходы	Тенге	1139003
Сметная прибыль	Тенге	239797
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3237263
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1648
Сметная заработная плата	Тенге	1530431
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3237263
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1648
Сметная заработная плата	Тенге	1530431
ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1:	Тенге	3237261
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1315996
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	488772
в том числе зарплата машинистов	Тенге	214435
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	27798
Перевозка грузов	Тенге	25897
Накладные расходы	Тенге	1139004
Сметная прибыль	Тенге	239798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ									
1.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,9	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	47706 3437	3159 659	41110 --	3728 4115	55549
2.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12,67	22840,57 3999,6	2007,28 390,94	289390 50675	25432 4953	213283 --	50622 27201	367213
3.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,021112	221225 --	-- --	4671 --	-- --	4671 --	-- 374	5044
4.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,1275165	202102	--	25771	--	25771	--	27833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400). диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2062	
		СП - 8%									
5.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14863	18972,38	977,26	2820	145	43	2436	5676
					17707,12	304,47	2632	45	--	420	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фундамент под перегородки									
6.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,11	20462,48	978,22	22713	1086	17122	4444	29330
					4058,2	340,98	4505	378	--	2173	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0077976	237762	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
8.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006327	214266	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
9.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014706	221225	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
10.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	м2 поверхности	21,11	779,08	10,52	16446	222	7765	7965	26365
					400,72	5,02	8459	106	--	1953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклом/ НР - 93%; СП - 8%									
11.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	109,12	854,37 261,82	21,09 2,51	93229 28570	2302 274	62357 --	26824 9604	129658
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
12.	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	42,68	29673,33 5318,43	2394,8 501,6	1266458 226991	102210 21408	937257 --	231011 119797	1617266
13.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1/ СП - 8%	т	0,216	287262 --	-- --	62049 --	-- --	62049 --	-- 4964	67012
14.	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	112,3157895	-274,63 -274,63	-- --	-30845 -30845	-- --	-- --	-28686 -4762	-64293
15.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	15,01	20156,73 4366,86	2394,8 501,6	302553 65547	35946 7529	201060 --	67960 29641	400154
16.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8% Усиленение перегородок/КЖ-8/	т металлических изделий	0,06826	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	24035 4277	150 46	19608 --	4021 2244	30301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-2/ СП - 8%	т	0,0068126	287262	--	1957	--	1957	--	2114
					--	--	--	--	--	157	
18.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-3/ СП - 8%	т	0,0338184	287262	--	9715	--	9715	--	10492
					--	--	--	--	--	777	
19.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-3/ СП - 8%	т	0,0083304	287262	--	2393	--	2393	--	2584
					--	--	--	--	--	191	
20.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0489614	352114,71	2192,31	17240	107	14065	2884	21734
					62660,4	677,16	3068	33	--	1610	
21.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,098376	838411	1275	82480	125	59916	20467	111183
					228096	531,99	22439	52	--	8236	
22.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8% Ж/б пояс МОП-1/КЖ-9/	т	0,01128	391233,68	1388,87	4413	16	2864	1399	6278
					135936	397,91	1533	4	--	465	
23.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,62976	30716,53	4707,81	111494	17088	60508	33858	156979
					9339	911,28	33898	3308	--	11628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1773329	18837,36	1338,48	3340	237	51	2835	6670
					17210,88	358,2	3052	64	--	494	
		НР - 91%; СП - 8%									
25.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1178717	214266	--	25256	--	25256	--	27276
					--	--	--	--	--	2020	
		СП - 8%									
26.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594612	221225	--	13154	--	13154	--	14207
					--	--	--	--	--	1052	
		СП - 8%									
		Перемычки монолитные стен									
27.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство /В15/	м3	1,765	39812,49	4347,68	70269	7674	37855	23873	101673
					14017	846,5	24740	1494	--	7591	
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15178	18837,36	1338,48	2859	203	44	2427	5709
					17210,88	358,2	2612	54	--	423	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	221225	--	9822	--	9822	--	10608
					--	--	--	--	--	786	
		СП - 8%									
30.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,10398	202102	--	21015	--	21015	--	22696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1681	
		СП - 8%									
31.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	214266	--	729	--	729	--	787
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2000385	163756	1854975	458068	3201915
			Тенге		--	--	357313	33993	--	237177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000385				
	Материалы		Тенге				1333227				
	Всего заработная плата		Тенге					391306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146089				
	Накладные расходы		Тенге				362049				
	Сметная прибыль		Тенге				188995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								370
	Сметная заработная плата		Тенге					391306			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2551429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								370
	Сметная заработная плата		Тенге					391306			

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

Окна

32.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	8,96	2036,63	164,65	18248	1475	8791	7808	28141
					890,8	77,5	7982	694	--	2085	
		НР - 90%; СП - 8%									
33.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	м2	8,96	18048	--	161710	--	161710	--	174647
					--	--	--	--	--	12937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
34.				6	2804,91	4,78	16829	29	15466	1213	19486
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		222,28	2,3	1334	14	--	1443	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%									
35.				1,32	2942,26	13,82	3884	18	2520	1242	5536
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1019,63	3,39	1346	4	--	410	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Д В Е Р И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е -ДН-1									
36.				2,1	2479,19	49,32	5206	104	814	2988	8850
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2041,92	20,08	4288	42	--	656	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
37.				2,1	52098	--	109406	--	109406	--	118158
	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	8752	
		СП - 8%									
38.				1	4209	--	4209	--	4209	--	4546
	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
39.				1	3439	--	3439	--	3439	--	3714
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									

форма 2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери внутренние									
40.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	5,67	1642,54	74,83	9313	424	2856	5595	16101
					1064,05	32,39	6033	184	--	1193	
41.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	3,78	4293	--	16228	--	16228	--	17526
					--	--	--	--	--	1298	
42.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	1,89	6433	--	12158	--	12158	--	13131
					--	--	--	--	--	973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	360631	2050	337597	18846	409836
			Тенге		--	--	20982	938	--	30359	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	238371	
Материалы	Тенге	29634	
Всего заработная плата	Тенге		17591
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	190096	
Накладные расходы	Тенге	15859	
Сметная прибыль	Тенге	20338	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	274568	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		16
Сметная заработная плата	Тенге		17591
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	122260	
Материалы	Тенге	815	
Всего заработная плата	Тенге		4330
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	117054	
Накладные расходы	Тенге	2988	
Сметная прибыль	Тенге	10020	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	135268	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		4330
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	409835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21921			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ТИП ЛАМИНАТ - 67,98М2									
43.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	67,98	224,6 68,99	30,35 11,04	15268 4690	2063 750	8515 --	5113 1631	22012
44.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	20,394	14986,84 3608,56	1570,68 527,4	305642 73593	32032 10756	200017 --	79288 30794	415724
45.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,798	18706,19 3524,58	8,16 --	127165 23960	55 --	103150 --	22522 11975	161662
46.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	67,98	654,94 324,67	28,05 13,32	44523 22071	1907 906	20545 --	21598 5290	71411
47.	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	67,98	2547,03 242,82	11,69 5,69	173147 16507	795 387	155845 --	15880 15122	204150
48.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	62,2	358,46 114,89	0,79 0,38	22296 7146	49 23	15101 --	6740 2323	31358
		ПЕРЕКРЫТИЕ/КЖ-9/									
49.	1110-0104 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	75,696	5647,78 952,22	214,69 85,78	427515 72079	16251 6493	339185 --	70715 39858	538088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	16 2107-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	4,243	20851 ---	-- --	88471 ---	-- --	88471 ---	-- 7078	95548
51.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,52	32952,35 20361,3	1050,7 476,52	50088 30949	1597 724	17542 --	28506 6287	84881
52.	16 2107-0204 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,52	39777 ---	-- --	60461 ---	-- --	60461 ---	-- 4837	65298
53.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,763	8782 834,6	55,65 24	50611 4810	321 138	45480 --	4453 4405	59469
54.	10 1106-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/ХМ-1/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,008424	137747,25 135936	1388,87 397,91	1160 1145	12 3	3 --	1045 176	2382
55.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,008424	221225 ---	-- --	1864 ---	-- --	1864 ---	-- 149	2013
56.	1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,14784	838411 228096	1275 531,99	123951 33722	188 79	90041 --	30758 12377	167086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
57.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2/	т	0,09063	838411 228096	1275 531,99	75985 20672	116 48	55197 --	18856 7587	102428
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
58.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия.Укладка глины НР - 92%; СП - 8%	м3	11,3544	5749,41 2379,38	1692,16 426,36	65281 27016	19213 4841	19052 --	29309 7567	102157
59.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	75,696	686,67 188,17	27,29 3,89	51978 14244	2065 294	35669 --	13375 5228	70581
60.	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	62,88	2405,55 1182,74	13,77 5,18	151261 74370	866 325	76025 --	67226 17479	235967
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1836665 426975	77530 25769	1332163 --	415384 180163	2432215
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1836665				
	Материалы		Тенге				1181365				
	Всего заработная плата		Тенге					452744			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150795				
	Накладные расходы		Тенге				415386				
	Сметная прибыль		Тенге				180164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2432215				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								423
	Сметная заработная плата		Тенге					452744			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2432215				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								423
	Сметная заработная плата		Тенге					452744			

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

61.				22	1535,17	23,87	33774	525	247	29925	68795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1500,07	11,29	33002	248	--	5096	
62.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	22	1957 --	-- --	43054 --	-- --	43054 --	-- 3444	46498
63.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,77	94421,21 22033,7	1372,14 544,53	72704 16966	1057 419	54681 --	15647 7068	95419
64.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,167	82566,24 17305,2	1276,96 531,99	13789 2890	213 89	10686 --	2681 1318	17787
65.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,937	8782 834,6	55,65 24	8229 782	52 22	7395 --	724 716	9669
66.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,43	121049,07 49842	1289,61 514,08	52051 21432	555 221	30064 --	19488 5723	77262
67.	1110-0115	-Обрешетка под кровлю,	м2	103,18	305,65	2,58	31537	266	28006	3042	37345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	обработанной поверхности		31,64	1,11	3265	115	--	2766	
68.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	103,18	738,48 641,05	20,73 7,47	76197 66144	2138 771	7915 --	61561 11021	148779
69.	2105-0109 -0508 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	118,657	1957 --	-- --	232212 --	-- --	232212 --	-- 18577	250789
70.	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб/КОНЕК/. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	1,652	132,49 51,4	0,26 0,13	219 85	-- --	134 --	78 24	321
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
71.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436 --	6042 1094	14772
72.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1114	47193 --	-- --	5257 --	-- --	5257 --	-- 421	5678
73.	2107-0203	-Доски обрезные хвойных	м3	0,1746	49344	--	8615	--	8615	--	9305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--	--	689	
		СП - 8%									
74.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,5	3014,34 / 310,94	58,92 / 23,59	10550 / 1088	206 / 83	9256 / --	1054 / 928	12532
		НР - 90%; СП - 8%									
75.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2757	8188,68 / 2051,08	40,31 / 17,2	2258 / 565	11 / 5	1682 / --	513 / 222	2992
		НР - 90%; СП - 8%									
76.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	0,414	1509,53 / 926,8	170,35 / 78,44	625 / 384	71 / 32	170 / --	375 / 80	1079
		НР - 90%; СП - 8%									
77.	2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	0,414	22026 / --	-- / --	9119 / --	-- / --	9119 / --	-- / 730	9848
		СП - 8%									
78.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом	м2 кровли	3,5	4146,77 / 1583,6	98,25 / 26,01	14514 / 5543	344 / 91	8627 / --	5183 / 1576	21272
		НР - 92%; СП - 8%									
79.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486 / --	-- / --	972 / --	-- / --	972 / --	-- / 78	1050
		СП - 8%									
80.				2	295	--	590	--	590	--	637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	47	
81.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	1	827	--	827	--	827	--	893
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	66	
82.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,052	8188,68	40,31	426	2	317	97	564
					---	---	---	---	---	---	
					2051,08	17,2	107	1	--	42	
83.	1115-0403 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3	1759,3	2,58	5278	8	915	3487	9466
					---	---	---	---	---	---	
					1451,52	1,23	4355	4	--	701	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	630432	6270	461177	149897	842752
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	162984	2436	--	62427	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		629460				
Материалы	Тенге		160532				
Всего заработная плата	Тенге			165420			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		299674				
Накладные расходы	Тенге		149895				
Сметная прибыль	Тенге		62348				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		841703				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						148
Сметная заработная плата	Тенге			165420			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		972				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		972				
Сметная прибыль	Тенге		78				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		1050				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		842753				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						148
Сметная заработная плата	Тенге			165420			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

84.	1115-0206 -0207	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей	м2 отделыва	62,88	717,32	3,13	45105	197	14152	24652	75337
					---	---	---	---	---	---	
					489,13	0,92	30756	58	--	5581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
85.	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	62,88	334,96 174,33	2,58 1,23	21062 10962	162 78	9938 --	8831 2392	32285
		СТЕНЫ									
86.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,02	1132,68 776,96	56,35 45,74	209569 143753	10426 8462	55390 --	121772 26507	357849
87.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщинойдо 10 мм/Алинекс/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,02	1362,2 882,58	19,15 5,85	252034 163295	3544 1082	85195 --	131502 30683	414219
88.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР - 80%; СП - 8%	м2	185,02	615,74 441,48	4,36 2,09	113924 81683	807 387	31434 --	65656 14366	193946
89.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоскиеоконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,618	2916,48 2135,47	42,99 21,61	22218 16268	328 165	5622 --	13146 2829	38193
90.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по	м2 окрашиваемой поверхности	7,618	1034,7 783,75	5,89 2,82	7882 5971	45 22	1866 --	4794 1014	13690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	штукатурке НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	671795 452688	15508 10253	203597 --	370353 83372	1125519
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				671795				
	Материалы		Тенге				203599				
	Всего заработная плата		Тенге					462940			
	Накладные расходы		Тенге				370352				
	Сметная прибыль		Тенге				83372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1125519				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								391
	Сметная заработная плата		Тенге					462940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1125519				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								391
	Сметная заработная плата		Тенге					462940			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
91.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,42	1118,64 766,19	30,27 25,18	135826 93031	3676 3057	39119 --	76871 17016	229712
92.	1115-0402 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	121,42	859,84 152,7	3,24 1,5	104402 18541	393 183	85468 --	14979 9550	128931
93.	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,92	3591,3 2996	34,45 28,32	85904 71664	824 677	13416 --	57873 11502	155280
94.	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	7,618	516,24 401,28	0,77 --	3933 3057	6 --	870 --	2446 510	6889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	330064	4899	138873	152169	520812
			Тенге		--	--	186294	3917	--	38578	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				330064				
		Материалы	Тенге				138871				
		Всего заработная плата	Тенге					190211			
		Накладные расходы	Тенге				152169				
		Сметная прибыль	Тенге				38579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				520811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					190211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				520811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					190211			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО									
95.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство крыльца В10/. Устройство	м3	2,22	20210,54	978,22	44867	2172	33686	8887	58055
					4058,2	340,98	9009	757	--	4300	
		НР - 91%; СП - 8%									
96.	1127-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	6,32	13,71	0,57	87	4	--	9	192
					13,13	0,24	83	2	--	14	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182016	287262	--	5229	--	5229	--	5647
					--	--	--	--	--	418	
		СП - 8%									
		Отмостка									
98.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,52	18706,19	8,16	65846	29	53410	11662	83709
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	12407	--	--	6201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	116028	2204	92325	20640	147603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	21499	758	--	10933	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				116028				
		Материалы	Тенге				87097				
		Всего заработная плата	Тенге					22257			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5229				
		Накладные расходы	Тенге				20641				
		Сметная прибыль	Тенге				10934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				147603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								8680652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1727012				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				304564				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					84480			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4420707				
		Накладные расходы	Тенге				1585357				
		Сметная прибыль	Тенге				643009				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9 945 802
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге	89 512

ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	10 035 314
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	70 247
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге	10 105 561
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	202 111
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	10 307 672
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	1 236 921
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**11 544 593**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО «БАЗИС-К»

Полатов Б. _____.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

ГУ «Отдел строительства города Арыс»

Турабеков Н.А. _____.

Эксперт ТОО «Ер-Гарант-Строй» .

Мустаев М. _____.