Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№18	2023-05-02						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 000 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
К оплате:	**25 000 000,00**	**22 321 428,57**							**2 678 571,43**	**25 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Изенов Б.М.**

Технадзор: **ТОО "КазНадзорГруп"**
Директор _____ **Жабаев Е.К.**
Технический надзор _____ **Шеров К.У.**

Авторский надзор **ТОО "Redline Pro"**
Директор _____ **Олжбек О.Н.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24-06-2022 Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **24-06-2022 Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-1 Общестроительные работы работы													
			Раздел 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/		3,3	54,88	54,88	181,00	181,00		37,00	235,00	
				м³ грунта		0,00	15,73	0,00	52,00		17,00		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3,3	47,50	47,50	157,00	157,00		32,00	204,00	
				м³ грунта		0,00	13,62	0,00	45,00		15,00		
3	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		33,7683	185,15	178,17	6252,00	6016,00		1148,00	7992,00	
				м³ грунта		6,98	40,25	236,00	1359,00		592,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,5417	2990,77	0,00	7602,00	0,00		5473,00	14121,00	
				м³ грунта		2990,77	0,00	7602,00	0,00		1046,00		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		25,677	37,92	37,92	974,00	974,00		201,00	1269,00	
				м³ грунта		0,00	10,87	0,00	279,00		94,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи.пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2,853	1301,18	0,00	3712,00	0,00		2673,00	6896,00	
				м³ грунта		1301,18	0,00	3712,00	0,00		511,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		28,53	245,59	118,76	7007,00	3389,00		3685,00	11547,00	
				м³ уплотненного грунта		126,83	52,56	3618,00	1500,00		855,00		
8	8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		7,78	185,15	178,17	1440,00	1386,00		265,00	1841,00	
				м³ грунта		6,98	40,25	54,00	313,00		136,00		
9	9	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км		12,837	114,00		1463,00				1580,00	
				т·км							117,00		
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		7,78	41,05	36,39	319,00	284,00		85,00	436,00	
				м³ грунта		4,66	10,49	36,00	82,00		32,00		
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		7,86	3278,54	242,90	25769,00	1909,00	20800,00	3412,00	31515,00	
				м² покрытия		389,37	72,41	3060,00	569,00		2334,00		
12	12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/		2,8861254	52711,35	3122,19	152131,57	9011,03	124679,35	18421,05	184196,82	
				м³		6389,60	624,27	18441,19	1801,72		13644,21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,041962	383478,00		16091,00		16091,00		17378,00	
				т							1287,00		
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006599	399352,00		2635,00		2635,00		2846,00	
				т							211,00		
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу.бетону		33	1205,17	29,04	39771,00	958,00	25013,00	12956,00	56945,00	
				м² поверхности		418,16	4,00	13799,00	132,00		4218,00		
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	1379176,62	1981,38	13240,00	19,00	9723,00	3191,00	17745,00	
				т		364395,24	849,58	3498,00	8,00		1314,00		
17	17	1307-0401-0405 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	1047183,23	595654,17	1047183,00	595654,00	12,00	385222,00	1546997,00	
				комплект		451516,68	179994,29	451517,00	179994,00		114592,00		
18	18	ТПрайс лист	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	23995535,71		24283482,00				24283482,00	
				комп-т						23995536,00			
			Итого по разделу 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа					25609409,57	619938,03	198953,35	436801,05	26187225,82	
								505573,19	186134,72	23995536,00	141015,21	0,00	
			ИТОГО по акту					25609409,57	619938,03	198953,35	436801,05	26187225,82	
								505573,19	186134,72	23995536,00	141015,21	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			56983,94					
			Итого с временными									26244209,76	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,16			26084,62					
			Итого									26270294,37	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			45495,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26315789,54	
			Договорная скидка подрядчика к=0,84821428354	%							22 321 428,57		
			НДС	%	12,00			2678571,43					
			Итого с НДС									25000000,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" (190640007124)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Изенов Б.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КазНадзорГруп"** **Шеров К.У.**

М.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Redline Pro"** **Әлібек Ө.Н.**

М.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)