Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№18	2023-05-02						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	45 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
К оплате:	**45 000 000,00**	**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Руководитель _____ **Изенов Б.М.**

Технадзор: **ТОО "КазНадзорГруп"**
Директор _____ **Жабаев Е.К.**
Технический надзор _____ **Шеров К.У.**

Авторский надзор: **ТОО "Redline Pro"**
Директор _____ **Олібек О.Н.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **24-06-2022 Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект: **24-06-2022 Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-1 Наружные сети водопровода работы													
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8742,64686	126,07 6,42	119,65 27,60	1102185,00 56128,00	1046058,00 241297,00		214107,00 105261,00	1421553,00	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	270,39114	1909,69 1909,69	0,00 0,00	516363,00 516363,00	0,00 0,00		371782,00 71051,00	959196,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	108,440475	1184,71 1184,71	0,00 0,00	128471,00 128471,00	0,00 0,00		92499,00 17678,00	238648,00	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	8566,797525	47,49 0,00	47,49 13,84	406837,00 0,00	406837,00 118564,00		85325,00 39407,00	531569,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	740,4	245,59 126,83	118,76 52,56	181835,00 93905,00	87929,00 38915,00		95630,00 22197,00	299662,00	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	308,5	6357,39 1568,10	258,39 70,09	1961255,00 483759,00	79714,00 21623,00	1397783,00	500328,00 196928,00	2658511,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**4296946,00** **1278626,00**	**1620538,00** **420399,00**	**1397783,00** **0,00**	**1359671,00** **452522,00**	**6109139,00**	
			Раздел 2: Водопонижение										
7	7	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	21	93,47 0,00	93,47 27,23	1963,00 0,00	1963,00 572,00		412,00 190,00	2565,00	
8	8	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,8	66316,76 26507,02	13668,46 5668,69	53053,00 21206,00	10935,00 4535,00	20913,00	25483,00 6283,00	84819,00	
9	9	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	13512,00		67560,00		67560,00	5405,00	72965,00	
10	10	325-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 4 кВт		315,9	599,00	599,00	189224,00	189224,00			204362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				маш.-ч			379,00		119726,00		15138,00		
11	11	1307-0403-0203 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной, масса 0,03 т. Монтаж оборудования		2	32940,81	1588,05	65882,00	3176,00	9101,00	32814,00	106592,00	
				шт.		26802,36	94,63	53605,00	189,00		7896,00		
12	12	511-101-0107 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 53,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин		2	241575,00		483150,00				483150,00	
				шт.						483150,00			
			Итого по разделу 2: Водопонижение					860832,00	205298,00	97574,00	58709,00	954453,00	
								74811,00	125022,00	483150,00	34912,00		
			Раздел 3: Наружные сети водоснабжения										
13	13	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	10917,62	5927,01	10918,00	5927,00	419,00	6522,00	18835,00	
				врезка		4571,52	2016,84	4572,00	2017,00		1395,00		
14	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		3,085	587232,99	274022,75	1811614,00	845361,00		1208985,00	3262247,00	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	966254,00	254944,00		241648,00		
15	15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		3115,85	2542,00		7920491,00		7920491,00		8554130,00	
				м							633639,00		
16	16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	2924,31	132,30	8773,00	397,00	921,00	7558,00	17638,00	
				задвижка или клапан		2484,85	60,07	7455,00	180,00		1307,00		
17	17	242-101-1405 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		3	141920,00		425760,00		425760,00		459821,00	
				шт.							34061,00		
20	20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	1617,37	99,90	25878,00	1598,00	1295,00	22755,00	52524,00	
				фланец		1436,56	0,00	22985,00	0,00		3891,00		
21	21	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		16	4249,00		67984,00		67984,00		73423,00	
				шт.							5439,00		
22	22	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/		19	4249,00		80731,00		80731,00		87189,00	
				шт.							6458,00		
23	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		9	844,02	49,95	7596,00	450,00	251,00	6827,00	15577,00	
				фланец		766,17	0,00	6896,00	0,00		1154,00		
24	24	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		9	2226,00		20034,00		20034,00		21637,00	
				шт.							1603,00		
			Итого по разделу 3: Наружные сети водоснабжения					10379779,00	853733,00	8517886,00	1252647,00	12563021,00	
								1008162,00	257141,00	0,00	930595,00	0,00	
			Раздел 4: Прочие										
62	62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		3,085	36920,96	23932,12	113901,00	73830,00		36460,00	162390,00	
				км кабеля		12988,84	6385,83	40071,00	19700,00		12029,00		
63	63	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1398,9072	82,00		114710,39		114710,39		123887,22	
				м							9176,83		
			Итого по разделу 4: Прочие					228611,39	73830,00	114710,39	36460,00	286277,22	
								40071,00	19700,00	0,00	21205,83	0,00	
			ИТОГО по акту					15766168,39	2753399,00	10127953,39	2707487,00	19912890,22	
								2401670,00	822262,00	483150,00	1439234,83	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			505173,25					
			Итого с временными									20418063,47	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,16			231245,00					
			Итого									20649308,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			403323,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21052631,63	
			Договорная скидка подрядчика к=0,84821428354	%							17 857 142,86		
			НДС	%	12,00			2142857,14					
			Итого с НДС									20000000,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КазНадзорГруп"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Redline Pro"**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" (190640007124)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Исенов Б.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Шеров К.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Әлібек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)