*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319** — **990940001133**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А . тел.: 659275 659242** — **070140008398**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор подряда № 03/06-20 от 10.06.2020

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **15** | **21.07.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполненные работы по Реконструкции водопровода в селе Железинка Железинского района Павлодарской области ( район автобазы) | | | услуга | 1 | 1 488 245,00 | 1 488 245,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 488 245,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Никоноров Ю В

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в селе Железинка Железинского района Павлодарской области (район автобазы)

Договор № 03/06-20 от 10 июня 2020 г.

**Акт №1**
**приемки выполненных работ от 15 июля 2020г**
**Локальная смета № 6-1-0/4**
Наружное освещение и видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 % | шт. | 4 | 9691 | 5468 | 38764 | 21872 | 1820 | 15968 | 59111 |
| | | | | | 3768 | 1776,5 | 15072 | 7106 | 0 | 4379 | |
| 2 | 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=4,000; | т | 0,0076 | 491541 | | 3736 | | 3736 | 0 | 4035 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 299 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1133-0207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % | светильник | 4 | 4296,75 | 2347,75 | 17187 | 9391 | 70 | 8990 | 28271 |
| | | | | | 1931,5 | 878 | 7726 | 3512 | 0 | 2094 | |
| 4 | 2307-0106-0377 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-120W, световой поток 15500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 4 | 40845 | | 163380 | | 163380 | 0 | 176450 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 13070 | |
| 5 | 1133-0204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,28 | 30346,43 | 12760,71 | 8497 | 3573 | 353 | 4734 | 14289 |
| | | | | | 16325 | 4810,71 | 4571 | 1347 | 0 | 1058 | |
| 6 | 2306-1201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,28 | 394597 | | 110487 | | 110487 | 0 | 119326 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 8839 | |
| 7 | 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 12 | 72 | 0,83 | 864 | 10 | 224 | 456 | 1426 |
| | | | | | 52,5 | 0,25 | 630 | 3 | 0 | 106 | |
| 8 | 2306-0901-0102 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,012 | 14655 | | 176 | | 176 | 0 | 190 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 14 | |
| 9 | 1308-0206-1703 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 3 | 606 | 83 | 1818 | 249 | 309 | 959 | 2999 |
| | | | | | 420 | 24 | 1260 | 72 | 0 | 222 | |
| 10 | 2301-0201-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 1103 | | 3309 | | 3309 | 0 | 3574 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 265 | |
| 11 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 5 | 291,4 | 136,4 | 1457 | 682 | 233 | 525 | 2141 |
| | | | | | 108,4 | 37,4 | 542 | 187 | 0 | 159 | |
| 12 | 2306-0131-0404 | Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 257383 | | 1287 | | 1287 | 0 | 1390 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 103 | |
| 13 | 1133-0105-1101 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 % | заземлитель | 7 | 2663,71 | 1264 | 18646 | 8848 | 6884 | 4274 | 24754 |
| | | | | | 416,29 | 346,86 | 2914 | 2428 | 0 | 1834 | |
| 14 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % | опора | 5 | 12689,2 | 6430,8 | 63446 | 32154 | 3096 | 34205 | 105463 |
| | | | | | 5639,2 | 2912 | 28196 | 14560 | 0 | 7812 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 10 | 38098 | | 380980 | | 380980 | 0 | 411458 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 30478 | |
| 16 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % | шт. | 5 | 2110,4 | 1204 | 10552 | 6020 | 0 | 5391 | 17218 |
| | | | | | 906,4 | 441,4 | 4532 | 2207 | 0 | 1275 | |
| 17 | 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=5,000; | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,25 | 34762 | | 8691 | | 8691 | 0 | 9386 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 695 | |
| 18 | 2404-0207-4921 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 2329 | | 11645 | | 11645 | 0 | 12577 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 932 | |
| 19 | 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 25 | 420 | | 10500 | | 10500 | 0 | 11340 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 840 | |
| 20 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 178 | | 3560 | | 3560 | 0 | 3845 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 285 | |
| 21 | 2404-0207-3213 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 20 | 1371 | | 27420 | | 27420 | 0 | 29614 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 2194 |
| 22 | 2404-0207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 2906 | | 29060 | 29060 | 0 | 31385 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 2325 |
| 23 | 2404-0207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 2124 | | 21240 | 21240 | 0 | 22939 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1699 |
| 24 | 2404-0207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 2220 | | 22200 | 22200 | 0 | 23976 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1776 |
| 25 | 2306-1002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,004 | 615922 | | 2464 | 2464 | 0 | 2661 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 197 |
| 26 | 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 869 | | 8690 | 8690 | 0 | 9385 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 695 |
| 27 | 1308-0208-0208 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 10 | 341,9 | 14,2 | 3419 | 142 | 1492 | 1306 | 5103 |
| | | | | | 178,5 | 2,9 | 1785 | 29 | 0 | 378 | |
| 28 | 2900-0000-0001 (пл) | Кронштейн У1 | шт | 5 | 4353 | | 21765 | 21765 | 0 | 23506 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1741 | |
| 29 | 2404-0207-2810 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 418 | | 4180 | 4180 | 0 | 4514 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | | 0 | | 0 | 334 | |
| | | | шт. | 15 | 2124 | | 31860 | | 31860 | 0 | 34409 |
| 31 | 2404-0207-5101 | Корпус для предохранителей | | | 0 | | 0 | | 0 | 2549 | |
| | | | шт. | 4 | 4537 | | 18148 | | 18148 | 0 | 19600 |
| 32 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | | 0 | | 0 | 1452 | |
| | | | шт. | 10 | 2124 | | 21240 | | 21240 | 0 | 22939 |
| 33 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % | | | 0 | | 0 | | 0 | 1699 | |
| | | | опора | 2 | 6287 | 2782 | 12574 | 5564 | 1239 | 6632 | 20742 |
| | | | | | 2885,5 | 1259,5 | 5771 | 2519 | 0 | 1536 | |
| 34 | 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 38098 | | 76196 | | 76196 | 0 | 82292 |
| 35 | 2404-0207-4921 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | | 0 | | 0 | 6096 | |
| | | | шт. | 2 | 2329 | | 4658 | | 4658 | 0 | 5031 |
| 36 | 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | | 0 | | 0 | 373 | |
| | | | м | 4,4 | 420 | | 1848 | | 1848 | 0 | 1996 |
| 37 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | | 0 | | 0 | 148 | |
| | | | шт. | 4 | 178 | | 712 | | 712 | 0 | 769 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2404-0202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| | | | шт. | 2 | 3861 | 7722 | 7722 | 0 | 8340 |
| 39 | 2404-0207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 618 | |
| | | | шт. | 6 | 2124 | 12744 | 12744 | 0 | 13764 |
| 40 | 2404-0207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 1020 | |
| | | | шт. | 4 | 2220 | 8880 | 8880 | 0 | 9590 |
| 41 | 2306-1002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | | | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| | | | км | 0,001 | 615922 | 616 | 616 | 0 | 665 |
| 42 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| | | | шт. | 6 | 2124 | 12744 | 12744 | 0 | 13764 |
| 43 | 2404-0207-5101 | Корпус для предохранителей | | | 0 | 0 | 0 | 1020 | |
| | | | шт. | 2 | 4537 | 9074 | 9074 | 0 | 9800 |
| 44 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 726 | |
| | | | шт. | 6 | 2124 | 12744 | 12744 | 0 | 13764 |
| 45 | 2404-0207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | | | 0 | 0 | 0 | 1020 | |
| | | | шт. | 2 | 2906 | 5812 | 5812 | 0 | 6277 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 465 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | 3475 |
| | **Итого по разделу 1** | | **1 472 983** | | |
| | в том числе | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 72 999 | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 88 505 | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 33 970 | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 1 118 928 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | 83 440 | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | 109 111 | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39 | Временные здания и сооружения (2 %*)0,8 | | | | |
| | | | 23 568 | | |
| | Итого: | | 1 496 551 | | |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | | | | |
| | | | 54 325 | | |
| | Итого: | | 1 550 876 | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | 31 018 | | |
| | Итого: | | 1 581 893 | | |
| | В прогнозных ценах 2019 года К=1,05 | | 1 660 988 | | |
| | С коэфф.снижения сметной стоимости | К= 0,8 | 1 328 790 | | |
| | НДС 12% | | 159 455 | | |
| | **Всего по акту:** | | **1 488 245** | | |

**Заказчик:**

**Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"** **Левченко В.И.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Альтаир-ПВ"** **Никоноров Ю.В.**

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070140008398-20200721-50673959
1.1. Номер учетной системы 00000000014
2. Дата выписки 21.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070140008398
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения г.Павлодар,Товарная , 25 А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0003305
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ628560000000379117
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ПФ АО " Банк Центр Кредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990940001133
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070140008398
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
25.3 Адрес отправки г.Павлодар,Товарная , 25 А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990940001133
26.2 Наименование ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
26.3 Адрес доставки г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров,
27.3. Номер договор подряда № 03/06-20 г
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.4. Дата 10.06.2020

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 15

32.2 Дата 21.07.2020

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Выполненные работы по Реконструкции водопровода в селе Железинка Железинского района Павлодарской области ( район автобазы) | | | | 1 | 1328790.18 | 1328790.18 | | | 1328790.18 | 12% | 159454.82 | 1488245.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 1328790.18 | | 0.00 | 1328790.18 | | 159454.82 | 1488245.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

gXuaLsStB7/X5o/M7yi3eBC/x9gZVeWwDp1M52FrSEQ
7ORKYzoYWhLGDVCBAd3nO
DiBrN+250uJ7tSG37idxCg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Никоноров Юрий Викторович