Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция водопровода в селе Айнаколь, Сынтас г. Аксу Павлодарской области "**

СПРАВКА № 1 от 23. 04. 2018 г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	код	наименование		
		№43	13.03.18г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	56 200 000,00	50 178 571,43							6 021 428,57	
в т.ч. за месяц	**56 200 000,00**	50 178 571,43							6 021 428,57	
Предварительная	0	0,00							-	
Резерв- 5%	0,00	0,00							-	
К оплате	**56 200 000,00**	50 178 571,43							6 021 428,57	**56 200 000,00**
К оплате	***(Пятьдесят шесть миллионов двести тысяч*** тенге)00 тиын									

Заказчик:
Руководитель "Отдел строительства города Аксу"

_____ **Т. У. Мұздыбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В. И. Левченко**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Договор № 43 от 13 марта 2018г.

Форма №2в

АКТ №1 от 23. 04. 2018 г.
приемки выполненных работ
по объекту "Реконструкция водопровода в селе Айнаколь, Сынтас г. Аксу Павлодарской области "
за АПРЕЛЬ месяц 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) *Водопровод В1 L=5018,3м*								
		Раздел 2 Земляные работы								
		2.1 Земляные работы. Водопровод В1 L=1088,3 м								
9	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43181,75	23,36	22,08	1008726	953453	286503	0,00888	383
		м3 грунта		1,28	5,56	55273	240091	97	0,0193	833
10	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	940,5	25,7	24,29	24171	22845	6860	0,00977	9
		м3 грунта		1,41	6,11	1326	5746	97	0,02123	20
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4245,27	32,23	30,77	136825	130627	40191	0,00984	42
		м3 грунта		1,42	8,34	6028	35406	97	0,02853	121

12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6792,43	84,26	84,26	572330	572330	114452	0	0
		т								
				0	16,85	0	114452	100	0,03539	240
13	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки грунта т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1339,21	262,72	0	351837	0	397576	1,848	2475
		м3 грунта								
				262,72	0	351837	0	113	0	0
14	Е1-164-2	Разработка вручную приямков в грунтах 2 группы	899,7	218,93	0	196971	0	222577	1,54	1386
		м3 грунта								
				218,93	0	196971	0	113	0	0
15	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4245,27	3,76	3,24	15962	13755	6589	0,00332	14
		м3 грунта								
				0,48	1,12	2038	4755	97	0,00371	16
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4636,11	134,1	0	621702	0	702523	0,972	4506
		м3 грунта								
				134,1	0	621702	0	113	0	0
17	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	41724,997	5,55	5,55	231574	231574	72852	0	0
		м3 грунта								
				0	1,8	0	75105	97	0,00691	288
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	41724,997	21,55	4,52	899174	188597	689260	0,108	4506
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	710577	0	97	0	0
2.3 Открытый водоотлив-800,0м										
31	Е1-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	115	154,97	100,95	17822	11609	8294	0,342	39
		м коллектора								
				46,35	28	5330	3220	97	0,1067	12
32	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=0,100;	11,5	629		7234				
		м								
33	Е1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	115	92,82	63,34	10674	7284	5394	0,231	27
		м коллектора								
				29,48	18,88	3390	2171	97	0,0769	9

34	Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытаниемК=23,000;	1,15	70153,47	10674,97	80676	12276	79022	270	311
	км трубопровода								
			48825	4032	56149	4637	130	19,69	23
35	8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=0,100;	115	629		72335			
	м								
36	Е22-8-3 (ДМ)								
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытаниемК=23,000; ОПс п. 2.8г: ктрп1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1,15	35699,98	6404,98	41055	7366	47412	162	186
	км трубопровода								
			29295	2419,2	33689	2782	130	11,814	14
37	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1202	289,15	289,15	347558	347558	217587	0	0
	м3 мокрого грунта								
			0	186,62	0	224317	97	0,858	1031
38	0-15-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт(аммортизация+перебазировка)	552	5	5	2760	2760	0	0	0
	маш-ч								
			0	65,25	0	36018	0	0	0
39	Е10-7-1	Устройство зумпфов1,0*1,0*1,0м с устройством обрешетки из досок 800м/35м=23шт (прим)	92	627,37	4,64	57718	427	6604	0,363	33
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	5341	162	120	0,0085	1
40	Е23-1-2	Устройство щебеночной засыпки в дренажные приямки	0,69	1063,7	152,52	734	105	189	1,02	1
	м3 основания								
			153,68	57,15	106	39	130	0,279	0
41	Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	5,6	176,61	14,61	989	82	901	1,03	6
	м3 грунта								
			162	3,86	907	22	97	0,01326	0
42	Е23-1-2	Устройство щебеночной засыпки в дренажную канаву	2,8	1063,7	152,52	2978	427	767	1,02	3
	м3 основания								
			153,68	57,15	430	160	130	0,279	1
43	31-1-6	Электроэнергия(в т.ч. для резервного насоса)	1215	3,84		4666			
	кВт-ч								

Раздел 3 Колодцы круглые сборные железобетонные.

3.1 Колодцы диаметром 1500 мм-91 шт

44	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	80,43	8061,79	1879,87	648410	151198	206392	8,86	713
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	115457	43305	130	2,061	166
45	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	28,98	35100		1017198				
46	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС15-9) *м*	74,76	9440		705734				
54	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	795,9	245,44	3,82	195346	3040	36430	0,212	169
				37,35	1,44	29727	1146	118	0,007	6

3.2 Колодцы диаметром 2000 м-59 шт

59	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	59,59	8061,79	1879,87	480402	112021	152914	8,86	528
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	85541	32085	130	2,061	123
60	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	24,6	35100		863460				
61	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90(КС-20-9) *м*	35,6	12100		430760				
70	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	520	245,44	3,82	127629	1986	23802	0,212	110

	м2 поверхности								
			37,35	1,44	19422	749	118	0,007	4
	Раздел 4 Трубопроводы								
75	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	161,144	956,3	152,52	154102	24573	44166	1,02	164
	м3 основания								
			153,68	57,15	24765	9209	130	0,279	45
78	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,9305	58881,69	25695,31	290316	126691	255671	194	957
	км трубопровода								
			33075	6813,45	163076	33594	130	26,38	130
79	8-4-887								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010	4979,805	382		1902286				
	м								

	Всего прямые затраты	**11522114**	**2922589**	**16568**
		2439082	**869172**	**3083**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6110443		
	Накладные расходы, тенге	3624928		
	- заработная плата, тенге	543739		
	- трудоемкость, чел-ч	1812		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	12252		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	909558		
	Всего	**16056600**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)	423091		
	- сметная заработная плата, тенге	59656		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	338		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	598213		
	- сметная заработная плата, тенге	275178		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1675		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	164797		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	65919		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17308620**		

1 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м , диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90(КС15-6)	24,78	10384	257316		
	м					
2 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м м диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90(кс10-6)	36,58	6446	235795		
	м					
3 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м , диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90(КС-20-6)	11,8	13310	157058		
	м					
	Всего прямые затраты			650169	0	0
				0	0	0
	В том числе стоимость: материалов, тенге			650169		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			39010		
	Всего			689179		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			18160		
	- сметная заработная плата, тенге			2561		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			15		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			25676		
	- сметная заработная плата, тенге			11811		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			72		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7073		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2829		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			742917		
2,80576	**Итого по акту в текущих ценах** **2016 г. - МРП=2121 тенге (Имрп = 2,737)-64% 2017 г. - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,928) -36%**			**50648283,26**		
	Налог (2 %)			1012965,665		
	Договорной коэффициент			0,9713		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**50178571,43**		

НДС (12 %)	6021428,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	56 200 000.00

Технический надзор
ТОО "EG Compani ПВ"
С объемом выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора

_____ **Ж.А.Нуртазин**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В. И. Левченко**