Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева, ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.теренозек, Сырдарьинского**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№37	2022-11-11						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 751 609,37	22 992 508,36							2 759 101,00	25 751 609,37
Удержание аванса 30%	7 725 482,81	6 897 752,51							827 730,30	7 725 482,81
К оплате:	**18 026 126,56**	**16 094 755,85**							**1 931 370,70**	**18 026 126,56**

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель _____ **Берікұлы А.**

Технадзор: ТОО "Эсем-Курылыс-Қызылорда"
Технический надзор _____ **Жаксылык А.Ида**

Авторский надзор: ТОО "ПСК Qabylet"
Директор _____ **Сисенбеков К.Э.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водопроводный сети) по ул.А.Кунанбаева, ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул. А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6 Водопроводные сети пос.Теренозек по улицам Алиакбарова, А.Кунанбаева, Жамбыла, Женис 50 жылдык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **2022-11-11**

Акт выполненных работ №1

от 28 ноября 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительные работы										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м ³	м³ грунта	6095,121014	209,77 0,00	209,77 48,95	1278573,60 0,00	1278573,61 298356,38		214791,70 119464,75	1612830,05	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	188,508897	2860,04 2860,04	0,00 0,00	539143,03 539143,03	0,00 0,00		388182,92 74185,86	1001511,81	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4927,499032	36,71 0,00	36,71 10,39	180888,68 0,00	180888,68 51196,69		36857,38 17443,40	235189,46	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1231,874758	1242,92 1242,92	0,00 0,00	1531121,78 1531121,78	0,00 0,00		1102404,96 210687,19	2844213,93	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4927,499032	235,38 121,19	114,19 50,24	1159834,78 597163,43	562671,35 247557,43		608201,29 141419,47	1909455,54	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	102,093034	7460,84 1499,28	247,06 66,98	761699,87 153066,05	25222,90 6838,07	583410,91	158305,57 73600,59	993606,03	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					5451261,74 2820494,29	2047356,55 603948,57	583410,91 0,00	2508743,82 636801,26	8596806,82	
			Итого по разделу 1: Строительные работы					5451261,74 2820494,29	2047356,55 603948,57	583410,91 0,00	2508743,82 636801,26	8596806,82	
			Раздел 2: Водопровод										
7	7	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,05	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	704193,88 356665,91	347527,97 96982,55		449111,43 92264,16	1245569,47	
8	8	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1060,500384	5157,00		5469000,41		5469000,41	437519,74	5906520,15	
9	11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,882	521116,52	235651,52	459624,54	207844,69		316809,95	838549,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		285465,00	77358,43	251779,85	68230,23		62115,06		
10	12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	890,82	187,00		166583,36		166583,36	13326,79	179910,15	
11	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,405	34567,89	13032,08	981901,00	370176,00	192606,00	566607,00	1672389,00	
						14755,09	5393,84	419118,00	153212,00		123881,00		
12	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	45322,00		906440,00		906440,00	72515,00	978955,00	
13	32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	23621,00		401557,00		401557,00	32125,00	433682,00	
14	33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	23	32730,00		752790,00		752790,00	60223,00	813013,00	
15	34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	44241,00		619374,00		619374,00	49550,00	668924,00	
16	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	38435,00		230610,00		230610,00	18449,00	249059,00	
17	36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	36	6807,00		245052,00		245052,00	19604,00	264656,00	
18	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	8293,00		165860,00		165860,00	13269,00	179129,00	
19	45	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	527712,99	239656,74	29024,00	13181,00		19916,00	52855,00	
						288056,25	77715,70	15843,00	4274,00		3915,00		
20	46	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	55,55	857,00		47606,00		47606,00	3809,00	51415,00	
21	47	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	521116,52	235651,52	8859,00	4006,00		6106,00	16162,00	
						285465,00	77358,43	4853,00	1315,00		1197,00		
22	48	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	17,17	139,00		2387,00		2387,00	191,00	2578,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод					11190862,19	942735,66	9199865,77	1358550,38	13553366,32	
								1048259,76	324013,78	0,00	1003953,75		
			ИТОГО по акту					16642123,93	2990092,21	9783276,68	3867294,20	22150173,14	
								3868754,05	927962,35	0,00	1640755,01		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			287952,25					
			Итого с временными									22438125,39	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67			150335,44					
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								118996,84		
			Итого									22707457,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			451769,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23159226,89	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539									24202640,38	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%							22 992 508,36		
			НДС	%	12,00			2759101,00					
			Итого с НДС									25751609,37	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный (индивидуальный идентификационный) номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО **"Әсем-Құрылыс- Қызылорда"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ПСК Qabylet"**

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный (индивидуальный идентификационный) номер)

Руководитель **Берікұлы .А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жаксылык А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сисенбеков К.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)