Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(изм. от 08 февраля 2021г. №53)

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй», г.Жетысай, ул. Космонавтов дом 7, БИН 040 440 003 154 телефон 8 777 738 3541**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шадиев Курмангали Шарасильугли**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **«Реконструкция водопровода в селе Куркели Баянаульского района Павлодарской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, в лице Руководителя Махамбетов Р.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;
б) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;
в) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Концерн АЙ-СУ" № EPVL-0147/18 от 2018г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района», от 27.09.2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.	По проекту	Фактически

	изм.	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод, в том числе:	м	11386		11386	
- труба PE100 SDR17 диам.160х9,5 мм	м	92		92	
- труба PE100 SDR17 диам.140х8,3мм	м	139		139	
- труба PE100 SDR17 диам.110х6,6 мм	м	7410		7410	
- труба PE100 SDR17 диам.63х3,8 мм	м	565		565	
- труба PE100 SDR17 диам.32х2,3 мм	м	3180		3180	
- труба стальная электросварная диам. 219х4,5 мм	м	48,6		78,6	
- труба стальная электросварная диам. 160х4,5 мм	м	50		50	
- труба стальная электросварная диам.110х3,5 мм	м	51,5		51,5	
Водопроводные и канализационные колодцы:	шт	300		300	
- диам. 1500 мм	шт	282		282	
- диам. 2000 мм	шт	18		18	
- прямоугольный 2500х2000 мм	шт	2		2	
Пожарные гидранты диам. 125	шт	21		21	
Насосная станция 1-го подъема	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
КТПН-25 кВА	шт	2		2	
ДГУ-10 кВА	шт	2		2	
Резервуары запаса воды емкостью 200м3	шт	2		2	
Резервуар сбросовых вод емкостью 300м3	шт	1		1	
Установка очистки воды комбинированная	шт	1		1	
Водопровод, в том числе:	м	11386		11386	
- труба PE100 SDR17 диам.160х9,5 мм	м	92		92	
- труба PE100 SDR17 диам.140х8,3мм	м	139		139	
- труба PE100 SDR17 диам.110х6,6 мм	м	7410		7410	
- труба PE100 SDR17 диам.63х3,8 мм	м	565		565	
- труба PE100 SDR17 диам.32х2,3 мм	м	3180		3180	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система и схема водоснабжения Данным проектом для водоснабжения в с. Куркели предусмотрено: капитальный ремонт площадок водопроводных сооружений, который будет включать: замену разрушенных павильонов на скважинах, замену не рабочей станции очистки воды на современную блок-модульного типа, замену резервуара сбросной воды емкостью 150 м3, а также замену двух разрушенных резервуаров чистой воды емкостью 250 м3 каждый с фильтрами-поглотителями, капитальный ремонт насосной станции второго подъема, капитальный ремонт трассы водовода до кольцевых сетей села. проектирование сельских сетей водопровода. Система водоснабжения села принята объединенная, обеспечивающая подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Рабочим проектом реконструкции системы водоснабжения предусмотрена следующая схема водоснабжения села: вода из двух рабочих и одной резервной водозаборных скважин наземного павильона направляется на очистку от вредных примесей в блок-модульную станцию по удалению фтора и бора, обезжелезиванию и обеззараживанию подземной воды. Далее после очистки по двум напорным водоводам подаётся в два резервуара чистой воды ёмкостью 250 м3 каждый (проектируемые), расположенные на площадке водопроводных сооружений. Затем насосная станция второго подъема подает воду в разводящие сети села.
Насосная первого и второго подъема запитаны от существующей опоры согласно техническим условиям. Так же для бесперебойной работы насосных станций установлена дизельно-генераторная установка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2022 г.; окончание работ: март 2024 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17 ; фактически, месяц: 21 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (хозяйственно-пожарное водоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй»** считает объект: **«Реконструкция водопровода в селе Куркели Баянаульского района Павлодарской области»** ;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Шадиев Курмангали Шарасильугли

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Республика Казахстан город Алматы ТОО БИН 040440003154 "Көлсай Строй" БСН 040440003154 ЖШС Алматы қаласы Казахстан Республикасы