Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

Объект : **"Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" управления здравохранения ВКО" по ул. Серикбаева 1/5"**

Договор №157 от 28.04.2020 г.

Акт № 1 от 20.07.2020 года

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Демонтажные работы									
1	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	79	53,75	15,24	4246	1204	41	3055	7885
					37,99	4,05	3001	320	–	584	
7	1208-0101-0201	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наполавляемых битумно-полимерных материалов. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	493,24	240,81	12,18	118777	6004	–	105357	242065
					228,64	3,54	112773	1746	–	17931	
9	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1355,5	243,31	78,46	329810	106354	–	229017	603533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					164,85	18,79	223456	25476	–	44706	
10	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1355,5	1,77	1,16	84178	55212	–	39334	133393
					0,61	0,29	28966	13788	–	9881	
	Итого						**986 876**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						368 196				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						168 774				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						41 330				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						41				
	- накладные расходы, тенге						376 763				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						73 102				
	Всего						**986 876**				

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля

1.1 Состав 1

1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1042,5	167,64	14,52	174769	15141	71933	84038	279512
					84,12	3,5	87695	3651	–	20705	
2	2113-0810-0101	Пленка полиэлиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	1,14675	82405		94498		94498		102058
3	1112-0101-1301	Покрытия. Утипление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	1042,5	611,47	62,93	637455	65611	345731	221961	928169
					216,89	14,53	226113	15149	–	68753	

1.3 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	272	1746,01	1018,01	474916	277051	60002	268885	803305
					506,85	330,9	137863	90006	–	59504	
22	2955-8800-1122 (пл) ТОО "ЖБК"	Плита парапетная ПП 15,4 кстм=1,12;	шт.	254	3116		791464		791464	–	854781
										63317	
23	2955-8800-1123 (пл) ТОО "ЖБК"	Плита парапетная ППУ 4,4 кстм=1,12;	шт.	18	870		15660		15660	–	16913
										1253	

Раздел 2 Двери

2.0 Подраздел без наименования

39	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	4,20342	2884,08	649,71	12123	2731	4468	5039	18535
					1171,43	160,58	4924	675	–	1373	
40	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП СТ РК 943-92	м2	4,20342	30431		127914		127914	–	138147
										10233	

Раздел 3 Окна

43	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2	41,6	3815,91	201,8	158742	8395	84645	62588	239036
					1579,38	92,31	65702	3840	–	17706	
44	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	41,6	19334		804294		804294	–	868638
										64343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого						**4 249 094**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						522 297				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						368 929				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						113 321				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 400 609				
	- накладные расходы, тенге						642 511				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						307 187				
	Всего						**4 249 094**				
	Всего по акту						**5 235 970**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8						62 832				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						116 574				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						108 308				
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.						**5 523 684**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,05)						**5 799 868,20**				
	НДС (12%)						695 984,18				
	Всего по акту с учетом НДС						**6 495 852,38**				

Принял

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)