Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003634**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",050040, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, мкр.Коктем 2 дом 22 офис 804** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440003154**
Договор (контракт)	Договор №113 от 08.06.2021г	

Номер документа	Дата составления
62	**07.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство водопровода к 290 участкам с.Токпай Теректинского района ЗКО» (смотреть раздел 13 пункт 13.7 прочие условия), который находится - с.Туклай			Работа	1	35 776 898,00	35 776 898,00
				Итого	1	x	35 776 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2022

М.П.

Заказчик — ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, Тел.: 8 7113223351

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик — ТОО "Көлсай Строй" г.Алматы, мкр.Коктем-2 дом 22 офис 804

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: — СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА К 290 УЧАСТКАМ В С. ТОКПАЙ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(наименование)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2022 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		ционно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 113	08.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**95 566 167,06**	31 943 658,93							3 833 239,07	35 776 898,00
к оплате	**95 566 167,06**	31 943 658,93							3 833 239,07	35 776 898,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

М.П. _____ Айбергенов К.И.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аймереке"

М.П. _____ Батыров С.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ Шадиев К.Ш.

Авторский надзор:

Директор ТОО "АртОралПроект""

М.П. _____ Брязкало А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, Тел.: 8 7113223351**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", Алматинская область, г.Талдыкорган, М.Толебаева, 74 тел. 8(747)5303690**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА К 290 УЧАСТКАМ В С. ТОКПАЙ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1, 2-1-1, 2-1-2,4-1, 4-3, 6-2-1, 6-3-1, 7-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113** от **08.06.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 1-1 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,8	26,64	26,64	9932	9932	0	2806	13758
						0	10,46	0	3898		1019	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	372,8	23,06	23,06	8596	8596	0	2429	11907
						0	9,05	0	3373		882	
3	3	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,8	26,64	26,64	9932	9932	0	2806	13758
						0	10,46	0	3898		1019	
4	4	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1242,67	1,11	1,11	1384	1384	0	391	1918
						0	0,44	0	543		142	
5	5	Е11-010104-0105	Возвращение плодородного слоя из временного отвала в рекультивируемую полосу бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,8	26,64	26,64	9932	9932	0	2806	13758
						0	10,46	0	3898		1019	
6	6	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	372,8	23,06	23,06	8596	8596	0	2429	11907
						0	9,05	0	3373		882	
7	7	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1242,67	1,11	1,11	1384	1384	0	391	1918
						0	0,44	0	543		142	
			Итого по разделу: 1. 1-1 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД									68924
			Раздел: 2. 2-1-1 --ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50М3--ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									
8	8	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4704,83	225,19	4705	225	1884	2601	7890
						2595,78	57,94	2596	58		584	
9	9	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	16046		16046		16046		17330
											1284	
10	10	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3759437,88	277682,96	3759	278	3065	460	4557
						416347	48173,37	416	48		338	
11	11	Е11-221401-0301	Протаскивание труб в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1283,81	7,51	1284	8	153	1114	2590
						1123,36	2,26	1123	2		192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 к=0,3238	Заделка концов футляра		5	10226,49	1048,75	51132	5244	30340	15500	71963
				футляр		3109,77	21,55	15549	108		5331	
			Итого по разделу: 2. 2-1-1 --ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50М3--ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									104330
			Раздел: 3. 2-1-2--РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ-300м3-2шт--ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									
13	13	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство		10,49	35024,83	3924,95	367411	41173	284572	51453	452373
				м3		3971,94	1418,14	41666	14876		33509	
14	14	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(В25, F100,W6)		100,4	49368,87	3144,92	4956634	315750	3798389	867459	6290021
				м3		8391,39	1103,15	842496	110757		465928	
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,97376	228166		1134843		1134843		1225630
				т							90787	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,128	228166		29205		29205		31542
				т							2336	
17	17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой "Хамаст"толщиной 2 мм. Устройство в один слой(3 слоя)		200,96	500,89	43,31	100658	8703	15628	72754	187285
				м2 изолируемой поверхности		379,81	5,33	76326	1072		13873	
18	18	Е11-110101-0406 к=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		200,96	346,24	44,82	69580	9007	9060	49547	128657
				м2 изолируемой поверхности		256,33	5,95	51512	1197		9530	
19	19	С121-100501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000		667,18	528		352271		352271		380453
				кг							28182	
20	20	Ц13-120101-0106	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		6,6	4528,29	501,56	29887	3310	223	17147	50796
				м трубопровода		3993	266,09	26354	1756		3763	
21	21	С123-010401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		6,6	7366		48616		48616		52505
				м							3889	
22	22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,104	1029357,08	513134,17	107053	53366	1947	66612	187558
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	51741	15544		13893	
23	23	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	3687		7374		7374		7964
				шт.							590	
24	24	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж защитной сливной решетки		0,0008	115425,83	1547,72	92	1	9	57	161
				т конструкций		102070	481,01	82	0		12	
25	25	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0008	267675		214		214		231
				т							17	
26	26	Е11-130301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз		0,068	359,14	2,68	24	0	22	2	28
				м2		34,07	0,4	2	0		2	
27	27	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 серебристая		0,068	272,76	1,71	19	0	17	1	21
				м2		17,12	0,27	1	0		2	
28	28	Ц13-120101-0106	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		8	4528,29	501,56	36226	4012	270	20784	61572
				м трубопровода		3993	266,09	31944	2129		4561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С123-010401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	8	7366		58928		58928	4714	63642
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	1029357,08 497505,7	513134,17 149461,9	34792 16816	17344 5052	633	21649 4515	60956
31	31	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15634		31268		31268	2501	33769
32	32	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3687		7374		7374	590	7964
33	33	Е11-060101-0101	Устройство бетонной опоры под трубу(В15)	м3	0,08	32329,47 1258,2	1097,59 241,31	2586 101	88 19	2398	109 216	2911
34	34	Е11-220801-0201	Устройство сальников.	шт.	2	1428,32 506,32	921,99 252,46	2857 1013	1844 505	0	1502 349	4708
35	35	С123-021104-3414	Сальник герметизирующий для трубопроводов DN 159х273	комплект	2	24636		49272		49272	3942	53214
36	36	Е11-201301-0101	Монтаж креплений креплений	кг	7,8	731,35 65,62	2,98 0,56	5705 512	23 4	5169	506 497	6707
37	37	С123-040103-0203	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	229631		459262		459262	36741	496003
38	38	С123-010501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	8753		64772		64772	5182	69954
39	39	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3020,83 2360,39	191,03 93,17	6042 4721	382 186	939	4858 872	11772
40	40	С123-041005-4008	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	2078685		4157370		4157370	332590	4489960
41	41	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1419,09 1392,23	15,14 0,1	283818 278445	3028 19	2345	272895 44537	601251
42	42	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	206		4120		4120	330	4450
43	43	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9074		9074		9074	726	9800
44	44	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2592,23 2275,13	194,61 13,31	10369 9101	778 53	490	9062 1554	20986
45	45	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4547		18188		18188	1455	19643
46	46	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2185,29 1797,81	89,59 13,31	2185 1798	90 13	298	1775 317	4277
47	47	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0035	633854		2218		2218		2396
											177	
			Итого по разделу: 3. 2-1-2--РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ-300м3-2шт--ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									15022062
			Раздел: 4. 4-2 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
49	49	С123-060133-1004	Кабели силовые ВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,235	1230943		289272		289272		312413
											23142	
			Итого по разделу: 4. 4-2 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									312413
			Раздел: 5. 4-3 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НРС									
50	50	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120	1657,04	0	198845	0	0	143168	369374
						1657,04	0	198845	0		27361	
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	864,11	0	103693	0	0	74659	192620
						864,11	0	103693	0		14268	
52	52	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мелкогранулированного грунта обратной засыпки	м	400	483,45	403,59	193380	161436	0	69447	283854
						79,86	161,28	31944	64511		21026	
53	53	Ц13-100904-0101 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	км	0,4	28302,24	19431,84	11321	7773	0	3229	15714
						8870,4	4362,07	3548	1745		1164	
54	54	С121-130809-9901	Лента сигнальная	м	400	51		20400		20400		22032
											1632	
55	55	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	147189,92	0	5888	0	68	4423	11136
						145502	0	5820	0		825	
56	56	С123-010803-0201	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм с фильтром из геотекстиля	м	40,4	767		30987		30987		33466
											2479	
57	57	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	753	348,6	155,51	262493	117101	35145	105659	397605
						146,41	48,48	110247	36502		29452	
58	58	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	325,5	147,04	13020	5882	1814	5159	19633
						133,1	46,02	5324	1841		1454	
59	59	С121-060802-0106	Опоры прямостоечные трубчатые ТРАНС (НП-6.0-7.0-02и)(8 опор)	т	0,4855473	635539		308584		308584		333271
											24687	
60	60	С124-040207-1207	Кронштейн для консольных светильников 1К 1-1.0-1.0-ИЗ-ц	шт.	12	15619		187428		187428		202422
			Итого по разделу: 5. 4-3 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НРС								14994	
			Раздел: 6. 6-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИВОДОПРОВОДА.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ									1881127
61	61	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	22538	122,2	115,65	2754249	2606581	0	578299	3599151
						6,55	29,09	147668	655524		266604	
62	62	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	459,3442	2530,75	0	1162486	0	0	836990	2159434
						2530,75	0	1162486	0		159958	
63	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	357255,12	106551,68	357255	106552	4905	273491	681206
						245798	30455,73	245798	30456		50460	
64	64	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2061,19	81,87	12367	491	1964	10050	24211
						1652	39,93	9912	240		1793	
65	65	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		4	115374		461496		461496		498416

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	245113		980452		980452	36920	1058888
67	67	С123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	250404		500808		500808	78436	540873
68	68	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0107	1029357,08	513134,17	11014	5491	200	40065	19297
						497505,7	149461,9	5323	1599		6853	
69	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1428,32	921,99	42849	27660	0	1429	70616
						506,32	252,46	15190	7574		22536	
70	70	С123-020304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6237		37422		37422	5231	40416
71	71	С123-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1680		13440		13440	2994	14515
72	72	С123-020303-7502	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	675		6750		6750	1075	7290
73	73	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1079,93	64,08	7559	449	429	540	15309
						954,6	0	6682	0		6615	
74	74	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	562,28	32,04	8434	481	317	1134	17274
						509,12	0	7637	0		7560	
75	75	С123-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	8642		103704		103704	1280	112000
76	76	С123-020301-1904	Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	4364		65460		65460	8296	70697
77	77	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2854		51372		51372	5237	55482
78	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1428,32	921,99	17140	11064	0	4110	28246
						506,32	252,46	6076	3029		9014	
79	79	С123-020302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2001		16008		16008	2092	17289
80	80	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2173		8692		8692	1281	9387
81	81	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2763,7	181,71	8291	545	1664	695	15708
						2027,48	77,95	6082	234		6253	
82	82	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	8	47838		382704		382704	1164	413320
83	83	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,04265	81631,56	2865,45	3482	122	1359	30616	5963
						46899,4	1397,55	2000	60		2039	
84	84	С прайс	Тройник стальной с пож.пдставкой 150х150(58200.1,1)	шт	1	64020		64020		64020	442	69142
85	85	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,26	24409,56	9256,75	201623	76461	40416	5122	341484
						10259,88	3750,16	84747	30976		114566	
86	86	С ССЦ РК 8-04-08-2019Общ.Ч. п2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,26	270	0	2230	0	2230	25295	2409
						0	0	0	0		0	
87	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30	24409,56	9256,75	732287	277703	146788	178	1240256
						10259,88	3750,16	307796	112505		416098	
											91871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	88	С ССЦ РК 8-04-08-2019Общ.Ч. п2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30	270	0	8100	0	8100	0	8748
						0	0	0	0		648	
89	89	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	267675		10707		10707		11564
											857	
90	90	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30	874,07	19,81	26222	594	17290	7829	36775
						277,93	2,66	8338	80		2724	
91	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	933	874,07	19,81	815511	18483	537718	243469	1143698
						277,93	2,66	259311	2484		84718	
92	92	Е11-080101-0202	Устройство щебено-ного основания фракции 20-40	м3 основания	12	11611,18	1737,08	139334	20845	108065	17948	169865
						868,7	739,54	10424	8874		12583	
			Итого по разделу: 6. 6-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИВОДОПРОВОДА.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ									12498929
			Раздел: 7. 6-3-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									
93	93	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	931,71	122,2	115,65	113859	107755	0	23907	148787
						6,55	29,09	6105	27099		11021	
94	94	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+ доработка грунта под колодцы	м3 грунта	22,59	2530,75	0	57170	0	0	41162	106198
						2530,75	0	57170	0		7867	
95	95	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14,372	35984,22	7110,02	517165	102185	273275	181404	754455
						9859,83	2889,72	141705	41531		55886	
96	96	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	41760		83520		83520		90202
											6682	
97	97	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	51100		102200		102200		110376
											8176	
98	98	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	35206		211236		211236		228135
											16899	
99	99	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9981		19962		19962		21559
											1597	
100	100	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847		7694		7694		8310
											616	
101	101	СССЦ РК 8,04-08-2019	Доплата за использование сульфатостойкого цемента	м3	14,1	270	0	3807	0	3807	0	4112
						0	0	0	0		305	
102	102	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720		21720		21720		23458
											1738	
103	103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,6	874,07	19,81	24124	547	15907	7202	33833
						277,93	2,66	7671	73		2506	
104	104	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	см трубопровода	0,003	471236,78	150806,34	1414	452	39	1043	2653
						307515	43589,54	923	131		197	
105	105	С123-010501-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,424	1861		4511		4511		4872

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							361	
			Итого по разделу: 7. 6-3-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									1536950
			Раздел: 8. 7-1--ПЛОЩАДКА ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА--БЛАГОУСТРОЙСТВО									
106	106	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	27	105,28	31,79	2843	858	6	2157	5400
						73,28	11,71	1978	316		400	
107	107	Е11-061301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента под модульное здание КНС(В15,F-50	м3	8,1	36286,6	1131,12	293921	9162	247016	37221	357634
						4659,63	390,08	37743	3160		26491	
108	108	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,079	254068		20071		20071		21677
											1606	
109	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0656	727013,89	1321,89	47692	87	42952	4268	56117
						70934	564,66	4653	37		4157	
110	110	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0656	108292		7104		7104		7672
											568	
111	111	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,28	874,07	19,81	42200	956	27825	12599	59183
						277,93	2,66	13419	129		4384	
			Итого по разделу: 8. 7-1--ПЛОЩАДКА ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА--БЛАГОУСТРОЙСТВО									507683
			ИТОГО:					24798817	4182122	16146125	4768222	31932418
			В том числе :					4470573	1203634		2365369	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения		2 %			638648				
			Итого с временными									32571058
			Зимние удорожания		2,97 %			967360				
			Итого с зимними удорожаниями									33538418
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			670768				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34209186
			В текущих ценах 2020-2021 г.г. Кср=(1х25%+1,050036х75%)=1,037527									
			понижающий коэффициент подрядчика К=0,9									35 492 954
			НДС		12 %			3 833 239				31 943 659
			Итого с НДС									35 776 898

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО"

М.П. _____ Айбергенов К.И.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аймереке"

М.П. _____ Батыров С.С.

Авторский надзор

Директор ТОО "АртОралПроект"

М.П. _____ Брязкало А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор "Келсай Строй"

М.П. _____ Шадиев К.Ш.

Начальник участка ТОО "Келсай Строй"

_____ Ажайпов М.С.