Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,Республика Казахстан, Алматы, Абая, дом № 91** — **990240007098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 512-24-И от 24.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000079	10.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки грузопассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский нучно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г. Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91			усл	1	14 563 729,04	14 563 729,04	1 560 399,54
				Итого	1	x	14 563 729,04	1 560 399,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления по клинической работе / _____ / Онгарбаев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2024

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"
БИН 990240007098
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
БИН 020140000591

Утвержден
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) № 1
за Ноябрь 2024 года

Код	Код	Доп.соглашение		к договору		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
990240007098	20140000591	№1	06.06.2024 г.	512-24-И	24.05.2024 г.				
		№2	18.07.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91	**14 563 729,04**	**12 816 082**							**1 747 647**	**14 563 729,04**

Заказчик: **АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"**
М.П. **Заместитель Председателя Правления по клинической работе** _____ **Онгарбаев Б.Т.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"** _____ **Муталиев С.Л.**
М.П.

Технический надзор **ТОО "ИК "ДОБРО"** _____ **Кинербаев М.Н.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-01 Снос (демонтаж) строений работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	12,1	3 735,0 3 637,0	98,0 37,0	45 194,0 44 008,0	1 186,0 448,0			45 194,0
2	3	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	$м^2$	12,1	2 449,0 1 991,0	458,0 147,0	29 633,0 24 091,0	5 542,0 1 779,0			29 633,0
3	5	1213-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит гранитных. Разборка**	$м^2$ облицовки	11,3	24 398,0 23 619,0	779,0 258,0	275 697,0 266 895,0	8 802,0 2 915,0			275 697,0
4	7	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка облицовка фасада металлосайдингом, с теплоизоляционным слоем**	$м^2$	10	7 233,0 7 209,0	24,0 5,0	72 329,98 72 089,95	240,04 50,09			72 329,98
5	8	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	27,2	2 187,0 2 124,0	63,0 24,0	59 486,0 57 773,0	1 714,0 653,0			59 486,0
6	18	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка из сайдинга потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	12,1	526,0 508,0	18,0 6,0	6 365,0 6 147,0	218,0 73,0			6 365,0
7	19	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	2,8	509,0 509,0	0,0 0,0	1 425,0 1 425,0	0,0 0,0			1 425,0
8	21	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	2,2	396,0 396,0	0,0 0,0	871,0 871,0	0,0 0,0			871,0
9	23	1146-0401-0702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка**	$м^2$	12,1	382,0 380,0	2,0 0,0	4 622,0 4 598,0	24,0 0,0			4 622,0
10	24	6104-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка наружных стеновых панелей, площадь до 6 $м^2$**	шт.	1	24 408,0 20 874,0	3 534,0 743,0	24 408,0 20 874,0	3 534,0 743,0			24 408,0
11	25	1146-0401-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены мелкоблочные. Разборка**	$м^3$	6,74	36 131,0 28 719,0	7 412,0 2 407,0	243 523,0 193 566,0	49 957,0 16 223,0			243 523,0
12	26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5,58	254,0		1 417,0				1 417,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	27	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т*км	167,4	56,0		9 374,0				9 374,0
			ИТОГО по акту					774 345,00	71 217,00	-	-	774 345,00
								692 338,00	22 884,00	-	-	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								774345*6,6/100	51 107,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								774345+0+0+51107	**825 452,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								825452*5/100	41 273,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								825452*5/100	41 273,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**907 998,00**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								907998*1,075	**976 098,00**
			НДС (12%)								976098*12/100	117 132,00
			Итого с НДС								976098+117132	**1 093 230,00**
			Тендерная скидка (2%)								1093230*2/100	21 864,60
			Итого с тендерной скидкой								1093230-21864,60	**1 071 365,40**

Сдал(Подрядчик):

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по клинической работе **Онгарбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **1-2 Вынос сетей канализации и демонтаж покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-02 Снос (демонтаж), вынос сетей. (НВК,ГП)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м³, группа грунта 2**	м³	43,12	457,0 0,0	457,0 104,0	19 706,0 0,0	19 705,0 4 484,0			19 706,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	1,96	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	18 994,0 18 994,0	0,0 0,0			18 994,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	1,808	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	7 621,0 7 621,0	0,0 0,0			7 621,0
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	39,76	66,0 0,0	66,0 17,0	2 624,0 0,0	2 624,0 676,0			2 624,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	39,76	661,0 411,0	250,0 82,0	26 281,0 16 341,0	9 940,0 3 260,0			26 281,0
6	6	1216-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	14	10 034,0 10 034,0	0,0 0,0	140 476,0 140 476,0	0,0 0,0			140 476,0
7	8	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	м³	12,492	11 448,0 7 656,0	3 792,0 1 210,0	143 008,0 95 639,0	47 369,0 15 115,0			143 008,0
8	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	21,19656	254,0		5 384,0				5 384,0
9	10	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	635,8968	71,0		45 149,0				45 149,0
			ИТОГО по акту					**409 243,00**	**79 638,00**	-	-	**409 243,00**
								279 071,00	**23 535,00**	-	-	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								409243*6,6/100	27 010,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								409243+0+0+27010	**436 253,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								436253*5/100	21 813,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								436253*5/100	21 813,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**479 879,00**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								479879*1,075	**515 870,00**
			НДС (12%)								515870*12/100	61 904,00
			Итого с НДС								515870+61904	**577 774,00**
			Тендерная скидка (2%)								577774*2/100	11 555,48
			Итого с тендерной скидкой								577774-11555,48	**566 218,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по клинической работе **Онгарбаев Б.Т.**

(должность, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-06-01-10 Внутриплощадочные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	5,148	532,0 0,0	532,0 121,0	2 739,0 0,0	2 739,0 623,0			2 739,0
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	270,27	56,0		15 135,0				15 135,0
3	3	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	65,817	457,0 0,0	457,0 104,0	30 078,0 0,0	30 078,0 6 845,0			30 078,0
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	3,27	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	31 690,0 31 690,0	0,0 0,0			31 690,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	3,027	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	12 759,0 12 759,0	0,0 0,0			12 759,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	60,912	66,0 0,0	66,0 17,0	4 020,0 0,0	4 021,0 1 036,0			4 020,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	60,912	661,0 411,0	250,0 82,0	40 263,0 25 035,0	15 228,0 4 995,0			40 263,0
8	8	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	2,37	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	224 662,0 135 007,0	51 342,0 16 204,0	38 313,0		224 662,0
9	9	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,81	21 266,0		17 225,0		17 225,0		17 225,0
10	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	39 907,0		79 814,0		79 814,0		79 814,0
11	11	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		2	16 605,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
12	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 775,0		24 775,0		24 775,0		24 775,0
13	13	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 292,0		70 584,0		70 584,0		70 584,0
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 427,0		6 854,0		6 854,0		6 854,0
15	15	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 272,0		12 544,0		12 544,0		12 544,0
16	16	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,513664	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	85 116,0 22 960,0	735,0 105,0	61 420,0		85 116,0
18	18	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,03738	1 133 576,0		42 373,0		42 373,0		42 373,0
19	19	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	0,9345	425,0 75,0	4,0 1,0	397,0 70,0	4,0 1,0	323,0		397,0
20	20	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,057895	36 560,0 29 688,0	5 432,0 1 125,0	2 117,0 1 719,0	314,0 65,0	83,0		2 117,0
21	21	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,013895	20 496,0		285,0		285,0		285,0
22	22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,023158	39 569,0		916,0		916,0		916,0
23	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,34	15 062,0 4 099,0	5 463,0 1 737,0	5 121,0 1 394,0	1 858,0 591,0	1 870,0		5 121,0
24	24	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство отмостки	$м^3$	0,17	30 914,0 5 099,0	2 993,0 636,0	5 255,0 867,0	509,0 108,0	3 880,0		5 255,0
25	25	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,226	9 351,0 5 029,0	453,0 109,0	11 464,0 6 166,0	556,0 134,0	4 743,0		11 464,0
26	26	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	1	5 153,0 5 146,0	1,0 0,0	5 153,0 5 146,0	1,0 0,0	6,0		5 153,0
27	27	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	3	5 472,0 5 457,0	1,0 0,0	16 416,0 16 371,0	3,0 0,0	42,0		16 416,0
28	28	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	6 472,0		1 942,0		1 942,0		1 942,0
29	29	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,9	9 900,0		8 910,0		8 910,0		8 910,0
30	30	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	3	344,0 254,0	41,0 13,0	1 032,0 762,0	123,0 39,0	147,0		1 032,0
31	31	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,06	2 076,0		6 353,0		6 353,0		6 353,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	м	17,44	5 327,0 502,0	66,0 21,0	92 903,0 8 755,0	1 151,0 366,0	82 997,0		92 903,0
33	33	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм**	км	0,003	345 587,0 332 118,0	0,0 0,0	1 037,0 996,0	0,0 0,0	40,0		1 037,0
34	34	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм**	км	0,01744	365 952,0 332 118,0	0,0 0,0	6 382,0 5 792,0	0,0 0,0	590,0		6 382,0
35	35	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	шт.	1	101 972,0 99 357,0	0,0 0,0	101 972,0 99 357,0	0,0 0,0	2 615,0		101 972,0
36	36	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,02044	81 157,0 37 190,0	43 967,0 10 054,0	1 659,0 760,0	899,0 206,0			1 659,0
37	37	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	20,8488	81,0		1 689,0		1 689,0		1 689,0
			Итого по разделу 1: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					1 078 266,00 375 606,00	109 561,00 31 318,00	577 965,00 -	-	1 078 266,00
			ИТОГО по акту					1 078 266,00 375 606,00	109 561,00 31 318,00	577 965,00 -	-	1 078 266,00

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)	1078266*6,6/100	71 166,00
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	1078266+0+0+71166	**1 149 432,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1149432*5/100	57 472,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	1149432*5/100	57 472,00
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**1 264 376,00**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	1264376*1,075	**1 359 204,00**
	НДС (12%)	1359204*12/100	163 104,00
	Итого с НДС	1359204+163104	**1 522 308,00**
	Тендерная скидка (2%)	1522308*2/100	30 446,16
	Итого с тендерной скидкой	1522308-30446,16	**1 491 861,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по клинической работе — **Онгарбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ИК "ДОБРО" — **Кинербаев М.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Project Stroy Group" — **Ибрагимов Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И** от **24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-03 Строительная часть здания КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	68,14	583,0 0,0	583,0 133,0	39 726,0 0,0	39 726,0 9 063,0			39 726,0
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3 577,35	56,0		200 332,0				200 332,0
3	3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	262,2492	493,0 0,0	493,0 112,0	129 289,0 0,0	129 289,0 29 372,0			129 289,0
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	8,1108	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	78 602,0 78 602,0	0,0 0,0			78 602,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	18,9252	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	79 770,0 79 770,0	0,0 0,0			79 770,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	251,4348	66,0 0,0	66,0 17,0	16 595,0 0,0	16 594,0 4 274,0			16 595,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	251,4348	661,0 411,0	250,0 82,0	166 198,0 103 340,0	62 859,0 20 618,0			166 198,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					710 512,00 261 712,00	248 468,00 63 327,00	-	-	710 512,00
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТ (КЖ 2-3)									
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**		13,1	10 430,0	2 741,0	136 633,0	35 907,0	22 951,0		136 633,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		5 937,0	567,0	77 775,0	7 428,0			
9	9	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,362	19 770,0		264 167,0		264 167,0		264 167,0
10	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	16,4	54 995,0 20 031,0	4 851,0 974,0	901 918,0 328 508,0	79 557,0 15 974,0	493 853,0		901 918,0
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	349 715,0		24 130,0		24 130,0		24 130,0
12	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1721	344 958,0		749 283,0		749 283,0		749 283,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,016	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	165 318,0 44 595,0	1 429,0 204,0	119 294,0		165 318,0
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	4,62	54 995,0 20 031,0	4 851,0 974,0	254 077,0 92 543,0	22 412,0 4 500,0	139 122,0		254 077,0
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1232	349 715,0		43 085,0		43 085,0		43 085,0
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5858	344 958,0		202 076,0		202 076,0		202 076,0
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,52	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	55 987,0 15 103,0	484,0 69,0	40 401,0		55 987,0
18	18	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	3,46	54 995,0 20 031,0	4 851,0 974,0	190 283,0 69 307,0	16 784,0 3 370,0	104 191,0		190 283,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0902	349 715,0		31 544,0		31 544,0		31 544,0
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3681	344 958,0		126 979,0		126 979,0		126 979,0
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,6	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	46 656,0 12 586,0	404,0 58,0	33 667,0		46 656,0
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТ (КЖ 2-3)					3 192 136,00	156 977,00	2 394 743,00	-	3 192 136,00
								640 417,00	31 603,00	-	-	
			Раздел 3: СТОЙКА Ст1 4 шт (КЖ 9)									
22	22	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	29,44	5 147,0 2 379,0	1 886,0 388,0	151 528,0 70 038,0	55 524,0 11 423,0	25 966,0		151 528,0
23	23	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,232	110 333,0 98 671,0	4 436,0 888,0	25 597,0 22 892,0	1 029,0 206,0	1 676,0		25 597,0

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	6,04	42 543,0 9 007,0	9 336,0 1 913,0	256 960,0 54 402,0	56 390,0 11 555,0	146 168,0		256 960,0
25	25	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	29,44	2 331,0 1 025,0	1 306,0 269,0	68 625,0 30 176,0	38 448,0 7 919,0			68 625,0
26	26	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,1792	335 083,0 266 817,0	52 278,0 16 033,0	60 047,0 47 814,0	9 368,0 2 873,0	2 865,0		60 047,0
27	27	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,932	1 166 394,0 1 151 781,0	6 409,0 2 058,0	1 087 079,0 1 073 460,0	5 973,0 1 918,0	7 646,0		1 087 079,0
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	349 715,0		26 019,0		26 019,0		26 019,0
29	29	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1488	350 169,0		52 105,0		52 105,0		52 105,0
30	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0088	344 958,0		3 036,0		3 036,0		3 036,0
31	31	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,1792	442 358,0		79 271,0		79 271,0		79 271,0
32	32	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,932	311 740,0		290 542,0		290 542,0		290 542,0
			Итого по разделу 3: СТОЙКА Ст1 4 шт (КЖ 9)					2 100 809,00 1 298 782,00	166 732,00 35 894,00	635 294,00 -	- -	2 100 809,00
			Раздел 4: СТЕНЫ (КЖ 9)									
33	33	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	25,3	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	248 446,0 74 129,0	37 571,0 7 717,0	136 746,0		248 446,0
34	34	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4791	177 439,0 152 166,0	3 849,0 720,0	85 011,0 72 903,0	1 844,0 345,0	10 264,0		85 011,0
35	35	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	5,22	46 442,0 11 491,0	11 117,0 3 068,0	242 427,0 59 983,0	58 031,0 16 015,0	124 413,0		242 427,0
36	36	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	25,3	2 678,0 1 722,0	956,0 197,0	67 753,0 43 567,0	24 187,0 4 984,0			67 753,0
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0773	349 715,0		27 033,0		27 033,0		27 033,0
38	38	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4018	344 958,0		138 604,0		138 604,0		138 604,0
39	39	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	9,2	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	90 344,0 26 956,0	13 662,0 2 806,0	49 726,0		90 344,0
40	40	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями		0,2232	177 439,0	3 849,0	39 604,0	859,0	4 782,0		39 604,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		152 166,0	720,0	33 963,0	161,0			
41	41	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной бетононасосом**	$м^3$	1,82	46 442,0 11 491,0	11 117,0 3 068,0	84 524,0 20 914,0	20 233,0 5 584,0	43 378,0		84 524,0
42	42	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	9,2	2 678,0 1 722,0	956,0 197,0	24 638,0 15 842,0	8 795,0 1 812,0			24 638,0
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0225	349 715,0		7 869,0		7 869,0		7 869,0
44	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2007	344 958,0		69 233,0		69 233,0		69 233,0
45	45	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	9,2	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	90 344,0 26 956,0	13 662,0 2 806,0	49 726,0		90 344,0
46	46	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,2232	177 439,0 152 166,0	3 849,0 720,0	39 604,0 33 963,0	859,0 161,0	4 782,0		39 604,0
47	47	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной бетононасосом**	$м^3$	1,82	46 442,0 11 491,0	11 117,0 3 068,0	84 524,0 20 914,0	20 233,0 5 584,0	43 378,0		84 524,0
48	48	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	9,2	2 678,0 1 722,0	956,0 197,0	24 638,0 15 842,0	8 795,0 1 812,0			24 638,0
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0225	349 715,0		7 869,0		7 869,0		7 869,0
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,2007	344 958,0		69 233,0		69 233,0		69 233,0
51	51	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	14,076	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	138 226,0 41 243,0	20 903,0 4 293,0	76 081,0		138 226,0
52	52	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,1577	177 439,0 152 166,0	3 849,0 720,0	27 982,0 23 997,0	607,0 114,0	3 379,0		27 982,0
53	53	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной бетононасосом**	$м^3$	2,16	46 442,0 11 491,0	11 117,0 3 068,0	100 315,0 24 821,0	24 013,0 6 627,0	51 481,0		100 315,0
54	54	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	14,076	2 678,0 1 722,0	956,0 197,0	37 696,0 24 239,0	13 457,0 2 773,0			37 696,0
55	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0323	349 715,0		11 296,0		11 296,0		11 296,0
56	56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1254	344 958,0		43 258,0		43 258,0		43 258,0
57	57	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	11,96	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	117 447,0 35 043,0	17 761,0 3 648,0	64 644,0		117 447,0
58	58	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,1392	177 439,0 152 166,0	3 849,0 720,0	24 700,0 21 182,0	536,0 100,0	2 982,0		24 700,0
59	59	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной бетононасосом**		1,83	46 442,0	11 117,0	84 989,0	20 344,0	43 616,0		84 989,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		11 491,0	3 068,0	21 029,0	5 614,0			
60	60	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**		11,96	2 678,0	956,0	32 029,0	11 434,0			32 029,0
				$м^2$		1 722,0	197,0	20 595,0	2 356,0			
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	349 715,0		7 764,0		7 764,0		7 764,0
62	62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,117	344 958,0		40 360,0		40 360,0		40 360,0
63	63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	31,5	4 860,0	42,0	153 090,0	1 323,0	110 470,0		153 090,0
						1 311,0	6,0	41 296,0	189,0			
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ (КЖ 9)					2 260 850,00	319 109,00	1 242 367,00	-	2 260 850,00
								699 377,00	75 501,00	-	-	
			ИТОГО по акту					8 264 307,00	891 286,00	4 272 404,00	-	8 264 307,00
								2 900 288,00	206 325,00		-	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)	8264307*6,6/100	545 444,00
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8264307+0+0+545444	**8 809 751,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	8809751*5/100	440 488,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	8809751*5/100	440 488,00
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**9 690 727,00**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	9690727*1,075	**10 417 532,00**
	НДС (12%)	10417532*12/100	1 250 104,00
	Итого с НДС	10417532+1250104	**11 667 636,00**
	Тендерная скидка (2%)	11667636*2/100	233 352,72
	Итого с тендерной скидкой	11667636-233352,72	**11 434 283,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по клинической работе **Онгарбаев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ на дополнительные работы по корректировке

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **9-1 Дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы, основания и фундаменты									
1	1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	191,86	504,0 0,0	504,0 112,0	96 697,0 0,0	96 697,0 21 488,0			96 697,0
2	2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	8 580	59,0		506 220,0				506 220,0
3	3	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	18	15 142,0 4 099,0	5 463,0 1 737,0	272 556,0 73 782,0	98 334,0 31 266,0	100 440,0		272 556,0
4	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	151,7	504,0 0,0	504,0 112,0	76 457,0 0,0	76 456,0 16 990,0			76 457,0
5	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	5 006,1	59,0		295 360,0				295 360,0
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м³	151,7	83,0 0,0	83,0 22,0	12 591,0 0,0	12 591,0 3 337,0			12 591,0
7	7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	255,6	2 123,0		542 639,0		542 639,0		542 639,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы, основания и фундаменты					1 802 520,00 73 782,00	284 078,00 73 081,00	643 079,00 -	- -	1 802 520,00
			Раздел 2: Демонтажные работы									
8	8	1146-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка**	м³	1,46	82 694,0 53 142,0	29 552,0 9 595,0	120 733,0 77 587,0	43 146,0 14 009,0			120 733,0
9	9	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м³	2,93	73 648,0 46 310,0	27 338,0 8 876,0	215 789,0 135 688,0	80 101,0 26 007,0			215 789,0
10	10	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные/применительно стены/. Разборка**		8,2	73 648,0	27 338,0	603 914,0	224 171,0			603 914,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		46 310,0	8 876,0	379 742,0	72 783,0			
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы					940 436,00	347 418,00	-	-	940 436,00
								593 017,00	112 799,00	-	-	
			Раздел 3: Переноc канализации									
11	11	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	26 796,0 14 650,0	11 347,0 3 148,0	26 796,0 14 650,0	11 347,0 3 148,0	799,0		26 796,0
12	12	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	13	2 464,0 254,0	41,0 13,0	32 032,0 3 302,0	533,0 169,0	28 197,0		32 032,0
13	13	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	м³	0,68	8 995,0 1 041,0	3 957,0 835,0	6 117,0 708,0	2 691,0 568,0	2 718,0		6 117,0
14	14	211-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм**	м³	0,8568	3 171,0		2 717,0		2 717,0		2 717,0
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	0,34	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	3 546,0 2 019,0	932,0 193,0	596,0		3 546,0
16	16	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м³	0,3468	21 904,0		7 596,0		7 596,0		7 596,0
17	17	1146-0301-0216 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 160 мм**	отверстие	1	8 285,0 4 042,0	4 243,0 1 931,0	8 285,0 4 042,0	4 243,0 1 931,0			8 285,0
18	18	1146-0301-0232 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0216**	отверстие	1	-2 904,0 -864,0	-2 038,0 -938,0	-2 904,0 -864,0	-2 038,0 -938,0	-2,0		-2 904,0
19	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	5	2 466,0		12 330,0		12 330,0		12 330,0
20	20	241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	3 800,0		3 800,0		3 800,0		3 800,0
21	21	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	2 716,0		2 716,0		2 716,0		2 716,0
22	22	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	2 260,0		2 260,0		2 260,0		2 260,0
23	23	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0804	1 103 584,0		88 728,0		88 728,0		88 728,0
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	3,25	8 076,0 8 076,0	0,0 0,0	26 247,0 26 247,0	0,0 0,0			26 247,0
25	25	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,014	2 338 178,0 1 900 940,0	322 039,0 97 166,0	32 734,0 26 613,0	4 508,0 1 360,0	1 613,0		32 734,0
26	26	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,005	1 495 330,0 1 003 718,0	491 612,0 128 983,0	7 477,0 5 019,0	2 458,0 645,0			7 477,0
27	27	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные/Демонтаж конструкции пола/. Разборка**	м³	0,3	73 648,0 46 310,0	27 338,0 8 876,0	22 094,0 13 893,0	8 202,0 2 663,0			22 094,0
28	28	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	м³	2,1	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	199 067,0 119 626,0	45 493,0 14 358,0	33 949,0		199 067,0
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	24 775,0		123 875,0		123 875,0		123 875,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	/С1-1,С1-2/Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0226	1 109 851,0		25 083,0		25 083,0		25 083,0
31	31	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и присловенные с ограждениями	т	0,03738	1 133 576,0		42 373,0		42 373,0		42 373,0
32	32	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м²	0,9345	425,0 75,0	4,0 1,0	397,0 70,0	4,0 1,0	323,0		397,0
33	33	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство(КАКАЯ ПЛИТКА)	м² покрытия	3,33	10 469,0 4 768,0	410,0 135,0	34 862,0 15 877,0	1 366,0 450,0	17 619,0		34 862,0
			Итого по разделу 3: Перенос канализации					708 228,00 231 202,00	79 739,00 24 548,00	397 290,00 -	-	708 228,00
			Раздел 4: Внутриплощадочные сети канализации									
34	34	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	96	457,0 0,0	457,0 104,0	43 872,0 0,0	43 872,0 9 984,0			43 872,0
35	35	6101-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м, группа грунта 2	м³	4,77	18 128,0 13 421,0	4 707,0 2 093,0	86 471,0 64 018,0	22 453,0 9 984,0			86 471,0
36	36	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	4,41	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	18 588,0 18 588,0	0,0 0,0			18 588,0
37	37	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	88,84	66,0 0,0	66,0 17,0	5 863,0 0,0	5 863,0 1 510,0			5 863,0
38	38	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	88,84	661,0 411,0	250,0 82,0	58 723,0 36 513,0	22 210,0 7 285,0			58 723,0
			Итого по разделу 4: Внутриплощадочные сети канализации					213 517,00 119 119,00	94 398,00 28 763,00	- -	- -	213 517,00
			Раздел 5: Строительная часть здания КЖ									
39	39	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	8,4	9 820,0 2 930,0	1 485,0 305,0	82 488,0 24 612,0	12 474,0 2 562,0	45 402,0		82 488,0
40	40	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,09	177 439,0 152 166,0	3 849,0 720,0	15 970,0 13 695,0	347,0 65,0	1 928,0		15 970,0
41	41	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м³	1,05	46 442,0 11 491,0	11 117,0 3 068,0	48 764,0 12 066,0	11 672,0 3 221,0	25 026,0		48 764,0
42	42	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	8,4	2 678,0 1 722,0	956,0 197,0	22 495,0 14 465,0	8 031,0 1 655,0			22 495,0
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	349 715,0		3 497,0		3 497,0		3 497,0
44	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08	344 958,0		27 597,0		27 597,0		27 597,0
			Итого по разделу 5: Строительная часть здания КЖ					200 811,00 64 838,00	32 524,00 7 503,00	103 450,00 -	- -	200 811,00
			ИТОГО по акту					3 865 512,00 1 081 958,00	838 157,00 246 694,00	1 143 819,00 -	- -	3 865 512,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								3865512*6,6/100	255 124,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3865512+0+0+255124	**4 120 636,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4120636*5/100	206 032,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								4120636*5/100	206 032,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 532 700,00**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								4532700*1,075	**4 872 653,00**
			НДС (12%)								4872653*12/100	584 718,00
			Итого с НДС								4872653+584718	**5 457 371,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по клинической работе **Онгарбаев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)