Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,Республика Казахстан, Алматы, Абая, дом № 91**	**990240007098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 512-24-И от 24.05.2024г	

Номер документа	Дата составления
00000000022	16.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки грузопассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский нучно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г. Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91			усл	1	43 837 952,90	43 837 952,90	4 696 923,53
				Итого	1	x	43 837 952,90	4 696 923,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Финансовый директор / _____ / Сарситов А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"
БИН 990240007098
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
БИН 020140000591

Утвержден
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) № 4
от 16.04.2025 года

Код	Код	Доп.соглашение		к договору		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
990240007098	20140000591	№1	06.06.2024 г.	512-24-И	24.05.2024 г.				
		№2	18.07.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91	**219 594 405,52**	**38 577 399**							**5 260 554**	**43 837 952,90**

Заказчик: **АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии"** 14.08.2025 года

(наименование организации, должность) (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Директор** **Муталиев С.Л.**

(наименование организации, должность) (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор **ТОО "ИК "ДОБРО" Эксперт технического надзора** **Кинербаев М.Н.**

(наименование организации, должность) (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-02-01-03 Строительная часть здания КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: КРОВЛЯ (КЖ 12)									
1	79	6106-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 50 м**	$м^2$	24,5	2 630,0 1 885,0	540,0 146,0	64 435,0 46 182,0	13 230,0 3 577,0	5 023,0		64 435,0
2	80	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной сталя 0,7 мм**	$м^2$	24,5	2 465,0		60 392,0		60 392,0		60 392,0
3	81	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	1,781836	1 398,0		2 491,0		2 491,0		2 491,0
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ (КЖ 12)					127 318,00 46 182,00	13 230,00 3 577,00	67 906,00 -	- -	127 318,00
			ИТОГО по акту					127 318,00 46 182,00	13 230,00 3 577,00	67 906,00 -	- -	127 318,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								127318*6,6/100	8 403,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								127318+0+0+8403	**135 721,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								135721*5/100	6 786,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								135721*5/100	6 786,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**149 293,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								149293*1,075	**160 490,00**
			НДС (12%)								160490*12/100	19 259,00
			Итого с НДС								160490+19259	**179 749,00**
			Тендерная скидка (2%)								179749*2/100	3 594,98
			Итого с тендерной скидкой								179749-3594,98	**176 154,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсанов А.А. 14.08.2025 год

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЭ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-02-01-04 Строительная часть здания КМ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	м²	143,076923	2 361,0 1 732,0	426,0 115,0	337 805,0 247 809,0	60 951,0 16 454,0	29 045,0		**337 805,0**
2	5	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	143,076923	2 465,0		352 685,0		352 685,0		**352 685,0**
			ИТОГО по акту					**690 490,00** **247 809,00**	**60 951,00** **16 454,00**	**381 730,00** **-**	**-** **-**	**690 490,00**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								690490*6,6/100	45 572,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								690490+0+0+45572	**736 062,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								736062*5/100	36 803,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								736062*5/100	36 803,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**809 668,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								809668*1,075	**870 393,00**
			НДС (12%)								870393*12/100	104 447,00
			Итого с НДС								870393+104447	**974 840,00**
			Тендерная скидка (2%)								974840*2/100	19 496,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с тендерной скидкой								974840-19496,80	**955 343,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(Наименование организации. Бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенов А.А.

14.08.2025

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-02-01-05 Архитектурная часть здания (сооружения) АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КРОВЛЯ (АР 15)									
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	26,8	2 460,0 933,0	57,0 9,0	65 928,0 25 004,0	1 527,0 241,0	39 396,0		65 928,0
2	2	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	26,8	3 724,0 2 469,0	130,0 29,0	99 803,0 66 169,0	3 484,0 777,0	30 150,0		99 803,0
3	3	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	26,8	5 062,0 3 822,0	255,0 58,0	135 662,0 102 430,0	6 834,0 1 554,0	26 398,0		135 662,0
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	4,1406	63 122,0		261 363,0		261 363,0		261 363,0
5	5	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	26,8	515,0 173,0	2,0 1,0	13 802,0 4 636,0	54,0 27,0	9 112,0		13 802,0
6	6	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	26,8	175,0 173,0	2,0 1,0	4 690,0 4 636,0	54,0 27,0			4 690,0
7	7	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	47,704	137,0		6 535,0		6 535,0		6 535,0
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ (АР 15)					587 783,00 202 875,00	11 953,00 2 626,00	372 954,00 -	-	587 783,00
			Раздел 2: ВЕНТШАХТА ВШ-1 (АР - 14) #									
8	8	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	0,365	28 890,0 19 935,0	6 639,0 1 375,0	10 545,0 7 276,0	2 423,0 502,0	845,0		10 545,0
9	9	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	45,625	229,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	м³	0,13	176 817,0 124 643,0	7 339,0 2 157,0	22 986,0 16 204,0	954,0 280,0	5 829,0		22 986,0
11	11	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	0,1261	31 248,0		3 940,0		3 940,0		3 940,0
12	12	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	м²	3,65	381,0 159,0	0,0 0,0	1 391,0 580,0	0,0 0,0	810,0		1 391,0
13	13	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	3,7595	120,0		451,0		451,0		451,0
14	14	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м²	0,9	2 203,0		1 983,0		1 983,0		1 983,0
15	15	6118-0204-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм**	шт.	1	55 641,0 9 952,0	427,0 108,0	55 641,0 9 952,0	427,0 108,0	45 262,0		55 641,0
16	16	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Детали крепления зонтов**	кг	16,428	775,0		12 732,0		12 732,0		12 732,0
			Итого по разделу 2: ВЕНТШАХТА ВШ-1 (АР - 14) #					120 117,00 34 012,00	3 804,00 890,00	82 300,00 -	- -	120 117,00
			Раздел 4: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ (АР)									
17	22	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка пароизоляционного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны**	м²	428	381,0 159,0	0,0 0,0	163 068,0 68 052,0	0,0 0,0	95 016,0		163 068,0
18	23	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	440,84	120,0		52 901,0		52 901,0		52 901,0
19	24	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м²	137,71	7 049,0 6 498,0	31,0 7,0	970 717,79 894 839,58	4 269,01 963,97	71 609,2		970 717,79
20	25	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	м³ изоляции	64,2	176 817,0 124 643,0	7 339,0 2 157,0	11 351 651,0 8 002 081,0	471 163,0 138 479,0	2 878 407,0		11 351 651,0
21	26	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	62,274	35 212,0		2 192 792,0		2 192 792,0		2 192 792,0
22	27	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны**	м²	428	381,0 159,0	0,0 0,0	163 068,0 68 052,0	0,0 0,0	95 016,0		163 068,0
23	28	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	м²	440,84	120,0		52 901,0		52 901,0		52 901,0
24	29	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада панелями Облицовка фасада панелями**	м²	414,7	2 281,0 1 816,0	8,0 2,0	945 931,0 753 095,0	3 317,0 829,0	189 518,0		945 931,0
25	30	231-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели**		124,41	6 333,0		787 888,5		787 888,5		787 888,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²								
26	31	231-305-0201 *СпрСЦ 11.2023*	Панель фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х620х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м²	424,2381	8 680,0		3 682 387,0		3 682 387,0		3 682 387,0
27	32	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м²	13,3	15 872,0 15 447,0	84,0 23,0	211 098,0 205 445,0	1 117,0 306,0	4 535,0		211 098,0
28	33	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	13,3	7 237,0		96 252,0		96 252,0		96 252,0
29	34	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	13,566	13 429,0		182 178,0		182 178,0		182 178,0
30	35	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	57,682	5 203,0 5 062,0	37,0 8,0	300 119,0 291 986,0	2 134,0 461,0	5 999,0		300 119,0
31	36	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м²	60,5661	4 515,0		273 456,0		273 456,0		273 456,0
			Итого по разделу 4: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ (АР)					21 426 408,00 10 283 551,00	482 000,00 141 039,00	10 660 856,00 -	-	21 426 408,00
			Раздел 5: НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ (АР 17)									
32	37	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м²	4,86	16 145,0 14 002,0	380,0 63,0	78 465,0 68 050,0	1 847,0 306,0	8 568,0		78 465,0
33	38	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м²	27,24	17 538,0 15 678,0	386,0 63,0	477 735,0 427 069,0	10 515,0 1 716,0	40 152,0		477 735,0
34	39	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	2,4	64 311,0		154 346,0		154 346,0		154 346,0
35	40	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный остекленный	м²	2,46	52 373,0		128 838,0		128 838,0		128 838,0
36	41	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный, остекленный	м²	27,24	66 027,0		1 798 575,0		1 798 575,0		1 798 575,0
37	46	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток площадь в свету до 0,5 м².	шт.	2	6 809,0 6 270,0	132,0 32,0	13 618,0 12 540,0	264,0 64,0	814,0		13 618,0
38	47	246-304-0955 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	0,6	31 164,0		18 698,0		18 698,0		18 698,0
			Итого по разделу 5: НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ (АР 17)					2 670 275,00 507 659,00	12 626,00 2 086,00	2 149 991,00 -	-	2 670 275,00
			Раздел 6: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА# (л.АР 18)									
39	49	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м²	117	2 398,0 2 346,0	4,0 1,0	280 566,0 274 482,0	468,0 117,0	5 616,0		280 566,0
40	50	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	160,758	112,0		18 005,0		18 005,0		18 005,0
41	51	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		117	1 459,0	10,0	170 703,0	1 170,0	5 031,0		170 703,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		1 406,0	3,0	164 502,0	351,0			
42	52	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,08073	250 310,0		20 208,0		20 208,0		20 208,0
43	55	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	м²	117,7	1 573,0 1 513,0	12,0 3,0	185 142,0 178 080,0	1 412,0 353,0	5 650,0		185 142,0
44	56	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	323,5573	112,0		36 238,0		36 238,0		36 238,0
45	57	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	150,3	1 375,0 1 323,0	4,0 1,0	206 663,0 198 847,0	601,0 150,0	7 214,0		206 663,0
46	58	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	206,5122	112,0		23 129,0		23 129,0		23 129,0
47	59	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м²	268	1 302,0 1 249,0	10,0 3,0	348 936,0 334 732,0	2 680,0 804,0	11 524,0		348 936,0
48	60	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,16884	250 310,0		42 262,0		42 262,0		42 262,0
			Итого по разделу 6: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА# (л.АР 18)					**1 331 852,00**	**6 331,00**	**174 877,00**	**-**	**1 331 852,00**
								1 150 643,00	**1 775,00**	**-**	**-**	
			Раздел 7: ЛИФТЫ (АР -общ. данные)									
49	62	6120-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,6 м/с, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 84 м**	шт.	0,2	7 821 240,0 7 326 678,0	286 706,0 62 925,0	1 564 248,0 1 465 335,6	57 341,2 12 585,0	41 571,2		1 564 248,0
50	63	6120-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0203**	шт.	2,8	-152 522,0 -136 531,0	-6 990,0 -1 498,0	-427 061,6 -382 286,8	-19 572,0 -4 194,4	-25 202,8		-427 061,6
51	64	6120-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0203**	м	11,08	42 049,0 37 383,0	1 913,0 410,0	465 903,0 414 203,6	21 196,0 4 542,8	30 503,2		465 903,0
			Итого по разделу 7: ЛИФТЫ (АР -общ. данные)					**1 603 089,00**	**58 965,00**	**46 872,00**	**-**	**1 603 089,00**
								1 497 252,00	**12 933,00**	**-**	**-**	
			Раздел 8: ПОЛЫ (АР -17)									
52	74	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	9,56	6 377,0 4 769,0	410,0 135,0	60 964,0 45 592,0	3 920,0 1 291,0	11 453,0		60 964,0
53	75	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м²	9,7512	7 242,0		70 618,0		70 618,0		70 618,0
54	80	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	76,48	6 377,0 4 769,0	410,0 135,0	487 713,0 364 733,0	31 357,0 10 325,0	91 623,0		487 713,0
55	81	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	м²	78,0096	7 242,0		564 946,0		564 946,0		564 946,0
			Итого по разделу 8: ПОЛЫ (АР -17)					**1 184 241,00**	**35 277,00**	**738 640,00**	**-**	**1 184 241,00**
								410 325,00	**11 616,00**	**-**	**-**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**28 923 766,00**	**610 956,00**	**14 226 489,00**	**-**	**28 923 766,00**
								14 086 317,00	**172 965,00**	**-**	**-**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								28923766*6,6/100	1 908 969,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								28923766+0+0+1908969	**30 832 735,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								30832735*5/100	1 541 637,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								30832735*5/100	1 541 637,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 916 009,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								33916009*1,075	**36 459 710,00**
			НДС (12%)								36459710*12/100	4 375 165,00
			Итого с НДС								36459710+4375165	**40 834 875,00**
			Тендерная скидка (2%)								40834875*2/100	816 697,50
			Итого с тендерной скидкой								40834875-816697,50	**40 018 177,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсанов А.А. 14.08.2025 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 2-02-01-06 Отопления и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ 1									
1	16	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	решетка	9	6 809,0 6 270,0	132,0 32,0	61 281,0 56 430,0	1 188,0 288,0	3 663,0		61 281,0
2	17	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	**Алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	9	12 996,0		116 964,0		116 964,0		116 964,0
3	18	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	14,9	9 293,0 8 696,0	154,0 47,0	138 466,0 129 570,0	2 294,0 700,0	6 601,0		138 466,0
4	19	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	14,9	6 241,0		92 991,0		92 991,0		92 991,0
5	20	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	21,2	8 526,0 7 962,0	122,0 38,0	180 751,0 168 794,0	2 587,0 806,0	9 370,0		180 751,0
6	21	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	21,2	6 241,0		132 309,0		132 309,0		132 309,0
7	22	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм**	шт.	1	17 715,0 17 063,0	169,0 32,0	17 715,0 17 063,0	169,0 32,0	483,0		17 715,0
8	23	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	1	25 288,0		25 288,0		25 288,0		25 288,0
9	24	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	5	775,0		3 875,0		3 875,0		3 875,0
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ 1					769 640,00 371 857,00	6 238,00 1 826,00	391 544,00 -	- -	769 640,00
			ИТОГО по акту					769 640,00 371 857,00	6 238,00 1 826,00	391 544,00 -	- -	769 640,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								769640*6,6/100	50 796,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								769640+0+0+50796	**820 436,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								820436*5/100	41 022,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								820436*5/100	41 022,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**902 480,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								902480*1,075	**970 166,00**
			НДС (12%)								970166*12/100	116 420,00
			Итого с НДС								970166+116420	**1 086 586,00**
			Тендерная скидка (2%)								1086586*2/100	21 731,72
			Итого с тендерной скидкой								1086586-21731,72	**1 064 854,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсимов А.Т. 14.08.2025 год
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Турксибский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 2-02-01-08 Структурированная кабельная сеть работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6125-0702-0913 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой**	шт.	4	21 623,0 16 736,0	3 855,0 1 196,0	86 492,0 66 944,0	15 420,0 4 784,0	4 128,0		86 492,0
2	2	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТ 10х2 с плинтом**	шт.	4	4 142,0		16 568,0		16 568,0		16 568,0
3	3	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	84	1 504,0 1 482,0	5,0 0,0	126 336,0 124 488,0	420,0 0,0	1 428,0		126 336,0
4	4	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	84	407,0 389,0	1,0 0,0	34 188,0 32 676,0	84,0 0,0	1 428,0		34 188,0
5	5	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	24	918,0 839,0	3,0 0,0	22 032,0 20 136,0	72,0 0,0	1 824,0		22 032,0
6	6	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	84,84	88,0		7 466,0		7 466,0		7 466,0
7	7	243-304-0133 *СпрСЦ 11.2023*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	км	0,11016	202 291,0		22 284,0		22 284,0		22 284,0
			ИТОГО по акту					315 366,00 244 244,00	15 996,00 4 784,00	55 126,00 -	- -	315 366,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								315366*6,6/100	20 814,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								315366+0+0+20814	**336 180,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								336180*5/100	16 809,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								336180*5/100	16 809,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**369 798,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								369798*1,075	**397 533,00**
			НДС (12%)								397533*12/100	47 704,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС								397533+47704	**445 237,00**
			Тендерная скидка (2%)								445237*2/100	8 904,74
			Итого с тендерной скидкой								445237-8904,74	**436 332,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсимбаев А.А. 14.08.2025
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91, Тел.: ОГЗ-727)2921075**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591, г.Алматы, Туркисбский район, улица Домбровского, 3, Тел.: 87272527821**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки грузо-пассажирского лифта к административному зданию АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" (литер В), расположенному в г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 91**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№512-24-И от 24.05.2024 года**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-07-01-11 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12(20) см**	м²	104,1	596,0 215,0	381,0 92,0	62 044,0 22 382,0	39 662,0 9 577,0			62 044,0
2	2	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	м³	25,8168	2 624,0		67 743,0		67 743,0		67 743,0
3	3	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	м²	104,1	596,0 215,0	381,0 92,0	62 044,0 22 382,0	39 662,0 9 577,0			62 044,0
4	4	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм**	м³	15,49008	2 624,0		40 646,0		40 646,0		40 646,0
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,03123	195 879,0 0,0	6 605,0 2 167,0	6 117,0 0,0	207,0 68,0	5 911,0		6 117,0
6	6	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	104,1	2 062,0 108,0	350,0 56,0	214 654,0 11 243,0	36 435,0 5 830,0	166 976,0		214 654,0
7	7	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м² покрытия	104,1	1 218,0 54,0	0,0 0,0	126 794,0 5 621,0	0,0 0.0	121 172,0		126 794,0
8	8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	104,1	2 218,0 108,0	361,0 55,0	230 894,0 11 243,0	37 581,0 5 726,0	182 071,0		230 894,0
9	9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м²	104,1	452,0 18,0	0,0 0,0	47 053,0 1 874,0	0,0 0,0	45 179,0		47 053,0
			ИТОГО по акту					857 989,00 74 745,00	153 547,00 30 778,00	629 698,00 -	-	857 989,00
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								857989*6,6/100	56 627,00
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								857989+0+0+56627	914 616,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								914616*5/100	45 731,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								914616*5/100	45 731,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 006 078,00**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								1006078*1,075	**1 081 534,00**
			НДС (12%)								1081534*12/100	129 784,00
			Итого с НДС								1081534+129784	**1 211 318,00**
			Тендерная скидка (2%)								1211318*2/100	24 226,36
			Итого с тендерной скидкой								1211318-24226,36	**1 187 091,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ", БИН 020140000591

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Муталиев С.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", БИН 990240007098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсанов А.А. 14.08.2025 год

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО" **Кинербаев М.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Project Stroy Group" **Ибрагимов Р.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.