Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Илийского района",040000, Республика Казахстан, п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013645**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140000591**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №5 от 31.03.2015., к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г

Номер документа	Дата составления
00000000019	**12.05.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области			усл	1	105 709 769,00	105 709 769,00
				Итого	1	x	105 709 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Есембаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		доп.согл.№5	31.03.2015				
		дог.№467/14-19	24.04.2014	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовительные работы	1 535 789	1 535 789						164 549	1 535 789
Общестроительные работы КЖ	312 544 433	535 979						57 426	535 979
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	268 866 181	32 437 547						3 475 451	32 437 547
Вертикальная планировка	41 866 686							-	-
Наружные сети электроснабжения	7 964 864							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Геофизические исследования в скважине (основная)	407 213							-	-
Геофизические исследования в скважине (резервная)	407 213							-	-
Электроосвещение	7 778 879							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	16 047 944							-	-
Отопление и вентиляция	21 929 356	2 320 577						248 633	2 320 577
Выгреб на 75 м3	4 569 432							-	-
Насосная станция 2-го подъема	2 017 685							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах	1 806 963							-	-
Водоснабжение и канализация	4 099 478							-	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	5 528 045							-	-
Пожарная сигнализация	1 263 542							-	-
Слаботочные системы	916 805							-	-
Структурированная кабельная сеть	1 829 454							-	-

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце апрель м-ц	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
МАФы и ограждение	13 239 550	7 210 154						772 517	7 210 154
Технологическое оборудование	32 056 679	32 056 679						3 434 644	32 056 679
Тепловые сети и котельная	29 613 044	29 613 044						3 172 826	29 613 044
ИТОГО	**853 614 464**	**105 709 769**						**11 326 047**	**105 709 769**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
3	Е0107-24-11	**Демонтаж оград металлических**	511	391,99	192,19	200308	98210	180355	1,14	580
		м		199,80	52,30	102098	26727	140	0,19	96
4	Е0101-191-2	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня**	20	12,22	0,83	244	17	164	0,07	1
		дерево		11,39	0,32	228	6	70	--	--
5	Е0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см**	37	20,39	20,39	754	754	176	--	--
		пень		--	6,79	--	251	70	0,02	1
6	Е0101-191-1	**Валка кустарника одиночной посадки**	17	9,83	0,69	167	12	112	0,05	1
		дерево		9,14	0,25	155	4	70	--	--
7	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1871,007	27,10	--	50704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1871,007	45,00	--	84195	--	16839	0,19	354
		т		9,00	--	16839	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**336 373**	**98992**			**936**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**566 060**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					**336 373**				
	Накладные расходы					**197 646**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**32 041**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**566 060**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**566059,611 X 1,8 %**			**576 249**				
	Итого с зимними удорожаниями		**576248,684 X 1,35 %**			**584 028**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**576248,684 X 1 %**			**589 791**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**576248,684 X 0,4 %**			**592 096**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		**592095,523 X 2,39**			**1 415 108**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1415108,3 X 2 %**			**1 443 410**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**173 209**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 616 620**				
	Итого со скидкой 5%					**1 535 789**				

1 535 789 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы КЖ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестницы. Блок А-1, А-2 Лист КЖ-284								
		Лестничный марш ЛМ-4 - 1шт								
1296	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	27,83	3987,22	6,56	110964	183	3936	0,57	16
		м		98,55	2,48	2743	69	140	0,01	--
1297	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	0,011	60300,00	--	663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница в осях 16-17. Блок В. Лист КЖ-295								
		Лестничный марш ЛМ-3 - 1шт								
1351	Е0107-60-3	**Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида**	7,32	3987,22	6,56	29186	48	1035	0,57	4
		м		98,55	2,48	721	18	140	0,01	--
1352	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 П2 Лестница в осях 9-10. Лист КЖ-304**	28,81035	40,72	0,04	1173	1	216	0,04	1
		м2		8,32	--	240	--	90	--	--
		Лестничный марш ЛМ-3 - 1шт								
1379	Е0107-60-3	**Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида**	9,41	3987,22	6,56	37520	62	1331	0,57	5
		м		98,55	2,48	927	23	140	0,01	--
1380	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	7,137	40,72	0,04	291	--	53	0,04	--
		м2		8,32	--	59	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**179797**	**294**			**27**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**197551**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					**179 797**				
	Накладные расходы					**6 572**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**11 182**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**197 551**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**197550,597 X 1,8 %**			**201 107**				
	Итого с зимними удорожаниями		**201106,508 X 1,35 %**			**203 821**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**201106,508 X 1 %**			**205 833**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**201106,508 X 0,4 %**			**206 637**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**206636,937 X 2,39**			**493 862**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**493862,279 X 2 %**			**503 740**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**60 449**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**564 188**				
	Итого со скидкой 5%					**535 979**				

535 979 (Пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Общестроительные работы АР

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Кровля. Узел 1...3								
37	Е0106-11-8	**Установка трубы**	0,00488	70437,87	304,24	344	1	50	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	47	1	105	0,56	--
38	Е0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	113,2	7135,16	350,51	807700	39678	34458	1,52	172
		м2		249,75	88,47	28272	10015	90	0,31	35
		Водостоки								
44	Е0112-7-7	**Устройство наружного водостока**	302	210,03	7,39	63429	2232	67301	1,16	350
		м		184,50	2,77	55719	837	119	0,02	5
47	Е0112-7-7	**Устройство наружного водостока**	158	210,03	7,39	33185	1168	35211	1,16	183
		м		184,50	2,77	29151	438	119	0,02	2
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
		Фасад в осях 1-17. лист АР 9								
54	Е0115-64-3	**Левкас стен**	437	112,08	3,43	48979	1499	34432	0,46	199
		м2		73,73	1,31	32220	572	105	0,01	3
55	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	437	101,33	1,65	44279	721	8145	0,09	40
		м2		17,12	0,63	7481	275	105	--	1
		Фасад в осях 17-1. лист АР 10								
56	Е0115-70-3	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен**	170,5	1054,26	5,85	179750	997	45913	1,42	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		254,25	2,21	43350	377	105	0,01	2
57	Е0115-64-3	Левкас стен	570,5	112,08	3,43	63942	1957	44951	0,46	260
		м2		73,73	1,31	42063	747	105	0,01	4
58	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	570,5	101,33	1,65	57806	941	10633	0,09	53
		м2		17,12	0,63	9767	359	105	--	2
		Фасад в осях А-Т ось 5. лист АР 12								
60	Е0115-64-3	Левкас стен	454,3	112,08	3,43	50918	1558	35795	0,46	207
		м2		73,73	1,31	33496	595	105	0,01	3
61	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	454,3	101,33	1,65	46032	750	8467	0,09	42
		м2		17,12	0,63	7778	286	105	--	1
		Фасад в осях Т-А. лист АР 10								
64	Е0115-64-3	Левкас стен	428	112,08	3,43	47970	1468	33723	0,46	195
		м2		73,73	1,31	31556	561	105	0,01	3
65	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесв по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	428	101,33	1,65	43367	706	7977	0,09	40
		м2		17,12	0,63	7327	270	105	--	1
74	Е0115-64-3	Левкас наружных откосов	100	112,08	3,43	11208	343	7879	0,46	46
		м2		73,73	1,31	7373	131	105	0,01	1
75	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100	101,33	1,65	10133	165	1864	0,09	9
		м2		17,12	0,63	1712	63	105	--	--
500	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	500	150,62	0,62	75309	310	40893	0,44	218
		м2		69,08	0,23	34540	115	118	--	1
		РАЗДЕЛ 7. Витражи								
119	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с энергосберегающими стеклопакетами	25,2	5650,81	202,91	142401	5113	18511	3,81	96
		м2		765,00	51,20	19278	1290	90	0,17	4
		Витраж В-1 - 1 шт								
120	С12031-34	Секция витража алюминиевого	6	9180,00	--	55080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Остекленные перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0109-44-4	Монтаж остекленных перегородок	110	985,59	202,91	108415	22320	80804	3,81	419
		м2		765,00	51,20	84150	5632	90	0,17	19
125	СПрайс лист	Стоимость остекленных перегородок Nayada	110	4136,26	--	454989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Внутреняя отделка								
		Техподполье АР3								
128	Е0115-64-4	Левкас потолков	1400,7	141,00	3,94	197499	5519	152368	0,55	775
		м2		102,11	1,49	143025	2087	105	0,01	10
130	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1411,7	284,95	4,07	402266	5739	202554	0,74	1045
		м2		135,68	0,97	191539	1369	105	0,05	73
131	Е0115-64-3	Левкас стен	1411,7	112,08	3,43	158223	4842	111231	0,46	643
		м2		73,73	1,31	104085	1849	105	0,01	9
		Помещения 1 этажа на отм.0.000 лист АР1.1-1.2								
146	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	110	1863,30	4,62	204963	508	29528	1,52	167
		м2		254,97	3,14	28047	345	104	0,02	2
		Помещения 2 этажа на отм.3.400								
147	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	62,5	326,29	2,21	20393	138	21022	1,76	110
		м2		319,50	0,83	19969	52	105	--	--
148	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	62,5	1070,00	--	66875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1190	411,43	4,55	489597	5409	279201	1,17	1392
		м2		222,30	1,15	264537	1368	105	0,05	63
158	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	50	1863,30	4,62	93165	231	13422	1,52	76
		м2		254,97	3,14	12749	157	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения 3 этажа на отм.6.800								
162	Е0115-64-4	Левкас потолков	340,3	141,00	3,94	47982	1341	37018	0,55	188
		м2		102,11	1,49	34748	507	105	0,01	2
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
		Полы первого этажа								
		Тип 1								
175	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	540	48,53	5,55	26206	2997	29922	0,26	139
		м2		42,98	2,07	23209	1118	123	0,01	6
176	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	556,2	416,41	--	231608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	540	341,16	13,43	184227	7252	47583	0,45	243
		м2		66,60	5,04	35964	2722	123	0,02	13
178	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	540	335,22	4,02	181019	2171	3507	0,03	14
		м2		3,78	1,50	2041	810	123	0,01	4
179	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,376	5239,08	327,33	7209	450	2909	11,60	16
		1т		1890,00	123,75	2601	170	105	0,60	1
180	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	540	187,00	--	100980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540	224,75	9,95	121365	5373	37155	0,36	192
		м2		52,20	3,74	28188	2020	123	0,02	10
182	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	540	31,24	0,67	16868	362	584	--	2
		м2		0,63	0,25	340	135	123	--	1
183	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	250	1785,41	15,20	446353	3800	55556	1,07	268
		м2		173,30	7,37	43325	1842	123	0,04	9
		Тип II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	80	1550,81	15,20	124065	1216	17778	1,07	86
		м2		173,30	7,37	13864	590	123	0,04	3
		Тип III								
205	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	200	48,53	5,55	9706	1110	11082	0,26	52
		м2		42,98	2,07	8596	414	123	0,01	2
206	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	206	416,41	--	85781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	390	341,16	13,43	133053	5238	34366	0,45	176
		м2		66,60	5,04	25974	1966	123	0,02	10
208	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 55мм)	200	391,09	4,69	78218	938	1515	0,03	6
		м2		4,41	1,75	882	350	123	0,01	2
209	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,488	5239,08	327,33	2557	160	1032	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	922	60	105	0,60	--
210	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	200	187,00	--	37400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	200	323,65	18,42	64730	3684	22844	0,42	83
		м2		85,95	6,91	17190	1382	123	0,03	7
212	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	200	215,39	9,05	43078	1810	13346	0,25	50
		м2		50,85	3,40	10170	680	123	0,02	3
213	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200	224,75	9,95	44950	1990	13761	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10440	748	123	0,02	4
		Тип IV								
216	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	152,6	48,53	5,55	7406	847	8456	0,26	39
		м2		42,98	2,07	6559	316	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	157,178	416,41	--	65451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	152,6	341,16	13,43	52061	2049	13447	0,45	69
		м2		66,60	5,04	10163	769	123	0,02	4
219	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	152,6	446,96	5,36	68206	818	1321	0,04	5
		м2		5,04	2,00	769	305	123	0,01	1
220	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,37234	5239,08	327,33	1951	122	787	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	704	46	105	0,60	--
221	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	152,6	187,00	--	28536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	152,6	224,75	9,95	34297	1518	10500	0,36	54
		м2		52,20	3,74	7966	571	123	0,02	3
223	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	152,6	31,24	0,67	4767	102	165	--	1
		м2		0,63	0,25	96	38	123	--	--
		Тип V								
237	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	652,6	108,05	2,62	70513	1710	9231	0,07	44
		м2		10,51	0,99	6859	646	123	--	3
238	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	652,6	323,65	18,42	211213	12021	74539	0,42	271
		м2		85,95	6,91	56091	4509	123	0,03	22
239	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	65,26	9239,68	--	602982	--	45513	3,66	239
		м3		567,00	--	37002	--	123	--	--
240	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	652,6	341,16	13,43	222642	8764	57505	0,45	294
		м2		66,60	5,04	43463	3289	123	0,02	16
241	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	652,6	446,96	5,36	291686	3498	5651	0,04	23
		м2		5,04	2,00	3289	1305	123	0,01	6
242	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,592344	5239,08	327,33	8342	521	3367	11,60	18
		1т		1890,00	123,75	3010	197	105	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	652,6	187,00	--	122036	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	652,6	224,75	9,95	146672	6493	44903	0,36	232
		м2		52,20	3,74	34066	2441	123	0,02	12
		Тип VI								
247	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	52,1	48,53	5,55	2528	289	2887	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2239	108	123	0,01	1
248	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	53,663	416,41	--	22346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	52,1	341,16	13,43	17775	700	4591	0,45	23
		м2		66,60	5,04	3470	263	123	0,02	1
250	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	52,1	446,96	5,36	23287	279	451	0,04	2
		м2		5,04	2,00	263	104	123	0,01	1
251	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,242	5239,08	327,33	1268	79	512	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	457	30	105	0,60	--
252	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	52,1	187,00	--	9743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,1	224,75	9,95	11709	518	3585	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2720	195	123	0,02	1
		Полы второго этажа								
		Тип I								
256	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	370	48,53	5,55	17956	2053	20502	0,26	95
		м2		42,98	2,07	15903	766	123	0,01	4
257	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	381,1	416,41	--	158694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	370	341,16	13,43	126230	4969	32603	0,45	167
		м2		66,60	5,04	24642	1865	123	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	370	335,22	4,02	124031	1487	2403	0,03	10
		м2		3,78	1,50	1399	555	123	0,01	3
260	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,903	5239,08	327,33	4731	296	1909	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1707	112	105	0,60	1
261	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3 мм	370	187,00	--	69190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	370	224,75	9,95	83158	3681	25458	0,36	132
		м2		52,20	3,74	19314	1384	123	0,02	7
263	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	370	31,24	0,67	11558	248	400	--	2
		м2		0,63	0,25	233	92	123	--	--
		Тип II								
273	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	85,3	1550,81	15,20	132284	1297	18956	1,07	91
		м2		173,30	7,37	14782	629	123	0,04	3
274	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	77,2	254,56	0,32	19652	25	3963	0,24	18
		м		41,63	0,11	3214	8	123	--	--
		Тип IV, IV-2								
286	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов	112	48,53	5,55	5435	622	6206	0,26	29
		м2		42,98	2,07	4814	232	123	0,01	1
287	СПрайс лист	Стоимость рулонного материала ШУМАНЕТ-100супер толщ. 4мм	115,36	416,41	--	48037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	334,8	341,16	13,43	114221	4496	29502	0,45	151
		м2		66,60	5,04	22298	1687	123	0,02	8
289	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 60мм)	334,8	446,96	5,36	149642	1795	2899	0,04	12
		м2		5,04	2,00	1687	670	123	0,01	3
290	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	334,8	224,75	9,95	75246	3331	23036	0,36	119
		м2		52,20	3,74	17477	1252	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	334,8	31,24	0,67	10458	224	362	--	1
		м2		0,63	0,25	211	84	123	--	--
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы								
		Подиум. Лист АР32								
342	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,105	22541,72	316,57	2367	33	454	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	366	13	120	0,58	--
343	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,105	1862,35	14,17	196	1	39	1,88	--
		м3		303,75	5,40	32	1	120	0,03	--
344	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	6,516	1905,05	11,03	12413	72	796	0,60	4
		м2		95,18	4,14	620	27	123	0,02	--
345	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	6,516	20,48	0,91	133	6	39	0,03	--
		м2		4,68	0,34	30	2	120	--	--
346	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	7	184,03	4,37	1288	31	105	0,07	1
		м2		10,53	1,64	74	11	123	0,01	--
347	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,133	42100,00	--	5599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	С12031-154	Профили алюминиевые	13,4	16,00	--	214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				9 165 724	209204			10770
		ИТОГО ПО АКТУ:	руб.			11 955 802				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					9 165 723				
	Накладные расходы					2 113 335				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					676 744				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					11 955 801				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		11955801,436 X 1,8 %			12 171 006				
	Итого с зимними удорожаниями		12171005,862 X 1,35 %			12 335 314				
	Итого с затратами на выслугу лет		12171005,862 X 1 %			12 457 025				
	Итого с затратами на доп. отпуска		12171005,862 X 0,4 %			12 505 709				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		12505708,523 X 2,39			29 888 643				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		29888643,37 X 2 %			30 486 416				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**		**3 658 370**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**34 144 786**				
	Итого со скидкой 5%					**32 437 547**				

32 437 547 (тридцать два миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот сорок семь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Система отопление СО1								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	34,5	266,48	3,96	9194	137	2371	0,30	10
		м		52,20	1,49	1801	51	128	0,01	--
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	87	264,48	3,96	23010	345	5979	0,30	26
		м		52,20	1,49	4541	130	128	0,01	1
5	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	13,91	4331,44	35,77	60250	498	2227	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1554	186	128	0,07	1
11	СПРайс лист	**Стоимость терморегулирующего клапана**	8	1209,33	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРайс лист	**Стоимость комплекта для монтажа радиаторов**	20	276,42	--	5528	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО2								
14	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	24	266,48	3,96	6396	95	1649	0,30	7
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
15	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,304	4331,44	35,77	74951	619	2771	0,70	12
		1кВт		111,70	13,40	1933	232	128	0,07	1
20	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	5,4	961,78	8,09	5194	44	289	0,25	1
		м		38,71	3,04	209	16	128	0,01	--
22	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	48	1250,00	--	60000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	22	1390,00	--	30580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	27	1209,33	--	32652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	28	276,42	--	7740	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО3								
31	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	19	266,48	3,96	5063	75	1306	0,30	6
		м		52,20	1,49	992	28	128	0,01	--
37	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	1250,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	1390,00	--	11120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРайс лист	Стоимость комплекта для монтажа радиаторов	11	276,42	--	3041	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО5								
61	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	21	266,48	3,96	5596	83	1443	0,30	6
		м		52,20	1,49	1096	31	128	0,01	--
		Система отопление СО13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	7	1209,33	--	8465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопление СО14								
195	СПРайс лист	Стоимость терморегулирующего клапана	4	1209,33	--	4837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
675	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
676	С130904-75 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	27000,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
677	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	25206,49	211,86	25206	212	1763	7,65	8
		1шт		1298,25	78,75	1298	79	128	0,39	--
678	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1	11370,91	207,16	11371	207	916	3,92	4
		1фильтр		636,75	78,75	637	79	128	0,38	--
679	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
682	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	595,80	96,10	596	96	466	3,00	3
		шт		495,00	22,50	495	22	90	0,13	--
683	СРайс лист	Стоимость регулятора перепада давления AFP/VFG2 Ppeг 0,5-3 бар	1	57896,98	--	57897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
684	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8210,28	111,65	8210	112	357	1,38	1
		1фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
690	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
691	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	1250,00	--	13750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
692	Е0116-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 125 мм	8	1133,57	27,87	9069	223	1952	1,04	8
		м		180,23	10,44	1442	84	128	0,05	--
693	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	3,5	979,75	20,80	3429	73	620	0,73	3
		м		130,50	7,79	457	27	128	0,04	--
		Распределительные коллекторы №1 и №2								
700	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	1390,00	--	6950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
701	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	6	3850,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
702	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	6	1320,75	20,80	7925	125	1062	0,73	4
		м		130,50	7,79	783	47	128	0,04	--
703	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	6	979,75	20,80	5879	125	1062	0,73	4
		м		130,50	7,79	783	47	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704	Е0116-9-2	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм**								
			142	**876,76**	**15,99**	**124500**	**2271**	**22191**	**0,66**	**93**
		м		**116,10**	**5,99**	**16486**	**851**	**128**	**0,03**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**747 817**	**6590**			**253**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**855 317**				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		Итого прямых затрат				**747 817**				
		Накладные расходы				**59 085**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**48 414**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**855 316**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**855316,167 X 1,8 %**			**870 712**				
		Итого с зимними удорожаниями	**870711,858 X 1,35 %**			**882 466**				
		Итого с затратами на выслугу лет	**870711,858 X 1 %**			**891 174**				
		Итого с затратами на доп. отпуска	**870711,858 X 0,4 %**			**894 656**				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	**894656,434 X 2,39**			**2 138 229**				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**2138228,877 X 2 %**			**2 180 993**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**261 719**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**2 442 713**				
		Итого со скидкой 5%				**2 320 577**				

2 320 577 (Два миллиона триста двадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: МАФы и ограждение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
40	У1-31-9	**Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 1,6 м, типа Б4Б, строительные работы**	287	7821,94	326,27	2244897	93639	262191	3,40	976
		м		554,40	98,14	159113	28166	140	0,48	137
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2244897	93639			976
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2657513				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				2 244 896				
		Накладные расходы				262 191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				150 425				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2 657 512				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	2657512,103 X 1,8 %			2 705 347				
		Итого с зимними удорожаниями	2705347,321 X 1,35 %			2 741 870				
		Итого с затратами на выслугу лет	2705347,321 X 1 %			2 768 923				
		Итого с затратами на доп. отпуска	2705347,321 X 0,4 %			2 779 744				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	2779744,372 X 2,39			6 643 589				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6643589,049 X 2 %			6 776 461				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			813 175				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				7 589 636				
		Итого со скидкой 5%				7 210 154				

7 210 154 (Семь миллионов двести десять тысяч сто пятьдесят четыре тенге) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Технологическое оборудование

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сб.5.1. табл. 1 п.Б	**Мебель и оборудование**	261	47352,00	--	12358872	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 358 872**	--			--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12 358 872**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					**12 358 872**				
	Накладные расходы									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**12 358 872**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**0 X 1,8 %**			**-**				
	Итого с зимними удорожаниями		**0 X 1,35 %**			**-**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**0 X 1 %**			**-**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**0 X 0,4 %**			**-**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		**12358872 X 2,39**			**29 537 704**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**29537704,08 X 2 %**			**30 128 458**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**3 615 415**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**33 743 873**				
	Итого со скидкой 5%					**32 056 679**				

32 056 679 (тридцать два миллиона пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Тепловые сети и котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Котельная								
60	СПрайс лист	**Стоимость котельной с дымовой трубой**	1	10979583,10	--	10979583	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10 979 583	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10 979 583				
		Транспортные расходы -	Тенге			329 387				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			135 708				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11 444 678				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11 444 678				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				11 444 678				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				- 27 906				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				11 416 773				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	11416772,531 X 2,39			27 286 086				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27286086,349 X 2 %			27 831 808				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3 339 817				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				31 171 625				
		Итого со скидкой 5%				29 613 044				

29 613 044 (Двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать тысяч сорок четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____