Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "Trans Stroy Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник" в с. Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за АВГУСТ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		21-174	23.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце = без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 905 538,00	32 058 516,07							3 847 021,93	35 905 538,00
Акт 1	35 905 538,00	32 058 516,07							3 847 021,93	35 905 538,00
итого за АВГУСТ 2023 г	35 905 538,00	32 058 516,07							3 847 021,93	35 905 538,00

Заказчик:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505

(наименование организации)

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Trans Stroy Engineering"

Директор _____ **Нулмагамбетов М.Л.**

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505; Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Trans Stroy Engineering"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП Айтекебийского районного Дома культуры "Целинник" в с. Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание Дома культуры

Договор подряда (контракт) № 21-174 от 23.04.2023

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ 2023 (месяц, год) на 02-01-01 архитектурно-строительная часть работы

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	казахстанское содержание
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Двери										
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
5	5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	42,21	2100,94	107,88	88681	4554	23718	44934	144304
			НР - 72%; СП - 8%			1431,15	47,37	60409	1999		10689	
6	6	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,47	7622,00	--	11204	0	11204	0	12100
			СП - 8%			--	--	0	0		896	
7	7	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	40,74	5812,00	0,00	236781	0	236781	0	255723
			СП - 8%			--	0,00	0	0		18942	
#####	9	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	42	520,00	0,00	21840	0	21840	0	23587
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1747	
#####	10	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	22	3481,00	0,00	76582	0	76582	0	82709
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				435088	4554	370125	44934	518423
								60409	1999	0	38401	0
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Тип 1										
1	11	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	371,5	3375,03	29,96	1253824	11130	1052404	140898	1506300
			НР - 72%; СП - 8%			512,22	14,54	190290	5402		111578	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1253824	11130	1052404	140898	1506300
								190290	5402	0	111578	0

РАЗДЕЛ 3.Внутренние отделочные работы

			Потолки										
2	19	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	671,73	816,79 660,94	2,47 0,75	548662 443973	1659 504	103030	320023 69495	938179
3	20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1171,73	558,53 395,88	4,19 1,99	654442 463860	4910 2332	185672	335658 79208	1069308
			Стены										
4	21	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	646,54	1353,41 852,20	24,68 8,11	875034 550981	15957 5243	308096	400482 102041	1377553
5	22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2146,54	500,72 351,72	4,19 1,99	1074807 754972	8994 4272	310841	546656 129717	1751180
6	23	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	50,7	5264,46 3155,60	27,54 13,35	266908 159989	1396 677	105523	115679 30607	413194
			Отделка откосов										
8	27	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	27,9	5342,20 4517,90	0,38 --	149047 126049	11 0	22987	90756 19184	258987
9	28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	1848,18 1278,49	28,33 9,31	51564 35670	791 260	15103	25869 6195	83628
10	29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	27,9	500,72 351,72	4,19 1,99	13970 9813	117 56	4040	7105 1686	22761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				3634435 2545308	33835 13343	1055292 0	1842230 438133	5914789

РАЗДЕЛ 4. ФАСАД

			Отделка фасада м/сайдингом										
11	30	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	77,280	231,59 44,64	0,30 0,14	17897 3450	23 11	14424	2492 1631	22136
12	31	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	77,68	8727,74 2537,68	18,45 3,56	677971 197127	1433 277	479411	142131 65608	885711
13	32	224-103-0210 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с защитным покрытием, толщиной стали 0,5 мм	м2	85,448	4074,00	0,00	348115	0	348115	0	375965

			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		27849			
14	33	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	475,2	3805,70	13,91	1808456	6610	919038	636384	2640438		
			НР - 72%; СП - 8%			1857,76	2,23	882808	1060		195587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				2852439	8066	1760988	781007	3924251		
								1083384	1347	0	290676			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
		Витраж ВН-1												
15	52	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,37	1058,83	23,84	12039	271	0	8531	22216		
			НР - 72%; СП - 8%			1034,99	7,10	11768	81		1646			
16	53	1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	2,73	970,81	41,59	2650	114	0	1853	4863		
			НР - 72%; СП - 8%			929,22	13,39	2537	37		360			
17	54	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из тонированного закаленного стекла	м2	11,37	85173,12	–	968418	0	968418	0	1045891		
			СП - 8%			–	–	0	0		77473			
18	55	223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из тонированного закаленного стекла	м2	2,73	85147,68	–	232453	0	232453	0	251049		
			СП - 8%			–	–	0	0		18596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				1215560	385	1200871	10384	1324019		
								14305	118	0	98075	0		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1		тенге				9391345	57970	5439680	2819452	13187655		
								3893696	22210	0	976863			
		СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция												
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция												
		Приточная установка П1 в комплекте												
19	49	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	96678,70	5902,76	96679	5903	14280	56562	165500		
			НР - 72%; СП - 8%			76495,86	2062,00	76496	2062		12259			
20	50	Коммерческое предложение ТОО "КОРФ"	Приточная установка в комплекте: KORF МЕД (UTR) 50-25 (L=1400 м3/ч, Pc=400 Па)	шт.	1	2427531,96	–	2427532	–		–	2427532		
						–	–	–	–	2427532	–			
21	51	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2619,57	58,26	2620	58	338	1613	4571		
			НР - 72%; СП - 8%			2224,32	15,40	2224	15		339			
22	52	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,125	9627,07	196,55	1203	25	406	561	1906		
			НР - 72%; СП - 8%			6177,09	61,61	772	8		141			

23	53	1120-2601-0501 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	воздухонагреватель	1	17574,65 11829,89	810,32 308,09	17575 11830	810 308	4935	8739 2105	28419
24	54	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,25	7901,69 7703,85	32,64 15,40	1975 1926	8 4	41	1389 269	3634
25	55	1120-1001-0305 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	пластина	1	1762,53 1160,25	70,54 15,40	1763 1160	70 15	533	846 209	2818
		КИПиА										
26	56	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	28084,96 19071,00	6922,40 2850,40	28085 19071	6922 2850	2092	15783 3509	47378
27	57	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы (термостат, смес. узел, датчики), масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	796,48 762,00	-- --	4779 4572	-- --	207	3292 646	8716
28	58	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	19398,34 15777,00	2228,16 645,48	19398 15777	2228 645	1393	11824 2498	33720
29	59	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж комплекта NEMA1-M1 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1283,09 1252,00	31,09 14,67	1283 1252	31 15	--	912 176	2371
		Воздуховоды										
30	60	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	25,411	6979,43 1229,94	42,62 17,15	177354 31254	1083 436	145017	22817 16014	216184
31	61	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	47,394	7398,14 1634,56	45,72 18,42	350628 77468	2167 873	270993	56406 32563	439596
32	62	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20,625	7684,08 1889,12	48,45 15,47	158484 38963	999 319	118522	28283 14941	201708
33	63	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	24	1988,00 1487,51	36,61 15,40	47712 35700	879 370	11133	25970 5895	79577
34	64	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,4	39463,37 20675,60	1592,39 748,17	94712 49621	3822 1796	41269	37020 10539	142271

35	65	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	22	655,00 --	--	14410 --	--	14410	-- 1153	15563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				3446192 368086	25005 9716	625569 2427532	272017 103256	3821464
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2427532				3821464
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3		тенге						2427532		
		- Оборудование, инвентарь		тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Оборудование ВРУ и щиты

		Вводное устройство ВРУ-1										
1	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3842,16 2765,69	59,80 24,23	3842 2766	60 24	1016	2009 468	6319
2	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5707,00 --	-- --	5707 --	-- --	5707	-- 457	6164
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1536,95 1524,00	-- --	10759 10668	-- --	91	7681 1475	19915
4	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2030,00 --	-- --	2030 --	-- --	2030	-- 162	2192
5	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
6	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
7	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	622,00 --	-- --	622 --	-- --	622	-- 50	672
8	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	622,00 --	-- --	622 --	-- --	622	-- 50	672
9	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	655,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1415
		Щит освещения ЩО-1									
10	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	3842,16 2765,69	59,80 24,23	7684 5531	119 48	2034	4017 936	12638
11	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	2	5707,00 --	-- --	11414 --	-- --	11414	-- 913	12327
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	1536,95 1524,00	-- --	55330 54864	-- --	466	39502 7587	102419

13	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	1965,00 --	--	7860 --	--	7860	-- 629	8489
14	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	12	4609,00 --	--	55308 --	--	55308	-- 4425	59733
15	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	12	622,00 --	--	7464 --	--	7464	-- 597	8061
16	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	622,00 --	--	2488 --	--	2488	-- 199	2687
17	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	4	655,00 --	--	2620 --	--	2620	-- 210	2830
		Щит вентиляции ЩВ-1									
18	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	5997,29 3713,64	119,99 48,46	5997 3714	120 48	2163	2709 696	9402
19	247-201-0301 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	8268,00 --	--	8268 --	--	8268	-- 661	8929
20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1536,95 1524,00	--	7685 7620	--	65	5486 1054	14225
21	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 --	--	1965 --	--	1965	-- 157	2122
22	247-204-0653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1965,00 --	--	1965 --	--	1965	-- 157	2122
23	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	3	622,00 --	--	1866 --	--	1866	-- 149	2015
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1536,95 1524,00	--	1537 1524	--	13	1097 211	2845
25	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 *СП - 8%*	шт.	1	8220,00 --	--	8220 --	--	8220	-- 658	8878
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1536,95 1524,00	--	1537 1524	--	13	1097 211	2845
27	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	1	1091,00 --	--	1091 --	--	1091	-- 87	1178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				219121 88211	299 120	130611 --	63598 22618	305338
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование и материалы внутреннего освещения									

38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	27	371,96 279,63	0,34 0,16	10043 7550	9 4	2484	5439 1239	16721
39	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	2	401,00 --	-- --	802 0	0 0	802	0 64	866
40	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	6	421,00 --	-- --	2526 0	0 0	2526	0 202	2728
41	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 *СП - 8%*	шт.	4	436,00 --	-- --	1744 0	0 0	1744	0 140	1884
42	247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54 *СП - 8%*	шт.	15	1170,00 --	-- --	17550 0	0 0	17550	0 1404	18954
43	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	371,96 279,63	0,34 0,16	7811 5872	7 3	1932	4230 963	13005
44	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	21	636,00 --	-- --	13356 0	0 0	13356	0 1068	14424
45	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 *СП - 8%*	шт.	28	443,00 --	-- --	12404 0	0 0	12404	0 992	13396
46	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5451,54 2934,00	25,78 --	5452 2934	26 0	2492	2112 605	8170
47	247-206-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель пакетный, 16 А, 1Р/400 В *СП - 8%*	шт.	1	4685,00 --	-- --	71688 0	0 0	4685	0 375	5060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				143376 16356	42 7	59975 0	11781 7052	95208 0
		РАЗДЕЛ 6.Демонтажные работы									
		Вводное устройство ВРУ-1									
63	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	1130,20 1106,28	23,92 9,69	1130 1106	24 10	--	803 155	2088
64	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	457,20 457,20	-- --	3200 3200	-- --	--	2304 440	5945

		Щит освещения ЩО-1										
65	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	1130,20 1106,28	23,92 9,69	2260 2213	47 19	--	1607 309	4176
66	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	457,20 457,20	-- --	8230 8230	-- --	--	5925 1132	15288
		Щит вентиляции ЩВ-1										
67	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	1533,46 1485,46	48,00 19,38	1533 1485	48 19	--	1083 209	2826
68	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	457,20 457,20	-- --	3200 3200	-- --	--	2304 440	5945
		Провода и кабельные изделия										
69	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	975	26,11 26,11	-- --	25457 25457	-- --	--	18329 3503	47289
		Оборудование и материалы внутреннего освещения										
70	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	130	196,39 194,46	1,93 0,98	25531 25280	251 127	--	18293 3506	47330
71	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	49	60,04 60,04	-- --	2942 2942	-- --	--	2118 405	5465
72	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 К=0,4	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	736,61 702,54	34,07 14,25	737 703	34 14	--	516 100	1353
		Оборудование молниезащиты и заземления										
73	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	71	80,34 63,95	16,39 5,02	5704 4540	1163 356	--	3525 738	9968
74	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	77,28 72,47	4,81 1,18	232 217	15 4	--	159 31	422
75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	349,54 298,41	51,13 14,96	2447 2089	358 105	--	1579 322	4348
76	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования / Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	67,21 59,68	7,53 2,35	2688 2387	301 94	--	1787 358	4833
		Материалы для системы уравнивания потенциалов										

77	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям / Демонтаж *НР - 72%; СП - 80%*	м	100	167,58 166,26	1,32 0,32	16758 16626	132 32	--	11994 2300	31052
78	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Демонтаж *НР - 72%; СП - 80%*	м	10	75,10 68,21	6,89 2,03	751 682	69 20	--	506 101	1357
79	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 80%*	м	80	62,58 59,68	2,90 1,18	5007 4775	232 94	--	3506 681	9194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				107807 105132	2674 894	-- --	76338 14730	198879 599425
		итого по смете 2-1-4									
					смета 6-1-1 Водопровод и канализация						
		РАЗДЕЛ 3. Септик V-3 м3									
		Земляные работы									
28	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,671	423,50 --	423,50 80,11	17224 0	17224 3258	0	2346 1566	21135
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,061	2191,73 2191,73	0,00 0,00	6709 6709	0 0	0	4830 923	12463
		Колодец д=1500 мм									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,25	3134,42 301,40	158,22 56,08	19590 1884	988 350	16718	1609 1696	22895
35	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,98	23853,12 13014,94	7603,82 3209,68	47229 25770	15055 6355	6404	23130 5629	75988
40	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	26766,84 0,00	0,00 0,00	53534 0	0 0	53534	0 4283	57817
41	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	47940,73 0,00	0,00 0,00	47941 0	0 0	47941	0 3835	51776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				192227 34363	33267 9963	124597 0	31915 17932	242074 0
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
51	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж септика. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,1	16495,01 10411,95	6083,06 2567,75	34640 21865	12774 5392	0	19625 4341	58606

52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,021	227921,74	65310,94	4786	1372	0	2763	8153
		НР - 72%; СП - 8%			162610,80	20143,04	3415	423		604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				39426	14146	0	22388	66759
							25280	5815	0	4945	0
	итого по смете 6-1-1										308833
		Смета 7-1-1.Покрытия									
		Замена покрытия из брусчатки (покрытие тип 1)									
36	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	169	3515,34	1078,81	594092	182319	385320	49874	695484
			НР - 72%; СП - 8%			156,53	253,35	26454	42816		51517	
	2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1000	1409,41	143,31	1409410	143310	10950	933602	2530453
			НР - 72%; СП - 8%			1255,15	41,52	1255150	41520		187441	
	3	255-102-0608 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1000	4183,38	0,00	4183380	0	4183380	0	4518050
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		334670	
		Устройство покрытия из брусчатки (покрытие тип 2)										
37	4	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	58	1446,45	211,37	83894	12260	69479	4276	95224
			НР - 72%; СП - 8%			37,16	65,24	2155	3784		7054	
38	5	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	58	-253,33	-30,27	-14693	-1755	-12938	-404	-16305
			НР - 72%; СП - 8%			--	-9,68	0	-561		-1208	
39	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,8	3515,34	1078,81	20389	6257	13224	1712	23869
			НР - 72%; СП - 8%			156,53	253,35	908	1469		1768	
		Покрытие тип 3										
40	11	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из щебня толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	150	808,06	102,76	121209	15414	99516	7623	139138
			НР - 72%; СП - 8%			41,86	28,72	6279	4308		10307	
41	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15	27551,62	7,68	413274	115	351342	44509	494405
			НР - 72%; СП - 8%			4121,16	--	61817	0		36623	
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение										

			Секции ограждения - 52 шт										
42	21	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м *НР - 16185 тенге; СП - 12399 тенге*	секция	52	140052,00 22926,00	581,00 162,00	7282704 1192152	30212 8424	6060340	841620 649948	8774272
			Ворота - 2 шт										
43	22	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 21936 тенге; СП - 17182 тенге*	конструкция	2	192838,00 30621,00	1447,00 497,00	385676 61242	2894 994	321540	43872 34364	463912
			Калитка - 3 шт										
44	23	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 12718 тенге; СП - 9069 тенге*	конструкция	3	100640,00 17528,00	788,00 231,00	301920 52584	2364 693	246972	38154 27207	367281
			Итого по смете 7-1-1										18085784
													36003161
			ИТООГО ПО АКТУ										
			В том числе :							2427532			
			Стоимость оборудования, всего										
			Временные здания и сооружения			2,32%		778954,59					36782115
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		680220,75					37462336
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		700696,08					38163032
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
													40073145
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514				0,8000000000000						32058516
			Коэффициент к договорной цене			12 %		3847021,96					
			НДС										35905538
			Итого с НДС										

Сдал:

ТОО "Trans Stroy Engineering"

(наименование организации)

Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Подрядчик: ТОО "ГидроСтройСервис" БИН 151140003505

(наименование организации)

Директор _____ **Жуматаев М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)