Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №6 2021 жылы 07 желтоқсандағы келісім шарты
Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рұскұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 21 желтоқсан айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№6 қосымша келісім шарты	07.12.2021ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рұскұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»	107 281 529,54	95 787 079,95							11 494 449,59	107 281 529,54
төленетін сомасы	**107 281 529,54**	**95 787 079,95**							**11 494 449,59**	**107 281 529,54**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы" басшысы орынбасарының у.м.а.

/Калыбаев У.

Инженер:

«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директоры

/Ержігіт Д.Б.

Мердігер:

«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры

/Полатов Б.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

Форма2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (корректировка)**

Акт №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-04									
		РАЗДЕЛ 1. Сети ЛЭП-6 кВ									
1	243-701-0504 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	5,467	407439,00	–	2227469	–	2227469	–	2405667
		СП - 8%			–	–	–	–		178198	
2	243-101-0307 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10**	км	0,963	4060865,00	–	3910613	–	3910613	–	4223462
		СП - 8%			–	–	–	–		312849	

3	243-101-0309 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	2,625	5424603,00	--	14239583	--	14239583	--	15378750
		СП - 8%			--	--	--	--		1139167	
4	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,215	6860992,00	--	1475113	--	1475113	--	1593122
		СП - 8%			--	--	--	--		118009	
		Подраздел 1. Опора концевая Кр10-1(н) - 2 штуки									
5	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	4	43243,00	--	172972	--	172972	--	186810
		СП - 8%			--	--	--	--		13838	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						172972		
	Сметная прибыль		Тенге							13838	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								186810
		Подраздел 2. Опора промежуточная П10/0,4-1(н) - 32 штуки									
6	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	32	43753,00	--	1400096	--	1400096	--	1512104
		СП - 8%			--	--	--	--		112008	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1400096		
	Сметная прибыль		Тенге							112008	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1512104
		Подраздел 3. Опора концевая А10-1(н) - 3 штуки									
7	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	6	43243,00	--	259458	--	259458	--	280215
		СП - 8%			--	--	--	--		20757	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге						259458		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге							20757	
											280215
		Подраздел 4. Опора промежуточная А10/0,4-1(н) - 3 штуки									
8	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	6	43753,00	--	262518	--	262518	--	283519
		СП - 8%			--	--	--	--		21001	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге						262518		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге							21001	
											283519
		Подраздел 5. Опора промежуточная О10/0,4-1(н) - 2 штуки									
9	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	4	43753,00	--	175012	--	175012	--	189013
		СП - 8%			--	--	--	--		14001	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге						175012		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге							14001	
											189013
		Подраздел 6. Опора угловая промежуточная УП10-1(н) - 1 штука									
10	225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	2	43243,00	--	86486	--	86486	--	93405
		СП - 8%			--	--	--	--		6919	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге						86486		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге							6919	
											93405
		Подраздел 7. Опора промежуточная П10-1(н) - 4 штуки									

11	225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	**шт.**	**4**	**43243,00**	**--**	**172972**	**--**	**172972**	**--**	**186810**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13838**	
		ИТОГО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						172972		
	Сметная прибыль		Тенге							13838	
	ВСЕГО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								186810

Подраздел 8. Опора промежуточная УА10/0,4-1(н) - 2 штуки

12	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**	**6**	**43753,00**	**--**	**262518**	**--**	**262518**	**--**	**283519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21001**	
		ИТОГО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						262518		
	Сметная прибыль		Тенге							21001	
	ВСЕГО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								283519

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**24644810**	**--**	**24644810**	**--**	**26616396**
					--	**--**	**--**	**1971586**	
	Стоимость монтажных работ	Тенге			**21852778**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**21852778**				
	Сметная прибыль	Тенге			**1748223**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			**23601001**				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			**2792032**				
	Местные материалы	Тенге			**2792032**				
	Сметная прибыль	Тенге			**223363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**3015395**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**26616396**				

РАЗДЕЛ 2. Сети ЛЭП-0,4 кВ

13	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,8	167899,00 --	--	134319 --	--	134319 --	-- 10746	145065
14	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,2	317171,00 --	--	63434 --	--	63434 --	-- 5075	68509
15	243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	2,353	1319169,00 --	--	3104005 --	--	3104005 --	-- 248320	3352325
		Подраздел 9. Щит распределительный									
16	247-201-0842 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54 *СП - 8%*	шт.	2	100240,00 --	--	200480 --	--	200480 --	-- 16038	216518
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						200480		
	Сметная прибыль		Тенге							16038	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								216518

Подраздел 10. Опора анкерная К3(н) - 8 штук

17	225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	16	33030,00	--	528480	--	528480	--	570758
		СП - 8%			--	--	--	--		42278	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						528480		
	Сметная прибыль		Тенге							42278	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								570758

Подраздел 11. Опора промежуточная П1(н) - 20 штук

18	225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	20	33030,00	--	660600	--	660600	--	713448
		СП - 8%			--	--	--	--		52848	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						660600		
	Сметная прибыль		Тенге							52848	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								713448

Подраздел 12. Опора угловая анкерная УА3(н) - 2 штуки

19	225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	6	33030,00	--	198180	--	198180	--	214034
		СП - 8%			--	--	--	--		15854	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						198180		
	Сметная прибыль		Тенге							15854	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								214034

Подраздел 13. Опора угловая промежуточная УП3(н) - 1 штука

20	225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	2	33030,00	--	66060	--	66060	--	71345
		СП - 8%			--	--	--	--		5285	

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13									
Материалы, изделия и конструкции	Тенге						66060		
Сметная прибыль	Тенге							5285	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13	Тенге								71345
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**4955558**	**--**	**4955558**	**--**	**5352002**
Стоимость монтажных работ	Тенге				**--**	**--**	**--**	**396444**	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3502238**				
Сметная прибыль	Тенге				**3502238**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**280179**				
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3782417**				
Местные материалы	Тенге				**1453320**				
Сметная прибыль	Тенге				**1453320**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**116265**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1569585**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-04	**Тенге**				**5352002**				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									**31968398**
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29600368**		
- Сметная прибыль	Тенге							**2368030**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-05

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Подраздел 1. Демонтажные работы

1	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1726,58	132,01	8633	660	--	8205	18185
		НР - 99%; СП - 8%			1594,57	62,92	7973	315		1347	
2	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	719,52	18,86	3598	94	--	3513	7680
		НР - 99%; СП - 8%			700,66	8,99	3503	45		569	
3	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	1488,51	119,14	4466	358	--	4223	9384
		НР - 99%; СП - 8%			1369,37	52,63	4108	158		695	
4	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,62	17164,69	7929,03	268113	123852	--	195024	500188
		НР - 99%; СП - 8%			9235,66	3375,97	144261	52733		37051	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	55,200478	117,00	--	6458	--		--	6975
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
6	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	1104,00956	28,00	--	30912	--		--	33385

		СП - 8%				–	–	–	–	2473	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				159845				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124964			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					53251			
		Перевозка грузов	Тенге				37370				
	Накладные расходы		Тенге							210965	
	Сметная прибыль		Тенге							42652	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								575797

Подраздел 2. Земляные работы

7	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / лишний грунт/**	м3 грунта	61,1908638	310,92	310,92	19025	19025	--	2554	23305
		НР - 72%; СП - 8%			–	57,97	--	3547		1726	
8	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3212,52035	26,00	--	83526	--		--	90208
		СП - 8%			–	--	--	--		6682	
9	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	830,557806	267,32	267,32	222025	222025	--	29804	271976
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,84	--	41395		20146	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	25,6873548	2237,93	–	57486	–	--	41390	106786
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	–	57486	–		7910	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	374,1012	1864,94	–	697676	–	--	502327	1296003

		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	697676	--		96000	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,67235							
		НР - 72%; СП - 8%			174,62	79,80	42201	19286	--	23341	70785
					94,82	39,32	22915	9503		5243	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	772,42129							
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	684273	--	--	492676	1271105
					885,88	--	684273	--		94156	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	642,183871							
		НР - 72%; СП - 8%			19,03	19,03	12221	12221	--	3759	17258
					--	8,13	--	5221		1278	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	642,183871							
		НР - 72%; СП - 8%			174,62	79,80	112138	51247	--	62023	188093
					94,82	39,32	60892	25251		13933	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1523242				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323804			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					84917			
		Перевозка грузов	Тенге				83526				
	Накладные расходы		Тенге							1157874	
	Сметная прибыль		Тенге							247074	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3335519

Подраздел 3. Сеть хоз.-питьевого водоснабжения В1

16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,667							
		НР - 99%; СП - 8%			515278,08	155590,36	343690	103779	9098	260905	652963
					346047,00	49066,16	230813	32727		48368	
17	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	673,67							
		СП - 8%			3280,00	--	2209638	--	2209638	--	2386409
					--	--	--	--		176771	

18	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр д-350мм/	км трубопровода	0,203	1284708,24	332375,04	260796	67472	–	211187	509742
		НР - 99%; СП - 8%			952333,20	98506,74	193324	19997		37759	
19	241-701-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	204,624	8686,00	–	1777364	–	1777364	–	1919553
		СП - 8%			–	–	–	–		142189	
20	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	203	1577,69	9,10	320271	1848	45650	270618	638160
		НР - 99%; СП - 8%			1343,71	2,85	272773	579		47271	
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375	Концы футляра диаметром 800 мм /д-350мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	22	14412,45	1385,56	317074	30482	182618	103648	454380
		НР - 99%; СП - 8%			4726,09	32,77	103974	721		33658	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /гильзы/. Установка	шт.	29	1512,59	942,51	43865	27333	–	24526	73862
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	16532	8241		5471	
23	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	7,2	12461,00	–	89719	–	89719	–	96897
		СП - 8%			–	–	–	–		7178	
24	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,5	1590,00	–	2385	–	2385	–	2576
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
25	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3286,01	220,01	16430	1100	2042	13674	32513
		НР - 99%; СП - 8%			2657,61	104,86	13288	524		2408	
26	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	63278,00	–	316390	–	316390	–	341701
		СП - 8%			–	–	–	–		25311	

27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1353,78	31,43	6769	157	773	5855	13633
		НР - 99%; СП - 8%			1167,76	14,98	5839	75		1010	
28	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	12865,00	--	64325	--	64325	--	69471
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03024	1105388,51	526936,23	33427	15934	567	21791	59636
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	16926	5085		4417	
30	241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	5752,00	--	5752	--	5752	--	6212
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
31	241-113-0124 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5891,00	--	5891	--	5891	--	6362
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
32	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,27408	81982,52	15644,27	22470	4288	6943	12540	37811
		НР - 99%; СП - 8%			41005,80	5209,06	11239	1428		2801	
33	241-505-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100/250х100 мм	шт.	1	215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
		СП - 8%			--	--	--	--		17215	
34	241-509-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150/150х100 мм	шт.	1	305866,00	--	305866	--	305866	--	330335
		СП - 8%			--	--	--	--		24469	

35	241-509-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х65/150х100 мм	шт.	1	305866,00	--	305866	--	305866	--	330335
		СП - 8%			--	--	--	--		24469	
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2970,62	198,57	8912	596	1469	7039	17227
		НР - 99%; СП - 8%			2282,28	87,72	6847	263		1276	
37	244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	3	42345,00	--	127035	--	127035	--	137198
		СП - 8%			--	--	--	--		10163	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00351	1105388,51	526936,23	3880	1849	66	2529	6922
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	1965	590		513	
39	241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1502,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
40	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
41	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
42	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,667	109903,13	--	73305	--	21614	51174	134437
		НР - 99%; СП - 8%			77497,20	--	51691	--		9958	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									

	Зарплата рабочих строителей	Тенге				925211				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254838			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					70230			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5700700		
	Накладные расходы	Тенге							985486	
	Сметная прибыль	Тенге							629298	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								8495532

Подраздел 4. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм - 19 штук

43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,98	47556,70	10017,52	1283080	270273	478026	642670	2079810
		НР - 99%; СП - 8%			19821,40	4239,44	534781	114380		154060	
44	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	22910,00	–	435290	–	435290	–	470113
		СП - 8%			–	–	–	–		34823	
45	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	16998,00	–	322962	–	322962	–	348799
		СП - 8%			–	–	–	–		25837	
46	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	19	16998,00	–	322962	–	322962	–	348799
		СП - 8%			–	–	–	–		25837	
47	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	20191,00	–	383629	–	383629	–	414319
		СП - 8%			–	–	–	–		30690	
48	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	4834,00	–	91846	–	91846	–	99194
		СП - 8%			–	–	–	–		7348	
49	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	19	18935,00	–	359765	–	359765	–	388546
		СП - 8%			–	–	–	–		28781	
50	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	95	595,00	–	56525	–	56525	–	61047

		СП - 8%				--	--	--	--		4522
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				534781				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					270273			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					114380			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2451005		
	Накладные расходы		Тенге							642670	
	Сметная прибыль		Тенге							311898	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								4210627

Подраздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - 1 штука

51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	47556,70	10017,52	36143	7613	13466	18103	58586
		НР - 99%; СП - 8%			19821,40	4239,44	15064	3222		4340	
52	225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	12562,00	--	12562	--	12562	--	13567
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
53	225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	12719,00	--	12719	--	12719	--	13737
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
54	225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а**	шт.	1	12719,00	--	12719	--	12719	--	13737
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
55	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	10529,00	--	10529	--	10529	--	11371
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
56	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4834,00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
57	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	

58	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		отмостка			--	--	--	--		238	
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,10158	24551,42	8,64	27045	10	22398	4358	33916
					4209,00	--	4637	--		2512	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19701				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7623			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3222			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						111138		
	Накладные расходы		Тенге							22461	
	Сметная прибыль		Тенге							12875	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								173797

Подраздел 6. наращивание футляров

60	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 350/400 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,04	11824022,17	332375,04	472961	13295	421573	41613	555740
					952333,20	98506,74	38093	3940		41166	
61	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250/300 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,043	6606957,44	123854,46	284099	5326	249227	30828	340121
					687123,00	37044,00	29546	1593		25194	
62	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500/400 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	22974518,17	332375,04	964930	13959	910973	43694	1089314
					952333,20	98506,74	39998	4137		80690	

63	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,037	4087788,90	2014697,13	151248	74544	4363	96283	267334
		НР - 99%; СП - 8%			1955170,00	673370,72	72341	24915		19803	
64	241-102-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	37,148	51103,00	--	1898374	--	1898374	--	2050244
		СП - 8%			--	--	--	--		151870	
65	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Резка труб на сигменты. Резка	м реза	162	471,15	11,47	76326	1858	--	51383	137926
		НР - 69%; СП - 8%			459,68	--	74468	--		10217	
66	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	10210657,38	1490256,51	377794	55139	294456	42360	453767
		НР - 99%; СП - 8%			762144,00	394297,83	28199	14589		33612	
67	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00342	492313,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
68	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	162	32,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				282645				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164121			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					49174			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3785833		
	Накладные расходы		Тенге							306161	
	Сметная прибыль		Тенге							363102	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								4901863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**16760619**	**1145623**	**12048675**	**3325617**	**21693138**

Стоимость общестроительных работ	Тенге				3445425	375174	--	1606899	
Материалы	Тенге				8977360				
Всего заработная плата	Тенге				2665323				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3746131			
Местные материалы	Тенге				66368				
Транспортные расходы	Тенге				1610052				
Накладные расходы	Тенге				120896				
Сметная прибыль	Тенге				3274234				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				980128				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13231722				
Сметная заработная плата	Тенге								2920
Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3746131			
Всего заработная плата	Тенге				76326				
Накладные расходы	Тенге					74468			
Сметная прибыль	Тенге				51383				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10217				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137926				
Сметная заработная плата	Тенге								55
Стоимость сантехнических работ	Тенге					74468			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7706933				
Сметная прибыль	Тенге				7706933				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				616554				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8323487				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21693135				
Сметная заработная плата	Тенге								2975
ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-05	**Тенге**					3820599			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									21693135
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3445425				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1145623			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					375174			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12048676		
- Перевозка грузов	Тенге				120896				
- Накладные расходы	Тенге							3325617	
- Сметная прибыль	Тенге							1606899	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1. Подпорные стенки -254,12пм									
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	2310,4	253,60	253,60	585917	585917	--	59070	696586
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,51	--	82042		51599	
2	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	121296,287	26,00	--	3153703	--		--	3405999
		СП - 8%			--	--	--	--		252296	
3	1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /галечник/	м3 грунта	1185,3	238,64	231,94	282860	274918	--	38677	347260
		НР - 72%; СП - 8%			6,70	38,62	7942	45776		25723	
4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	69696,1943	26,00	--	1812101	--		--	1957069
		СП - 8%			--	--	--	--		144968	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1185,3	513,69	511,88	608877	606732	118	140182	808984
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	2027	192671		59925	

6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1053,92	19,03	19,03	20056	20056	–	6169	28323
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,13	–	8568		2098	
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1053,92	70,78	70,78	74596	74596	--	22932	105330
		НР - 72%; СП - 8%			–	30,22	--	31849		7802	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1053,92	70,66	70,66	74470	74470	--	22378	104595
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,49	--	31080		7748	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1053,92	47,91	47,91	50493	50493	--	11883	67366
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	--	16504		4990	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1053,92	93,18	79,97	98204	84282	2635	21998	129818
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	11287	19266		9616	
11	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные./Подготовка / Устройство	м3 бетона в деле	28,39	10216,10	3569,12	290035	101328	85472	108889	430838
		НР - 84%; СП - 8%			3636,30	929,72	103235	26395		31914	
12	212-101-1704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	28,9578	18504,00	–	535835	--	535835	--	578702
		СП - 8%			–	–	--	--		42867	
13	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	160,85	51316,04	16001,05	8254185	2573768	2500043	3541723	12739581
		НР - 84%; СП - 8%			19772,30	6440,55	3180374	1035962		943673	
14	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	167,284	20698,00	–	3462444	–	3462444	–	3739440

		СП - 8%			–	–	–	–		276996	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2954	386515,00	–	500692	–	500692	–	540747
		СП - 8%			–	–	–	–		40055	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,1554	373950,00	–	7537112	–	7537112	–	8140081
		СП - 8%			–	–	–	–		602969	
17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,51706	973782,13	1442,13	503504	746	461462	37878	584692
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	41296	329		43311	
		Деформационный шов из просмоленной доски									
18	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	24	3215,57	648,66	77174	15568	–	57278	145208
		НР - 79%; СП - 8%			2566,91	454,07	61606	10898		10756	
19	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0024	103483,55	7690,51	248	18	214	20	290
		НР - 79%; СП - 8%			6854,64	3900,17	16	9		22	
20	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0072	150993,97	9785,35	1087	70	925	94	1275
		НР - 79%; СП - 8%			12830,48	3624,29	92	26		94	
21	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,144	61009,00	–	8785	–	8785	–	9488
		СП - 8%			–	–	–	–		703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27932378	4462962	15095737	4069171	34561672
							3407875	1501375	–	2560125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27932378				
	Материалы		Тенге				3050869				
	Всего заработная плата		Тенге					4909250			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8046589				
Местные материалы	Тенге				3998279				
Транспортные расходы	Тенге				4965805				
Накладные расходы	Тенге				4069171				
Сметная прибыль	Тенге				2560125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34561674				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
Сметная заработная плата	Тенге					4909250			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34561674				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
Сметная заработная плата	Тенге					4909250			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34561674**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3407875				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4462962			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1501375			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15095737		
- Перевозка грузов	Тенге				4965804				
- Накладные расходы	Тенге							4069171	
- Сметная прибыль	Тенге							2560125	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	88 223 207
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	88 223 207
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	917 521
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге	89 140 728
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге	935 978
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	Тенге	90 076 706

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 801 534
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	91 878 240
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге	91 878 240
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. (15%) К=1	Тенге	13 781 736,02
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. (85%) К=1,0500514	Тенге	82 005 343,93
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	11 494 449,59
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	**107 281 529,54**

Инженер-технадзор:

ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

_____/Бекзатов А.А.

Подрядчик:

ТОО «БАЗИС-К»

_____/Полатов Б.П.