Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №14 2023 жылы 17 сәуірдегі келісім шарты

Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскүлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 20 шілде айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№14 қосымша келісім шарты	17.04.2023 ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскүлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»	568 886 099,17	255 210 554,27							30 625 266,51	285 835 820,78
Аванс ұстап калу 30%	170 665 829,75	76 563 166,28							9 187 579,95	85 750 746,23
төленетін сомасы	**398 220 269,42**	**178 647 387,99**							**21 437 686,56**	**200 085 074,55**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"
_____/
19.07.2023

Инженер:
«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директор орынбасары
_____/**Тажиев А.**

Мердігер:
«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры
_____/**Полатов Б.П.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (корректировка

Акт №3
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующей дороги										
		Разборка существующего покрытия дороги										
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8415,8		249,59 9,14	240,41 21,21	2100500 76920	2023242 178499	338	275853 190108	2566461
2	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	60057,7		26,00 --	-- --	1561500 --	-- --		-- 124920	1686420
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	72,94		1272,40 519,26	753,14 229,51	92809 37875	54934 16740	--	58985 12143	163937
4	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	12312		28,00 --	-- --	344736 --	-- --		-- 27579	372315
5	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	116		186,99 186,99	-- --	21691 21691	-- --	--	15617 2985	40293
6	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	14,4		117,00 --	-- --	1685 --	-- --		-- 135	1820
7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	288		28,00 --	-- --	8064 --	-- --		-- 645	8709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующего основания дороги									
8	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	2765	385,59 122,73	262,86 62,13	1066156 339348	726807 171789	–	552029 129455	1747640
9	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7065	319,51 10,64	308,87 61,28	2257338 75172	2182166 432943	–	365843 209854	2833035
10	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	317925	26,00 –	– –	8266050 –	– –		– 661284	8927334
11	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка песка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,5	125,67 4,19	121,48 24,11	2199 73	2126 422	–	357 204	2760
12	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	787,5	26,00 –	– –	20475 –	– –		– 1638	22113
		Демонтаж бортовых камней									
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	1524,5	851,37 851,37	– –	1297914 1297914	– –	–	1401747 215973	2915633
14	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	302,95	745,00 –	– –	225698 –	– –		– 18056	243754
15	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	6059	28,00 –	– –	169652 –	– –		– 13572	183224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17436467 1848993	4989275 800393	338 –	2670431 1608551	21715448
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17436467				
		Материалы	Тенге				337				
		Всего заработная плата	Тенге					2649386			
		Транспортные расходы	Тенге				10597860				
		Накладные расходы	Тенге				2670431				
		Сметная прибыль	Тенге				1608551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21715449				2062
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2649386			
		Сметная заработная плата	Тенге				21715449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2062
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2649386			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Разборка тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка существующего покрытия									
16	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	20,12	117,00 --	-- --	2354 --	-- --		-- 188	2542
17	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную *НР - 72%, СП - 8%*	м2	1253,5	98,15 98,15	-- --	123031 123031	-- --	--	88582 16929	228542
		Разборка существующего основания									
18	1218-0101-1220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см. Разборка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	2823,65	310,98 266,24	44,74 21,70	878099 751769	126330 61273	--	585390 117079	1580568
19	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	282,51	319,51 10,64	308,87 61,28	90265 3006	87259 17312	--	14629 8392	113286
20	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	12877,94	26,00 --	-- --	334826 --	-- --		-- 26786	361612
21	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка песка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	180,5	125,67 4,19	121,48 24,11	22683 756	21927 4352	--	3678 2109	28470
22	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	8130	26,00 --	-- --	211380 --	-- --		-- 16910	228290
		Демонтаж бортовых камней									
23	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	3742,5	851,37 851,37	-- --	3186252 3186252	-- --	--	3441152 530192	7157597
24	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	149,7	745,00 --	-- --	111526 --	-- --		-- 8922	120448
25	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	2994	28,00 --	-- --	83832 --	-- --		-- 6707	90539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5044248 4064814	235516 82937	--	4133431 734214	9911894
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5044248				
	Всего заработная плата		Тенге					4147751			
	Транспортные расходы		Тенге				743919				
		Накладные расходы	Тенге				4133431				
		Сметная прибыль	Тенге				734214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9911893				3755
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4147751			
		Сметная заработная плата	Тенге				9911893				3755
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4147751			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж металлических труб									
26	1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	281,1	238,64	231,94	67082	65198	–	9172	82355
		НР - 72%; СП - 8%			6,70	38,62	1883	10856		6100	
27	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10288,26	28,00	–	288071	–		–	311117
		СП - 8%			–	–	–	–		23046	
28	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,11	1621422,13	776591,53	178356	85425	–	120293	322541
		НР - 99%; СП - 8%			844830,60	259790,14	92931	28577		23892	
29	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	14,24	796,00	–	11335	–		–	12242
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
30	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	427,05	26,00	–	11103	–		–	11991
		СП - 8%			–	–	–	–		888	
31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,42	37133,47	2071,63	15596	870	–	10271	27936
		НР - 69%; СП - 8%			35061,84	378,91	14726	159		2069	
32	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,42	796,00	–	334	–		–	361
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
33	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8,44	28,00	–	236	–		–	255
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				572113	151493	–	139736	768798
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109540	39592	–	56948	
	Всего заработная плата		Тенге				556517				
	Транспортные расходы		Тенге				311080	134247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				129465				
		Сметная прибыль	Тенге				54879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				740861				80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					134247			
		Сметная заработная плата	Тенге				15596				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					14885			
Всего заработная плата			Тенге				10271				
		Накладные расходы	Тенге				2069				
		Сметная прибыль	Тенге				27936				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге								12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14885			
		Сметная заработная плата	Тенге				768797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149132			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Разборка существующих автобусных павильонов									
34	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж павильонов/	т конструкций	3,8761	14358,17	9588,31	55654	37165	–	20135	81852
		НР - 69%; СП - 8%			4769,86	2758,76	18488	10693		6063	
35	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,8761	796,00	–	3085	–		–	3332
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
36	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	77,522	28,00	–	2171	–		–	2345
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
37	1109-0401-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	111	425,11	155,39	47187	17249	–	24408	77322
		НР - 69%; СП - 8%			269,72	48,96	29939	5435		5728	
38	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	2,5954	796,00	–	2066	–		–	2231
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
39	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	51,908	28,00	–	1453	–		–	1569
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
40	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	48,6	144,37	23,46	7016	1140	–	4568	12511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			120,91	9,63	5876	468		927	
41	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,278	117,00	--	33	--		--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
42	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,56	28,00	--	156	--		--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
43	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	112,5	186,99	--	21036	--	--	15146	39077
		НР - 72%; СП - 8%			186,99	--	21036	--		2895	
44	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,52	117,00	--	1582	--		--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
45	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	270,4	28,00	--	7571	--		--	8177
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
46	1218-0101-1220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см. Разборка вручную	м2 покрытия	111	310,98	44,74	34519	4966	--	23012	62134
		НР - 72%; СП - 8%			266,24	21,70	29553	2409		4602	
47	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка/	м3 грунта	11,1	319,51	308,87	3547	3428	--	575	4451
		НР - 72%; СП - 8%			10,64	61,28	118	680		330	
48	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	499,5	26,00	--	12987	--		--	14026
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
49	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка песка/	м3 грунта	13,5	125,67	121,48	1697	1639	--	275	2130
		НР - 72%; СП - 8%			4,19	24,11	57	325		158	
50	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	607,5	26,00	--	15795	--		--	17059
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
51	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	80	851,37	--	68110	--	--	73558	153002
		НР - 108%; СП - 8%			851,37	--	68110	--		11333	
52	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,36	745,00	--	3993	--		--	4312
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	107,2	28,00	--	3002	--		--	3242
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
54	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	19,8	19749,89	8775,60	391048	173757	--	253282	695877
		НР - 84%; СП - 8%			10974,29	4254,32	217291	84236		51546	
55	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	49,5	117,00	--	5792	--		--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
56	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	990	28,00	--	27720	--		--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				717220	239344	--	414959	1222755
							390468	104246	--	90575	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				614379				
		Всего заработная плата	Тенге					430159			
		Транспортные расходы	Тенге				87405				
		Накладные расходы	Тенге				370416				
		Сметная прибыль	Тенге				78784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1063579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					430159			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				102841				
		Всего заработная плата	Тенге					64555			
		Накладные расходы	Тенге				44543				
		Сметная прибыль	Тенге				11791				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				159175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					64555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1222754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					494714			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтаж существующих лестниц									
57	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим	Фундаменты железобетонные. Разборка лестниц	м3	9,7	37838,08	17465,02	367029	169410	19705	218166	632010
		НР - 84%; СП - 8%			18341,64	8433,74	177914	81807		46816	
58	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,25	117,00	--	2837	--		--	3064
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
59	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	485	28,00	--	13580	--		--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				383446	169410	19705	218166	649740
							177914	81807	--	48129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				383446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
	Материалы		Тенге				19705				
	Всего заработная плата		Тенге					259721			
	Транспортные расходы		Тенге				16417				
		Накладные расходы	Тенге				218166				
		Сметная прибыль	Тенге				48129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				649741				184
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					259721			
		Сметная заработная плата	Тенге				649741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								184
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					259721			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Демонтаж существующих дорожных знаков									
60	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	62	2910,98	503,30	180481	31204	--	173187	381962
		НР - 108%; СП - 8%			2407,68	178,75	149276	11082		28293	
61	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,6	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1,6	581,43	--	930	--	99	897	1973
		НР - 108%; СП - 8%			519,16	--	831	--		146	
62	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная) Погрузка	т	167,54	117,00	--	19602	--		--	21170
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
63	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	4150,79	28,00	--	116222	--		--	125520
		СП - 8%			--	--	--	--		9298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				317235	31204	99	174084	530625
							150107	11082	--	39305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				317235				
	Материалы		Тенге				100				
	Всего заработная плата		Тенге					161189			
	Транспортные расходы		Тенге				135824				
		Накладные расходы	Тенге				174084				
		Сметная прибыль	Тенге				39305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530624				125
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					161189			
		Сметная заработная плата	Тенге				530624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								125
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					161189			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Переустройство сетей электроснабжения									
		Земляные работы									
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	925,2	1864,94	--	1725442	--	--	1242319	3205181
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	1725442	--		237421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	925,2	885,88	--	819616	--	--	590124	1522519
					885,88	--	819616	--		112779	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Прокол ГНБ на сетях 10 кВ									
		прокол ГНБ длиной 7 метров 2 трубы									
66	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70173,41	51886,38	70173	51886	1035	21987	99533
					17251,50	11678,94	17252	11679		7373	
		НР - 76%; СП - 8%									
67	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	7,7	2434,00	--	18742	--	18742	--	20241
					--	--	--	--		1499	
		СП - 8%									
68	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	1	59306,31	43713,80	59306	43713	1036	18541	84075
					14556,98	9839,40	14557	9839		6228	
		НР - 76%; СП - 8%									
69	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	7,7	2434,00	--	18742	--	18742	--	20241
					--	--	--	--		1499	
		СП - 8%									
		прокол ГНБ длиной 7 метров 3 трубы									
70	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70173,41	51886,38	70173	51886	1035	21987	99533
					17251,50	11678,94	17252	11679		7373	
		НР - 76%; СП - 8%									
71	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	7,7	2434,00	--	18742	--	18742	--	20241
					--	--	--	--		1499	
		СП - 8%									
72	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2	59306,31	43713,80	118613	87428	2071	37082	168151
					14556,98	9839,40	29114	19679		12456	
		НР - 76%; СП - 8%									
73	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	15,4	2434,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
		СП - 8%									
		прокол ГНБ длиной 7 метров 4 трубы (2 перехода)									
74	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	70173,41	51886,38	140347	103773	2071	43974	199067
					17251,50	11678,94	34503	23358		14746	
		НР - 76%; СП - 8%									
75	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	15,4	2434,00	--	37484	--	37484	--	40483
					--	--	--	--		2999	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	6	59306,31 14556,98	43713,80 9839,40	355838 87342	262282 59036	6214	111247 37367	504452
77	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	46,2	2434,00 --	-- --	112451 --	-- --	112451	-- 8996	121447
		прокол ГНБ длиной 8 метров 2 трубы									
78	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	70173,41 17251,50	51886,38 11678,94	70173 17252	51886 11679	1035	21987 7373	99533
79	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	8,8	2434,00 --	-- --	21419 --	-- --	21419	-- 1714	23133
80	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	59306,31 14556,98	43713,80 9839,40	59306 14557	43713 9839	1036	18541 6228	84075
81	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	8,8	2434,00 --	-- --	21419 --	-- --	21419	-- 1714	23133
		прокол ГНБ длиной 8 метров 3 трубы									
82	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	70173,41 17251,50	51886,38 11678,94	70173 17252	51886 11679	1035	21987 7373	99533
83	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	8,8	2434,00 --	-- --	21419 --	-- --	21419	-- 1714	23133
84	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	59306,31 14556,98	43713,80 9839,40	118613 29114	87428 19679	2071	37082 12456	168151
85	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	17,6	2434,00 --	-- --	42838 --	-- --	42838	-- 3427	46265
		прокол ГНБ длиной 9 метров 2 трубы									
86	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	70173,41 17251,50	51886,38 11678,94	70173 17252	51886 11679	1035	21987 7373	99533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
87	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	9,9	2434,00 --	-- --	24097 --	-- --	24097	-- 1928	26025
88	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	59306,31 14556,98	43713,80 9839,40	59306 14557	43713 9839	1036	18541 6228	84075
89	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	9,9	2434,00 --	-- --	24097 --	-- --	24097	-- 1928	26025
		прокол ГНБ длиной 12 метров 2 трубы									
90	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
91	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	16727,86 2517,08	8134,57 1830,98	16728 2517	8135 1831	6076	3305 1603	21635
92	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	86080 14557	43713 9839	27810	18541 8370	112991
93	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=0,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	15673,30 2260,77	7336,32 1651,31	15673 2261	7336 1651	6076	2973 1492	20138
		прокол ГНБ длиной 14 метров 2 трубы (3 перехода)									
94	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	290842 51754	155659 35037	83429	65961 28544	385348
95	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	33455,71 5034,15	16269,14 3661,97	100367 15102	48808 10986	36457	19827 9616	129810
96	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	258241 43671	131141 29518	83429	55624 25109	338974
97	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	31346,59 4521,54	14672,63 3302,62	94040 13565	44018 9908	36457	17839 8950	120829
		прокол ГНБ длиной 15 метров 2 трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
99	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	41819,63 6292,69	20336,42 4577,46	41820 6293	20336 4577	15191	8261 4006	54088
100	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	86080 14557	43713 9839	27810	18541 8370	112991
101	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	39183,23 5651,92	18340,79 4128,27	39183 5652	18341 4128	15190	7433 3729	50345
		прокол ГНБ длиной 21 метр 2 трубы									
102	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
103	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	92003,19 13843,92	44740,12 10070,41	92003 13844	44740 10070	33419	18175 8814	118992
104	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	86080 14557	43713 9839	27810	18541 8370	112991
105	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=2,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86203,11 12434,22	40349,74 9082,19	86203 12434	40350 9082	33419	16352 8204	110760
		прокол ГНБ длиной 24 метра 2 трубы (3 перехода)									
106	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	290842 51754	155659 35037	83429	65961 28544	385348
107	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	117094,98 17619,53	56941,98 12816,89	351285 52859	170826 38451	127600	69395 33654	454334
108	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	258241 43671	131141 29518	83429	55624 25109	338974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	109713,06 15825,38	51354,21 11559,16	329139 47476	154062 34677	127601	62437 31326	422902
		прокол ГНБ длиной 24 метра 3 трубы									
110	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
111	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	117094,98 17619,53	56941,98 12816,89	117095 17620	56942 12817	42533	23132 11218	151445
112	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	172161 29114	87428 19679	55619	37082 16739	225983
113	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	109713,06 15825,38	51354,21 11559,16	219426 31651	102708 23118	85067	41624 20884	281935
		прокол ГНБ длиной 24 метра 4 трубы (3 перехода)									
114	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	290842 51754	155659 35037	83429	65961 28544	385348
115	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	3	117094,98 17619,53	56941,98 12816,89	351285 52859	170826 38451	127600	69395 33654	454334
116	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	9	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	774723 131013	393425 88555	250285	166871 75328	1016922
117	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=2,8	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	9	109713,06 15825,38	51354,21 11559,16	987418 142428	462187 104032	382803	187310 93978	1268706
		прокол ГНБ длиной 26 метра 2 трубы (2 перехода)									
118	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	193895 34503	103773 23358	55619	43974 19030	256899
119	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=3,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2	133822,83	65076,54	267646	130153	97220	52872	346160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			20136,61	14647,87	40273	29296		25641	
120	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2	86080,31	43713,80	172161	87428	55619	37082	225983
		НР - 76%; СП - 8%			14556,98	9839,40	29114	19679		16739	
121	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=3,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2	125386,35	58690,53	250773	117381	97220	47571	322211
		НР - 76%; СП - 8%			18086,14	13210,46	36172	26421		23867	
		прокол ГНБ длиной 27 метра 2 трубы									
122	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	96947,41	51886,38	96947	51886	27809	21987	128449
		НР - 76%; СП - 8%			17251,50	11678,94	17252	11679		9515	
123	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=3,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	142186,76	69143,83	142187	69143	51649	28088	183897
		НР - 76%; СП - 8%			21395,15	15563,36	21395	15563		13622	
124	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	1	86080,31	43713,80	86080	43713	27810	18541	112991
		НР - 76%; СП - 8%			14556,98	9839,40	14557	9839		8370	
125	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=3,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	133223,00	62358,69	133223	62359	51647	25272	171175
		НР - 76%; СП - 8%			19216,53	14036,12	19217	14036		12680	
		Прокол ГНБ на сетях 0,4 кВ									
		прокол ГНБ длиной 7 метров 2 трубы									
126	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70173,41	51886,38	70173	51886	1035	21987	99533
		НР - 76%; СП - 8%			17251,50	11678,94	17252	11679		7373	
127	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	7,7	2434,00	–	18742	–	18742	–	20241
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
128	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	1	59306,31	43713,80	59306	43713	1036	18541	84075
		НР - 76%; СП - 8%			14556,98	9839,40	14557	9839		6228	
129	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	7,7	2434,00	–	18742	–	18742	–	20241
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
		прокол ГНБ длиной 9 метров 2 трубы									
130	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	70173,41	51886,38	70173	51886	1035	21987	99533
		НР - 76%; СП - 8%			17251,50	11678,94	17252	11679		7373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	9,9	2434,00 --	-- --	24097 --	-- --	24097	-- 1928	26025
132	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	59306,31 14556,98	43713,80 9839,40	59306 14557	43713 9839	1036	18541 6228	84075
133	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм *СП - 8%*	м	9,9	2434,00 --	-- --	24097 --	-- --	24097	-- 1928	26025
		прокол ГНБ длиной 10 метров 2 трубы									
134	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
135	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	86080 14557	43713 9839	27810	18541 8370	112991
		прокол ГНБ длиной 16 метров 2 трубы									
136	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
137	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	50183,56 7551,23	24403,70 5492,95	50184 7551	24404 5493	18229	9914 4808	64905
138	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	86080,31 14556,98	43713,80 9839,40	86080 14557	43713 9839	27810	18541 8370	112991
139	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=1,2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	47019,88 6782,30	22008,95 4953,92	47020 6782	22009 4954	18229	8920 4475	60415
		прокол ГНБ длиной 20 метров 3 трубы									
140	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	96947,41 17251,50	51886,38 11678,94	96947 17252	51886 11679	27809	21987 9515	128449
141	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	83639,27 12585,38	40672,84 9154,92	83639 12585	40673 9155	30381	16523 8013	108175
142	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2	86080,31	43713,80	172161	87428	55619	37082	225983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			14556,98	9839,40	29114	19679		16739	
143	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2	78366,47	36681,58	156733	73363	60762	29732	201382
		НР - 76%; СП - 8%			11303,84	8256,54	22608	16513		14917	
		Сети ЛЭП-6 кВ									
144	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,8223333	181018,95	102050,67	329877	185971	6552	159523	528552
		НР - 80%; СП - 8%			75372,50	34049,54	137354	62050		39152	
145	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2102	687,57	352,41	1445272	740765	137724	593041	2201379
		НР - 72%; СП - 8%			269,64	122,21	566783	256885		163065	
146	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	129	770,65	420,51	99414	54246	8452	40421	151022
		НР - 72%; СП - 8%			284,62	150,58	36716	19425		11187	
147	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2231	525,51	435,63	1172413	971890	–	435907	1736986
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	200522	404904		128666	
148	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2231	460,03	370,15	1026327	825805	–	392087	1531887
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	154,21	200522	344043		113473	
149	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,749	46609,00	–	81519	–	81519	–	88041
		СП - 8%			–	–	–	–		6522	
150	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	734	816,53	412,00	599333	302408	33037	263875	932265
		НР - 72%; СП - 8%			359,52	139,79	263888	102606		69057	
151	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	1120,46	611,07	34734	18943	1395	15131	53854
		НР - 72%; СП - 8%			464,38	213,54	14396	6620		3989	
152	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	83	706,60	351,84	58648	29203	3335	25827	91233
		НР - 72%; СП - 8%			314,58	117,60	26110	9761		6758	
153	1308-0201-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4	879,15	446,23	3517	1784	175	1555	5478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			389,48	150,62	1558	602		406	
154	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по опоре/	м кабеля	80	999,52	470,38	79962	37630	5182	35572	124777
		НР - 72%; СП - 8%			464,38	153,19	37150	12255		9243	
155	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	669	309,87	174,85	207303	116975	1525	89303	320335
		НР - 72%; СП - 8%			132,74	52,66	88803	35230		23729	
156	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	669	1006,00	--	673014	--	673014	--	726855
		СП - 8%			--	--	--	--		53841	
157	1308-0201-1909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6183,66	87,30	24735	349	418	17362	45464
		НР - 72%; СП - 8%			5992,00	36,37	23968	145		3368	
158	243-903-0903 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	15221,00	--	60884	--	60884	--	65755
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
159	1308-0201-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4685,66	87,30	9371	175	208	6524	17166
		НР - 72%; СП - 8%			4494,00	36,37	8988	73		1272	
160	243-903-0902 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	12570,00	--	25140	--	25140	--	27151
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
161	1308-0201-1909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	6183,66	87,30	123673	1746	2087	86809	227320
		НР - 72%; СП - 8%			5992,00	36,37	119840	727		16839	
162	243-903-0703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	20	26869,00	--	537380	--	537380	--	580370
		СП - 8%			--	--	--	--		42990	
163	1308-0201-1907 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17 прим.	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	4685,66	87,30	23428	437	521	16309	42916
		НР - 72%; СП - 8%			4494,00	36,37	22470	182		3179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	243-903-0702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	5	22697,00	--	113485	--	113485	--	122564
		СП - 8%			--	--	--	--		9079	
165	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,027	574923,35	116668,29	15523	3150	396	13102	30915
		НР - 99%; СП - 8%			443610,00	46554,44	11977	1257		2290	
166	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	27,108	2434,00	--	65981	--	65981	--	71259
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	
167	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	10393,94	5165,01	31182	15495	718	15822	50764
		НР - 80%; СП - 8%			4989,52	1602,86	14969	4809		3760	
168	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Длино-искровой разрядник MCR-20	шт	8	38924,05	--	311392	--		--	311392
					--	--	--	--	311392	--	
169	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	49	10667,27	180,89	522696	8864	464097	37606	605126
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	50,92	49735	2495		44824	
		Подраздел 1. Опора концевая Кр10-1(н) - 2 штуки									
170	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17263,57	8790,00	34527	17580	1363	18902	57703
		НР - 80%; СП - 8%			7791,94	4021,60	15584	8043		4274	
171	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2713,72	1460,65	10855	5843	--	5961	18161
		НР - 80%; СП - 8%			1253,07	609,65	5012	2439		1345	
172	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4898,00	--	19592	--	19592	--	21159
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
173	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2002	шт	2	14662,50	--	29325	--	29325	--	31671
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	
174	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2003	шт	2	5236,61	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
175	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8826,00	--	17652	--	17652	--	19064
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
176	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7112,00	--	28448	--	28448	--	30724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
177	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1082,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
178	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,71	985,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
179	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2805,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
180	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13215,00	--	26430	--	26430	--	28544
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
181	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2269,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
182	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11437,00	--	68622	--	68622	--	74112
		СП - 8%			--	--	--	--		5490	
183	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1934,00	--	3868	--	3868	--	4177
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
184	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	967,00	--	5802	--	5802	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
185	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1082,00	--	2164	--	2164	--	2337
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
186	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	16358,76	4469,17	32718	8938	259	21887	58974
		НР - 80%; СП - 8%			11760,70	1918,97	23521	3838		4368	
187	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
188	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	8	2538,00	--	20304	--	20304	--	21928
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
189	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	50,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
190	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 8 штук/	комплект	2	22448,00	--	44896	--	44896	--	48488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3592	
191	252-106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	шт.	6	5261,00	--	31566	--	31566	--	34091
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
192	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Соединитель UU 7-16	шт	6	2007,21	--	12043	--	12043	--	13006
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
193	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	6	12425,79	--	74555	--	74555	--	80519
		СП - 8%			--	--	--	--		5964	
194	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1400,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
195	252-206-0520 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005766	392348,00	--	2262	--	2262	--	2443
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					44117				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					32361			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14320			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						439545		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						204118		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							46750	
	Накладные расходы		Тенге							45019	
	Сметная прибыль		Тенге								811911
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Подраздел 2. Опора промежуточная П10/0.4-1(н) - 32 штуки									
197	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	32	11103,00	4222,72	355296	135127	30452	201390	601220
		НР - 80%; СП - 8%			5928,65	1938,13	189717	62020		44535	
198	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2001	шт	32	21392,68	--	684566	--	684566	--	739331
		СП - 8%			--	--	--	--		54765	
199	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	32	1512,00	--	48384	--	48384	--	52255
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
200	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	32	1082,00	--	34624	--	34624	--	37394
		СП - 8%			--	--	--	--		2770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,032	1319169,00	–	42213	–	42213	–	45590
		СП - 8%			–	–	–	–		3377	
202	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	96	2538,00	–	243648	–	243648	–	263140
		СП - 8%			–	–	–	–		19492	
203	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	96	50,00	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
204	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 6 штук/	комплект	32	16836,00	–	538752	–	538752	–	581852
		СП - 8%			–	–	–	–		43100	
205	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	96	1400,00	–	134400	–	134400	–	145152
		СП - 8%			–	–	–	–		10752	
206	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	32	19,32	–	618	–	618	–	667
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
207	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	64	130,00	–	8320	–	8320	–	8986
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
208	252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	32	1545,00	–	49440	–	49440	–	53395
		СП - 8%			–	–	–	–		3955	
209	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	128	48,00	–	6144	–	6144	–	6636
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
210	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	32	2705,00	–	86560	–	86560	–	93485
		СП - 8%			–	–	–	–		6925	
211	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Влагозащищенный ответвительный зажим Р71	шт	32	1952,57	–	62482	–	62482	–	67481
		СП - 8%			–	–	–	–		4999	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					189717				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					135127			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62020			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1975403		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							201390	
	Накладные расходы		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							200132	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2701769
		Подраздел 3. Опора концевая А10-1(н) - 3 штуки									
212	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	17263,57 7791,94	8790,00 4021,60	51791 23376	26370 12065	2045	28352 6411	86555
213	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	2713,72 1253,07	1460,65 609,65	16282 7518	8764 3658	–	8941 2018	27241
214	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	6	4898,00 –	– –	29388 –	– –	29388	– 2351	31739
215	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2002 *СП - 8%*	шт	3	14662,50 –	– –	43988 –	– –	43988	– 3519	47507
216	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2003 *СП - 8%*	шт	3	5236,61 –	– –	15710 –	– –	15710	– 1257	16967
217	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	8826,00 –	– –	26478 –	– –	26478	– 2118	28596
218	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	6	7112,00 –	– –	42672 –	– –	42672	– 3414	46086
219	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	1082,00 –	– –	3246 –	– –	3246	– 260	3506
220	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	4,767	985,00 –	– –	4695 –	– –	4695	– 376	5071
221	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	3	2538,00 –	– –	7614 –	– –	7614	– 609	8223
222	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт.	3	50,00 –	– –	150 –	– –	150	– 12	162
223	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 2 штуки/ *СП - 8%*	комплект	3	5612,00 –	– –	16836 –	– –	16836	– 1347	18183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	252-106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	шт.	18	5261,00	--	94698	--	94698	--	102274
		СП - 8%			--	--	--	--		7576	
225	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Соединитель UU 7-16	шт	18	2007,21	--	36130	--	36130	--	39020
		СП - 8%			--	--	--	--		2890	
226	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	18	12425,79	--	223664	--	223664	--	241557
		СП - 8%			--	--	--	--		17893	
227	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	9	1400,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					30894				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					35134			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15723			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						559914		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							37293	
	Накладные расходы		Тенге							53059	
	Сметная прибыль		Тенге								716294
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								

Подраздел 4. Опора промежуточная А10/0,4-1(н) - 3 штуки

228	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	20295,42	9245,54	60886	27737	2854	34401	102910
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	30295	12707		7623	
229	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2713,72	1460,65	16282	8764	--	8941	27241
		НР - 80%; СП - 8%			1253,07	609,65	7518	3658		2018	
230	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	4898,00	--	29388	--	29388	--	31739
		СП - 8%			--	--	--	--		2351	
231	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8826,00	--	26478	--	26478	--	28596
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
232	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2002	шт	3	14662,50	--	43988	--	43988	--	47507
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
233	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2003	шт	3	5236,61	--	15710	--	15710	--	16967
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
234	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2101	шт	3	5846,79	--	17540	--	17540	--	18943
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7112,00	--	42672	--	42672	--	46086
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
236	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1082,00	--	6492	--	6492	--	7011
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
237	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,156	985,00	--	9019	--	9019	--	9740
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
238	243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,003	1319169,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
239	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	3	2538,00	--	7614	--	7614	--	8223
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
240	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
241	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 2 штуки/	комплект	3	5612,00	--	16836	--	16836	--	18183
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
242	252-106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	шт.	18	5261,00	--	94698	--	94698	--	102274
		СП - 8%			--	--	--	--		7576	
243	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	18	12425,79	--	223664	--	223664	--	241557
		СП - 8%			--	--	--	--		17893	
244	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	15	1400,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
245	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	6	1865,00	--	11190	--	11190	--	12085
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
246	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
247	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	3	2705,00	--	8115	--	8115	--	8764
		СП - 8%			--	--	--	--		649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Влагозащищенный ответвительный зажим Р71	шт	3	1952,57	–	5858	–	5858	–	6327
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				37813				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36501			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					16365			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						587513		
	Накладные расходы		Тенге							43342	
	Сметная прибыль		Тенге							56413	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								761581

Подраздел 5. Опора промежуточная О10/0,4-1(н) - 2 штуки

249	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20295,42	9245,54	40591	18491	1904	22934	68607
		НР - 80%, СП - 8%			10098,25	4235,57	20196	8471		5082	
250	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2713,72	1460,65	10855	5843	–	5961	18161
		НР - 80%, СП - 8%			1253,07	609,65	5012	2439		1345	
251	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4898,00	–	19592	–	19592	–	21159
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
252	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8826,00	–	17652	–	17652	–	19064
		СП - 8%			–	–	–	–		1412	
253	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2001	шт	2	21392,68	–	42785	–	42785	–	46208
		СП - 8%			–	–	–	–		3423	
254	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2002	шт	2	14662,50	–	29325	–	29325	–	31671
		СП - 8%			–	–	–	–		2346	
255	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт	4	7112,00	–	28448	–	28448	–	30724
		СП - 8%			–	–	–	–		2276	
256	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	4	1512,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
257	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Влагозащищенный ответвительный зажим Р71	шт	3	1952,57	–	5858	–	5858	–	6327
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					37813				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					36501			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16365			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						587513		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							43342	
	Накладные расходы		Тенге							56413	
	Сметная прибыль		Тенге								761581
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								

Подраздел 5. Опора промежуточная О10/0,4-1(н) - 2 штуки

249	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20295,42	9245,54	40591	18491	1904	22934	68607
		НР - 80%; СП - 8%			10098,25	4235,57	20196	8471		5082	
250	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2713,72	1460,65	10855	5843	–	5961	18161
		НР - 80%; СП - 8%			1253,07	609,65	5012	2439		1345	
251	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	4898,00	–	19592	–	19592	–	21159
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
252	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8826,00	–	17652	–	17652	–	19064
		СП - 8%			–	–	–	–		1412	
253	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2001	шт	2	21392,68	–	42785	–	42785	–	46208
		СП - 8%			–	–	–	–		3423	
254	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2002	шт	2	14662,50	–	29325	–	29325	–	31671
		СП - 8%			–	–	–	–		2346	
255	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7112,00	–	28448	–	28448	–	30724
		СП - 8%			–	–	–	–		2276	
256	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1512,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
257	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,002	1319169,00	–	2638	–	2638	–	2849
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
259	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	6	2538,00	–	15228	–	15228	–	16446
		СП - 8%			–	–	–	–		1218	
260	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
261	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 6 штук/	комплект	2	16836,00	–	33672	–	33672	–	36366
		СП - 8%			–	–	–	–		2694	
262	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1400,00	–	16800	–	16800	–	18144
		СП - 8%			–	–	–	–		1344	
263	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	19,32	–	39	–	39	–	42
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
264	252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
265	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
266	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	2	2705,00	–	5410	–	5410	–	5843
		СП - 8%			–	–	–	–		433	
267	252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2726,00	–	5452	–	5452	–	5888
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге				25208				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					24334			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10910			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						232998		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							28895	
	Накладные расходы		Тенге							24914	
	Сметная прибыль		Тенге								336350
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										

Подраздел 6. Опора угловая промежуточная УП10-1(н) - 1 штука

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17263,57 7791,94	8790,00 4021,60	17264 7792	8790 4022	682	9451 2137	28852
269	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2713,72 1253,07	1460,65 609,65	5427 2506	2921 1219	–	2980 673	9080
270	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	2	4898,00 –	– –	9796 –	– –	9796	– 784	10580
271	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2001 *СП - 8%*	шт	1	21392,68 –	– –	21393 –	– –	21393	– 1711	23104
272	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	8826,00 –	– –	8826 –	– –	8826	– 706	9532
273	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1512,00 –	– –	1512 –	– –	1512	– 121	1633
274	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	2	7112,00 –	– –	14224 –	– –	14224	– 1138	15362
275	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1082,00 –	– –	2164 –	– –	2164	– 173	2337
276	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	3	2538,00 –	– –	7614 –	– –	7614	– 609	8223
277	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт.	3	50,00 –	– –	150 –	– –	150	– 12	162
278	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 6 штук/ *СП - 8%*	комплект	1	16836,00 –	– –	16836 –	– –	16836	– 1347	18183
279	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35 *СП - 8%*	шт.	2	1400,00 –	– –	2800 –	– –	2800	– 224	3024
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге				10298				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					11711			
		Затраты на эксплуатацию машин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5241			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						85997		
	Накладные расходы		Тенге							12431	
	Сметная прибыль		Тенге							9635	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								130072

Подраздел 7. Опора промежуточная П10-1(н) - 4 штуки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8467,42	3798,61	33870	15195	2726	18324	56370
		НР - 80%; СП - 8%			3987,18	1739,14	15949	6957		4176	
281	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics"/ Казахстан	Траверса ТМ2001	шт	4	21392,68	–	85571	–	85571	–	92417
		СП - 8%			–	–	–	–		6846	
282	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1512,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
283	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
284	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	12	2538,00	–	30456	–	30456	–	32892
		СП - 8%			–	–	–	–		2436	
285	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
286	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 6 штук/	комплект	4	16836,00	–	67344	–	67344	–	72732
		СП - 8%			–	–	–	–		5388	
287	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1400,00	–	5600	–	5600	–	6048
		СП - 8%			–	–	–	–		448	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7					15949				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					15195			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6957			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						202674		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							18324	
	Накладные расходы		Тенге							20172	
	Сметная прибыль		Тенге								272313
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								

Подраздел 8. Опора промежуточная УА10/0,4-1(н) - 2 штуки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	31422,60 15245,10	15225,87 6971,54	62845 30490	30452 13943	1903	35547 7871	106263
289	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	2713,72 1253,07	1460,65 609,65	16282 7518	8764 3658	–	8941 2018	27241
290	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	6	4898,00 –	– –	29388 –	– –	29388	– 2351	31739
291	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	8826,00 –	– –	35304 –	– –	35304	– 2824	38128
292	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2005 *СП - 8%*	шт	2	25727,68 –	– –	51455 –	– –	51455	– 4116	55571
293	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ2004 *СП - 8%*	шт	2	3050,89 –	– –	6102 –	– –	6102	– 488	6590
294	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	6	7112,00 –	– –	42672 –	– –	42672	– 3414	46086
295	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1082,00 –	– –	2164 –	– –	2164	– 173	2337
296	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	3,808	985,00 –	– –	3751 –	– –	3751	– 300	4051
297	243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,002	1319169,00 –	– –	2638 –	– –	2638	– 211	2849
298	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	6	2538,00 –	– –	15228 –	– –	15228	– 1218	16446
299	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт.	6	50,00 –	– –	300 –	– –	300	– 24	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				30							80
300	252-207-2110 РСНБ РК 2015 прим.	Вязка спиральная типа SO115.150 /СВ 70 6 штук/									
		СП - 8%	комплект	2	16836,00	–	33672	–	33672	–	36366
					–	–	–	–		2694	
301	252-106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV									
		СП - 8%	шт.	12	5261,00	–	63132	–	63132	–	68183
					–	–	–	–		5051	
302	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Анкерный зажим DN-70 Rpi									
		СП - 8%	шт	12	12425,79	–	149109	–	149109	–	161038
					–	–	–	–		11929	
303	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35									
		СП - 8%	шт.	12	1400,00	–	16800	–	16800	–	18144
					–	–	–	–		1344	
304	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500									
		СП - 8%	комплект	4	3666,00	–	14664	–	14664	–	15837
					–	–	–	–		1173	
305	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	2	38,64	–	77	–	77	–	83
					–	–	–	–		6	
306	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Бугель NB 20									
		СП - 8%	шт	8	165,75	–	1326	–	1326	–	1432
					–	–	–	–		106	
307	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут									
		СП - 8%	шт.	4	48,00	–	192	–	192	–	207
					–	–	–	–		15	
308	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий									
		СП - 8%	шт.	2	2705,00	–	5410	–	5410	–	5843
					–	–	–	–		433	
309	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Влагозащищенный ответвительный зажим P71									
		СП - 8%	шт	2	1952,57	–	3905	–	3905	–	4217
					–	–	–	–		312	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				38008				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39216			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17601			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						479192		
	Накладные расходы		Тенге							44488	
	Сметная прибыль		Тенге							48071	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								648975
		Подраздел 9. магистральное ответвление №5/0, №0-1 -2 штуки									
310	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2									
			ответвление	2	2870,45	575,40	5741	1150	322	3822	10328
		НР - 80%; СП - 8%			2134,35	254,66	4269	509		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	2	19,32	–	39	–	39	–	42
312	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Бугель NB 20			–	–	–	–		3	
		СП - 8%	шт	4	165,75	–	663	–	663	–	716
313	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500			–	–	–	–		53	
		СП - 8%	комплект	2	3666,00	–	7332	–	7332	–	7919
314	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий			–	–	–	–		587	
		СП - 8%	шт.	8	2705,00	–	21640	–	21640	–	23371
315	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут			–	–	–	–		1731	
		СП - 8%	шт.	10	48,00	–	480	–	480	–	518
					–	–	–	–		38	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4269				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1150			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					509			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						30475		
	Накладные расходы		Тенге							3822	
	Сметная прибыль		Тенге							3177	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								42894
		Подраздел 10. Установка кабельной муфты -4 штуки									
316	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ" РК	Траверса ТМ2012	шт	4	4917,86	–	19671	–	19671	–	21245
		СП - 8%			–	–	–	–		1574	
317	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1512,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
318	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,2	985,00	–	1182	–	1182	–	1277
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
319	241-101-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	25,2	3533,00	–	89032	–	89032	–	96155
		СП - 8%			–	–	–	–		7123	
320	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	12	4058,30	691,20	48700	8295	4453	28204	83057
		НР - 72%; СП - 8%			2996,00	268,38	35952	3221		6152	
321	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,5/2 УХЛ2	шт	12	22497,12	–	269965	–		–	269965
					–	–	–	–	269965	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1308-0201-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	4685,66	87,30	18743	349	418	13047	34334
					4494,00	36,37	17976	145		2543	
323	243-903-0902 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб									
		СП - 8%	шт.	4	12570,00	–	50280	–	50280	–	54302
					–	–	–	–		4022	
324	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35									
		СП - 8%	шт.	20	1400,00	–	28000	–	28000	–	30240
					–	–	–	–		2240	
325	252-207-3114 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50									
		СП - 8%	шт.	4	402,00	–	1608	–	1608	–	1737
					–	–	–	–		129	
326	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	4	67,62	–	270	–	270	–	292
					–	–	–	–		22	
327	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20									
		СП - 8%	шт.	28	130,00	–	3640	–	3640	–	3931
					–	–	–	–		291	
328	252-206-0314 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2									
		СП - 8%	шт.	12	660,00	–	7920	–	7920	–	8554
					–	–	–	–		634	
329	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,00496	392348,00	–	1946	–	1946	–	2102
					–	–	–	–		156	
		Сети ЛЭП-0,4 кВ									
330	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1									
		СП - 8%	км	0,236	2767149,00	–	653047	–	653047	–	705291
					–	–	–	–		52244	
331	243-113-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1									
		СП - 8%	км	0,208	3138303,00	–	652767	–	652767	–	704988
					–	–	–	–		52221	
332	243-903-1602 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб									
		СП - 8%	шт.	1	20140,00	–	20140	–	20140	–	21751
					–	–	–	–		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	243-903-1603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-150/240-СЛ-с6	шт.	2	26031,00	--	52062	--	52062	--	56227
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
334	243-903-1503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-н6	шт.	2	17968,00	--	35936	--	35936	--	38811
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
335	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40	309,87	174,85	12395	6994	91	5340	19153
		НР - 72%; СП - 8%			132,74	52,66	5310	2106		1419	
336	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40	1006,00	--	40240	--	40240	--	43459
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10					59238				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					15638			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5472			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1668750		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						269965		
		Оборудование, инвентарь	Тенге							46591	
	Накладные расходы		Тенге							143219	
	Сметная прибыль		Тенге								2203402
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
		Подраздел 11. Опора анкерная К3(н) - 8 штук									
		стяжка Г11									
337	252-207-0268 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	16	7112,00	--	113792	--	113792	--	122895
		СП - 8%			--	--	--	--		9103	
338	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	8281,00	--	66248	--	66248	--	71548
		СП - 8%			--	--	--	--		5300	
339	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	38,64	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
340	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Бугель NB 20	шт	32	165,75	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	16	3666,00	–	58656	–	58656	–	63348
		СП - 8%			–	–	–	–		4692	
342	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	24	48,00	–	1152	–	1152	–	1244
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11							245461		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							19636	
	Сметная прибыль		Тенге								265097
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								
		Подраздел 12. Опора промежуточная П1(н) - 20 штук									
343	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	20	19,32	–	386	–	386	–	417
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
344	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	40	130,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
345	252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	20	1545,00	–	30900	–	30900	–	33372
		СП - 8%			–	–	–	–		2472	
346	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	48,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12							39366		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3149	
	Сметная прибыль		Тенге								42515
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								
		Подраздел 13. Опора угловая анкерная УА3(н) - 2 штуки									
		стяжка Г11									
347	252-207-0268 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7112,00	–	42672	–	42672	–	46086
		СП - 8%			–	–	–	–		3414	
348	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8281,00	–	33124	–	33124	–	35774
		СП - 8%			–	–	–	–		2650	
349	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	38,64	–	77	–	77	–	83
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
350	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Бугель NB 20	шт	8	165,75	–	1326	–	1326	–	1432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
351	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4	3666,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
352	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13							92151		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7372	
	Сметная прибыль		Тенге								99523
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								
		Подраздел 14. Опора угловая промежуточная УП3(н) - 1 штука									
353	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8281,00	--	8281	--	8281	--	8943
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
354	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	19,32	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
355	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
356	252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	1	1545,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
357	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14							10249		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							821	
	Сметная прибыль		Тенге								11070
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								
		Подраздел 15. однофазное ответвление абонентское 32 штуки									
358	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	32	2255,46	506,67	72175	16213	--	50521	132512
		НР - 80%; СП - 8%			1748,79	224,70	55961	7190		9816	
359	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	32	9,66	--	309	--	309	--	334
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	32	130,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
361	252-207-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн типа CA25 анкерный	шт.	32	530,00	--	16960	--	16960	--	18317
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
362	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Анкерный клиновый зажим DN 1	шт	32	1071,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
363	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	64	1017,00	--	65088	--	65088	--	70295
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
364	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	64	48,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				55961				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16213			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7190			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						123861		
	Накладные расходы		Тенге							50521	
	Сметная прибыль		Тенге							19726	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								266283
		Подраздел 16. трехфазное ответвление абонентское 8 штук									
365	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	8	5406,92	981,91	43255	7855	6428	25958	74750
		НР - 80%; СП - 8%			3621,51	434,42	28972	3475		5537	
366	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	9,66	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
367	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
368	252-207-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн типа CA25 анкерный	шт.	8	530,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
369	252-207-1169 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	8	909,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
370	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	32	1017,00	--	32544	--	32544	--	35148
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	16	48,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				28972				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7855			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3475			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						52369		
	Накладные расходы		Тенге							25958	
	Сметная прибыль		Тенге							9212	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								124366

Подразделл 17. Установка кабельной муфты КМ-0,4 3 штуки

372	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3	610,18	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
373	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3	77,28	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
374	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	24	130,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
375	Прайс-лист ТОО "ИИЛЕД" РК	Анкерный зажим RPA 425/50	шт	6	5758,45	--	34551	--	34551	--	37315
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
376	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	18	4058,30	691,20	73049	12442	6679	42306	124584
		НР - 72%; СП - 8%			2996,00	268,38	53928	4831		9228	
377	252-207-1740 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа ОР 600/28	шт.	18	8846,00	--	159228	--	159228	--	171966
		СП - 8%			--	--	--	--		12738	
378	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,009	661811,00	--	5956	--	5956	--	6433
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
379	243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,003	96949,00	--	291	--	291	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
380	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3167,26	87,30	19004	524	504	13100	34672
		НР - 72%; СП - 8%			2996,00	36,37	17976	218		2568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	6	13830,00	--	82980	--	82980	--	89618
		СП - 8%			--	--	--	--		6638	
382	252-207-3114 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50	шт.	12	402,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
383	252-207-0909 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок изолирующий типа КИ-6-150 (СЕ 25-150) герметичный	100 шт.	0,18	46859,00	--	8435	--	8435	--	9110
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
384	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Зажим для соединения СИП с кабелем PR151-BI	шт	24	6635,46	--	159251	--	159251	--	171991
		СП - 8%			--	--	--	--		12740	
385	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Зажим CD71-BI	шт	6	4916,04	--	29496	--	29496	--	31856
		СП - 8%			--	--	--	--		2360	
386	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1400,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
387	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД" РК	Влагозащищенный ответвительный зажим P71	шт	12	1952,57	--	23431	--	23431	--	25305
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
388	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	6	1865,00	--	11190	--	11190	--	12085
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
389	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
390	241-101-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	37,8	3533,00	--	133547	--	133547	--	144231
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17	Тенге				71904				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					12966			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5049			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						674235		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							55406	
	Накладные расходы		Тенге							65160	
	Сметная прибыль		Тенге								879670
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге				29336248	8877122	13012907	6854143	39022797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6660741	2600374	785476	2832398	
	Стоимость оборудования		Тенге				785475				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				785475				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10130858				
	Материалы		Тенге				670300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2999065			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4528141				
		Накладные расходы	Тенге				2159326				
		Сметная прибыль	Тенге				983213				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13273397				1929
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2999065			
		Сметная заработная плата	Тенге				16933488				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2863530				
		Материалы	Тенге					6262050			
		Всего заработная плата	Тенге				3383000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81519				
		Местные материалы	Тенге				4694817				
		Накладные расходы	Тенге				1730270				
		Сметная прибыль	Тенге				23358575				4405
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6262050			
		Сметная заработная плата	Тенге				1486426				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1486426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				118915				
		Сметная прибыль	Тенге				1605341				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39022788				6334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9261115			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Автомобильная дорога									
		Земляные работы									
391	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5424	185,97	180,75	1008701	980388	--	137934	1238366
		НР - 72%; СП - 8%			5,22	30,10	28313	163262		91731	
392	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	189840	28,00	--	5315520	--		--	5740762
		СП - 8%			--	--	--	--		425242	
393	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5424	21,86	18,38	118569	99693	--	44208	175799
		НР - 72%; СП - 8%			3,48	7,84	18876	42524		13022	
394	1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1292,2	238,64	231,94	308371	299713	--	42165	378579
		НР - 72%; СП - 8%			6,70	38,62	8658	49905		28043	
395	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4910,36	98,00	--	481215	--		--	519712
		СП - 8%			--	--	--	--		38497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8565,9	238,64	231,94	2044166	1986775	--	279509	2509569
					6,70	38,62	57392	330815		185894	
397	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
		СП - 8%	т·км	325504,2	28,00	--	9114118	--		--	9843247
					--	--	--	--		729129	
398	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8565,9	21,86	18,38	187251	157442	--	69816	277632
					3,48	7,84	29809	67157		20565	
399	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемешении грунта до 10 м /50м/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1404,9	38,82	38,82	54538	54538	--	16771	77014
					--	16,58	--	23293		5705	
400	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемешения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1404,9	112,20	112,20	157630	157630	--	48462	222580
					--	47,91	--	67309		16487	
401	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	43628,3	50,72	22,32	2212827	973783	--	1060168	3534834
					28,40	5,35	1239044	233411		261840	
402	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2466,8	70,66	70,66	174304	174304	--	52377	244816
					--	29,49	--	72746		18134	
403	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2466,8	34,22	34,22	84414	84413	--	19875	112632
					--	11,19	--	27603		8343	
404	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2466,8	93,18	79,97	229856	197270	6167	51489	303853
					10,71	18,28	26419	45093		22508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21491480	5165949	6167	1822774	25179395
							1408511	1123118	--	1865140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21491480				
	Материалы		Тенге				6167				
	Всего заработная плата		Тенге					2531629			
	Транспортные расходы		Тенге				14910853				
		Накладные расходы	Тенге				1822774				
		Сметная прибыль	Тенге				1865140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25179394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					2531629			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				25179394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					2531629			

РАЗДЕЛ 9. Дорожная одежда

Подраздел 18.Фундаменты Тип1 (основная дорога)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (дополнительный слой основания из шебеночно-оптимальной смеси С4 толщ.20 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	18629,92	145,15 27,38	117,51 34,36	2704133 510087	2189202 640124	4844	1242228 315709	4262070
406	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2651,648	674,81 67,10	607,71 173,08	1789359 177926	1611433 458947	--	687823 198174	2675356
407	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм *СП - 8%*	м3	891,288	4926,00 --	-- --	4390485 --	-- --	4390485	-- 351239	4741724
408	1127-0602-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	22487,2	13,61 5,65	0,66 0,18	306051 127053	14842 4048	164156	141588 35811	483451
409	217-203-1405 РСНБ РК 2015	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м *СП - 8%*	м2	23216,2	1765,00 --	-- --	40976593 --	-- --	40976593	-- 3278127	44254720
410	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	17753,84	145,15 27,38	117,51 34,36	2576970 486100	2086254 610022	4616	1183812 300863	4061644
411	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2663,08	674,81 67,10	607,71 173,08	1797073 178693	1618380 460926	--	690788 199029	2686890
412	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	1491,32	4926,00 --	-- --	7346242 --	-- --	7346242	-- 587699	7933941
413	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м3	612,504	5018,00 --	-- --	3073545 --	-- --	3073545	-- 245884	3319429
414	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	м3	457,784	5249,00 --	-- --	2402908 --	-- --	2402908	-- 192233	2595141
415	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	823,384	3246,00	--	2672704	--	2672704	--	2886520

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	80
	217-603-0104 РСНБ РК 2015	СП - 8% Вода техническая СП - 8%	м3	203,464	-- 25,00	-- --	-- 5087	-- --	5087	213816 --	5494	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18			--	--	--	--		407		
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1479859					
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7520111				
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2174067				
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						61041181			
	Накладные расходы		Тенге							3946239		
	Сметная прибыль		Тенге							5918991		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		Тенге									79906380
		Подраздел 19. Тротуары										
417	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из разобранного материала толщ.15см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3188,7	456,86 299,13	157,23 47,54	1456789 953836	501360 151591	1593	1193861 212052	2862702	
418	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3188,7	35,25 19,95	15,30 4,49	112402 63615	48787 14317	--	84166 15725	212294	
419	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	595,674	380,62 13,70	366,92 78,93	226725 8161	218565 47017	--	39728 21316	287769	
420	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	33953,418	26,00 --	-- --	882789 --	-- --		-- 70623	953412	
421	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4896,45	1586,64 299,13	157,23 47,54	7768903 1464675	769869 232777	5534359	1833249 768172	10370324	
422	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4896,45	-764,01 -46,55	-35,70 -10,49	-3740937 -227930	-174804 -51364	-3338203	-301637 -323406	-4365980	
423	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3188,43	1454,57 1281,70	144,33 42,39	4637795 4086611	460187 135158	90997	3968462 688501	9294758	
424	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3188,43	1498,00	--	4776268	--	4776268	--	5158369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		382101	
425	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	4280,4	1558,61	33,06	6671474	141510	2852073	4035224	11563234
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	3677891	58427		856536	
426	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	68,49	41320,00	--	2830007	--	2830007	--	3056408
		СП - 8%			--	--	--	--		226401	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19					10026859				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1965474			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					587923			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						12747096		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				882789			10853053	
		Перевозка грузов	Тенге							2918021	
	Накладные расходы		Тенге								39393289
	Сметная прибыль		Тенге								
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19										
		Подраздел 20. Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков									
427	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	113,19	38289,86	14896,86	4334029	1686176	226	3601043	8569878
		НР - 108%; СП - 8%			23391,00	6066,54	2647627	686672		634806	
428	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,2	20012,00	--	804482	--	804482	--	868841
		СП - 8%			--	--	--	--		64359	
429	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	177,17	575,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
430	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	155,69	42867,00	--	6673963	--	6673963	--	7207880
		СП - 8%			--	--	--	--		533917	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20					2647627				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1686176			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					686672			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						7580544		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3601043	
	Накладные расходы		Тенге							1241232	
	Сметная прибыль		Тенге								16756622
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				107577712	11171761	81368818	18400335	136056292
							14154345	3448662	--	10078244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107577712				
	Материалы		Тенге				5314664				
	Всего заработная плата		Тенге					17603007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52533784				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы	Тенге				23520373				
Накладные расходы	Тенге				882789				
Сметная прибыль	Тенге				18400335				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				10078244				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				136056291				13321
Сметная заработная плата	Тенге					17603007			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				136056291				13321
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
Сметная заработная плата	Тенге					17603007			

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	235 057 731
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	235 057 731
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	2 444 600
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге	237 502 331
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге	2 493 774
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	Тенге	239 996 106
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	4 799 922
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	244 796 028
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге	244 796 028
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. (15%) К=1	Тенге	36 719 404,20
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. (85%) К=1,0500514	Тенге	218 491 150,13
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	30 625 266,52
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	**285 835 820,78**

Инженер-технадзор:
Зам. Директора
ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»
/Тажиев А.

Автор:
Директор
ТОО "Берике"
/

Подрядчик:
Директор
ТОО «БАЗИС-К»
/Полатов Б.П.