Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №10 2022 жылы 04 шілдедегі келісім шарты

Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 23 ТАМЫЗ айындағы № 3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№10 қосымша келісім шарты	04.07.2022ж				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»	444 372 410,83	58 940 858,01							7 072 902,96	66 013 761,0
төленетін сомасы	**444 372 410,83**	**58 940 858,01**							**7 072 902,96**	**66 013 761,0**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"

26.08.2022

Инженер:

«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директор орынбасары

/Тажиев А.К.

Мердігер:

«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры

/Полатов Б.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (корректировка)

Акт №_
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующей дороги										
		Разборка существующего покрытия дороги										
1	1127-0302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см.	м2 покрытия	4300		249,59	240,41	1073137	1033763	172	140945	1311317
		НР - 108%, СП - 8%				9,14	21,21	39302	91203		97135	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0062	26,66	1475,00		39302				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	41,71							
1.3	3201-0205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш-ч	0,0075	15,05		65011,00		979416			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 2 чел.	чел-ч	0,007	30,1		2347,00		70660			
1.4	3301-0101-0103	Автомобили самосвалы, 15 т	маш-ч	0,0075	10,75		4626,00		49730			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 1 чел.	чел-ч	0,0075	10,75		1730,00		19243			
1.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0002	0,86		6000,00		5637			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,86		1698,00		1288			
1.6	217-003-0104	Вода техническая	м3	0,00177	7,611	26,00				190		
2	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	21020		26,00	–	408520	–		–	871042
		СП - 8%				–	–	–	–		64522	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	155,1		1272,40	753,14	197349	116812	–	125425	348596
		НР - 108%, СП - 8%				218,26	229,51	40537	35597		25822	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,495	26,7745	1049,00		40537				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	11,6622							
3.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0786	12,19086		7753,00		94516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 1 чел.	чел-ч	0,0786	12,19086		2179,00		26075			
3.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,0267	4,45137		5009,00		22297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 1 чел.	чел-ч	0,0267	4,45137		2179,00		9521			
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3720		117,00	–	435240	–		–	470059
		СП - 8%				–	–	–	–		34819	
5	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	3720		28,00	–	104160	–		–	112493
		СП - 8%				–	–	–	–		8333	
		Разборка существующего основания дороги										
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4300		385,59	262,86	1658037	1130298	–	858490	2717849
		НР - 108%, СП - 8%				122,73	62,13	527739	267159		201322	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,117	523,1	1049,00		527739				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	147,06							
6.3	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш-ч	0,0126	54,18		205,00		11107			
6.4	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0,0126	54,18		4124,00		223438			
		в т.ч. затраты труда машинистов, вызов 1 чел.	чел-ч	0,0126	54,18		1498,00		81162			
6.5	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,017	73,1		10480,00		766088			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	73,1		2139,00		156361			
6.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	19,78		6555,00		129658			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	19,78		1498,00		29630			
		Демонтаж бортовых камней										
7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	1000		851,37 851,37	–	851370 851370	–	–	919480 141668	1912518
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,767	767	1110,00		851370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5125913	2280873	172	2044340	7743874
								1498948	393959	–	573621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5125913				
	Материалы		Тенге					172				
	Всего заработная плата		Тенге						1892907			
	Транспортные расходы		Тенге					1345920				
		Накладные расходы	Тенге					2044340				
		Сметная прибыль	Тенге					573621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7743874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1580
		Сметная заработная плата	Тенге						1892907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7743874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1580
		Сметная заработная плата	Тенге						1892907			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка тротуаров										
		Разборка существующего покрытия										
8	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	750		186,99 186,99	–	140242 140242	–	–	100975 19297	260514
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1868	140,1	1001,00		140242				
9	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	750		98,15 98,15	–	73612 73612	–	–	53001 10129	136742
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,09357	70,1775	1049,00		73612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					213854	–	–	153976	397256
								213854	–	–	29426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					213854				
	Всего заработная плата		Тенге						213854			
		Накладные расходы	Тенге					153976				
		Сметная прибыль	Тенге					29426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					397256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						213854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					397256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						213854			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж лотков										
10	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	30		9644,48 6240,80	3403,68 1339,52	289334 187224	102111 40186	–	206943 39702	535979
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	4,304	129,12	1450,00		187224				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7536	22,608							
10.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,676	20,28		4611,00		93511			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,676	20,28		1790,00		36301			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02064	0,6192		5214,00		3229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02064	0,6192		2139,00		1324			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05696	1,7088		3143,00		5371			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05696	1,7088		1498,00		2560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					289334	102111	–	206943	535979
								187224	40186	–	39702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					289334				
	Всего заработная плата		Тенге						227410			
		Накладные расходы	Тенге					206943				
		Сметная прибыль	Тенге					39702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					535979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						227410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					535979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						227410			
		РАЗДЕЛ 4. УГОЛГАНИ ИЛЯЕВА УЛТАУКЕ ХАНА ПК										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					–	–	–	–	–
								–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					–				
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда										
		Подраздел 1.Фундаменты Тип1 (основная дорога)										
11	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.(дополнительный слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 толщ.20 см). Устройство	м2 основания или покрытия	4300		145,15	117,51	624145	505293	1118	286721	983735
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	117734	147748		72860	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0234	100,62	1170,00		117734				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	82,431							
11.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	24,08		5213,00		125529			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	24,08		1790,00		43103			
11.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	18,533		6920,00		128248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	18,533		2139,00		39642			
11.5	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	6,106		10480,00		63991			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	6,106		2139,00		13061			
11.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	25,456		5100,00		129826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	25,456		1498,00		38133			
11.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,236		8162,00		18250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,236		2139,00		4783			
11.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	6,02		6555,00		39461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,02		1498,00		9018			
11.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	45,15	25,00				1129		
12	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 поим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	860		674,81	607,71	580337	522631	–	223079	867689
		НР - 108%; СП - 8%				67,10	173,08	57706	148849		64273	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0515	44,29	1303,00		57706				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0981	84,366							
12.3	3201-0208-0101	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	24,08		13394,00		322528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	48,16		1644,00		79175			
12.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	24,08		5009,00		120617			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	24,08		2139,00		51507			
12.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	12,126		6555,00		79486			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	12,126		1498,00		18165			
13	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	191,78		4926,00	–	944708	–	944708	–	1020285
		СП - 8%				–	–	–	–		75577	
14	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	308,74		4926,00	–	1520853	–	1520853	–	1642521
		СП - 8%				–	–	–	–		121668	
15	1127-0602-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4366		13,61	0,66	59421	2882	31871	27490	93864
		НР - 108%; СП - 8%				5,65	0,18	24668	786		6953	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0041	17,9006	1377,00		24668				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,5239							
15.3	3301-0202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы	маш.-ч	0,00012	0,52392		4378,00		2294			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,52392		1498,00		785			
15.4	3403-0302-0802	Газовый монтажный пистолет, мощностью до 100 Дж, диапазон крепежного элемента 14-39 мм	маш.-ч	0,0016	6,9856		82,00		573			
15.5	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,024	104,784	192,00				20119		
15.6	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,0003	1,3098	8969,00				11748		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	217-203-1405 РСНБ РК 2015	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м *СП - 8%*	м2	4429		1765,00 –	– –	7817185 –	– –	7817185	– 625375	8442560
17	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	4300		145,15 27,38	117,51 34,36	624145 117734	505293 147748	1118	286721 72869	983735
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0234	100,62	1170,00		117734				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	82,431							
17.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	24,08		5213,00		125529			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	24,08		1790,00		43103			
17.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	18,533		6920,00		128248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	18,533		2139,00		39642			
17.5	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	6,106		10480,00		63991			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	6,106		2139,00		13061			
17.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	25,456		5100,00		129826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	25,456		1498,00		38133			
17.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,236		8162,00		18250			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,236		2139,00		4783			
17.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	6,02		6555,00		39461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,02		1498,00		9018			
17.9	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,0105**	**45,15**	**25,00**				**1129**		
18	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 изм.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	645		674,81 67,10	607,71 173,08	435252 43279	391973 111637	–	167309 48205	650766
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0515	33,2175	1303,00		43279				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0981	63,2745							
18.3	3201-0208-0101	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	18,06		13394,00		241896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	36,12		1644,00		59381			
18.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	18,06		5009,00		90463			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	18,06		2139,00		38630			
18.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	9,0945		6555,00		59614			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	9,0945		1498,00		13624			
19	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	361,2		4926,00 –	– –	1779271 –	– –	1779271	– 142342	1921613
20	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м3	148,35		5018,00 –	– –	744420 –	– –	744420	– 59554	803974
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					361121				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1928072			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						556768			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							12840545		
	Накладные расходы		Тенге								991320	
	Сметная прибыль		Тенге								1289685	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									17410742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					15129737 361121	1928072 556768	12840544 –	991320 1289685	17410742
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15129737				
	Материалы		Тенге					34108				
	Всего заработная плата		Тенге						917889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7817185				
	Местные материалы		Тенге					4989252				
		Накладные расходы	Тенге					991320				
		Сметная прибыль	Тенге					1289685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17410742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									609
		Сметная заработная плата	Тенге						917889			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17410742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									609
		Сметная заработная плата	Тенге						917889			
		РАЗДЕЛ 6. Установка бордюрного камня БР100.30.18 (основная дорога)										
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	590		2126,06 859,24	33,06 13,65	1254375 506952	19505 8053	727918	556206 144846	1955427
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,698	411,82	1231,00		506952				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,835							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,599		5214,00		18765			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,599		2139,00		7698			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,236		3143,00		742			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,236		1498,00		354			
21.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,058	34,22	20012,00				684811		
21.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,354	17695,00				6264		
21.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	1,003	34425,00				34528		
21.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	5,9	392,00				2313		
22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	30,68		41320,00 –	– –	1267698 –	– –	1267698	– 101416	1369114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2522073	19505	1995616	556206	3324541
								506952	8053	–	246262	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2522073				
		Материалы	Тенге					727918				
		Всего заработная плата	Тенге						515005			
		Местные материалы	Тенге					1267698				
		Накладные расходы	Тенге					556206				
		Сметная прибыль	Тенге					246262				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					3324541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									416
		Сметная заработная плата	Тенге						515005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3324541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-		416
		Сметная заработная плата	Тенге						515005			
		РАЗДЕЛ 7. Тротуары-800М12										
23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из разобранного материала толщ.15см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800		456,86 299,13	157,23 47,54	365488 239304	125784 38032	400	299523 53201	718212
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,243	194,4	1231,00		239304				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	23,36							
23.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	10,4		5213,00		54215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	10,4		1790,00		18616			
23.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	9,2		5100,00		46920			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	9,2		1498,00		13782			
23.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	3,76		6555,00		24647			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	3,76		1498,00		5632			
23.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	16	25,00				400		
24	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	800		35,25 19,95	15,30 4,49	28200 15960	12240 3592	–	21116 3945	53261
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0162	12,96	1231,00		15960				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,4							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,4		5100,00		12240			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,4		1498,00		3595			
25	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	148,8		380,62 13,70	366,92 78,93	56636 2039	54598 11745	–	9924 5325	71885
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,01306	1,9433	1049,00		2039				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0369	5,4907							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.3	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02817	4,191696		11473,00		48091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02817	4,191696		2139,00		8966			
25.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00873	1,299024		5009,00		6507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00873	1,299024		2139,00		2779			
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8481,6		26,00	–	220522	–		–	238164
		СП - 8%				–	–	–	–		17642	
27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см. Устройство	м2 покрытия	1104		1586,64	157,23	1751651	173582	1247829	413342	2338192
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	330240	52484		173199	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,243	268,272	1231,00		330240				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	32,2368							
27.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	14,352		5213,00		74817			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	14,352		1790,00		25690			
27.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	12,696		5100,00		64750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	12,696		1498,00		19019			
27.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	5,1888		6555,00		34013			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	5,1888		1498,00		7773			
27.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,174	192,096	6493,00				1247279		
27.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	22,08	25,00				552		
28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	1104		-764,01	-35,70	-843467	-39413	-752663	-68010	-984395
		НР - 108%; СП - 8%				-46,55	-10,49	-51391	-11581		-72918	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0378	41,7312	-1231,00		-51391				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	7,728							
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	7,728		-5100,00		-39413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	7,728		-1498,00		-11577			
28.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,105	115,92	-6493,00				-752669		
29	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	800		1454,57	144,33	1163656	115464	22832	995716	2332121
		НР - 94%; СП - 8%				1281,70	42,39	1025360	33912		172750	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,948	758,4	1352,00		1025360				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	22,64							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	22,64		5100,00		115464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	22,64		1498,00		33915			
29.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	3,44	6493,00				22336		
29.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,025	20	25,00				500		
30	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	800		1498,00	–	1198400	–	1198400	–	1294272
		СП - 8%				–	–	–	–		95872	
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кнорд 33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1000		1558,61	33,06	1558610	33060	666310	942721	2701438
		НР - 108%; СП - 8%				859,24	13,65	859240	13650		200106	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,698	698	1231,00		859240				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,5							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,1		5214,00		31805			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,1		2139,00		13048			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4		3143,00		1257			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4		1498,00		599			
31.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	30	20012,00				600360		
31.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,000198	0,198	17695,00				3504		
31.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	1,7	34425,00				58523		
31.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	10	392,00				3920		
32	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	16		41320,00	–	661120	–	661120	–	714010
		СП - 8%				–	–	–	–		52890	
		Подраздел 2. Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков										
33	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	85		38289,86	14896,86	3254638	1266233	170	2704202	6435547

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	20,7	1759,5	23391,00	6066,54	1988235	515656		476707	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,98	253,3	1130,00		1988235				
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,14	11,9		5100,00		60690			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	11,9		1498,00		17826			
33.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,5	212,5		5214,00		1107975			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5	212,5		2139,00		454538			
33.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до (АБ кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,17	14,45		2972,00		42945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	14,45		1498,00		21646			
33.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03	2,55		6555,00		16715			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,55		1498,00		3820			
33.7	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,35	29,75		17,00		506			
33.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	11,9		3143,00		37402			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	11,9		1498,00		17826			
33.9	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,08	6,8	25,00				170		
34	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/	м3 грунта	4880		380,62	366,92	1857426	1790569	–	325465	2357522
		НР - 72%; СП - 8%				13,70	78,93	66856	385178		174631	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,01306	63,7328	1049,00		66856				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0369	180,072							
34.3	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02817	137,4696		11473,00		1577189			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02817	137,4696		2139,00		294047			
34.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00873	42,6024		5009,00		213395			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00873	42,6024		2139,00		91127			
35	412-102-0217 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т-км	139080		26,00	–	3616080	–		–	3905366
		СП - 8%				–	–	–	–		289286	
36	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30		20012,00	–	600360	–	600360	–	648389
		СП - 8%				–	–	–	–		48029	
37	261-201-0607 РСНБ	Пакли пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	133		575,00	–	76475	–	76475	–	82593
		СП - 8%				–	–	–	–		6118	
38	225-203-0501 РСНБ	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	42,5		42867,00	–	1821848	–	1821848	–	1967596
		СП - 8%				–	–	–	–		145748	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2055091				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3056802			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге						900834			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2498853		
		Перевозка грузов	Тенге					3616080				
	Накладные расходы		Тенге								3029667	
	Сметная прибыль		Тенге								1140519	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									15397013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17387643	3532117	5543081	5643999	24874173
								4475843	1042668	–	1842531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17387643				
	Материалы		Тенге					1184878				
	Всего заработная плата		Тенге						5518511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3096723				
	Местные материалы		Тенге					1261480				
	Транспортные расходы		Тенге					3836602				
		Накладные расходы	Тенге					5643999				
		Сметная прибыль	Тенге					1842531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24874173				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									4231
		Сметная заработная плата	Тенге						5518511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24874173				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									4231
		Сметная заработная плата	Тенге						5518511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									54286565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7243942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7862678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2041634			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20379414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				5182522				
		- Накладные расходы	Тенге							9596784	
		- Сметная прибыль	Тенге							4021227	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	54 286 565
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ	Тенге	54 286 565
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	Тенге	564 580
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	54 851 145
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,05%	Тенге	575 937
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	55 427 082
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 108 542
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	56 535 624
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	56 535 624
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 15% К=1	Тенге	8 480 344
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 85% К=1,0500514	Тенге	50 460 514
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	58 940 858
ИТОГО	Тенге	7 072 903
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	66 013 761
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	66 013 761

Инженер-технадзор:

ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

Пажиев А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БЕРЕКЕ"

Литвинов М.А.

Подрядчик:

ТОО «БАЗИС-К»

Молатов Б.П.