Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №14 2023 жылы 17 сәуірдегі келісім шарты

Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскүлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 17 тамыз айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№14 қосымша келісім шарты	17.04.2023 ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рүскүлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»	689 332 864,72	107 541 754,96							12 905 010,59	120 446 765,55
Аванс ұстап калу 30%	206 799 859,42	32 262 526,49							3 871 503,18	36 134 029,67
төленетін сомасы	**482 533 005,30**	**75 279 228,47**							**9 033 507,42**	**84 312 735,89**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"

_____/

22.08.23

Инженер:

«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директор орынбасары

_____/*Тажиев А.*

Мердігер:

«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры

_____/*Полатов Б.П.*

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (1-я очередь строительства)

Акт №4

приемки выполненных работ

за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Работы по установке светофоров (7 узлов)									
1	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м.глубиной до 2 м.	м3 грунта	63	3871,57	--	243909	–	–	175614	453085
		НР - 72%; СП - 8%			3871,57	–	243909	–		33562	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	63	1118,92	–	70492	–	–	50754	130946
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	–	70492	–		9700	
3	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 20	Трубы диаметром 110 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	462	15006,08	11054,97	6932810	5107396	–	2862432	10578861
		НР - 90%; СП - 8%			3951,11	2307,21	1825414	1065931		783619	
4	241-201-0706 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х 5,2 мм	м	462	1041,00	–	480942	–	-80942	–	519417
		СП - 8%			--	–	–	–		38475	
		Прокладка труб									
5	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Вертикальные стенки без креплений,применен коэффициент к затратам труда - 0,8(под трубу)	м3 грунта	252	3097,25	--	780508	–	–	561966	1449872
		НР - 72%; СП - 8%			3097,25	--	780508	–		107398	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	249,2595	1118,92	--	278900	–	–	200808	518085
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	278900	–		38377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	315	177,38	--	55873	--	--	40229	103790
		НР - 72%; СП - 8%			177,38	--	55873	--		7688	
8	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7405	688,76	--	1888	--	--	1359	3507
		НР - 72%; СП - 8%			688,76	--	1888	--		260	
9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	143,87625	26,00	--	3741	--		--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб д.63 мм.Прокладка в траншеях	м	661,5	152,65	--	100979	--	--	72705	187578
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	--	100979	--		13895	
11	241-201-0704 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	661,5	509,00	--	336704	--	336704	--	363640
		СП - 8%			--	--	--	--		26936	
12	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб д.110 мм.Прокладка в траншеях	м	126	152,65	--	19234	--	--	13848	35729
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	--	19234	--		2647	
13	241-201-0706 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х 5,2 мм	м	126	1041,00	--	131166	--	131166	--	141659
		СП - 8%			--	--	--	--		10493	
		Устройство колодцев ККТМ-1									
14	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами вручную без креплений для колодцев в грунтах 3 группы	м3 грунта	19,488	2991,75	--	58303	--	--	41978	108304
		НР - 72%; СП - 8%			2991,75	--	58303	--		8023	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,304	1118,92	--	19362	--	--	13940	35967
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	19362	--		2664	
16	1308-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17примен.	Монтаж колодца ККТМ-1	короб	28	10564,90	469,88	295817	13157	--	208030	544155
		НР - 72%; СП - 8%			10095,02	223,95	282661	6271		40308	
17	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,184	688,76	--	1504	--	--	1083	2794
		НР - 72%; СП - 8%			688,76	--	1504	--		207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	114,66	26,00	--	2981	--		--	3219
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
19	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Колодец телекоммуникацийонный ККТМ1	шт	28	36850,23	--	1031806	--	1031806	--	1114351
		СП - 8%			--	--	--	--		82545	
20	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Адаптер герметичного ввода д.110(90)	шт	42	6227,46	--	261553	--	261553	--	282477
		СП - 8%			--	--	--	--		20924	
21	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Адаптер герметичного ввода д 63	шт	70	2071,88	--	145032	--	145032	--	156635
		СП - 8%			--	--	--	--		11603	
		Прокладка кабеля									
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах (в стойках и консолях)	м кабеля	2667	188,49	16,22	502689	43246	--	345639	916195
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	7,73	459444	20611		67866	
23	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	14	172,27	--	2412	--	--	1736	4480
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	--	2412	--		332	
24	243-201-0303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 7,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	1,2005	491717,00	--	590306	--	590306	--	637531
		СП - 8%			--	--	--	--		47225	
25	243-201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	км	1,3475	1108053,00	--	1493101	--	1493101	--	1612549
		СП - 8%			--	--	--	--		119448	
26	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	2163	335,46	106,55	725589	230462	--	358488	1170803
		НР - 61%; СП - 8%			228,91	42,79	495127	92558		86726	
27	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,196	341689,00	--	66971	--	66971	--	72329
		СП - 8%			--	--	--	--		5358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	2,1	167899,00	--	352588	--	352588	--	380795
		СП - 8%			--	--	--	--		28207	
29	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка линейной арматуры. Монтаж оборудования	шт.	210	693,66	4,58	145668	961	--	104518	270200
		НР - 72%; СП - 8%			689,08	2,17	144707	456		20015	
30	252-207-1105 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 65.1 (СИП)	шт.	84	3523,00	--	295932	--	295932	--	319607
		СП - 8%			--	--	--	--		23675	
31	252-202-0506 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	14	2678,00	--	37492	--	37492	--	40491
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
32	252-207-2335 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	84	2902,00	--	243768	--	243768	--	263269
		СП - 8%			--	--	--	--		19501	
33	252-207-1019 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.201	шт.	28	1217,00	--	34076	--	34076	--	36802
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
34	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1393	223,95	--	311964	--	--	224614	579504
		НР - 72%; СП - 8%			223,95	--	311964	--		42926	
35	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	112	696,19	41,56	77973	4655	--	54387	142949
		НР - 72%; СП - 8%			654,63	19,81	73318	2219		10589	
36	1308-0201-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования	шт.	56	1764,26	41,56	98799	2328	--	70258	182582
		НР - 72%; СП - 8%			1722,70	19,81	96471	1110		13525	
37	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	14	492,72	9,14	6898	128	--	4918	12762
		НР - 72%; СП - 8%			483,58	4,36	6770	61		945	
38	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	14	238,00	--	3332	--	3332	--	3599
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса оборотной единицы до 0,1 т (консоль со стаканом 4шт , стойка переходная со стаканом 4шт , кронштейн двойной 300х300х300 - 2шт , кронштейн двойной 300х200х200 - 2шт ,кронштейн 200х200х200 - 4шт , кронштейн 200 х200 - 8шт , кронштейн ТООВ - 4 шт ,)		5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%	т	14,3885	856578,00	--	12324873	--	12324873	--	13310863
					--	--	--	--		985990	
40	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм									
		СП - 8%	м	24,5	1631,00	--	39960	--	39960	--	43157
					--	--	--	--		3197	
41	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74									
		СП - 8%	т	0,099421	651547,00	--	64777	--	64777	--	69959
					--	--	--	--		5182	
42	236-202-0703 РСНБ РК 2015	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011									
		СП - 8%	кг	99,421	1150,00	--	114334	--	114334	--	123481
					--	--	--	--		9147	
43	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами вручную без креплений для опор,стоек и консолей,мачты Ямы для стоек и столбов Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м Группа грунтов 3									
		НР - 25% СП - 8%	м3 грунта	83,545	2991,75	--	249946	--	--	179961	464299
					2991,75	--	249946	--		34393	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей,пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2									
		НР - 25% СП - 8%	м3 грунта	22,764	1118,92	--	25471	--	--	18339	47315
					1118,92	--	25471	--		3505	
45	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства Группа грунтов 2									
		НР - 25% СП - 8%	м3 грунта	60,228	688,76	--	41483	--	--	29867	77058
					688,76	--	41483	--		5708	
46	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
		СП - 8%	т км	3161,97	26,00	--	82211	--		--	88788
					--	--	--	--		6577	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного фундамента Подготовка бетонная Устройство									
		НР - 25% СП - 8%	м3	59,22	1640,00	11,43	97121	677	--	87764	199676
					1628,57	--	96444	--		14791	
48	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	м3	59,22	20012,00	--	1185111	--	1185111	--	1279920
					--	--	--	--		94809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка консолей/с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12.Установка на наружных фундаментах с поля	опора	28	41087,00	17241,98	1150436	482776	--	698010	1996322
		НР - 80%, СП - 8%			23845,02	7316,16	667661	204853		147876	
50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стакан для стойки (Стакан стойки-33,38 кг) Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,93464	31671,00	--	29601	--	--	26937	61061
		НР - 91%, СП - 8%			31671,00	--	29601	--		4523	
51	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стоек светофорных без бурения.Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.	опора	28	3410,95	--	95506	--	--	76405	185664
		НР - 80%, СП - 8%			3410,95	--	95506	--		13753	
		Заземление									
52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	21	1579,72	78,97	33174	1658	--	23260	60949
		НР - 72%, СП - 8%			1500,75	37,64	31516	790		4515	
53	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,118755	490578,00	--	58259	--	58259	--	62920
		СП - 8%			--	--	--	--		4661	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	56	242,59	9,14	13585	512	--	9588	25027
		НР - 72%, СП - 8%			233,45	4,36	13073	244		1854	
55	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07056	492313,00	--	34738	--	34738	--	37517
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
56	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка транспортного контроллера	устройс	7	159632,48	23539,18	1117427	164774	--	610641	1866314
		НР - 61%, СП - 8%			136093,30	6914,05	952653	48398		138245	
57	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Интегрированный контроллер дорожного движения ORION	шт	7	3578142,86	--	25047000	--		--	25047000
					--	--	--	--	25047000	--	
58	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Включение электропитания на оборудование (расключение в контроллере)	статив	7	12351,00	--	86457	--	--	52739	150331
		НР - 61%, СП - 8%			12351,00	--	86457	--		11136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1308-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж кронштейна крепежного.Фиксатор. Монтаж на кронштейне ПР - 72%; СП - 8%.	шт.	140	3780,89 1667,50	2113,39 851,87	529325 233450	295874 119262	--	253953 62662	845940
60	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,5	Монтаж транспортного светофора. Монтаж оборудования ПР - 72%; СП - 8%.	шт.	84	22162,57 14412,38	7750,20 3149,95	1861656 1210640	651016 264596	--	1062170 233906	3157732
61	517-101-0104 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	28	111759,00 --	-- --	3129252 --	-- --	3129252	-- --	3129252
62	517-101-0107 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	28	105549,00 --	-- --	2955372 --	-- --	2955372	-- --	2955372
63	517-101-0101 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	28	93128,00 --	-- --	2607584 --	-- --	2607584	-- --	2607584
64	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж пешеходного светофора.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования ПР - 72%; СП - 8%	шт.	56	16761,89 9608,25	7153,64 2099,97	938666 538062	400604 117598	--	472075 112859	1523601
65	517-101-0201 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	56	50912,00 --	-- --	2851072 --	-- --	2851072	-- --	2851072
66	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Маска d 200. Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах ПР - 75%; СП - 8%	шт.	112	894,70 894,70	-- --	100206 100206	-- --	--	75155 14029	189390
67	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Маска ZIR СП - 8%	шт	112	15110,57 --	-- --	1692384 --	-- --	1692384	-- 135391	1827775
68	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,5	Доп.секция Светофор сигнальный двухлинзовый.Монтаж оборудования ПР - 72%; СП - 8%.	шт.	28	8380,95 4804,13	3576,82 1049,98	234667 134516	100151 29400	--	118019 28215	380901
69	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Табло отсчета времени	шт	28	354408,72 --	-- --	9923444 --	-- --	9923444	-- --	9923444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2184	270563,79	2096,29	59091	457	--	40606	107673
		НР - 69%; СП - 8%			268467,50	990,55	58633	216		7976	
71	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Алюкобонд	лист	17,213	17913,75	--	308349	--	308349	--	333017
		СП - 8%			--	--	--	--		24668	
72	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка поверхностей знаков аракалом	м2	20,664	2750,47	67,45	56836	1393	--	38537	103003
		НР - 69%; СП - 8%			2683,02	19,81	55442	409		7630	
73	Прайс ТОО "СМЭУ Астана"/ Казахстан	Пленка желтая флуоресцентная	м	20,664	17528,57	--	362210	--	362210	--	391187
		СП - 8%			--	--	--	--		28977	
74	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж стабилизатора.Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	7	1469,70	--	10288	--	--	7716	19444
		НР - 75%; СП - 8%			1469,70	--	10288	--		1440	
75	247-304-0104 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-2 кВА	шт.	7	38706,00	--	270942	--	270942	--	292617
		СП - 8%			--	--	--	--		21675	
76	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	7	608,40	--	4259	--	--	3066	7911
		НР - 72%; СП - 8%			608,40	--	4259	--		586	
77	247-301-0116 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	7	33083,00	--	231581	--	231581	--	250107
		СП - 8%			--	--	--	--		18526	
78	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3445,40	--	48236	--	--	34730	89603
		НР - 72%; СП - 8%			3445,40	--	48236	--		6637	
79	247-204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	1355,00	--	18970	--	18970	--	20488
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
80	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Бокс для автоматов.Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	7	443,00	--	3101	--	3101	--	3349
		СП - 8%			--	--	--	--		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	28	952,00	--	26656	--	26656	--	28788
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
82	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,12	3377,78	--	3783	--	--	2724	7027
		НР - 72%; СП - 8%			3377,78	--	3783	--		521	
83	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,7	28158,85	1417,55	19711	992	14267	4413	26054
		НР - 91%; СП - 8%			6359,66	567,55	4452	397		1930	
84	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	5724,08	1109,36	80137	15531	--	75732	168338
		НР - 108%; СП - 8%			4614,72	393,99	64606	5516		12470	
85	251-102-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	14	7849,00	--	109886	--	109886	--	118677
		СП - 8%			--	--	--	--		8791	
86	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка дорожных знаков на металических стойках	шт.	42	995,05	--	41792	--	--	45135	93882
		НР - 108%; СП - 8%			995,05	--	41792	--		6954	
87	251-101-0304 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	14	14228,00	--	199192	--	199192	--	215127
		СП - 8%			--	--	--	--		15935	
88	251-101-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	14	23273,00	--	325822	--	325822	--	351888
		СП - 8%			--	--	--	--		26066	
89	251-101-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	14	11792,00	--	165088	--	165088	--	178295
		СП - 8%			--	--	--	--		13207	
90	251-101-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (1.32.1)	шт.	14	7892,00	--	110488	--	110488	--	11932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8839	
		Итого по разделу 1.	Тенге								100900044

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	100 900 044
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	46 513 724
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	54 386 320
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	565 618
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге	101 465 662
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге	576 995
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	Тенге	102 042 657
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 110 579
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	103 153 236
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге	103 153 236
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. (15%) К=1	Тенге	15 472 985,36
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. (85%) К=1,0500514	Тенге	92 068 769,66
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	12 905 010,60
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	**120 446 765,55**

Инженер-технадзор:
Зам. Директора
ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»
/Тажиев А.

Автор:
Директор
ТОО «Береке»
/

Подрядчик:
Директор
ТОО «БАЗИС-К»
/Полатов Б.П.