Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №14 2023 жылы 17 сәуірдегі келісім шарты
Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рыскулов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

## ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 27 қыркүйек айындағы №5 АНЫҚТАМА

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тапсырыс беруші:** | **Мердігер:** | нөмірі | күні | атауы | коды | атауы | коды |
| 3489851 | | №343 келісім шарты | 23.04.2020 ж. | Бюджеттік қаржыландыру | 1 | ЖШС | 17 |
| | | №14 қосымша келісім шарты | 17.04.2023 ж. | | | | |

| Іске косу | Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жылдын басынан бастап есепті айға дейін | Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы | 1-баганнан | | | | | | Есепті айға ҚҚС сомасы | Есепті айға төлеу сомасы |
| | | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны | Сонын ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар | Қосымша шығындар | | | |
| | | | | Есепті айда | Жабдықтар | | Материалдар сатып алуға | Өзге де қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рыскулов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»** | 798 180 177 | 97 185 100 | | | | | | | 11 662 212 | 108 847 312 |
| Аванс ұстап калу 30% | 239 454 053 | 29 155 530 | | | | | | | 3 498 664 | 32 654 194 |
| **төленетін сомасы** | **558 726 124** | **68 029 570** | | | | | | | **8 163 548** | **76 193 118** |

**Тапсырыс беруші:**
**"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"**
_____/
28.09.23.

**Инженер:**
**«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директор орынбасары**
_____ ***/Тажиев А.***

**Мердігер:**
**«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры**
_____ ***/Полатов Б.П.***

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (корректировка

# Акт №5
## приемки выполненных работ
## за Сентябрь 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Фундаменты Тип1 (основная дорога)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 9,015 | | 180426,49 | 2096,41 | 1626545 | 18899 | 1607646 | 10108 | 1767585 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | – | 1038,20 | – | 9359 | | 130932 | |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 5,2287 | | | | | | | |
| 1.2 | 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 2,61435 | | 7229,00 | | 18899 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 5,2287 | | 1790,00 | | 9359 | | | |
| 1.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,03 | 9,28545 | 173136,00 | | | | 1607646 | | |
| 2 | 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,667 | Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см./толщ.10см/ Устройство | м2 | 12879,6 | | 2412,22 | 279,72 | 31068443 | 3602681 | 26322684 | 1866455 | 35569689 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 88,75 | 45,43 | 1143078 | 585120 | | 2634792 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,063346 | 815,8711 | 1401,00 | | 1143078 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022004 | 283,4027 | | | | | | | |
| 2.3 | 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,011819 | 152,224379 | | 6920,00 | | 1053393 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011819 | 152,224379 | | 2139,00 | | 325608 | | | |
| 2.4 | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0001 | 1,288218 | | 120,00 | | 155 | | | |
| 2.5 | 3201-0212-0101 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,003551 | 45,731725 | | 7565,00 | | 345960 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003551 | 45,731725 | | 1790,00 | | 81860 | | | |
| 2.6 | 3201-0212-0301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,001 | 12,882176 | | 4077,00 | | 52521 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 12,882176 | | 1790,00 | | 23059 | | | |
| 2.7 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,644109 | | 5214,00 | | 3358 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,644109 | | 2139,00 | | 1378 | | | |
| 2.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,000083 | 1,073515 | | 3143,00 | | 3374 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000083 | 1,073515 | | 1498,00 | | 1608 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 3201-0209-0303 | Асфальтоукладчики. Типоразмер 3 | маш.-ч | 0,005501 | 70,851968 | | 30260,00 | | 2143981 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005501 | 70,851968 | | 2139,00 | | 151552 | | | |
| 2.10 | 211-205-0102 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм | т | 0,018337 | 236,173225 | 10379,00 | | | | 2451242 | | |
| 2.11 | 211-205-0103 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм | т | 0,195039 | 2512,024304 | 9423,00 | | | | 23670805 | | |
| 2.12 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00001 | 0,128822 | 216199,00 | | | | 27851 | | |
| 2.13 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00025 | 3,220544 | 34425,00 | | | | 110867 | | |
| 2.14 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000035 | 0,450876 | 132836,00 | | | | 59893 | | |
| 2.15 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000003 | 0,038647 | 53822,00 | | | | 2080 | | |
| 3 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | т | 2,532 | | 180426,49 | 2096,41 | 456840 | 5308 | 451532 | 2839 | 496453 |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,4686 | – | 1038,20 | – | 2629 | | 36774 | |
| 3.2 | 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,73428 | | 7229,00 | | 5308 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,46856 | | 1790,00 | | 2629 | | | |
| 3.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,03 | 2,60796 | 173136,00 | | | | 451532 | | |
| 4 | 1127-0602-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщ.8см/. Устройство | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 12663,3 | | 1563,99 | 198,07 | 19805275 | 2508220 | 16977687 | 717189 | 22164261 |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6) | чел-ч | 0,018 | 227,9394 | 25,22 | 27,22 | 319368 | 344695 | | 1641797 | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01364 | 172,7274 | 1401,00 | | 319368 | | | | |
| 4.3 | 3104-0403-0101 | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,0001 | 1,26633 | | 1359,00 | | 1721 | | | |
| 4.4 | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00003 | 0,379899 | | 120,00 | | 46 | | | |
| 4.5 | 3201-0101-0302 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,0019 | 24,06027 | | 14199,00 | | 341632 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 24,06027 | | 1790,00 | | 43068 | | | |
| 4.6 | 3201-0101-0402 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,0057 | 72,18081 | | 14551,00 | | 1050303 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0057 | 72,18081 | | 2139,00 | | 154395 | | | |
| 4.7 | 3201-0101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0019 | 24,06027 | | 8162,00 | | 196380 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 24,06027 | | 2139,00 | | 51465 | | | |
| 4.8 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0012 | 15,19596 | | 2972,00 | | 45162 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 15,19596 | | 1498,00 | | 22764 | | | |
| 4.9 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0008 | 10,13064 | | 6555,00 | | 66406 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 10,13064 | | 1498,00 | | 15176 | | | |
| 4.10 | 3105-0502-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,506532 | | 3636,00 | | 1842 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,506532 | | 1790,00 | | 907 | | | |
| 4.11 | 3201-0209-0303 | Асфальтоукладчики. Типоразмер 3 | маш.-ч | 0,0021 | 26,59293 | | 30260,00 | | 804702 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 26,59293 | | 2139,00 | | 56882 | | | |
| 4.12 | 212-501-0401 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I | т | 0,0959 | 1214,41047 | 13965,00 | | | | 16959242 | | |
| 4.13 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,136764 | 132836,00 | | | | 18167 | | |
| 4.14 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 12,6633 | 25,00 | | | | 317 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 12663,3 | | 1315,36 | 0,16 | 16656798 | 2026 | 16429872 | 242892 | 18251665 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 17,76 | – | 224900 | – | | 1351975 | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3) | чел-ч | 0,0112 | 141,829 | 1585,00 | | 224900 | | | | |
| 5.2 | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00136 | 17,222088 | | 120,00 | | 2067 | | | |
| 5.3 | 212-501-0401 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I | т | 0,0928 | 1175,15424 | 13965,00 | | | | 16411029 | | |
| 5.4 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000011 | 0,141829 | 132836,00 | | | | 18840 | | |
| | | Установка бордюрного камня БР100.30.18 (основная дорога) | | | | | | | | | | |
| 6 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1998,5 | | 2126,06 | 33,06 | 4248931 | 66071 | 2465669 | 1884028 | 6623596 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 859,24 | 13,65 | 1717191 | 27280 | | 490637 | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9) | чел-ч | 0,698 | 1394,953 | 1231,00 | | 1717191 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 12,9903 | | | | | | | |
| 6.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0061 | 12,19085 | | 5214,00 | | 63563 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0061 | 12,19085 | | 2139,00 | | 26076 | | | |
| 6.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,7994 | | 3143,00 | | 2513 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,7994 | | 1498,00 | | 1198 | | | |
| 6.5 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,058 | 115,913 | 20012,00 | | | | 2319651 | | |
| 6.6 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0006 | 1,1991 | 17695,00 | | | | 21218 | | |
| 6.7 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,0017 | 3,39745 | 34425,00 | | | | 116957 | | |
| 6.8 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,01 | 19,985 | 392,00 | | | | 7834 | | |
| 7 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 103,922 | | 41320,00 | – | 4294057 | – | 4294057 | – | 4637582 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 343525 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 3404537 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 6203205 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 969083 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | | 68549144 | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | | 4723511 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | 6630432 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | | 89510832 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 78156889 | 6203205 | 68549147 | 4723511 | 89510831 |
| | | | | | | | | 3404537 | 969083 | – | 6630432 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 78156889 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 64255087 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 4373620 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 4294057 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 4723511 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 6630432 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 89510832 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3056 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4373620 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 89510832 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3056 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4373620 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 89510832 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 89 510 832 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Тенге | 0 |
| ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ | Тенге | 89 510 832 |
| Временные здания и сооружения 1,04% | Тенге | 930 913 |
| ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ | Тенге | 90 441 745 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05% | Тенге | 949 638 |
| ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ | Тенге | 91 391 383 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | Тенге | 1 827 828 |
| ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ | Тенге | 93 219 211 |
| ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ | Тенге | 93 219 211 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. (15%) К=1 | Тенге | 13 982 882 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. (85%) К=1,0500514 | Тенге | 83 202 218 |
| НАЛОГ НДС 12% | Тенге | 11 662 212 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ | Тенге | 108 847 312 |

**Инженер-технадзор:**
Зам. Директора
ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»
/Тажиев А.

**Автор:**
Директор
"ТОО "Береке"
/

**Подрядчик:**
Директор
ТОО «БАЗИС-К»
/Полатов Б.П.