форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Мердігер: "БАЗИС-К" ЖШС-і

Инженер: «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС-і

Нысан атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рысқұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»

Келісім шарт: 23.04.2020 жылғы №343 келісім шартқа 04.07.2022 жылғы №10 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 28 ҚАЗАН айындағы №6 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020ж		1	ЖШС	17
		№ 10 қосымша келісім шарты	04.07.2022 ж				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1- баганнан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рысқұлов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)	694 138 326,86								89 285 714	100 000 000,00
Төленетін сомма	694 138 326,86								89 285 714	100 000 000,00

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"

_____

"_____" _____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР:

«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС директор орынбасары

_____ Тажиев А.К.

_____ 2022 жыл

Мердігер:

«БАЗИС-К» ЖШС-нің бас директоры

_____ Полатов Б.П.

_____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "БАЗИС-К"
наименование, адрес

Объект «Реконструкция улицы Адырбекова (от ул. Алдиярова до ул. Т. Рыскулова) в г. Шымкент (1-я очередь строительства)»

Договор №343 от 23 апреля 2020 г., дополнительное соглашение №10 от 04.07.2022г.

А К Т №6
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021.3.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 01-02. подготовительные работы										
		Разборка тротуаров										
		Разборка существующего покрытия										
20	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	1160		98,15	–	113854	–	–	81975	211495
		НР - 72%; СП - 8%				98,15	–	113854	–		15666	
21	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка/	м3 грунта	46,5		319,51	308,87	14857	14363	–	2408	18646
		НР - 72%; СП - 8%				10,64	61,28	495	2850		1381	
22	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2564,8		26,00	–	66685	–		–	72020
		СП - 8%				–	–	–	–		5335	
		Разборка существующего основания										
23	1218-0101-1220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см. Разборка вручную	м2 покрытия	109,85432		310,98	44,74	34162	4915	–	22775	61492
		НР - 72%; СП - 8%				266,24	21,70	29248	2384		4555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка/	м3 грунта	10,985432	319,51	308,87	3510	3393	–	569	4405
		НР - 72%; СП - 8%			10,64	61,28	117	673		326	
25	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	329,56296	26,00	–	8569	–		–	9254
		СП - 8%			–	–	–	–		685	
		Демонтаж бортовых камней									
28	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	595	851,37	–	506565	–	–	547090	1137948
		НР - 108%; СП - 8%			851,37	–	506565	–		84292	
29	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	23,8	745,00	–	17731	–		–	19149
		СП - 8%			–	–	–	–		1418	
30	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	476	28,00	–	13328	–		–	14394
		СП - 8%			–	–	–	–		1066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779261	22671	–	654817	1548803
							650279	5907	–	114724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				779261				
	Всего заработная плата		Тенге					656186			
	Транспортные расходы		Тенге				106312				
		Накладные расходы	Тенге				654817				
		Сметная прибыль	Тенге				114724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1548802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					656186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1548802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					656186			
		Смета 01-05.Наружные сети водопровода и канализации									
		Подраздел 1. Сеть хоз.-питьевого водоснабжения В1									
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,318	515278,08	155590,36	163858	49478	4337	124390	311307
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	110043	15603		23060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 15,264	282,00				4304		
20	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	321,18	3280,00	–	1053470	–	1053470	–	1137748

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		84278	
21	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,028		324671,08	76525,00	9091	2143	40	7495	17913
		НР - 99%; СП - 8%				246698,00	23699,82	6908	664		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,14	282,00				39		
22	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	28,28		340,00	–	9615	–	9615	–	10384
		СП - 8%				–	–	–	–		769	
23	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр д-350мм/	км трубопровода	0,082		1284708,24	332375,04	105346	27255	–	85307	205905
		НР - 99%; СП - 8%				952333,20	98506,74	78091	8078		15252	
24	241-701-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	82,656		8686,00	–	717950	–	717950	–	775386
		СП - 8%				–	–	–	–		57436	
25	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр д-250 мм/	км трубопровода	0,019		810977,46	123854,46	15409	2353	–	13622	31353
		НР - 99%; СП - 8%				687123,00	37044,00	13055	704		2322	
26	241-701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	19,152		5496,00	–	105259	–	105259	–	113680
		СП - 8%				–	–	–	–		8421	
27	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	83		1577,69	9,10	130948	756	18664	110647	260922
		НР - 99%; СП - 8%				1343,71	2,85	111528	237		19328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	25,73	621,00				15978		
28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19		1438,09	8,47	27324	160	3142	23830	55246
		НР - 99%; СП - 8%				1264,31	2,55	24022	48		4092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,294	621,00				2667		
29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375	Концы футляра диаметром 800 мм /д-350мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	10		14412,45	1385,56	144124	13856	83007	47113	206536
		НР - 99%; СП - 8%				4726,09	32,77	47261	328		15299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,010937	0,109375	185549,00				20294		
20.2	261-107-0447	Каболка	т	0,004287	0,042875	1358578,00				58249		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 800 мм /д-250мм/. Заделка битумом и прядью										
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	3		10294,61	989,68	30884	2969	17788	10096	44258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3375,78	23,41	10127	70		3278	
21.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007813	0,023438	185549,00				4349		
21.2	261-107-0447	Каболка	т	0,003062	0,009187	1358578,00				12482		
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /гильзы/. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	21		1512,59	942,51	31764	19793	–	17760	53486
32	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм				570,08	284,18	11972	5968		3962	
		СП - 8%	м	4,2		12461,00	–	52336	–	52336	–	56523
33	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм				–	–	–	–		4187	
		СП - 8%	м	1,5		1590,00	–	2385	–	2385	–	2576
34	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм				–	–	–	–		191	
		СП - 8%	м	0,6		340,00	–	204	–	204	–	220
35	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка				–	–	–	–		16	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2		3286,01	220,01	6572	440	817	5470	13005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2657,61	104,86	5315	210		963	
26.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	446,00				89		
26.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	0,0044	165361,00				728		
36	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 150										
		СП - 8%	шт.	2		63278,00	–	126556	–	126556	–	136680
37	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка				–	–	–	–		10124	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2		2244,73	94,29	4489	189	584	3767	8917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1857,80	44,94	3716	90		661	
28.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	446,00				89		
28.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100										
		СП - 8%	шт.	2		28962,00	–	57924	–	57924	–	62558
						–	–	–	–		4634	
39	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	13		1353,78	31,43	17599	409	2009	15222	35447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1167,76	14,98	15181	195		2626	
30.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,65	446,00				290		
30.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0104	165361,00				1720		
40	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50										
		СП - 8%	шт.	13		12865,00	–	167245	–	167245	–	180625
						–	–	–	–		13380	
41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,02016		1105388,51	526936,23	22285	10623	378	14528	39758
						559733,00	168157,52	11284	3390		2945	
42	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм										
		СП - 8%	шт.	2		4835,00	–	9670	–	9670	–	10444
						–	–	–	–		774	
43	241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм										
		СП - 8%	шт.	1		5752,00	–	5752	–	5752	–	6212
						–	–	–	–		460	
45	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,18272		81982,52	15644,27	14980	2859	4628	8360	25207
						41005,80	5209,06	7493	952		1867	
48	241-509-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х65/150х100 мм										
		СП - 8%	шт.	2		305866,00	–	611732	–	611732	–	660671
						–	–	–	–		48939	
49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1		2970,62	198,57	2971	199	490	2346	5743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2282,28	87,72	2282	88		425	
37.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	446,00				27		
37.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 II 1000 мм										
		СП - 8%	шт.	1		42345,00	–	42345	–	42345	–	45733
						–	–	–	–		3388	
51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1353,78	31,43	1354	31	155	1171	2727
		НР - 99%; СП - 8%				1167,76	14,98	1168	15		202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22		
39.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
52	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25										
		СП - 8%	шт.	1		3052,00	–	3052	–	3052	–	3296
						–	–	–	–		244	
53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переход 100х20/	т фасонных частей	0,0009		1445627,51	526936,23	1301	474	323	649	2106
		НР - 99%; СП - 8%				559733,00	168157,52	504	151		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0009	340239,00				306		
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00281		1105388,51	526936,23	3106	1481	52	2025	5541
		НР - 99%; СП - 8%				559733,00	168157,52	1573	473		410	
57	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм										
		СП - 8%	шт.	2		521,00	–	1042	–	1042	–	1125
						–	–	–	–		83	
58	241-114-0108 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм										
		СП - 8%	шт.	1		394,00	–	394	–	394	–	426
						–	–	–	–		32	
59	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,318		109903,13	–	34949	–	10305	24398	64094
		НР - 99%; СП - 8%				77497,20	–	24644	–		4748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	34,344	282,00				9685		
60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028		68121,65	–	1907	–	99	1790	3993
		НР - 99%; СП - 8%				64581,00	–	1808	–		296	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												1020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,3304	282,00				93		
61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упор для отводов/. Устройство	м3	0,54		24128,69	1049,72	13029	567	9843	2584	16862
		НР - 91%; СП - 8%				4850,14	407,42	2619	220		1249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,5508	16339,00				9000		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					490594				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						136035			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						37484			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3123598		
		Накладные расходы	Тенге								522570	
		Сметная прибыль	Тенге								341824	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									4614615
		Подраздел 2. наращивание футляров										
79	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 350/400 мм. Укладка	км трубопровода	0,04		11824022,17	332375,04	472961	13295	421573	41613	555740
		НР - 99%; СП - 8%				952333,20	98506,74	38093	3940		41166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-107-0447	Каболка	т	0,328	0,01312	1358578,00				17825		
48.2	241-701-0106	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 350 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1008	40,32	9946,00				401023		
80	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250/300 мм. Укладка	км трубопровода	0,025		6606957,44	123854,46	165174	3096	144900	17923	197745
		НР - 99%; СП - 8%				687123,00	37044,00	17178	926		14648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0447	Каболка	т	0,16	0,004	1358578,00				5434		
49.2	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	1008	25,2	5496,00				138499		
81	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500/400 мм. Укладка	км трубопровода	0,042		22974518,17	332375,04	964930	13959	910973	43694	1089314
		НР - 99%; СП - 8%				952333,20	98506,74	39998	4137		80690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0447	Каболка	т	0,328	0,013776	1358578,00				18716		
50.2	241-701-0108	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1008	42,336	21008,00				889395		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,019		4087788,90	2014697,13	77668	38279	2241	49443	137280
		НР - 99%; СП - 8%				1955170,00	673370,72	37148	12794		10169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	80	1,52	874,00				1328		
83	241-102-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	19,076		51103,00	–	974841	–	974841	–	1052828
		СП - 8%				–	–	–	–		77987	
84	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Резка труб на сигменты. Резка	м реза	107		471,15	11,47	50413	1227	–	33938	91099
		НР - 69%; СП - 8%				459,68	–	49186	–		6748	
85	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019		10210657,38	1490256,51	194002	28315	151206	21753	233015
		НР - 99%; СП - 8%				762144,00	394297,83	14481	7492		17260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21100	400,9	263,00				105437		
54.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	536	10,184	4019,00				40929		
86	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002259		492313,00	–	1112	–	1112	–	1201
		СП - 8%				–	–	–	–		89	
87	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	107		32,00	–	3424	–	3424	–	3698
		СП - 8%				–	–	–	–		274	
		Канализационные сети К1										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					196084				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						98171			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						29289			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2610269		
	Накладные расходы		Тенге								208364	
	Сметная прибыль		Тенге								249031	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									3361920

Подраздел 3. наращивание футляров

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500/400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,026		10553942,17	332375,04	274402	8642	240999	27049	325567
		НР - 99%; СП - 8%				952333,20	98506,74	24761	2561		24116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0447	**Каболка**	т	0,328	0,008528	1358578,00				11586		
57.2	241-701-0207	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ**	м	1008	26,208	8686,00				227643		
94	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 350/400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,033		11824022,17	332375,04	390193	10969	347797	34331	458486
		НР - 99%; СП - 8%				952333,20	98506,74	31427	3251		33962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0447	**Каболка**	т	0,328	0,010824	1358578,00				14705		
58.2	241-701-0106	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 350 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	1008	33,264	9946,00				330844		
97	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Резка труб на сигменты**	м	59		471,15	11,47	27798	677	–	18714	50232
		НР - 69%; СП - 8%				459,68	–	27121	–		3721	
98	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0008		492313,00	–	394	–	394	–	426
		СП - 8%				–	–	–	–		32	
99	261-201-0614 РСНБ РК 2015	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**	м	59		32,00	–	1888	–	1888	–	2039
		СП - 8%				–	–	–	–		151	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					83309				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20288			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5812			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							591079		
	Накладные расходы		Тенге								80094	
	Сметная прибыль		Тенге								61982	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									836751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					7349421	254494	6324940	811028	8813283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					769987	72585	–	652837	
	Материалы		Тенге					3329438				
	Всего заработная плата		Тенге					2376356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						766265			
		Накладные расходы	Тенге					6818				
		Сметная прибыль	Тенге					758376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					327025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4414839				
												533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					766265			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				78211				
Всего заработная плата			Тенге					76307			
		Накладные расходы	Тенге				52652				
		Сметная прибыль	Тенге				10469				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				141332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					76307			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				3941772				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3941772				
		Сметная прибыль	Тенге				315343				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4257115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8813286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					842572			

Смета 02-01-01. автомобильная дорога

Дорожная одежда

Подраздел 4.Фундаменты Тип1 (основная дорога)

19	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.(дополнительный слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 толщ.20 см). Устройство	м2 основания или покрытия	4821,6	145,15	117,51	699855	566586	1254	321500	1103064
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	132015	165670		81708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105 50,6268	25,00				1266		
20	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	964,32	674,81	607,71	650733	586027	–	250139	972942
		НР - 108%; СП - 8%			67,10	173,08	64706	166905		72070	
21	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	215,04336	4926,00	–	1059304	–	1059304	–	1144048
		СП - 8%			–	–	–	–		84744	
22	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	346,19088	4926,00	–	1705336	–	1705336	–	1841763
		СП - 8%			–	–	–	–		136427	
23	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	401,15712	5018,00	–	2013006	–	2013006	–	2174047
		СП - 8%			–	–	–	–		161041	
24	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	398,26416	5249,00	–	2090489	–	2090489	–	2257728
		СП - 8%			–	–	–	–		167239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	81,00288		25,00	–	2025	–	2025	–	2187
		СП - 8%				–	–	–	–		162	
28	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	4630,5		145,15	117,51	672117	544130	1204	308758	1059345
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	126783	159104		78470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	48,62025	25,00				1216		
29	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	694,575		674,81	607,71	468706	422100	–	180169	700785
		НР - 108%; СП - 8%				67,10	173,08	46606	120217		51910	
30	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	388,962		4926,00	–	1916027	–	1916027	–	2069309
		СП - 8%				–	–	–	–		153232	
31	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	159,75225		5018,00	–	801637	–	801637	–	865768
		СП - 8%				–	–	–	–		64131	
32	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	100,0188		5249,00	–	524999	–	524999	–	566999
		СП - 8%				–	–	–	–		42000	
33	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	179,894925		3246,00	–	583939	–	583939	–	630654
		СП - 8%				–	–	–	–		46715	
34	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	44,4528		25,00	–	1111	–	1111	–	1200
		СП - 8%				–	–	–	–		89	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,04584		180426,49	2096,41	549550	6385	543165	3415	597202
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	3162		44237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	3,137215	173136,00				543165		
36	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см./толщ.10см/ Устройство	м2	4351,2		2412,22	279,72	10496056	1217118	8892764	630557	12016742
		НР - 108%; СП - 8%				88,75	45,43	386174	197675		890129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,195039	848,653697	9423,00				7996864		
77.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000035	0,152322	132836,00				20234		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,323		180426,49	2096,41	238704	2774	235930	1483	259402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				–	1038,20	–	1374		19215	
78.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,36269	173136,00				235931		
38	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщ.8см/. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4410		1563,99	198,07	6897196	873488	5912488	249761	7718714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25,22	27,22	111220	120040		571757	
79.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	422,919	13965,00				5906064		
79.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,047628	132836,00				6327		
79.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	4,41	25,00				110		
39	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4410		1315,36	0,16	5800738	706	5721710	84587	6356151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				17,76	–	78322	–		470826	
80.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0928	409,248	13965,00				5715148		
80.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,049392	132836,00				6561		
		Установка бордюрного камня БР100.30.18 (основная дорога)										
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий										
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	326		2126,06	33,06	693096	10778	402206	307327	1080457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				859,24	13,65	280112	4450		80034	
81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,058	18,908	20012,00				378387		
43	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	16,952		41320,00	–	700457	–	700457	–	756494
		СП - 8%				–	–	–	–		56037	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1225938				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4230092			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						938597			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							33109052		
	Накладные расходы		Тенге								2337696	
	Сметная прибыль		Тенге								3272223	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									44175000

Подраздел 5.Фундаменты Тип2 (примыкающие улицы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.(дополнительный слой основания из ПГС от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	388,9	145,15	117,51	56449	45700	101	25932	88971
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	10648	13363		6590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105 4,08345	25,00				102		
70	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/	м3 грунта	50,6	380,62	366,92	19259	18566	–	3375	24444
		НР - 72%; СП - 8%			13,70	78,93	693	3994		1811	
71	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2884,2	26,00	–	74989	–		–	80988
		СП - 8%			–	–	–	–		5999	
73	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	325,7	145,15	117,51	47275	38273	84	21717	74512
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	8918	11191		5519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105 3,41985	25,00				85		
74	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	48,855	674,81	607,71	32968	29690	–	12673	49292
		НР - 108%; СП - 8%			67,10	173,08	3278	8456		3651	
75	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	27,3588	4926,00	–	134769	–	134769	–	145551
		СП - 8%			–	–	–	–		10782	
76	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,23665	5018,00	–	56386	–	56386	–	60897
		СП - 8%			–	–	–	–		4511	
77	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,03512	5249,00	–	36927	–	36927	–	39881
		СП - 8%			–	–	–	–		2954	
78	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	12,653445	3246,00	–	41073	–	41073	–	44359
		СП - 8%			–	–	–	–		3286	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,12672		25,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%				–	–	–	–		6	
80	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,251		180426,49	2096,41	45287	527	44760	281	49214
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	261		3645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,25853	173136,00				44761		
81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	325,7		1706,37	209,54	555765	68247	479304	18210	619893
		НР - 108%; СП - 8%				25,22	26,55	8214	8647		45918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	31,78832	15063,00				478827		
94.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,003518	132836,00				467		
94.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,3257	25,00				8		
82	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	325,7		369,38	0,04	120307	13	118348	1562	131618
		НР - 108%; СП - 8%				4,44	–	1446	–		9750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	7,88194	15063,00				118726		
95.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000912	132836,00				121		
		Установка бордюрного камня БР100.30.18										
83	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	184		2126,06	33,06	391195	6083	227012	173461	609828
		НР - 108%; СП - 8%				859,24	13,65	158100	2512		45172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,058	10,672	20012,00				213568		
84	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,568		41320,00	–	395350	–	395350	–	426978
		СП - 8%				–	–	–	–		31628	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					191297				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						207099			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						48424			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1534693		
		Перевозка грузов	Тенге					74989				
	Накладные расходы		Тенге								257211	
	Сметная прибыль		Тенге								181222	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									2446510

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 6.Фундаменты Тип2 (въезды во дворы)										
85	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.(дополнительный слой основания из ПГС от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	173,5		145,15	117,51	25184	20388	46	11569	39693
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	4750	5961		2940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	1,82175	25,00				46		
86	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/	м3 грунта	22,61		380,62	366,92	8606	8296	–	1508	10923
		НР - 72%; СП - 8%				13,70	78,93	310	1785		809	
87	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1288,77		26,00	–	33508	–		–	36189
		СП - 8%				–	–	–	–		2681	
89	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	142,3		145,15	117,51	20655	16721	38	9488	32555
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	3896	4889		2411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	1,49415	25,00				37		
90	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	21,345		674,81	607,71	14404	12971	–	5537	21536
		НР - 108%; СП - 8%				67,10	173,08	1432	3694		1595	
91	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,9532		4926,00	–	58881	–	58881	–	63592
		СП - 8%				–	–	–	–		4711	
92	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,90935		5018,00	–	24635	–	24635	–	26606
		СП - 8%				–	–	–	–		1971	
93	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,07368		5249,00	–	16134	–	16134	–	17425
		СП - 8%				–	–	–	–		1291	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	5,528355		3246,00	–	17945	–	17945	–	19381
		СП - 8%				–	–	–	–		1436	
95	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,36608		25,00	–	34	–	34	–	37
		СП - 8%				–	–	–	–		3	
96	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11		180426,49	2096,41	19847	230	19617	123	21568
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	114		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1133	173136,00				19616		
97	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	142,3		1706,37	209,54	242816	29817	209410	7956	270834
		НР - 108%; СП - 8%				25,22	26,55	3589	3778		20062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	13,88848	15063,00				209202		
109.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,001537	132836,00				204		
109.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,1423	25,00				4		
98	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	142,3		369,38	0,04	52563	6	51925	682	57505
		НР - 108%; СП - 8%				4,44	–	632	–		4260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	3,44366	15063,00				51872		
110.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000398	132836,00				53		
		Установка бордюрного камня БР100.30.18										
99	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74		2126,06	33,06	157328	2446	91298	69761	245257
		НР - 108%; СП - 8%				859,24	13,65	63584	1010		18167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,058	4,292	20012,00				85892		
100	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,848		41320,00	–	158999	–	158999	–	171719
		СП - 8%				–	–	–	–		12720	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					78193				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						90875			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						21231			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							648959		
		Перевозка грузов	Тенге					33508				
	Накладные расходы		Тенге								106624	
	Сметная прибыль		Тенге								76655	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									1034818
		Подраздел 7. Тротуары										
101	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из разобранного материала толщ.15см/**	м2 покрытия	842,3		456,86	157,23	384813	132435	421	315360	756187
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	251957	40043		56014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	16,846	25,00				421		
102	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	842,3		35,25	15,30	29691	12887	–	22233	56078
		НР - 108%; СП - 8%				19,95	4,49	16804	3782		4154	
103	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 IIзм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/**	м3 грунта	156,7		380,62	366,92	59643	57496	–	10451	75701
		НР - 72%; СП - 8%				13,70	78,93	2147	12368		5608	
104	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	8931,9		26,00	–	232229	–		–	250807
		СП - 8%				–	–	–	–		18578	
105	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см. Устройство**	м2 покрытия	842,3		1586,64	157,23	1336427	132435	952035	315360	1783930
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	251957	40043		132143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,174	146,5602	6493,00				951615		
117.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	16,846	25,00				421		
106	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	842,3		-764,01	-35,70	-643526	-30070	-574247	-51888	-751047
		НР - 108%; СП - 8%				-46,55	-10,49	-39209	-8836		-55633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,105	88,4415	-6493,00				-574251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	842,3		1454,57	144,33	1225184	121569	24039	1048364	2455432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1281,70	42,39	1079576	35705		181884	
119.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	3,62189	6493,00				23517		
108	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	842,3		1498,00	–	1261765	–	1261765	–	1362706
		СП - 8%				–	–	–	–		100941	
109	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1121		1558,61	33,06	1747202	37061	746933	1056790	3028312
		НР - 108%; СП - 8%				859,24	13,65	963208	15302		224319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	33,63	20012,00				673004		
110	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	17,936		41320,00	–	741116	–	741116	–	800405
		СП - 8%				–	–	–	–		59289	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2526440				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						463813			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						138407			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3152064		
		Перевозка грузов	Тенге					232229				
	Накладные расходы		Тенге								2716670	
	Сметная прибыль		Тенге								727297	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									9818511
		Подраздел 8.Фундаменты Переездные мостики										
178	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из разобранного материала, толщиной 12 см. Устройство /из толщ.10см/	м2 покрытия	87,1		456,86	157,23	39793	13695	44	32611	78196
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	26054	4141		5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	1,742	25,00				44		
179	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция:Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	87,1		-23,50	-10,20	-2047	-888	–	-1533	-3867
		НР - 108%; СП - 8%				-13,30	-3,00	-1158	-261		-286	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/	м3 грунта	11		380,62	366,92	4187	4036	–	734	5314
		НР - 72%; СП - 8%				13,70	78,93	151	868		394	
181	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	627		26,00	–	16302	–		–	17606
		СП - 8%				–	–	–	–		1304	
182	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	24,38		31778,90	3569,12	774770	87016	599101	93508	937741
		НР - 84%; СП - 8%				3636,30	929,72	88653	22667		69462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,277932	70978,00				19727		
127.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,334006	69138,00				23093		
127.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,236486	44541,00				10533		
127.4	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,02	24,8676	21140,00				525701		
127.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	24,8676	392,00				9748		
183	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	4,16		7925,52	2938,78	32970	12225	3202	20376	57614
		НР - 91%; СП - 8%				4217,01	1165,48	17543	4848		4268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	0,18096	17695,00				3202		
184	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,16		73531,00	–	305889	–	305889	–	330360
		СП - 8%				–	–	–	–		24471	
185	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Мусорозадерживающая решетка/ Монтаж	т конструкций	0,08794		66176,68	2959,47	5820	261	420	3579	10151
		НР - 69%; СП - 8%				58436,40	541,30	5139	48		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,00029	647579,00				188		
130.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,13191	253,00				33		
130.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	651547,00				34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000171	552079,00				94		
186	261-301-0261 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,08794		126599,00	–	11133	–	11133	–	12024
		СП - 8%				–	–	–	–		891	
		Автобусные остановки тип 2М(7шт)										
		Устройство остановочной площадки										
208	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из разобранного материала толщ.15см/	м2 покрытия	90		456,86	157,23	41117	14151	44	33696	80798
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	26922	4279		5985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	1,8	25,00				45		
209	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	90		35,25	15,30	3172	1377	–	2376	5991
		НР - 108%; СП - 8%				19,95	4,49	1796	404		444	
210	1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка разобранного материала из накопителя для устройство основания/	м3 грунта	16,74		380,62	366,92	6372	6142	–	1116	8037
		НР - 72%; СП - 8%				13,70	78,93	229	1321		599	
211	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	954,18		26,00	–	24809	–		–	26794
		СП - 8%				–	–	–	–		1985	
212	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см. Устройство	м2 покрытия	60		1586,64	157,23	95198	9433	67817	22464	127075
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	17948	2852		9413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,174	10,44	6493,00				67787		
136.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	1,2	25,00				30		
213	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	60		-764,01	-35,70	-45841	-2142	-40906	-3696	-53500
		НР - 108%; СП - 8%				-46,55	-10,49	-2793	-629		-3963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,105	6,3	-6493,00				-40906		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	60		1454,57	144,33	87274	8659	1713	74679	174909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1281,70	42,39	76902	2543		12956	
138.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,258	6493,00				1675		
215	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017										
		СП - 8%	м2	60		1498,00	–	89880	–	89880	–	97070
						–	–	–	–		7190	
216	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33										
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	24		1558,61	33,06	37407	794	15991	22625	64835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				859,24	13,65	20622	328		4803	
140.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,03	0,72	20012,00				14409		
217	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91										
		СП - 8%	м3	0,384		41320,00	–	15867	–	15867	–	17136
						–	–	–	–		1269	
		Устройство кармана										
218	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.(дополнительный слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 толщ.20 см). Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	54,3		145,15	117,51	7882	6381	14	3621	12423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27,38	34,36	1487	1866		920	
142.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	0,57015	25,00				14		
219	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере										
		НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	10,9		674,81	607,71	7355	6624	–	2827	10997
						67,10	173,08	731	1887		815	
220	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм										
		СП - 8%	м3	2,4307		4926,00	–	11974	–	11974	–	12932
						–	–	–	–		958	
221	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм										
		СП - 8%	м3	3,9131		4926,00	–	19276	–	19276	–	20818
						–	–	–	–		1542	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,5344		5018,00	–	22754	–	22754	–	24574
		СП - 8%				–	–	–	–		1820	
223	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,5017		5249,00	–	23629	–	23629	–	25519
		СП - 8%				–	–	–	–		1890	
224	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,9156		25,00	–	23	–	23	–	25
		СП - 8%				–	–	–	–		2	
225	1127-0602-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	54,3		13,61	0,66	739	36	396	342	1167
		НР - 108%; СП - 8%				5,65	0,18	307	10		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,024	1,3032	192,00				250		
149.2	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,0003	0,01629	8969,00				146		
226	217-203-1405 РСНБ РК 2015	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м	м2	55,929		1765,00	–	98715	–	98715	–	106612
		СП - 8%				–	–	–	–		7897	
227	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./ смесь С6 толщ.15 см). Устройство	м2 основания или покрытия	46,6		145,15	117,51	6764	5476	12	3107	10661
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	1276	1601		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	0,4893	25,00				12		
228	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	7		674,81	607,71	4724	4254	–	1816	7063
		НР - 108%; СП - 8%				67,10	173,08	470	1212		523	
229	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,92		4926,00	–	19310	–	19310	–	20855
		СП - 8%				–	–	–	–		1545	
230	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,61		5018,00	–	8079	–	8079	–	8725
		СП - 8%				–	–	–	–		646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231	211-202-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284 2004 фракция 5-10 мм	м3	1,008		5249,00	–	5291	–	5291	–	5714
		СП - 8%				–	–	–	–		423	
232	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	1,813		3246,00	–	5885	–	5885	–	6356
		СП - 8%				–	–	–	–		471	
233	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,448		25,00	–	11	–	11	–	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1	
234	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,033		180426,49	2096,41	5954	69	5885	37	6470
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	34		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,03399	173136,00				5885		
235	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см./толщ.10см/ Устройство	м2	31,714		2412,22	279,72	76501	8871	64815	4596	87585
		НР - 108%; СП - 8%				88,75	45,43	2815	1441		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,195039	6,185467	9423,00				58286		
159.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000035	0,00111	132836,00				147		
236	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01		180426,49	2096,41	1804	21	1783	11	1960
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	10		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0103	173136,00				1783		
237	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщ.8см/. Устройство	м2 покрытия	36		1563,99	198,07	56304	7131	48265	2039	63010
		НР - 108%; СП - 8%				25,22	27,22	908	980		4667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	3,4524	13965,00				48213		
161.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000389	132836,00				52		
161.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,036	25,00				1		
238	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	36		1315,36	0,16	47353	6	46708	691	51887
		НР - 108%; СП - 8%				17,76	–	639	–		3843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0928	3,3408	13965,00				46654		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216-261-0262	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000403	132836,00				54		
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					286641				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						193628			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						52450			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1453020		
	Перевозка грузов	Тенге					41111			321622	
Накладные расходы		Тенге								183680	
Сметная прибыль		Тенге									2479701
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**49773640**	**5185507**	**39897787**	**5739823**	**59954541**
Стоимость общестроительных работ							**4308509**	**1199109**	**–**	**4441077**	
Материалы		Тенге					49756687				
Всего заработная плата		Тенге					24917230				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						5502431			
Местные материалы		Тенге					1453642				
Транспортные расходы		Тенге					13515363				
	Накладные расходы	Тенге					381837				
	Сметная прибыль	Тенге					5736244				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4439434				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59932365				3999
	Сметная заработная плата	Тенге						5502431			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5820				
Материалы		Тенге					420				
Всего заработная плата		Тенге						5187			
	Накладные расходы	Тенге					3579				
	Сметная прибыль	Тенге					752				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10151				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге						5187			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					11133				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11133				
	Сметная прибыль	Тенге					891				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					12024				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					59954540				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4003
	Сметная заработная плата	Тенге						5507618			

Смета 02-02. Сети наружного освещения

Подраздел 9. Светильник наружного освещения - 152 штуки

76	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	100м3	18,9	25000,20	–	472504	–	420126	41903	555559
		НР - 80%, СП - 5%			2771,34	–	52378	–		41153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6.5.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	19,278	21793,00				420125		
77	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т (фундаментная конструкция) *СП - 8%*	т	3,042		895895,00 –	– –	2725313 –	– –	2725313	– 218025	2943338
78	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	36		10400,13 3385,48	7014,65 3043,86	374405 121877	252527 109579	–	185165 44766	604336
79	247-306-0108 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	36		109491,00 –	– –	3941676 –	– –	3941676	– 315334	4257010
80	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	36		5643,49 2667,27	2956,73 1213,38	203166 96022	106443 43682	701	111763 25194	340123
167.1	217-605-0302	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,36	1607,00				579		
81	247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	36		8952,00 –	– –	322272 –	– –	322272	– 25782	348054
82	247-103-2211 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000К *СП - 8%*	шт.	36		45269,00 –	– –	1629684 –	– –	1629684	– 130375	1760059
83	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	468		354,89 149,80	160,08 51,80	166089 70106	74917 24242	21066	67931 18722	252742
84	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,468		72210,00 –	– –	33794 –	– –	33794	– 2704	36498
85	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	14,4		266,96 130,50	36,20 12,00	3844 1879	521 173	1444	1477 426	5747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	243-907-2902 РСНБ РК 2015	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	м	14,4	2237,00	–	32213	–	32213	–	34790
		СП - 8%			–	–	–	–		2577	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	36	3119,55	30,71	112304	1106	58098	38232	162579
		НР - 72%; СП - 8%			1475,00	–	53100	–		12043	
88	247-204-0702 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"**	шт.	36	681,00	–	24516	–	24516	–	26477
		СП - 8%			–	–	–	–		1961	
89	261-404-0530 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,72	4263,00	–	3069	–	3069	–	3315
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				395362				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					435514			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					177676			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9213971		
	Накладные расходы		Тенге							446471	
	Сметная прибыль		Тенге							839308	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								11330628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				10044849	435514	9213972	446471	11330627
							395362	177676	–	839308	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4636708				
	Материалы		Тенге				80607				
	Всего заработная плата		Тенге					149500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4354471				
		Накладные расходы	Тенге				107640				
		Сметная прибыль	Тенге				379549				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5123897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					149500			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2682828				
	Материалы		Тенге				420827				
	Всего заработная плата		Тенге					423538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1632753				
		Накладные расходы	Тенге				338831				
		Сметная прибыль	Тенге				241734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3263393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					423538			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2725313				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2725313				
		Сметная прибыль	Тенге				218025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2943338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11330628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					573038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81647256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6124137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5898186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1455277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55436705		
		- Перевозка грузов	Тенге				488150				
		- Накладные расходы	Тенге							7652139	
		- Сметная прибыль	Тенге							6047946	
	Итого по АКТу		Тенге				81 647 256				
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				849 131				
	Итого с временными зданиями		Тенге				82 496 387				
	Зимнее удорожание 1,05%		Тенге				866 212				
	Итого с доп.затратами		Тенге				83 362 600				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				1 667 252				
	Всего с непредвиденными затратами		Тенге				85 029 852				
	Пересчет в текущих ценах 2022г 85% к=1,0500514		Тенге				89 285 715				
	Итого		Тенге				89 285 715				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				10 714 286				
	Всего с НДС		Тенге				100 000 000				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

Сартаев М.

АВТОР:

Директор ТОО "Береке"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "БАЗИС-К"

Полатов Б.П.