Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, Абая, 4

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№74 (050340007076/210076/00) от 29.10.2021 г.					
		доп.согл №4 от 07.07.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход в сост. СМР в смет базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"	54 773 657,06	23 448 960,16							2 813 875,22	26 262 835,38
за июль месяц 2022 года.		23 448 960,16							2 813 875,22	26 262 835,38
ИТОГО к оплате:		23 448 960,16							2 813 875,22	26 262 835,38

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Технический надзор: ТОО «Аймерекс»

Эксперт _____ Джалгасбаев А.К.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Мекиы, Абая, 4
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58
Наименование объекта : "Строительство внутрипосёлкового водопровода в населенном пункте Косжулак Кызылкогинского района"
Договор подряда (контракта): №74 (050340007076/210076/00) от 29.10.2021 г., доп.согл №4 от 07.07.2022 г.

Акт №2 от "___ "_____2022 г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжения В1										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2702,06		208,90	197,30	564470	533116	--	122718	742163
						11,60	51,48	31353	139089		54975	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kvro=1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	740,52		2152,92	--	1594280	--	--	1147882	2961535
						2152,92	--	1594280	--		219373	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	732,25		936,04	--	685412	--	--	493497	1273222
						936,04	--	685412	--		94313	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2927,99		18,89	18,89	55309	55309	--	16495	77548
						--	7,82	--	22909		5744	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	413,4		1,14	1,14	473	473	--	141	663
						--	0,47	--	196		49	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5		380298,14	108324,70	190149	54162	2983	148074	365281
						266168,00	32970,95	133084	16485		27058	
7	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505		530,00	--	267650	--	267650	--	289062
						--	--	--	--		21412	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,43		314617,64	75640,48	135286	32525	698	110745	265714
						237356,00	22793,06	102063	9801		19682	
9	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	434,4		158,00	--	68635	--	68635	--	74126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5491	
				Ж/б колодцы Ду1500-21шт							
10	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,8	55269,19	7761,23	486369	68299	287944	157520	695400
					14787,00	3293,80	130126	28985		51511	
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21833,00	--	196497	--	196497	--	212217
					--	--	--	--		15720	
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	23192,00	--	510224	--	510224	--	551042
					--	--	--	--		40818	
13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	21553,00	--	193977	--	193977	--	209495
					--	--	--	--		15518	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	3018,00	--	81486	--	81486	--	88005
					--	--	--	--		6519	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	21723,00	--	456183	--	456183	--	492678
					--	--	--	--		36495	
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,357	582071,00	--	207799	--	207799	--	224423
					--	--	--	--		16624	
				ПЖ/б колодцы Ду2000-6шт							
17	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,08	55897,26	7646,48	395753	54137	255686	107826	543864
					12137,00	3246,44	85930	22985		40286	
18	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	38309,00	--	229854	--	229854	--	248242
					--	--	--	--		18388	
19	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	36737,00	--	440844	--	440844	--	476112
					--	--	--	--		35268	
20	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	33797,00	--	202782	--	202782	--	219005
					--	--	--	--		16223	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18	3018,00	--	54324	--	54324	--	58670
					--	--	--	--		4346	
22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	21723,00	--	130338	--	130338	--	140765
					--	--	--	--		10427	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0,102	582071,00	--	59371	--	59371	--	64121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4750	
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2200,35 1787,80	85,17 43,23	11002 8939	426 216	1637	9064 1605	21671
25	2304-0102-2302 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	18663,00 --	-- --	93315 --	-- --	93315	-- 7465	100780
26	2304-0902-1023 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	14123,00 --	-- --	367198 --	-- --	367198	-- 29376	396574
27	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1264,00 --	-- --	20224 --	-- --	20224	-- 1618	21842
28	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	52	821,00 --	-- --	42692 --	-- --	42692	-- 3415	46107
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1484,88 548,55	936,33 273,31	100972 37301	63671 18585	--	55327 12504	168803
30	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 65, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	16	818,00 --	-- --	13088 --	-- --	13088	-- 1047	14135
31	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	561,00 --	-- --	29172 --	-- --	29172	-- 2334	31506
32	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0062	865850,55 556724,00	309126,55 98073,28	5368 3452	1917 608	--	4019 751	10138
33	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004. Гильза	м	6,2	11977,00 --	-- --	74257 --	-- --	74257	-- 5941	80198
34	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10	2188,33 809,58	1378,75 402,58	21883 8096	13788 4026	--	12000 2711	36594
35	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	577,00 --	-- --	1731 --	-- --	1731	-- 138	1869
36	2302-0302-5107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2313,00 --	-- --	16191 --	-- --	16191	-- 1295	17486
37	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1837,00 --	-- --	7348 --	-- --	7348	-- 588	7936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	19	1484,88 548,55	936,33 273,31	28213 10422	17790 5193	--	15459 3494	47166
39	2302-0301-0408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2917,00 --	-- --	5834 --	-- --	5834	-- 467	6301
40	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	408,00 --	-- --	1224 --	-- --	1224	-- 98	1322
41	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца	м2 подзоров и отмосток	132	1199,87 811,82	251,27 110,24	158383 107161	33167 14551	18055	131449 23187	313018
42	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,2	30072,00 --	-- --	396950 --	-- --	396950	-- 31756	428706
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	302,4	896,87 300,83	19,84 2,88	271212 90970	5998 872	174244	85413 28530	385155
44	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,088	678616,86 518568,00	133292,89 53115,07	59718 45634	11730 4674	2354	49805 8762	118285
45	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80. Футляр	м	88	2707,00 --	-- --	238216 --	-- --	238216	-- 19057	257273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9171657 3074224	946508 289175	5150925 --	2667434 947129	12786218
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7657711				
	Материалы		Тенге				743520				
	Всего заработная плата		Тенге					3363399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586521				
	Местные материалы		Тенге				2306938				
		Накладные расходы	Тенге				2667434				
		Сметная прибыль	Тенге				826012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11151157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2839
		Сметная заработная плата	Тенге					3363399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				267171				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267171				
		Сметная прибыль	Тенге				21374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				288544				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1246776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1246776				
		Сметная прибыль	Тенге				99742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1346518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12786218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3363399			
		РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел									
46	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	24	2188,33 809,58	1378,75 402,58	52520 19430	33090 9662	--	28801 6506	87826
47	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-лат, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.Прим	шт.	24	2208,00 --	-- --	52992 --	-- --	52992	-- 4239	57231
48	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	11535,00 --	-- --	553680 --	-- --	553680	-- 44294	597974
49	2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	9762,00 --	-- --	234288 --	-- --	234288	-- 18743	253031
50	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппель	шт.	48	61,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928	-- 234	3162
51	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Удлинитель д15 мм. Прим	10 шт.	4,8	1492,00 --	-- --	7162 --	-- --	7162	-- 573	7735
52	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	4859,16 1703,12	117,33 28,82	116620 40875	2816 692	72929	40735 12588	169943
53	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	24	3194,00 --	-- --	76656 --	-- --	76656	-- 6132	82788
54	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24	2537,69 339,22	-- --	60905 8141	-- --	52764	7978 5511	74394
55	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	9712,00 --	-- --	233088 --	-- --	233088	-- 18647	251735
56	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина DN 15	шт.	24	1224,00 --	-- --	29376 --	-- --	29376	-- 2350	31726
57	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки д25	шт.	24	276,00 --	-- --	6624 --	-- --	6624	-- 530	7154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1426838 68446	35906 10354	1322487 --	77514 120347	1624699
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52520				
		Всего заработная плата	Тенге					29092			
		Накладные расходы	Тенге				28801				
		Сметная прибыль	Тенге				6506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87826				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29092			
		Сметная заработная плата	Тенге				1374318				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				125692				
Всего заработная плата			Тенге					49708			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1196794				
Сдача и испытание			Тенге				237				
		Накладные расходы	Тенге				48714				
		Сметная прибыль	Тенге				113843				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1536874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					49708			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1624701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					78800			
РАЗДЕЛ 3.Установка безколодезного воздушного клапана											
58	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	85367,99 50772,60	2980,95 1513,05	1537 914	54 27	569	932 197	2666
59	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x80 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3910,00 --	-- --	11730 --	-- --	11730	-- 938	12668
60	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вентузы одинарные. Установка	шт.	3	2417,34 2146,50	56,78 28,82	7252 6440	170 86	642	6461 1097	14810
61	2304-1011-0603 РСНБ РК 2015	Вентуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 80, типа BERMAD	шт.	3	413017,00 --	-- --	1239051 --	-- --	1239051	-- 99124	1338175
62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	13477,85 3586,68	1776,48 792,55	809 215	107 48	487	247 84	1140
63	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1345,00 --	-- --	8070 --	-- --	8070	-- 646	8716
64	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	8642,00 --	-- --	51852 --	-- --	51852	-- 4148	56000
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	33601,33 1362,15	1115,73 261,25	4032 163	134 31	3735	177 337	4546
66	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	215610,92 134800,00	62413,41 17668,48	215611 134800	62413 17668	18398	93006 24689	333306
67	Прайс ТПК Стеклопокат	Башня водонапорная БР-25У-12	шт	1	2015758,93 --	-- --	2015759 --	-- --	2015759	-- --	2015759
68	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	12	35312,04 3564,90	452,70 157,49	423744 42779	5432 1890	375533	40649 37151	501544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	682744,94 26500,00	1364,94 611,46	121911 4732	244 109	116935	4405 10105	136422
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0357	237458,00 --	-- --	8477 --	-- --	8477	-- 678	9155
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10815	231184,00 --	-- --	25003 --	-- --	25003	-- 2000	27003
72	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,8	55269,19 14787,00	7761,23 3293,80	44215 11830	6209 2635	26176	14320 4683	63218
73	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3018,00 --	-- --	3018 --	-- --	3018	-- 241	3259
74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21553,00 --	-- --	43106 --	-- --	43106	-- 3448	46554
75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21833,00 --	-- --	43666 --	-- --	43666	-- 3493	47159
76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5504,00 --	-- --	11008 --	-- --	11008	-- 881	11889
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23192,00 --	-- --	46384 --	-- --	46384	-- 3711	50095
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	34730,47 1362,15	1115,73 261,25	38204 1498	1227 287	35479	1625 3186	43015
79	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,01848	126222,91 82807,50	34824,75 12452,06	2333 1530	644 230	159	1215 284	3831
80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01848	291480,00 --	-- --	5387 --	-- --	5387	-- 431	5817
81	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,059	690928,86 518568,00	134192,89 53115,07	40765 30596	7917 3134	2252	33392 5933	80089
82	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	59,59	2707,00 --	-- --	161310 --	-- --	161310	-- 12905	174215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	558999,25	114188,73	1118	228	36	934	2216
					426870,00	44786,22	854	90		164	
84	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	2011,00	--	4062	--	4062	--	4387
					--	--	--	--		325	
85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2200,35	85,17	8801	341	1309	7251	17336
					1787,80	43,23	7151	173		1284	
86	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	26236,00	--	78708	--	78708	--	85005
					--	--	--	--		6297	
87	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	16516,00	--	16516	--	16516	--	17837
					--	--	--	--		1321	
88	2304-0702-0605 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б3р муфта-штуцер для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6657,00	--	13314	--	13314	--	14379
					--	--	--	--		1065	
89	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001). Прим	шт.	1	4344,00	--	4344	--	4344	--	4692
					--	--	--	--		348	
90	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
91	2302-0101-3125 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1	31828,00	--	31828	--	31828	--	34374
					--	--	--	--		2546	
92	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 88,9 мм х 3,2 мм - 60 мм х 2,9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
93	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
					--	--	--	--		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1662,00	--	6648	--	6648	--	7180
					--	--	--	--		532	
95	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2202,00	--	22020	--	22020	--	23782
					--	--	--	--		1762	
96	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая	шт.	2	839,00	--	1678	--	1678	--	1812
					--	--	--	--		134	
97	2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт	1000 шт.	0,04	150118,00	--	6005	--	6005	--	6485
					--	--	--	--		480	
98	2306-1710-2682 РСНБ РК 2015	Гайка	1000 шт.	0,04	142468,00	--	5699	--	5699	--	6155
					--	--	--	--		456	
99	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	118769,00	--	594	--	594	--	641
					--	--	--	--		48	
100	2304-0601-1804 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101886,00	--	101886	--	101886	--	110037
					--	--	--	--		8151	
101	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	459265,80	126181,36	91853	25236	1859	71692	176629
					323792,00	38289,49	64758	7658		13084	
102	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	1646,00	--	332492	--	332492	--	359091
					--	--	--	--		26599	
103	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2200,35	85,17	24204	937	3601	19940	47675
					1787,80	43,23	19666	476		3532	
104	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	26236,00	--	262360	--	262360	--	283349
					--	--	--	--		20989	
105	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	16516,00	--	16516	--	16516	--	17837
					--	--	--	--		1321	
106	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2937,21	187,67	8812	563	1664	6770	16828
					2194,92	84,41	6585	253		1246	
107	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	44329,00	--	132987	--	132987	--	143626
					--	--	--	--		10639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115376,00	--	346128	--	346128	--	373818
					--	--	--	--		27690	
109	2404-0207-5116 РСНБ РК 2015	Таблички	шт.	3	3766,00	--	11298	--	11298	--	12202
					--	--	--	--		904	
110	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	4201092,36	1983597,15	16804	7934	1344	10016	28966
					1881390,00	647869,56	7526	2591		2146	
111	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	41826,00	--	167304	--	167304	--	180688
					--	--	--	--		13384	
112	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	503717,49	88185,62	1007	176	28	863	2020
					401574,00	34319,57	803	69		150	
113	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1370,00	--	2740	--	2740	--	2959
					--	--	--	--		219	
114	2302-1103-1112 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 426	шт.	5	11651,00	--	58255	--	58255	--	62915
					--	--	--	--		4660	
115	2302-1104-3428 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 300x400	комплект	2	50002,00	--	100004	--	100004	--	108004
					--	--	--	--		8000	
116	2204-0101-1101 РСНБ РК 2015	Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	85,5	8995,00	--	769073	--	769073	--	830598
					--	--	--	--		61526	
117	2113-0809-0102 РСНБ РК 2015	Лента "Полиэл"	кг	14,3	1324,00	--	18933	--	18933	--	20448
					--	--	--	--		1515	
118	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Обертка "Полиэл"	кг	9,3	4136,00	--	38465	--	38465	--	41542
					--	--	--	--		3077	
119	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2954112	1503837,00	--	444250	--	444250	--	479790
					--	--	--	--		35540	
120	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	281681,00	--	4958	--	4958	--	5354
					--	--	--	--		397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7733356	119967	5254793	313895	8529765
							342839	37456	2015759	482518	
		Стоимость оборудования	Тенге				2015759				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2015759				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				227314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				18398				
		Всего заработная плата	Тенге					152468			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11703				
		Накладные расходы	Тенге				93006				
		Сметная прибыль	Тенге				25626				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				345946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					152468			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2308093				
		Материалы	Тенге				571649				
		Всего заработная плата	Тенге					226066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1325843				
		Местные материалы	Тенге				147182				
		Накладные расходы	Тенге				219673				
		Сметная прибыль	Тенге				202221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2729987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					226066			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2333				
		Материалы	Тенге				159				
		Всего заработная плата	Тенге					1760			
		Накладные расходы	Тенге				1215				
		Сметная прибыль	Тенге				284				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1760			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3179857				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3179857				
		Сметная прибыль	Тенге				254389				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3434246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8529769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					380295			
		Локальная смета №9-1									
		РАЗДЕЛ 1.Транспортировка водонапорной башни от Караганды до Коскулак 2658км									
121	4108-0201-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	4	2070,00	--	8280	--	--		8942
					--	--	--	--	662		
122	4108-0201-3991 РСНБ РК 2015 К=2598	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	4	119508,00	--	478032	--	--		516275
					--	--	--	--	38243		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				486312	--	--	--	525217
							--	--	--	38905	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				486312				
		Транспортные расходы	Тенге				486312				
		Сметная прибыль	Тенге				38905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				525217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				525217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	**Тенге**								**23465899**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3285509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1102381			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					336984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11728205		
		- Перевозка грузов	Тенге				486312				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2015759		
		- Накладные расходы	Тенге							3058843	
		- Сметная прибыль	Тенге							1588899	
		Итого без транспортировки, без оборудования									20924923
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									272024,00
		ИТОГО									21196947,00
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									423938,94
		ИТОГО									21620885,94
		ИТОГО с транспортировкой и оборудованием									24161850,52
		Коэфициент 0,9704952084774 75									23448960,16
		Налог на добавленную стоимость 12%									2813875,22
		ВСЕГО ИТОГО									**26262835,38**

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нагметов Д.Т.**

Технический надзор: ТОО «Авторский»

Эксперт _____ **Джалгасбаев А.К.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Авторский надзор: ТОО «Шыныгу»

Директор _____ **Тарыкулов Н.Т.**