Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ЗКА проект" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2022 жылғы 14 қыркүйектегі №369 келісім шартқа қосымша түзілген №1 2023 жылы 18 қаңтардағы келісім шарты

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 16 мамыр айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№369 келісім шарты	14.09.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№1 қосымша келісім шарты	18.01.2023ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Шымкент қаласында «Алаш» базары маңында Темірлан тас жолы автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	142 857 143								15 306 122	142 857 143
Аванс үстап қалу 30%	42 857 143								4 591 837	42 857 143
төленетін сомасы	**100 000 000**								**10 714 286**	**100 000 000**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ і Басқарма басшысының орынбасары

_____ /Қалыбаев У.

Тех-бақылау:

"ЗКА проект" ЖШС-і директоры

_____ /Абишев А.Т.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____ /Полатов Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №369 от 14-09-2022г.

Наименование обьекта: Строительство пешеходного перехода на Тамерлановское шоссе в районе рынка "Алаш" в городе Шымкент

Акт выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы. Переустройство линий электропередач										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,12		1864,94	--	11413	--	--	8218	21201
						1864,94	--	11413	--		1570	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08		972,97	--	3970	--	--	2858	7374
						972,97	--	3970	--		546	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (разравнивание вытесненного грунта). Группа грунтов 2	м3 грунта	2,04		972,97	--	1985	--	--	1429	3687
						972,97	--	1985	--		273	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	34		525,51	435,63	17867	14812	--	6643	26471
						89,88	181,49	3056	6171		1961	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,04		6493,00	--	13246	--	13246	--	14306
						--	--	--	--		1060	
6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические (сигнальная лента). Прокладка в траншее	км кабеля	0,024		31412,56	21427,06	754	514	--	218	1050
						9985,50	4908,70	240	118		78	
7	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	24		38,00	--	912	--	912	--	985
						--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20		816,53	412,00	16331	8240	901	7190	25403
						359,52	139,79	7190	2796		1882	
9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22		686,03	352,41	15093	7753	1408	6207	23004
						269,64	122,21	5932	2689		1704	
10	243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,04284		1028799,00	–	44074	–	44074	–	47600
						–	–	–	–		3526	
11	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2		9707,43	87,30	19415	175	1264	12995	35003
						8988,00	36,37	17976	73		2593	
12	243-903-7001 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4СТП-1-25/50(Б)	шт.	2		14803,00	–	29606	–	29606	–	31974
						–	–	–	–		2368	
13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20		309,87	174,85	6197	3497	45	2670	9576
						132,74	52,66	2655	1053		709	
14	241-207-1001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	20,4		201,00	–	4100	–	4100	–	4428
						–	–	–	–		328	
15	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0843333		128069,01	62973,70	10800	5311	234	5734	17857
						62316,20	22679,72	5255	1913		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,286733	423,00				121		
15.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000169	544445,00				92		
16	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,264385		246872,00	–	65269	–	65269	–	70491
						–	–	–	–		5222	
17	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5,2		807,88	154,12	4201	801	2824	661	5251

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						110,76	48,10	576	250		389	
17.1	214-210-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00158	0,008216	343539,00				2823		
18	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10		985,00	--	9850	--	9850	--	10638
						--	--	--	--		788	
		Опора угловая анкерная УП10-1 /1 шт./										
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		17263,57	8790,00	17264	8790	682	9451	28852
						7791,94	4021,60	7792	4022		2137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
19.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
19.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
20	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	2		62355,00	--	124710	--	124710	--	134687
						--	--	--	--		9977	
21	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		2713,72	1460,65	5427	2921	--	2980	9080
						1253,07	609,65	2506	1219		673	
22	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		5581,00	--	11162	--	11162	--	12055
						--	--	--	--		893	
23	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		14905,00	--	14905	--	14905	--	16097
						--	--	--	--		1192	
24	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		7228,00	--	7228	--	7228	--	7806
						--	--	--	--		578	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
						--	--	--	--		121	
26	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		1617,00	--	1617	--	1617	--	1746
						--	--	--	--		129	
27	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		8826,00	--	8826	--	8826	--	9532
						--	--	--	--		706	
28	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2		7112,00	--	14224	--	14224	--	15362
						--	--	--	--		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082,00	--	2 2164	--	2164	--	2337
					--	--	--	--		173	
30	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	6	2538,00	--	16 15228	--	15228	--	16446
					--	--	--	--		1218	
31	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
32	214-209-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3	574,00	--	1 1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
33	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
					--	--	--	--		64	
34	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	335,00	--	1 1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
		Демонтажные работы									
35	1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	4255,55	1709,93	14 8511	3420	--	5176	14781
					2545,62	689,08	5091	1378		1095	
36	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	3312,61	2197,24	10 6625	4394	--	3386	10812
					1115,37	1001,08	2231	2002		801	
37	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,656	117,00	--	311	--		--	336
					--	--	--	--		25	
38	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26,56	46,00	--	1 1222	--		--	1320
					--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				643				643671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60628			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23684			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						380147		
		- Перевозка грузов	Тенге				1533				
		- Накладные расходы	Тенге							75816	
		- Сметная прибыль	Тенге							47680	

НБ Подготовительные работы. Наружные сети газоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод высокого давления 0,3МПа-0,6МПа									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 —	м3 грунта	273	331,23	331,23	90426	90426	–	10520	109022
					--	53,52	--	14611		8076	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 —	м3 грунта	29	1714,78	–	49729	–	–	35805	92376
					1714,78	–	49729	–		6843	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 —	м3 грунта	269	31,10	31,10	8366	8366	–	2396	11623
					--	12,37	–	3328		861	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками —	м3 уплотненного грунта	269	174,62	79,80	46973	21466	–	25980	78789
					94,82	39,32	25507	10577		5836	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 —	м3 грунта	28	885,88	–	24805	–	–	17859	46077
					885,88	–	24805	–		3413	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство —	м3 основания	11	8493,80	178,50	93432	1964	78565	13345	115319
					1173,00	52,43	12903	577		8542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 | 12,1	6493,00				78565		
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 —	м3 грунта	22	885,88	–	19489	–	–	14032	36203
					885,88	–	19489	–		2682	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный —	м3	22	6493,00	–	142846	–	142846	–	154274
					--	–	--	–		11428	
9	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 —	м2 спланированной площади	130	7,04	7,04	915	916	–	198	1203
					--	2,12	--	276		89	
10	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка —	км трубопровода	0,103	684625,64	255103,30	70516	26275	84	52062	132384
					428706,00	81856,24	44157	8431		9806	
11	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) —	км трубопровода	0,103	1808493,05	1518922,71	186275	156449	2236	52603	257988
					267865,00	293354,10	27590	30215		19110	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	241-106-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 325х9,0 мм	м	1,08	0,11124	18935,00				2106		
12	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	104,03		19305,00	--	2008299	--	2008299	--	2168963
						--	--	--	--		160664	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20		1512,59	942,51	30252	18851	--	16914	50940
						570,08	284,18	11402	5684		3773	
14	241-208-1415 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3		36867,00	--	110601	--	110601	--	119449
						--	--	--	--		8848	
15	241-208-1015 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2		23879,00	--	47758	--	47758	--	51579
						--	--	--	--		3821	
16	241-211-0618 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	15		28832,00	--	432480	--	432480	--	467078
						--	--	--	--		34598	
17	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,016		1251250,77	445675,77	20020	7131	--	14992	37813
						805575,00	140916,64	12889	2255		2801	
18	241-202-0226 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм	м	16,16		38891,00	--	628479	--	628479	--	678757
						--	--	--	--		50278	
19	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	16		8369,56	6474,89	133913	103598	7451	45344	193598
						1429,02	1685,30	22864	26965		14341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	214-212-0226	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	10 м	0,012	0,192	29932,00				5747		
19.2	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0003	0,0048	238411,00				1144		
20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		32965,07	3166,99	65930	6334	37991	21537	94465
						10802,48	74,90	21605	150		6997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	185549,00				9277		
20.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
		ГСН лист 1 пп.22,23										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-229-0410 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт	12	11802,00	–	141624	–	141624	–	152954
					–	–	–	–		11330	
22	241-704-0217 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х426 мм	комплект	4	32824,00	–	131296	–	131296	–	141800
					–	–	–	–		10504	
		ГСН лист 6									
23	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Протектор Установка опознавательного знака	знак	5	2697,51	–	13488	–	3660	8943	24226
					1965,60	–	9828	–		1794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002 / 0,001	1627035,00				1627		
23.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3 / 1,5	910,00				1365		
24	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	5314,00	–	26570	–	26570	–	28696
					–	–	–	–		2126	
25	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	1,988	20809,00	–	41368	–	41368	–	44677
					–	–	–	–		3309	
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная Устройство	шт	7	6904,94	2283,71	48335	15986	4538	33626	88518
					3973,00	879,29	27811	6155		6557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 / 24,5	136,00				3332		
27	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт	7	404,00	–	2828	–	2828	–	3054
					–	–	–	–		226	
		ГСН лист 5									
28	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	12,6	217,00	–	2734	–	2734	–	2953
					–	–	–	–		219	
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,103	31412,56	21427,06	3235	2207	–	936	4505
					9985,50	4908,70	1029	506		334	
30	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	103	32,00	–	3296	–	3296	–	3560
					–	–	–	–		264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2		56439,46	5554,06	112879	11108	41730	59440	186105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				30020,40	--	60041	--		13786	
31.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,423	8,846	253,00				2238		
31.2	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	0,56	1,12	31245,00				34994		
		Демонтажные работы										
						Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая						
32	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0796		410285,58	153061,98	32659	12183	--	24141	61344
						257223,60	49113,74	20475	3909		4544	
33	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,04572		117,00	--	239	--		--	258
						--	--	--	--		19	
34	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,4572		46,00	--	941	--		--	1016
						--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5641563
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					392124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						483260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						113639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3896433		
		- Перевозка грузов	Тенге					1180				
		- Накладные расходы	Тенге								450673	
		- Сметная прибыль	Тенге								417894	
		Подготовительные работы. Наружные сети водоснабжения										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	252,72297		225,00	225,00	56863	56863	--	6967	68937
						--	38,29	--	9677		5106	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5816891		2237,93	--	16967	--	--	12216	31518
						2237,93	--	16967	--		2335	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,183698		972,97	--	23530	--	--	16942	43709
						972,97	--	23530	--		3238	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	217,6532816		19,03	19,03	4142	4142	--	1274	5849
						--	8,13	--	1770		433	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	217,6532816		174,62	79,80	38007	17369	--	21021	63750
						94,82	39,32	20638	8558		4722	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,8859905		972,97	--	10592	--	--	7626	19675
						972,97	--	10592	--		1457	
7	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0354		1274260,99	547437,17	45109	19379	3861	28307	79289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				617768,00	189943,95	21869	6724		5873	
7.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	1,77	874,00				1547		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,004602	211214,00				972		
7.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	2,22312	282,00				627		
8	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	35,5416		12790,00	--	454577	--	454577	--	490943
						--	--	--	--		36366	
9	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0354		3150967,24	241174,47	111544	8538	88736	15764	137493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				403100,00	46711,72	14270	1654		10185	
9.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	234,702	263,00				61727		
9.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	5,9472	4019,00				23902		
10	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0352		2198773,71	996131,67	77397	35064	4047	49952	137537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1087666,00	345769,71	38286	12171		10188	
10.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	2,464	874,00				2154		
10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,004928	211214,00				1041		
11	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	35,3408		34870,00	--	1232334	--	1232334	--	1330921
						--	--	--	--		98587	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												1500
12	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0352		6303220,13	852371,72	221873	30003	173398	26682	268440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				524768,00	240914,35	18472	8480		19884	
12.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	457,6	263,00				120349		
12.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	330	11,616	4019,00				46685		
13	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,2		1644,35	9,73	57881	343	10187	46987	113258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1345,20	3,15	47351	111		8389	
13.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	14,1504	621,00				8787		
14	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32965,07	3166,99	32965	3167	18996	10769	67232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10802,48	74,90	10802	75		3499	
14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	185549,00				4639		
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0231		511817,97	73745,13	11823	1703	518	10151	23732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				415679,00	28200,82	9602	651		1758	
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,004158	100942,00				420		
15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000462	211214,00				98		
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	23,1924		1891,00	--	43857	--	43857	--	47366
						--	--	--	--		3509	
17	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0231		990937,36	35804,40	22891	827	15265	6735	31996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				294350,00	149,80	6799	3		2370	
17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	39,963	263,00				10510		
17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,9933	4019,00				3992		
18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23,1		1438,09	8,47	33220	196	3818	28972	67167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1264,31	2,55	29206	59		4975	
18.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	5,2206	621,00				3242		

11

1500

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		32965,07	3166,99	32965	3167	18996	10769	47232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				10802,48	74,90	10802	75		3499	
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	185549,00				4639		
19.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358578,00				13314		
20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0231		324671,08	76525,00	7500	1767	34	6184	14778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				246698,00	23699,82	5699	547		1095	
20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,1155	282,00				33		
21	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	23,331		92,00	–	2146	–	2146	–	2318
						–	–	–	–		172	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1353,78	31,43	1354	31	155	1171	2727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1167,76	14,98	1168	15		202	
22.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22		
22.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
23	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1		1040,00	–	1040	–	1040	–	1123
						–	–	–	–		83	
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,426		24401,24	9911,29	34796	14134	4199	22255	61616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11544,58	4219,96	16463	6018		4564	
24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,189658	16339,00				3099		
25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		28193,00	–	28193	–	28193	–	30448
						–	–	–	–		2255	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		18273,00	–	36546	–	36546	–	39470
						–	–	–	–		2924	
27	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		27865,00	–	27865	–	27865	–	30094
						–	–	–	–		2229	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5313,00	–	5313	–	5313	–	5738
						–	–	–	–		425	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				12								1500
ы К19	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	578	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
						--	--	--	--		463	
ром30	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	281	1	62811,00	--	62811	--	62811	--	67836
						--	--	--	--		5025	
тницы31	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	801	0,0203	887579,00	--	18018	--	18018	--	19459
						--	--	--	--		1441	
ванный32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10	0,609	164,63	3,84	100	2	62	25	135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		3		58,66	0,60	36	--		10	
5 32.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00011	508438,00				56		
ровка33 26х7,	241-102-0251 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	2092	0,6	34870,00	--	20922	--	20922	--	22596
						--	--	--	--		1674	
бопр34 атик мер	1122-0601-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	41	0,0006	695356,26	81809,88	417	49	269	116	576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		9		164936,00	30156,10	99	18		43	
мно-34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1180	0,708	263,00				186		
34.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	30	0,018	4019,00				72		
боковая35 верхн	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	922	10,1265	910,68	20,17	9222	204	5851	2973	13171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		316		312,70	3,00	3167	30		976	
617-785.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00162	185549,00				301		
КТ-1,35.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00243	53822,00				131		
я бит35.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,3036	223,00				5420		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3374381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге	581				305818				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						196948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56636			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2287804		
		- Накладные расходы	Тенге								333858	
		- Сметная прибыль	Тенге								249954	

Подготовительные работы. Наружные сети связи

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				13								1500
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,46		225,00	225,00	7528	7528	--	922	9127
						--	38,29	--	1281		676	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,34		1864,94	--	26743	--	--	19255	49678
						1864,94	--	26743	--		3680	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,612		972,97	--	7406	--	--	5332	13758
						972,97	--	7406	--		1019	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,448		36,28	36,28	1105	1104	--	316	1535
						--	14,43	--	439		114	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,448		174,62	79,80	5317	2430	--	2941	8918
						94,82	39,32	2887	1197		661	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,74		972,97	--	9477	--	--	6823	17604
						972,97	--	9477	--		1304	
7	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2		63408,91	3493,38	126818	6986	93914	21876	160590
						12959,25	1433,13	25918	2866		11896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	2	39804,00				79608		
7.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,5	1	357,00				357		
8	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	2		62652,00	--	125304	--	125304	--	135328
						--	--	--	--		10024	
9	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	4		362,11	112,56	1448	450	78	671	2288
						230,00	44,94	920	180		170	
10	252-207-3963 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	4		1399,00	--	5596	--	5596	--	6044
						--	--	--	--		448	
11	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	162		321,37	90,42	52062	14648	151	26298	84629
						230,02	36,10	37263	5848		6269	
12	1310-0904-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1		34925,66	19952,66	34926	19953	--	11391	50022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							1500
13	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,162	14973,00	3700,06	14973	3700		3705	
					218116,00	--	35335	--	35335	--	38162
14	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	УССЛК	4	--	--	--	--		2827	
					60148,27	40309,22	240593	161237	1502	65730	330829
15	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	4	19463,40	7475,02	77854	29900		24506	
					11937,00	--	47748	--	47748	--	51568
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кассета для муфты	комплект	4	--	--	--	--		3820	
					1489,02	--	5956	--	5956	--	6432
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик воды для муфты	комплект	4	--	--	--	--		476	
					22950,00	--	91800	--	91800	--	99144
18	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	--	--	--	--		7344	
					11995,15	350,19	47981	1401	45104	2171	54164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,96	179,16	1476	717		4012	
18.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	1 / 4	11276,00				45104		
19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	914817,13	251291,61	25615	7036	2018	18931	48110
					591480,00	91452,88	16561	2561		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40 / 1,12	874,00				979		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08 / 0,00224	211214,00				473		
20	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	28,112	9966,00	--	280164	--	280164	--	302577
					--	--	--	--		22413	
21	1310-0904-0302 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки	м канала	28	225,30	89,30	6308	2500	--	2932	9979
					136,00	35,65	3808	998		739	
22	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	167376,36	--	16738	--	366	12443	31515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			163723,00	--	16372	--		2334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,008	43797,00				350		
23	241-207-0902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	156		567,00	–	88452	–	88452	–	95528
						--	–	--	–		7076	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1607529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					241658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						225273			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49687			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							823486		
		- Накладные расходы	Тенге								198032	
		- Сметная прибыль	Тенге								119077	
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 1. пп.2,3,4 - Подготовительные работы										
		Разборка существующей дорожной одежды										
1	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2331		157,94	152,73	368158	356014	93	58229	460498
						5,17	17,96	12051	41865		34111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00175	4,07925	25,00				102		
3	1105-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	205,7925743		13646,53	7128,37	2808355	1466965	124178	1651167	4816284
						5914,75	2189,75	1217212	450634		356762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00042	0,086433	216199,00				18687		
3.2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	6,173777	5867,00				36222		
3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00077	0,15846	206112,00				32661		
4	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	45,2743664		527394,00	--	23877429	--	23877429	–	25787623
						--	--	--	--		1910194	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2331		7,04	7,04	16410	16411	–	3558	21566
						--	2,12	--	4942		1597	
7	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1213,333333		1368,89	250,47	1660920	303904	1285551	178909	1987015
						58,90	77,63	71465	94191		147186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	229,32	4926,00				1129630		
3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	36,4	25,00				910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1105-0101-1313 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	205,7925743	8348,24	4436,37	1718006	912972	232107	845242	2768308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2784,00	1364,74	572927	280853		205060	
8.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,158 32,515227	5867,00				190767		
9	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2331	7,04	7,04	16410	16411	--	3558	21566
					--	2,12	--	4942		1597	
		Расчистка площадей от деревьев									
10	1101-0207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	12	184,95	6,60	2219	79	--	1541	4061
					178,35	--	2140	--		301	
11	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	хвост	12	420,77	302,23	5049	3626	--	2020	7635
					118,54	115,28	1422	1383		566	
12	1101-0207-0312 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см	дерево	12	580,48	24,63	6966	296	--	4803	12710
					555,85	--	6670	--		941	
13	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) с перемещением пней до 5 м	пень	12	171,94	171,94	2063	2064	--	581	2856
					--	67,30	--	808		212	
14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,902	117,00	--	223	--		--	241
					--	--	--	--		18	
15	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,902	46,00	--	87	--		--	94
					--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35890455				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
16	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3508,4	219,99	219,99	771813	771813	--	77802	917584
					--	30,80	--	108059		67969	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	433,44	2237,93	--	970008	--	--	698405	1801886
					2237,93	--	970008	--		133473	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3942,4		34,11	34,11	134475	134475	--	41357	189899
						--	14,57	--	57441		14067	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3942,4		91,79	91,79	361873	361873	--	111270	510995
						--	39,20	--	154542		37851	
20	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	3942,4		253,60	253,60	999793	999793	--	100796	1188636
						--	35,51	--	139995		88047	
22	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1120,5		322,34	322,34	361182	361182	--	36409	429398
						--	45,13	--	50568		31807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5038397				
		РАЗДЕЛ 3.Сооружение стен-опор перехода										
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	32,0264		19690,36	1152,67	630611	36916	548341	49188	734182
						1416,15	271,59	45354	8698		54384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	32,666928	15087,00				492846		
30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	108,97692		12692,51	3569,12	1383191	388952	597966	417976	1945261
						3636,30	929,72	396273	101318		144093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	1,242337	139884,00				173783		
30.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	1,492984	139884,00				208845		
30.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	5,143711	10612,00				54585		
30.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	1,057076	44541,00				47083		
30.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	111,156458	392,00				43573		
31	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	111,1564619		23258,00	--	2585277	--	2585277	--	2792099
						--	--	--	--		206822	
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	28,59462		65772,80	--	1880748	--	9608	1571758	3728706

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	85,78386	65436,80 112,00	–	1871140	–	9608	276200	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,30955		346394,00 –	– –	1839196 –	– –	1839196	– 147136	1986332
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	23,28507		335138,00 –	– –	7803712 –	– –	7803712	– 624297	8428009
35	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	172,71		96,00 –	– –	16580 –	– –	16580	– 1326	17906
36	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	66,8236		18223,68 5084,03	5964,03 1674,06	1217772 339733	398538 111867	479501	379344 127769	1724885
36.1	261-102-0126	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,23856	216199,00				51526		
36.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	19,378844	16191,00				313763		
37	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	68,160072		23258,00 –	– –	1585267 –	– –	1585267	– 126821	1712088
38	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,82648		65772,80 65436,80	– –	120133 119519	– –	614	100396 17642	238171
38.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,47944	112,00				614		
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,82648		349485,00 –	– –	638327 –	– –	638327	– 51066	689393
40	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,22		96,00 –	– –	1077 –	– –	1077	– 86	1163
41	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (шкафные стены). Устройство на суше	м3 железобетона в деле	11,55		15637,25 7876,32	3502,94 1436,31	180610 90971	40459 16589	49180	90351 21677	292638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,10395	139884,00				14541		
41.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,770385	10612,00				8175		
41.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,33495	44541,00				14919		
42	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	-- м3	12,012		23258,00	--	279375	--	279375	--	301725
			--			--	--	--	--		22350	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	-- т	1,0795		349485,00	--	377269	--	377269	--	407451
			--			--	--	--	--		30182	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	-- т	0,0525		335138,00	--	17595	--	17595	--	19003
			--			--	--	--	--		1408	
45	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	-- кг	7		96,00	--	672	--	672	--	726
			--			--	--	--	--		54	
46	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона (портал). Устройство на суше	м3 железобетона в 02,94 деле	11,15		15637,25	3502,94	174355	39058	47476	87222	282503
			36,31			7876,32	1436,31	87821	16015		20926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009	0,10035	139884,00				14037		
46.2	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0667	0,743705	10612,00				7892		
46.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,029	0,32335	44541,00				14402		
47	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	-- м3	11,596		23258,00	--	269700	--	269700	--	291276
			--			--	--	--	--		21576	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	-- т	0,1145		346394,00	--	39662	--	39662	--	42835
			--			--	--	--	--		3173	
49	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	-- т	1,2705		335138,00	--	425793	--	425793	--	459856
			--			--	--	--	--		34063	
50	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	-- кг	7		96,00	--	672	--	672	--	726
			--			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				20								1500
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0255		81308,13	1442,13	2073	37	--	1868	4256
						79866,00	635,43	2037	16		315	
52	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0255		685096,00	--	17470	--	17470	--	18868
						--	--	--	--		1398	
54	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	10,9		44453,71	420,61	484545	4585	445347	29958	555663
						3175,50	96,43	34613	1051		41160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	214-108-0402	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000	т	0,0074	0,08066	2750751,00				221876		
54.2	261-107-0435	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 м2	0,023	0,2507	58542,00				14676		
54.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,89	107,801	223,00				24040		
54.4	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	4,3	46,87	2127,00				99692		
54.5	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,14	45,126	716,00				32310		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					26675721				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									67604573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5841356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6616423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1645777			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							43595036		
		- Перевозка грузов	Тенге					310				
		- Накладные расходы	Тенге								6543708	
		- Сметная прибыль	Тенге								5007744	
		Дополнительная смета. Добавить										
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	15387,6		36,00	--	553954	--		--	598270
		СП - 8%				--	--	--	--		44316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					598270				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
2	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	255096,1037		36,00	--	9183460	--		--	9918137
		СП - 8%				--	--	--	--		734677	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	297,934212		322,34 --	322,34 45,13	96036 --	96036 13446	--	9681 8457	114174
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0211	6,2864							
3.2	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0,0211	6,286412		15277,00		96038			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	6,286412		2139,00		13447			
4	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	1801,696755		7838,73 2231,00	212,23 105,76	14123014 4019585	382374 190547	9721055	3536512 1412762	19072288
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,94	3495,2917	1150,00		4019585				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0706	127,1998							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0706	127,199791		2972,00		378038			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0706	127,199791		1498,00		190545			
4.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1413	254,579751		17,00		4328			
4.5	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,1	1981,866431	4905,00				9721055		

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Обратная засыпка пазух	м3 подушки		1090,412375	7838,73	212,23	8547448	231418	5883320	2140347	11542819
		НР - 84%; СП - 8%				2231,00	105,76	2432710	115322		855024	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,94	2115,4	1150,00		2432710				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0706	76,9831							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0706	76,983114		2972,00		228794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0706	76,983114		1498,00		115321			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1413	154,075269		17,00		2619			
5.5	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,1	1199,453612	4905,00				5883320		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40647418				41245692
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6452295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						709828			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						319315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15604375		
		- Перевозка грузов	Тенге					9737414				
		- Накладные расходы	Тенге								5686540	
		- Сметная прибыль	Тенге								3055236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									120117409
		в том чиле оборудование	Тенге									0
		Итого без стомости оборудования										120117409
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%								1801761
		Итого:										121919170
		Дополниттельные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		0,70%								853434
		Итого:										122772604
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%								2455452
		Итого:										125228056
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514								131495896
		Итого с коэффициентом К=0,97000000024		0,97								127551019
		НДС 12%		12%								15306122
		Итого:										142857141

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
_____ Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"

Директор:
_____ Б.П.Полатов

Технадзор ТОО "ЗКА Проект"
инженер Жалгас:
_____ Жоксыбай У. Ж.