УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Объект **Договор №118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Ниеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 13 октября 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Раздел1. Разборка существующего асфальтобетонного покрытия										
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	15266	337,3	326,99	5149249	4991781	484448	0,06			887
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		10,05	13,81	153423	210823	133	0,06			846
2	Е0127-101-8	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	15266	33,32	32,31	508724	493267	47714	0,01			89
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	м2		1	1,35	15266	20609	133	0,01			82

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
3	Е0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	3805	202,84	196,64	771822	748231	72823	0,03	133
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,04	8,35	22982	31772	133	0,03	128
4	Е0127-101-7-	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	3805	26,75	25,93	101779	98656	9605	-	18
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,8	1,1	3044	4178	133	-	17
5	Е010333-А15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7351,2	108,2	108,2	795400	795400	159080	-	-
				-	21,64	-	159080	100	0,45	3341

Раздел 2. Демонтаж бортовых камней, лотков, колодцев, дождеприемников, тепловых камер, труб

6	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	т	2615,4	122,85	-	321302	-	427332	0,77	2006
					122,85	-	321302	-	133	-	-
7	E0127-18-5	-Кирковка покрытий и оснований бетонных вокруг колодцев	м	3,692	203,88	115,23	753	425	590	0,5	2
					88,65	31,42	327	116	133	0,11	-
8	E0127-18-4	-Кирковка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодцев	м3	6,344	408,11	169,61	2589	1076	2047	1,55	10
					238,5	4,07	1513	26	133	0,01	-
9	E0123-24-1	-Демонтаж люков	м3	68	244,67	35,42	16638	2409	19691	1,31	89
					209,25	13,5	14229	918	130	0,07	5
10	E0127-18-5	-Кирковка покрытий и оснований бетонных вокруг колодцев	шт	1,42	203,88	115,23	290	164	227	0,5	1
					88,65	31,42	126	45	133	0,11	-
11	E0127-18-4	-Кирковка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодцев	м3	2,44	408,11	169,61	996	414	787	1,55	4
					238,5	4,07	582	10	133	0,01	-
12	E0123-24-1	-Демонтаж существующих водоприемных люков	м3	10	244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
					209,25	13,5	2092	135	130	0,07	1
13	E0127-64-1	-Демонтаж железобетонных плит размером 1,2x0,7x0,1	шт	149	1761,15	1023,15	262411	152449	199208	4,94	736
					738	267,24	109962	39819	133	1,1	164
14	E0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных на трубах	м3	868,2	66,75	51,25	57956	44499	29006	0,12	102
					15,5	9,62	13457	8352	133	0,04	31
15	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную	м3	173,64	167,4	-	29067	-	32846	1,18	205
					167,4	-	29067	-	113	-	-
16	E0122-8-11	-Демонтаж металлических труб диам. 500 мм	м3	1,447	307552,18	115368,43	445028	166938	409196	857	1240
					162000	55530	234414	80352	130	271,21	392
17	E01031-A26-1	--Погрузка строительного мусора от разборки покрытия, бортового камня, лотков, труб, плит	км	2912,6879	27,1	27,1	78934	78934	55254	-	-
					-	18,97	-	55254	100	0,4	1165
18	E010333-A15-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	2912,6879	108,2	108,2	315153	315153	63031	-	-
					-	21,64	-	63031	100	0,45	1324

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т							
	Раздел2. Демонтаж остановочных площадок								
19	Е0109-17-4 -Демонтаж автобусных павильонов	0,85	4007,42	2738,42	3406	2328	1366	7,5	6
	к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1ма=0		1269	517,19	1079	440	90	2,02	2
		т							
20	Е01031-А18--1 Погрузка конструкций металлических от разборки автопавильонов	0,85	247,1	247,1	210	210	147	-	-
			-	172,97	-	147	100	3,63	3
		т							
21	Е010333-А5--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,85	45	45	38	38	8	-	-
			-	9	-	8	100	0,19	-
		т							
22	Е0127-18-4 -Разборка покрытий асфальтобетонных на остановочных площадках	58,7	408,11	169,61	23956	9956	18938	1,55	91
			238,5	4,07	14000	239	133	0,01	1
		м3							
23	Е0127-18-2 -Разборка оснований щебеночных на остановочных площадках	86,22	66,75	51,25	5756	4419	2881	0,12	10
			15,5	9,62	1336	829	133	0,04	3
		м3							
24	Е0127-34-1 -Разборка бортовых бетонных камней БР 100х30х15 на остановочных площадках	719	316,13	5,93	227300	4262	63364	0,42	301
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1ма=0		65,21	1,05	46885	758	133	-	3
		м							
25	Е01031-А26--Погрузка строительного мусора	463,9639	27,1	27,1	12573	12573	8801	-	-

1	от разборки покрытия и бетонного бортового камня		-	18,97	-	8801	100	0,4	186
	т								
26 E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	463,9639	108,2	108,2	50201	50201	10040	-	-
			-	21,64	-	10040	100	0,45	211
	т								
27 E0133-256-1	Разборка бетонных фундаментов знаков	38	2216,31	-	84220	-	13915	2,21	84
			348,75	-	13253	-	105	-	-
	опора								
28 E0133-253-3	Демонтаж металлической опоры знака	38	716,75	543,5	27237	20653	12658	1,03	39
			173,25	144	6584	5472	105	0,5	19
	опора								
				Установка бортовых камней					
29 E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий	950	503,01	6,63	477858	6299	139537	0,7	663
			108,68	1,76	103246	1669	133	0,01	6
	м								
30 C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	40,85	22000	-	898700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
				Устройство колодцев					
31 E0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	7,36	10537,33	1343,81	77555	9890	25159	16,06	118
			2792,25	463,29	20551	3410	105	1,77	13
	м3								
32 E0123-24-1	Установка люков	25	287,31	35,42	7183	886	7239	1,31	33
			209,25	13,5	5231	338	130	0,07	2
	шт								
33 C131104-17 Изм. и	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	25	27700	-	692500	-	-	-	-

доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		комплект							
				Дорожная одежда на проезжей части					
34	E0127-44-1	-Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	1600	689	548,92	1102400	878280	196563	0,07	119
				10,8	81,57	17280	130512	133	0,33	529
		м								
					Дорожная одежда					
35	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	18	41601,39	339,59	748825	6113	3374	0,58	10
				-	140,94	-	2537	133	0,58	10
		т	2700	3905,29	167,92	10544296	453397	323262	0,19	516
36	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона		34,65	55,37	93555	149499	133	0,19	514
		т	24000	579,78	13,29	13914821	318893	249934	0,04	904
37	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см		6,51	1,32	156240	31680	133	-	114
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2	96000	67,48	0,54	6477714	52146	7036	-	9
38	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1		0,02	0,04	1920	3370	133	-	12
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	м2								

ГЯ 8,02-03-20 02									
39	С010333-А20-0-1	Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1,44	702,5	-	1012	-	202	2,95	4
				140,5	-	202	-	100	-	-
		т								
40	С010333-А20-1-1	Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	475,2	2,8	-	1331	-	266	0,01	6
				0,56	-	266	-	100	-	-
		т								
					Устройство металлических труб					
41	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,64	26,19	25,02	2846	2718	836	0,01	1
				1,15	6,79	125	737	97	0,02	3
		м3								
42	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	167,4	-	368	-	416	1,18	3
				167,4	-	368	-	113	-	-
		м3								
43	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	86,8	15,75	-	1367	-	1326	0,1	9
				15,75	-	1367	-	97	-	-
		м2								
44	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под трубы	8,6	1832,47	48,05	15759	413	3730	2,56	22
				380,25	17,69	3270	152	109	0,09	1
		м3								
45	Е0130-7-1	Устройство бетонной подготовки под укладку труб	8,6	6734,12	532,08	57913	4576	5307	2,55	22
				434,25	131,85	3735	1134	109	0,43	4
		м3								
46	Е0122-8-10	Укладка металлических труб диам. 400 мм	0,145	268907,88	115634,5	38992	16767	31985	662	96
				126000	43681,5	18270	6334	130	213,34	31
		км								
47	С143019-34	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	145	2050	-	297250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

48	E0122-12-11-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,145	836877,31 39375	111187,31 42003	121347 5709	16122 6090	15340 130	236 205,14	34 30
49	E0101-166-1-	Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы м3	17,4	122,18 122,18	- -	2126 2126	- -	2402 113	0,89 -	15 -
					Съезды и примыкания					
50	E0127-101-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	2590,2	337,3 10,05	Съезды и примыкания к улицам 326,99 13,81	873679 26032	846961 35771	82197 133	0,06 0,06	150 143
51	E010333-A15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	608,697	108,2 -	108,2 21,64	65861 -	65861 13172	13172 100	- 0,45	- 277
52	E0127-34-2 -Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий м	86	1470,51 108,68	6,63 1,76	126464 9346	570 151	12632 133	0,7 0,01	60 1

	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
53	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,52	41601,39	339,59	21633	177	97	0,58	-
		т		-	140,94	-	73	133	0,58	-
54	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	77	3905,29	167,92	300708	12930	9219	0,19	15
				34,65	55,37	2668	4263	133	0,19	15
		т								
55	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	643	560,58	13,29	360451	8544	6696	0,04	24
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			6,51	1,32	4186	849	133	-	3
		м2								
56	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	2572	67,48	0,54	173549	1397	188	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			0,02	0,04	51	90	133	-	-
		м2								
					Устройство парковок					
57	E0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	112,275	203,88	115,23	22891	12938	17929	0,5	56
				88,65	31,42	9953	3528	133	0,11	12

		м3							
58	Е0127-18-1	-Разборка покрытий из плитки	44,46	298,24	37,24	13260	1656	16219	1,8	80
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		261	13,28	11604	590	133	0,06	3
59	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	320,4	408,11	169,61	130759	54344	103367	1,55	497
				---	---	---	---	---	---	---
				238,5	4,07	76415	1304	133	0,01	4
		м3								
60	С01031-А26--1	Погрузка разобранного бетона и асфальтобетона при автомобильных перевозках	1129,164	27,1	-	30600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С010333-А15--1	Перевозка разобранного бетона и асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1129,164	108,2	-	122176	-	24435	0,45	513
				---	---	---	---	---	---	---
				21,64	-	24435	-	100	-	-
		т								
62	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1619	20,4	15,65	33030	25332	19293	0,03	50
				---	---	---	---	---	---	---
				4,68	4,28	7577	6929	133	0,02	25
		м2								
63	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1619	394,2	13,29	638205	21512	16860	0,04	61
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	10540	2137	133	-	8
		м2								

02									
64	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям пористым крупнозернистым к расценке 27-102-1	6476	44,85	0,54	290443	3518	475	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	130	227	133	-	1
65	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1619	567,77	13,29	919213	21512	16860	0,04	61
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,51	1,32	10540	2137	133	-	8
66	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	6476	67,48	0,54	436976	3518	475	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	130	227	133	-	1

Устройство автобусных остановок

Устройство посадочных площадок

67	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий на посадочных площадках и карманах остановок м	263	1470,51	6,63	386744	1744	38630	0,7	184
				108,68	1,76	28583	462	133	0,01	2
68	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	202	151,98	17,83	30700	3601	3084	0,04	8
				6,41	5,07	1295	1024	133	0,02	4
69	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	20,2	942,26	68,13	19034	1376	917	0,14	3
				21,38	12,76	432	258	133	0,04	1
70	E0127-57-2	-Устройство покрытия из плитки тротуарной на посадочной площадке с заполнением швов песком м2	202	1824,85	42,08	368619	8500	19405	0,38	77
				57,38	14,85	11591	3000	133	0,07	15

Устройство кармана автобусной остановки

71	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	220	337,3	326,99	74206	71937	6981	0,06	13
				10,05	13,81	2211	3038	133	0,06	12

72	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,33	108,2	108,2	5229	5229	1046	-	-
				-	21,64	-	1046	100	0,45	22
		т								
73	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материалов от разборки дорожного покрытия	15,3	95,48	73,75	1461	1128	673	0,14	2
				21,38	11,67	327	179	133	0,04	1
		м3								
74	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,176	41601,39	339,59	7322	60	33	0,58	-
				-	140,94	-	25	133	0,58	-
		т								
75	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	26	3905,29	167,92	101538	4366	3113	0,19	5
				34,65	55,37	901	1440	133	0,19	5
		т								
76	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	220	558,72	15,35	122918	3377	3219	0,03	7
				5,94	5,06	1307	1113	133	0,02	4
		м2								
77	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	880	66,93	-	58901	-	12	-	-
				0,01	-	9	-	133	-	-
		м2								
					Разогрев битума в котлах					
78	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	36	472,75	427,75	17019	15399	7764	0,29	10
				45	117,15	1620	4217	133	0,44	16

Строительно-монтажные работы	Тенге	50531185
	Тенге	1680266

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			50531184,58
Накладные расходы			3586802,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			3247079,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			57365067
Итого с временными зданиями и сооружениями	57365066,616 X 1,2 %	688380,799	58053447
Возврат материалов от временных зданий И сооружений 15%			103257
Итого с затратами на выслугу лет	58053447,415 X 1 %	580534,474	58633982

Итого с затратами на доп. отпуска	58053447,415 X 0,4 %	232213,79	58866196
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	58866195,679 X 2,39		140690208
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	140690207,673 X 2 %	2813804,153	143504012
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		17220481
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			160 724 493

ЗАКАЗЧИК
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК
Директор «Айя-Сервис» ЖШС

Ахмет С.М.