УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылык, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі**

Подрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

Наименование строительства и **Договор № 94 от 03.04.2017 г.**
"Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

код Заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз"	18 405 337,10	16 433 336,70	3 817 015	3 817 015	-	290 993	-	920 266,86	1 972 000,40	17 485 070,25

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылык, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі

_____ Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД",

_____ Айткулов Е.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"**

Подрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД",**

Объект **Договор № 94 от 03.04.2017 г."Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз"**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2017 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обводной канал								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1073,79	23,36	22,08	25083	23708	7123	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1374	5969	97	0,02	21
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	33,21	262,72	-	8725	-	9859	1,85	61
	т.ч.п-1.55,	*м3*		262,72	-	8725	-	113	-	-
	п-3.180, доп.изм. № 1,К=1,2									
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульзозерами мощностью 96(130) кВт (л.с),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	885,6	6,83	6,83	6045	6045	1603	-	-
		м3		-	1,87		1653	97	0,01	5

4	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
				221,4	134,1	-	29690	-	33549	0,97	215
			м3								
					134,1	-	29690	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		885,6	21,55	4,52	19081	3999	14629	0,11	96
			м3								
					17,03	-	15082	-	97	-	-
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)		1148	0,2	0,2	233	233	78	-	-
			м2								
					-	0,07	-	81	97	-	-
7	Е0101-173-2	Водоотлив		446	343,74	343,74	153308	153308	95977	-	-
			м3								
					-	221,85	-	98945	97	1,02	455
			Перемычки 2 шт								
8	Е0101-25-2	Разработка ранее разрыхленного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для перемычки (насыпи) грунт обводного канала)		164	9,51	9,51	1560	1560	414	-	-
			м3								
					-	2,6	-	427	97	0,01	2
9	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении 2 гурппы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		164	7,99	7,99	1310	1310	348	-	-
			м3								
					-	2,18	-	358	97	0,01	1
10	Е0136-4-1	Возведение качественной насыпи с уплотнением и поливом водой		160	14,51	11,34	2322	1815	1064	0,02	4
			м3								
					3,17	3,69	507	590	97	0,01	2
11	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		138	49,08	47,11	6774	6502	1484	0,01	2
			м3								
					1,97	9,12	272	1258	97	0,03	4
12	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья		22	53,99	51,83	1188	1140	260	0,02	-
	т.ч.		*м3*								
	п-3.46 К=1,1				2,17	10,03	48	221	97	0,03	1

13	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов на каждые последующие 10 м (20 м)		160	15,98	15,98	2557	2557	678	-	-
	К=2		м3								
					-	4,37	-	699	97	0,02	3
		Земляные работы									
14	Е0101-73-12	Уширение и углубление канла в грунтах 2 группы,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья		565,4	53,99	51,83	30527	29302	6690	0,02	9
	т.ч.		м3								
	п-3.46				2,17	10,03	1225	5671	97	0,03	19
	К=1,1										
15	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разборки их механизированным способом,сильно налипающего на инструмент		17,6	302,12	-	5317	-	6009	2,13	37
	т.ч.		м3								
	п-3.177				302,12	-	5317	-	113	-	-
	К=1,15т.ч.										
	п-1.55,										
	п-3.180,										
	доп.изм.№ 1										
	К=1,2										
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13,1	134,1	-	1757	-	1985	0,97	13
			м3								
					134,1	-	1757	-	113	-	-
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		378,9	6,83	6,83	2586	2586	686	-	-
			м3								
					-	1,87	-	707	97	0,01	2
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками		378,9	21,55	4,52	8164	1711	6259	0,11	41
			м3								
					17,03	-	6453	-	97	-	-
		Бетонные и железобетонные работы									
19	Е0130-13-3	Устройство оголовков из монолитного бетона В-15		65,04	9568,1	1176,05	622309	76490	138664	9,52	619
			м3								
					1602	353,95	104194	23021	109	1,44	94
20	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов		66,3408	548	-	36355	-	-	-	-

			м3								
					-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм		3,2454	65900	-	213872	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004		т								
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В 15		9,07	6739,56	532,08	61128	4826	5597	2,55	23
			м3								
					434,25	131,85	3939	1196	109	0,43	4
23	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов		9,2514	548	-	5070	-	-	-	-
			м3								
					-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм		0,564	65900	-	37168	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		т								
					-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм для сетки С1 и С2		0,2592	68200	-	17677	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		т								
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В 7,5		3,64	5632,17	17,44	20501	63	1185	1,6	6
	Изм.и доп.вып.		м3								
					265,5	5,89	966	21	120	0,03	-

	11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 004										
27	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов		3,6946	365	-	1349	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0130-7-1	Устройство бетонной подушки,бетон В 15		13,02	6739,56	532,08	87749	6928	8034	2,55	33
			м3		434,25	131,85	5654	1717	109	0,43	6
29	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов		13,2804	548	-	7278	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0142-13-4	Бетонирование понура и слива		18,86	6379,04	92,81	120309	1750	11433	3,81	72
			м3		648	33,14	12221	625	89	0,14	3
31	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов		19,1429	548	-	10490	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-53 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм		0,3413	65000	-	22185	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0142-6-1	Устройство гравийной подготовки толщиной 20 см (10 см)		176	143,5	9,35	25257	1646	8773	0,33	57
			м2		52,88	3,13	9307	551	89	0,01	2
34	Е0142-6-2 к=2	Исключить до толщины гравийной подготовки 10 см		352	-26,53	-2,36	-9339	-831	-1454	-0,02	-8
			м2		-3,85	-0,79	-1355	-278	89	-	-1

35	Е010333-А95	Перевозка камня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 95 км									
			191,392	407,5	407,5	77992	77992	15598	-	-	
		т									
36	СЦЕНА	Стоимость камня		-	81,5	-	15598	100	1,71	328	
			191,392	608,72	-	116504	-	-	-	-	
		т									
37	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски,дно		-	-	-	-	-	-	-	
			37,5	432,86	0,86	16232	32	15726	2,81	105	
		м3									
38	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем,отмоска		432	0,32	16200	12	97	-	-	
			82,12	170,1	45,9	13968	3769	10200	0,79	65	
		м3									
39	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи/на железных дорогах;на автомобильных дорогах/до 3,5;5 м		124,2	15,36	10199	1261	89	0,05	4	
			19,47	3837,06	753,75	74708	14676	22018	4,96	97	
		м3									
40	С143023-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100(Блок №49) ГОСТ 24547-81		841,5	195,98	16384	3816	109	0,67	13	
	Изм.и доп.вып. 21		11	47971	-	527681	-	-	-	-	
		шт									
41	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной		-	-	-	-	-	-	-	
			21,1	1093,83	20,67	23080	436	3797	0,91	19	
		м2									
42	Е0106-35-2	Устройство бетонного лотка, бетон В15		157,5	7,61	3323	161	109	0,31	6	
			3,43	10557,55	1588,34	36212	5448	9831	13,2	45	
		м3									
43	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		2187	542,77	7501	1862	105	2	7	
			3,48145	548	-	1908	-	-	-	-	
		м3									
44	Е0106-1-22	Устройство колесоотбойного бруса,бетон В-15		-	-	-	-	-	-	-	
			8,2	6673,99	353,46	54727	2898	6186	3,6	30	
		м3									
45	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		585	133,52	4797	1095	105	0,65	5	
			8,323	548	-	4561	-	-	-	-	
		м2									

46	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая кл а A-I,d 6 мм			-	-	-	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т	0,0812	65000	-	5278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I,d 12 мм									
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т	0,2946	58800	-	17322	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен									
			м2	362,2	101,75	1,19	36854	431	23104	0,37	134
					60,3	0,45	21841	163	105	-	1
49	Е0115-152-2	Окраска водными составами известковая по бетону(нижняя часть колесоотбойника и оголовок),за 2 раза	м2	362,2	19,8	0,24	7170	87	5172	0,09	33
					13,5	0,1	4890	36	105	-	-
		Перильное ограждение моста									
50	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	т	1,116452	17298,09	124,87	19312	139	13115	61	68
					10732,5	45	11982	50	109	0,22	-
51	С12021-267	Ограждение автодорожного моста	т	1,1611101	133700	-	155240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	м	6	250	-	1500	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-

53	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количес окрасок 2		35,14416	100,7	0,07	3539	2	2226	0,37	13
			м2								
					60,3	0,02	2119	1	105	-	-
54	E0130-73-1	Установка перильного ограждения с покраской перил (колесоотбойник)		0,78468	17298,09	124,87	13573	98	9218	61	48
			т								
					10732,5	45	8422	35	109	0,22	-
55	C12021-267	Ограждение колесоотбойника		0,8160672	133700	-	109108	-	-	-	-
			т								
					-	-	-	-	-	-	-
56	E0122-8-6	Устройство водоотводного слива из труб диам. 219 мм		0,0104	154891,68	66009,8	1611	687	1286	376	4
			км								
					70200	24936,75	730	259	130	121,79	1
57	E0122-8-5	Устройство водоотводного слива из труб диам. 159 мм		0,0218	115636,32	31953,19	2521	697	2223	360	8
			км								
					66375	12071,25	1447	263	130	58,95	1
58	C130806-101	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм		10,4416	2030	-	21196	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		м								
					-	-	-	-	-	-	-
59	C130806-90	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм		21,8872	1055	-	23091	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		м								
					-	-	-	-	-	-	-
60	E0109-62-3	Изготовление решетки		0,1857	27935,09	9375,11	5188	1741	3090	91	17
			т								
					16380	2107,33	3042	391	90	7,36	1
61	E0109-53-2	Монтаж решеток		0,1857	9850,48	1162,95	1829	216	1248	46,6	9
			т								
					7357,5	108	1366	20	90	0,53	-
62	C12041-56	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I,d 12 мм		0,1275	58800	-	7497	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9		т								
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004										
63	С11011-881 Изм.и доп.вып.9 вып.17	Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм	0,0582	49389	-	2874	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	5,5945404	100,7	0,07	563	-	354	0,37	2
		м2		60,3	0,02	337	-	105	-	-
65	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями,лаком ХП-734	170	102,33	0,12	17395	20	1244	0,04	6,8
		м2		8,08	0,05	1374	9	90	-	-
		Транспортные расходы на доставку местных материалов Ж/бетон								
66	Е010333-А20-0-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 200 км,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	702,5	702,5	34194	34194	6839	-	-
		т		-	140,5	-	6838,8375	100	2,95	143,591
67	Е010333-А20 1-1 К=350	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	980	980	47702	47702	9540	-	-
		т		-	196	-	9540	100	4,12	200
68	С СН РК 8.02-04С-2 004 выпуск 3	Исключить стоимость перевозки ж/бетонных труб,учтенную в ценах	48,675	-134,9	-	-6566	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Благоустройство								
		Покрытие цементно-песчанная плитка тротуара								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,432	942,26	68,13	6061	438	292	0,14	1
		м3		21,38	12,76	138	82	133	0,04	-

2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	160,8	99,85	42,08	16055	6766	15447	0,38	61
3	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	160,8	57,38 554	14,85 -	9227 89083	2388 -	113 -	0,07 -	12 -
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	67	-	-	-	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02,СН РК 8.02-05-20 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002				503,19	6,63	33714	444	9841	0,7	47
5	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100-20-8	м3	1,072	108,68	1,76	7282	118	133	0,01	-
	Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004				21500	-	23048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие асфальтобетонное проездов									
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (общая толщина слоя 15 см)	м2	900	151,98	17,83	136782	16043	13739	0,04	36
7	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	720	6,41	5,07	5769	4561	133	0,02	16
					156,33	34,29	112555	24689	14177	0,04	29
					6,01	8,79	4327	6332	133	0,03	22

8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотн[illegible] каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (толщ.6 см)									
			м2	720	386,94	15,35	278594	11053	10534	0,03	24
					5,94	5,06	4277	3643	133	0,02	13
9	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (добавлять толщину 2 см)									
	К=4		м2	720	181,88	-	130950	-	38	-	-
					0,04	-	29	-	133	-	-
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона,ЩМА-20 (общая толщина 5 см)									
			м2	720	558,72	15,35	402278	11053	10534	0,03	24
					5,94	5,06	4277	3643	133	0,02	13
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять									
			м2	720	133,87	-	96384	-	19	-	-
					0,02	-	14	-	133	-	-
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий									
	Изм.и доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002		м	129,8	503,19	6,63	65314	861	19065	0,7	91
					108,68	1,76	14107	228	133	0,01	1
13	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100-30-15									
	Изм.и доп.вып.6 СН РК		м3	5,5814	22000	-	122791	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20
02, СН РК
8.02-04С-2004

	Итого, строительно-монтажные работы			4574760	
	Накладные расходы :				
	Всего накладных расходов:			650955	
	Итого с накладными			5225715	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
	от сметной себестоимости - 6 %			313543	
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			5539257	
	Временные здания и сооружения 4,8%			265884	
	Итого, с временными зданиями и сооружениями			5805142	
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			58051	
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			23221	
	Итого			5886414	
	Пересчет в текущих ценах			16111114	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			322222	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			16433336,70	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 972 000,40	
	Итого с НДС			**18 405 337,10**	

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

_____ Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД",

_____ Айткулов Е.С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно – коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 года №170

Форма акта приемки выполненных объемов работ

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор № 94 от 03.04.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз"

АКТ

Приемки выполненных объемов работ за июль 2017 г.

N п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица изм.	Количество выполненных работ	Расценка за единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
		Обводной канал					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1073,79	23,36	7343,0	
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	м3	33,21	262,72	8725,0	
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульзозерами мощностью 96(130) кВт (л.с),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	885,6	6,83	1653,0	
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	221,4	134,10	29690,0	
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	885,6	21,55	15082,0	
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	1148,0	0,20	81,0	
7	Е0101-173-2	Водоотлив	м3	446,0	343,74	98945,0	
		Перемычки 2 шт					
8	Е0101-25-2	Разработка ранее разрыхленного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для перемычки (насыпи) грунт обводного канала)	м3	164,0	9,51	427,0	
9	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении 2 гурппы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	164,0	7,99	358,0	
10	Е0136-4-1	Возведение качественной насыпи с уплотнением и поливом водой	м3	160,0	14,51	1097,0	
11	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	138,0	49,08	1530,0	
12	Е0101-73-12	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	м3	22,0	53,99	269,0	

13	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов на каждые последующие 10 м (2[illegible])	м3	160,0	15,98	699,0
		Земляные работы				
14	Е0101-73-12	Уширение и углубление канла в гурнтах 2 группы,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	м3	565,4	53,99	6896,0
15	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разборки их механизированным способом,сильно налипающего на инструмент	м3	17,6	302,12	5317,0
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,1	134,1	1757,0
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	378,9	6,83	707,0
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	378,9	21,55	6453,0
		Бетонные и железобетонные работы				
19	Е0130-13-3	Устройство оголовков из монолитного бетона В-15	м3	65,04	9568,1	127215,0
20	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	м3	66,3408	548,0	
21	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	3,2454	65900,0	
22	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В 15	м3	9,07	6739,56	5135,0
23	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	м3	9,2514	548,0	
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,5640	65900,0	
25	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм для сетки С1 и С2	т	0,2592	68200,0	
26	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В 7,5	м3	3,64	5632,17	987,0
27	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	3,6946	365,0	
28	Е0142-13-4	Устройство бетонной подушки,бетон В 15	м3	13,02	6739,56	7371,0
29	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов	м3	13,2804	548,0	
30	С12041-53	Бетонирование понура и слива	м3	18,86	6379,04	12846,0
31	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов	м3	19,1429	548,0	
32	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,3413	65000,0	
33	Е0142-6-1	Устройство гравийной подготовки толщиной 20 см (10 см)	м2	176,0	143,5	9858,0
34	Е0142-6-2	Исключить до толщины гравийной подготовки 10 см	м2	352,0	-26,5	-1633,0
35	Е010333-А95	Перевозка камня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 95 км	т	191,392	407,5	15598,0
36	Сцена	Стоимость камня	т	191,392	608,72	
37	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски,дно	м3	37,5	432,86	16212,0
38	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем,отмоска	м3	82,12	170,1	11460,0

39	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи/на железных дорогах;на автомобильных дорогах/до 3,5;5 м	м3	19,47	3837,06	20200,0
40	С143023-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100(Блок №49) ГОСТ 24547-81	шт	11,0	47971,0	
41	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	21,1	1093,83	3484,0
42	Е0106-35-2	Устройство бетонного лотка, бетон В15	м3	3,43	10557,55	9363,0
43	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	3,48145	548,0	
44	Е0106-1-22	Устройство колесоотбойного бруса,бетон В-15	м3	8,2	6673,99	5892,0
45	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м2	8,323	548,0	
46	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,0812	65000,0	
47	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	т	0,2946	58800,0	
48	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	362,2	101,75	22004,0
49	Е0115-152-2	Окраска водными составами известковая по бетону(нижняя часть колесоотбойника и оголовок),за 2 раза	м2	362,2	19,8	4926,0
		Перильное ограждение моста				
50	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	т	1,116452	17298,09	12032,0
51	С12021-267	Ограждение автодорожного моста	т	1,161110	133700,0	
52	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	м	6,0	250,0	
53	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	35,14416	100,7	2120,0
54	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с покраской перил (колесоотбойник)	т	0,784680	17298,09	8457,0
55	С12021-267	Ограждение колесоотбойника	т	0,816067	133700,0	
56	Е0122-8-6	Устройство водоотводного слива из труб диам. 219 мм	км	0,0104	154891,68	989,0
57	Е0122-8-5	Устройство водоотводного слива из труб диам. 159 мм	км	0,0218	115636,32	1710,0
58	С130806-101	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	10,4416	2030,0	
59	С130806-90	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	21,8872	1055,0	
60	Е0109-62-3	Изготовление решетки	т	0,1857	27935,09	3433,0
61	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,1857	9850,48	1386,0
62	С12041-56	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	т	0,1275	58800,0	
63	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм	т	0,058520	49389,0	
64	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	5,594540	100,70	337,0
65	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями,лаком ХП-734	м2	170,0	102,33	1383,0
		Транспортные расходы на доставку местных материалов Ж/бетон				
66	Е010333-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 200 км,класс груза 1(ж/бетон)	т	48,675	702,5	6839,0

67	Е010333-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять,класс груза 1(ж/бетон)	т	48,675	980,0	9540,0
68	С СН РК	Исключить стоимость перевозки ж/бетонных труб,учтенную в ценах	48,675	-134,9		
		Покрытие цементно-песчанная плитка тротуара				
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,432	942,26	220,0
70	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	160,8	99,85	11615,0
71	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	160,8	554,0	
72	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	67,0	503,19	7400,0
73	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100-20-8	м2	1,072	21500,0	
		Покрытие асфальтобетонное проездов				
74	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (общая толщина слоя 15 см)	м2	900,0	151,98	10330,0
75	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	720,0	156,33	10659,0
76	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (толщ.6 см)	м2	720,0	386,94	7920,0
77	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (добавлять толщину 2 см)	м2	720,0	181,88	29,0
78	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона,ЩМА-20 (общая толщина 5 см)	м2	720,0	558,72	7920,0
79	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	м2	720,0	133,87	14,0
80	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	129,8	503,19	14335,0
81	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100-30-15	м3	5,5814	22000,0	

Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі _____ Абилдаев Е.Н.

Начальник участка _____ Кожагельдиев А.

Прораб ___не предусмотрен

Мастер _____

Бригадир__ не предусмотрен

Отдел технического надзора _____

Начальник СМУ _____ не предусмотрен

Начальник ПТО _____

Инженер ПТО _____

Экономист/инженер ОТиЗ ___ не предусмотрен