Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО"Ботакара 2030"БИН: 120240015009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BY-Сити» БИН 240440010248**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализации от М-5,6,7,8,9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Канализация от М-5,6,7,8,9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **10 от 07 октября 2024 года**

Акт выполненных работ

за **ноябрь на 02-01-01-01 Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**		196,99225	503,0	503,0	99 087,0	99 087,0			99 087,0	
				м^3		0,0	105,0	0,0	20 684,0				
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**		37,667525	3 581,0	0,0	134 887,0	0,0			134 887,0	
				м^3		3 581,0	0,0	134 887,0	0,0				
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группагрунта 1**		150,6701	82,0	82,0	12 355,0	12 355,0			12 355,0	
				м^3		0,0	20,0	0,0	3 013,0				
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		150,6701	626,0	243,0	94 319,0	36 613,0			94 319,0	
				м^3		383,0	77,0	57 707,0	11 602,0				
			Итого по разделу 1:					340 648	148 055	0	0	340 648	
								192 594	35 299	0	0		
			Раздел Строительные решения										
			Подраздел 1: Колодцы д-1500мм -1шт										
5	5	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**		2,429	90 134,0	21 140,0	218 935,0	51 349,0	38 436,0		218 935,0	
				м^3		53 170,0	6 380,0	129 150,0	15 497,0				
6	6	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		1	34 283,0		34 283,0		34 283,0		34 283,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		1	22 036,0		22 036,0		22 036,0		22 036,0	
				шт.									
8	8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		3	28 040,0		84 120,0		84 120,0		84 120,0	
				шт.									
9	9	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		1	31 243,0		31 243,0		31 243,0		31 243,0	
				шт.									
10	10	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	7 809,0		15 618,0		15 618,0		15 618,0	
				шт.									
11	11	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**		1	11 375,0		11 375,0		11 375,0		11 375,0	
				комплект									
12	12	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**		3,768	6 403,0	20,0	24 127,0	75,0	16 553,0		24 127,0	
				$м^2$ поверхности		1 990,0	3,0	7 498,0	11,0				
13	13	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		8,6664	435,0		3 770,0		3 770,0		3 770,0	
				$м^2$									
			Итого по подразделу 1: Колодцы д-1500мм -1шт					445 507	51 424	257 434	0	445 507	
								136 648	15 508	0	0		
			Итого по разделу 2:					445 507	51 424	257 434	0	445 507	
								136 648	15 508	0	0		
			Раздел 3: Трубопроводы										
14	14	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением буровогоканала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп**		20	80 499,0	31 246,0	1 609 980,0	624 920,0	788 560,0		1 609 980,0	
				м		9 825,0	5 627,0	196 500,0	112 540,0				
15	15	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм**		20,4	76 609,0		1 562 824,0		1 562 824,0		1 562 824,0	
				м									
			Итого по разделу 3: Трубопроводы					3 172 804	624 920	2 351 384	0	3 172 804	
								196 500	112 540	0	0		
			ИТОГО по акту					3 958 959	824 399	2 608 818	0	3 958 959	
								525 742	163 347	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							3958959*5/100		197 948	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							4156907*1,075		**4 468 675**	
			НДС (12%)							4468675*12/100		536 241	
			Итого с НДС							4468675+536241		**5 004 916**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			итого с учетом тендерной скидки к оплате									4504424	**4504424**
			в том числе НДС									482617	**482617**

Подрядчик: ТОО"Ботакара 2030"БИН: 120240015009

Директор: Шакшонтаев А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «BY-Сити» БИН 240440010248

Директор: Айдаболова К.Н.