Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Субподрядчик ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор: №44/19 от 14.05.2019г.

По объекту: "Строительство пристройки к школе им. Т.Ашимбаева в а.Далакайнар ул.Косы батыр №6 Шуского района Жамбылской области. Корректировка"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2019г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство пристройки к школе им. Т.Ашимбаева в а.Далакайнар ул.Косы батыр №6 Шуского района Жамбылской области. Корректировка"	15 739 783	14 053 378	1 686 405		15 739 783	14 053 378	1 686 405	
2	Итого	15 739 783	14 053 378	1 686 405	-	15 739 783	14 053 378	1 686 405	-
3	в том числе НДС 12%	1 686 405				1 686 405			
4	Итого к оплате :	15 739 783				15 739 783			

Генподрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Руководитель _____ Жаксылыков Б. А.

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Руководитель _____ Пурланбекулы Н.

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство пристройки к школе им. Т.Ашимбаева в а.Далакайнар ул.Косы батыр №6 Шуского района Жамбылской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№44/19 от 14.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Колонны Км1-Км3									
1	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**48,92**	**15522,43**	**5871,23**	**759357**	**287221**	**–**	**478000**	**1336346**
					9651,20	**1086,23**	**472137**	**53138**		**98989**	
2	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,234**	**57997,73**	**1157,73**	**13571**	**271**	**–**	**12200**	**27833**
					56840,00	**452,31**	**13301**	**106**		**2062**	
3	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,29328**	**195197,73**	**1157,73**	**57248**	**340**	**–**	**51907**	**117887**
					194040,00	**452,31**	**56908**	**133**		**8732**	
4	**Е11-060301-0501 1106-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**384**	**248,37**	**32,10**	**95374**	**12328**	**–**	**75944**	**185024**
					216,27	**1,07**	**83046**	**409**		**13705**	
		Ригели РМ1-РМ6									
5	**Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**149,2**	**17247,93**	**5407,08**	**2573392**	**806737**	**–**	**1747555**	**4666622**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11840,85	1030,40	1766655	153735		345676	
6	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0768	195197,73	1157,73	14991	89	–	13593	30871
					194040,00	452,31	14902	35		2287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6364583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2712
		Сметная заработная плата	Тенге					2614505			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Монолитная плита Пм1, Пм2, Пм3, Пм4, Пм5									
7	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ПМ-1/	м3	4,56	9077,78	1743,18	41395	7949	–	31832	79085
					7334,60	336,57	33446	1535		5858	
8	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ПМ-2/	м3	106,42	9077,78	1743,18	966057	185509	–	742893	1845666
					7334,60	336,57	780548	35818		136716	
9	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ПМ-3/	м3	107,83	9077,78	1743,18	978857	187967	–	752736	1870120
					7334,60	336,57	790890	36292		138527	
10	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ПМ-4/	м3	64,1	9077,78	1743,18	581886	111738	–	447467	1111701
					7334,60	336,57	470148	21574		82348	
11	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ПМ-5/	м3	64,3	9077,78	1743,18	583701	112087	–	448863	1115170
					7334,60	336,57	471615	21641		82605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6021742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2907
		Сметная заработная плата	Тенге					2663506			
		РАЗДЕЛ 3.Армирование кирпичных перегородок, стен, сердечники, перемычки									
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2346161	55380,59	2082,59	12993	489	–	11755	26728
					53298,00	575,64	12505	135		1980	
13	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных сердечников (МС1,МС2,МС3), бетон В15. Устройство	м3	6,494	15522,43	5871,23	100803	38128	–	63453	177396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9651,20	1086,23	62675	7054		13140	
		Перемычки.									
14	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**8,768**	**16092,07**	**4171,07**	**141095**	**36572**	**–**	**100858**	**261309**
					11921,00	**719,60**	**104523**	**6309**		**19356**	
15	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**--**	**15869,55**	**1228,35**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					14641,20	**304,60**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				465434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					193201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12851758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5133298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1787423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					337915			
		- Накладные расходы	Тенге							4979056	
		- Сметная прибыль	Тенге							951981	
		ВСЕГО ПО АКТУ:				12851758					
		Итого с временными		1,20%	154 221	13 005 979					
		Итого с зимними удорожаниями		0,90%	117 054	13 123 033					
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%	262 461	13 385 494					
		в т.ч. с разбивкой по годам на 2019год = 100 %				13 385 494					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		1,0498961		14 053 378					
		Итого с НДС		12 %	1 686 405	15 739 784					

Подрядчик:

ТОО "ТаразКурылысИнвест"

Руководитель _____ Жаксылыков Б. А.

Подрядчик:

ТОО "Курылыс ТЭД"

Руководитель _____ Нурланбекулы Н.