Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«23» 06 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Гулим и компания" юридический адрес - Республика Казахстан, Область Жетысу, Талдыкорган г.а., Желтоксан, 273а** ;
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Жулунова Каната Сейдгалиевича** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области", Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган** ;
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» руководитель Барлыбеков Алмас Канатович** ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Геодезия сервис" №17021363** ;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган", № 47 от 04.07.2024 года ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", №86-н от 30.07.2024 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Подстанция типа КТПН-100-6/0,4 УХЛ1	комплект	4		4	
Подстанция типа КТПН-250-10/0,4 УХЛ1	комплект	1		1	

Общая протяжённость КЛ-0,4кВ	км	0,05		0,05	
Общая протяжённость ВЛ-10 кВ	км	4,536		4,536	
Общая протяжённость ВЛ-0,4 кВ	км	12,860		12,860	
Опоры ж/б СВ 105-3,5	шт	48		48	
Опоры ж/б СВ 95-2	шт	462		462	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями технических условий, выданных АО "ТАТЭК" от 13 декабря 2022 года №25-692/6 (взамен ТУ №25-612/612 от 7 ноября 2022 года). Потребителями электроэнергии по рабочему проекту является электрооборудование жилых домов на 24-х улицах города Талдыкорган. В отношении надежности электроснабжения проектируемые электроприемники относятся к III-й категории по классификации ПУЭ РК. Проектируемые потребители питаются от трехфазной сети переменного тока номинальным напряжением 380/220 В, 50 Гц. Расчетная мощность проектируемых электрических приемников составляет Рр.= 954 кВт. Электроснабжение улиц предусмотрено от ближайших опор ВЛ-0,4 кВ и от проектируемых подстанций типа КТПН в количестве 5-ти штук, подключаемых от ближайших опор ВЛ-10 кВ.

Комплектные трансформаторные подстанции запроектированы полной заводской готовности с полностью смонтированным в них оборудованием. В проектируемых КТПН установлены шкафы учета электроэнергий с устройством сбора и передачи данных (УСПД) со счетчиком типа Меркурий СА4-Э720 R TX PLC IP П RS 5-7.5А с встроенным PLC модемом.
Строительство проектируемых ВЛ-10 кВ, предусмотрено на железобетонных опорах по ТОО "КАЗСЭП " Том-1 «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO».
Опоры ВЛ-10 кВ выполнены на железобетонных стойках СВ105-3,5. Стойки изготовлены из сульфато-стойкого портландцемента по ГОСТ 10178-85. Все железобетонные и металлические части опор, находящихся в грунте, покрываются битумной гидроизоляцией за 2 раза (у стоек гидроизоляция производится до высоты не менее 0,5 м над поверхностью земли).

Основные технические показатели: напряжение проектируемой сети ~ 10/0,4 кВ; категория по надёжности электроснабжения - III; проектируемая расчетная мощность - 954 кВт; подстанция типа КТПН-100-6/0,4 УХЛ1 - 4 ком-т; подстанция типа КТПН-250-10/0,4 УХЛ1 - 1 ком-т; протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ - 4,536 км/3пр.; протяженность одноцепной ВЛ-0,4 кВ - 12,860 км/4пр.; протяженность кабельных линий 0,4 кВ - 0,05 км.

Защитные мероприятия. Рабочим проектом предусмотрено выполнение защитных мер электробезопасности в полном объеме, предусмотренном ПУЭ РК. Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление. Заземлению подлежат металлические корпуса всех электрических машин, трансформаторов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов и трансформаторов тока и другие металлические конструкции, связанные с размещением в них оборудования. Заземление выполнено горизонтальными заземлителями (сталь круглая диаметром 10 мм), проложенными в траншеях на глубине 0.5÷1м и вертикальных заземлителей из круглой стали диаметром 16 мм длиной 3 м. Соединение частей заземления выполняется сваркой. На ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ подлежат заземлению все железобетонные опоры, металлоконструкции, а также разъединители, кабельные муфты. Заземление опор выполнено по типовому проекту 3.407.1-150ЭС.07. У каждой опоры установлен заземляющий электрод из круглой стали диаметром 10 мм. В качестве заземляющих спусков использована арматура железобетонной стойки.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ **июнь 2025 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **3 месяца**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Талдыкорганский рэс Исенов Т.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ в г.Талдыкорган Жетысуской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гулим и компания» Жулунов К.С. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)