Счет-фактура № 00000000094 от 29 августа 2024 г.

Дата совершения оборота: 29.08.2024

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004832, г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003090, от 01.08.2012

ИИК поставщика: , в банке , БИК

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №86 от 23.02.2024г. Жансейт

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020440004832, Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140001844, КГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Кызылординской области",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Строительство школы № 133 на 10 мест в н.п.Жансейт Шиелийского района Кызылординской области	объект		1	100 724 991,26	100 724 991,26	12%	12 086 998,95	112 811 990,21		
Всего по счету:						**100 724 991,26**		**12 086 998,95**	**112 811 990,21**		

Руководитель: Алимкулов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Райсов Н. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство школы №133 на 100 мест в н.п. Жансейт Шиелийского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140001844	020440004832	060140001844	020440004832	292	12.10.2023г.		
				86	23.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство школы №133 на 100 мест в н.п. Жансейт Шиелийского района Кызылординской области»	**854 713 301,07**	**854 713 301,07**	**100 724 991,26**				**12 086 998,95**	**112 811 990,21**

М.П.

Заказчик КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», БИН 060140001844
Іскендір К.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832
Алимкулов Т.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
Сандыбаев Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", 020440004832, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Д.Тажибаева 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство школы №133 на 100 мест в н.п. Жансейт Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 86 от 23.02.2024г. к основному договору №292** от **12.10.2023**

Акт выполненных работ №5

за Август 2024 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г. ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000											
Раздел 6 ДВЕРИ											
6.1 Подраздел без наименования											
208	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	12,48	2 940,79	793,58	36 701	9 904	8 271	18 991,00	60 147,00
					1 484,48	206,31	18 526,00	2 575	-	4 455,00	
209	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	15,55	3 606,72	1 039,59	56 084	16 166	14 990	26 104,00	88 763,00
					1 603,15	262,03	24 929,00	4 075	-	6 575,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	198,24	4 879,36	165,19	967 284	32 747	533 844	373 941,00	1 448 523,00
					2 021,25	74,64	400 693,00	14 797	-	107 298,00	
220	1115-0501-0202	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР=80%	м2 площади остекления	15,12	6 050,16	46,92	91 478	709	71 250	15 791,00	115 851,00
					1 290,92	14,56	19 519,00	220	-	8 582,00	
		Итого по разделу 6									**1 713 284,00**
Раздел 8 ПОЛЫ											
БЛОК "А". 1 ЭТАЖ.											
8.4 ДЕТАЛЬ 542-42,36 М2											
260	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	45,3252	415,12	3,26	18 815	148	13 320	5 090,00	25 817,00
					117,99	1,47	5 348,00	67	-	1 912,00	
8.5 ДЕТАЛЬ 545-48,92 М2											
261	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	48,92	-272,28	-46,10	-13 320	-2 255	-6 100	-5 413,00	-20 232,00
					-101,49	-16,22	-4 965,00	-793	-	-1 499,00	
262	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	3,9136	-39 085,06	-9,98	-152 963	39	-132 650	-19 058,00	-185 783,00
					-5 180,51	-	-20 274,00	-	-	-13 762,00	
263	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	48,92	648,84	33,62	31 741	1 645	36	29 157,00	-65 770,00
					614,48	19,59	30 060,00	958	-	4 872,00	
265	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	52,3444	415,12	3,26	21 729	171	15 382	5 878,00	29 816,00
					117,99	1,47	6 176,00	77	-	2 209,00	
8.7 2 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 589-429,430 М2											
270	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	459,4901	415,12	3,26	190 744	1 498	135 030	51 597,00	261 728,00
					117,99	1,47	54 215,00	675	-	19 387,00	
8.10 ДЕТАЛЬ 593-58,080 М2											
283	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	62,1456	415,12	3,26	25 798	203	18 263	6 979,00	35 399,00
					117,99	1,47	7 333,00	91	-	2 622,00	
8.15 ДЕТАЛЬ 542-60,76 М2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	65,0132	415,12	3,26	26 988	212	19 105	7 301,00	37 032,00
					117,99	1,47	7 671,00	96	-	2 743,00	
8.18 ДЕТАЛЬ 110 - 220,59 М2											
315	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94%	м2 пола	220,59	4 029,74	29,16	888 920	6 432	730 409	145 324,00	1 116 984,00
					689,42	11,43	152 079,00	2 521	-	82 740,00	
316	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	220,59	12 878,02	31,97	2 840 762	7 052	2 607 365	216 082,00	3 301 392,00
					1 026,09	16,00	226 345,00	3 529	-	244 548,00	
317	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	236,0313	415,12	3,26	97 981	769	69 363	26 504,00	134 444,00
					117,99	1,47	27 849,00	347	-	9 959,00	
8.21 2 ЭТАЖ. ДЕТАЛЬ 589 - 422,52 М2											
328	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	452,0964	415,12	3,26	187 674	1 474	132 858	50 768,00	257 517,00
					117,99	1,47	53 343,00	665	-	19 075,00	
		Итого по разделу 8									**4 928 344,00**
Раздел 9 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА											
9.1 БЛОК "А". 1 ЭТАЖ											
352	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	329,91	976,23	4,99	322 068	1 646	59 407	209 430,00	574 018,00
					791,17	2,34	261 015,00	772	-	42 520,00	
353	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	9,136	976,23	4,99	8 919	46	1 645	5 799,00	15 895,00
					791,17	2,34	7 228,00	21	-	1 177,00	
9.2 БЛОК "А". 2 ЭТАЖ											
363	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	48,81	976,23	4,99	47 650	244	8 789	30 985,00	84 926,00
					791,17	2,34	38 617,00	114	-	6 291,00	
9.3 БЛОК "Б". 1 ЭТАЖ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	390,46	976,23	4,99	381 179	1 948	70 310	247 867,00	679 370,00
					791,17	2,34	308 920,00	914	-	50 324,00	
378	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,076	976,23	4,99	5 932	30	1 094	3 857,00	10 572,00
					791,17	2,34	4 807,00	14	-	783,00	
9.4 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК											
379	1134-0108-0306	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. Устройство НР=76%	м2 площади	86,93	11 791,55	197,17	1 025 039	17 140	670 116	264 769,00	1 392 993,00
					3 885,69	121,90	337 783,00	10 597	-	103 185,00	
380	1134-0108-0720	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими НР=76%	м2 поверхности	86,93	6 443,04	42,58	560 093	3 701	30 286	400 903,00	1 037 876,00
					6 052,06	16,08	526 106,00	1 398	-	76 880,00	
381	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	89,5379	4 199,00	-	375 970	-	375 970	-	406 048,00
					-	-	-	-	-	30 078,00	
9.5 БЛОК "Б". 2 ЭТАЖ											
383	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	356,44	205,90	1,88	73 391	670	12 818	48 176,00	131 292,00
					168,06	0,89	59 903,00	317	-	9 725,00	
384	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,69	1 214,72	4,99	10 556	43	2 121	6 730,00	18 669,00
					965,67	2,34	8 392,00	20	-	1 383,00	
385	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	22,42	139,42	1,07	3 126	24	182	2 346,00	5 910,00
					130,22	0,52	2 920,00	12	-	438,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	60,54	1 035,62	5,81	62 696	352	18 073	35 520,00	106 073,00
					731,28	2,11	44 272,00	128	-	7 857,00	
387	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	60,54	1 105,09	7,03	66 902	426	17 115	39 647,00	115 073,00
					815,36	3,26	49 362,00	197	-	8 524,00	
389	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	4 295,81	51,35	635 780	7 600	163 383	375 599,00	1 092 289,00
					3 140,52	31,77	464 797,00	4 702	-	80 910,00	
390	1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	745,93	222,76	1,47	166 163	1 097	28 867	109 377,00	297 583,00
					182,59	0,70	136 199,00	522	-	22 043,00	
391	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	268,32	139,42	1,07	37 409	287	2 181	28 065,00	70 712,00
					130,22	0,52	34 941,00	140	-	5 238,00	
392	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	24,48	5 774,33	23,59	141 356	577	56 355	67 801,00	225 889,00
					3 448,64	13,41	84 423,00	328	-	16 732,00	
393	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	110,55	733,16	5,81	81 051	642	33 002	38 111,00	128 695,00
					428,82	2,11	47 406,00	233	-	9 533,00	
394	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	110,55	914,80	6,62	101 131	732	28 657	57 666,00	171 501,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 138,45	3 961,24	325,00	311	-	542,00	
411	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР=108%	км линии	0,00942	47 523,69	12 671,97	448	119	289	82,00	572,00
					4 138,45	3 961,24	39,00	37	-	42,00	
10.4 ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН И РАДИАТОРОВ СПОРТЗАЛА											
412	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,13407	83 854,81	3 314,78	11 242	444	791	6 969,00	19 668,00
					74 636,42	691,76	10 007,00	93	-	1 457,00	
413	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	0,13407	990 060,00	-	132 737	-	132 737	-	143 356,00
					-	-	-	-	-	10 619,00	
414	1134-0105-0201	Сетки защитные от гололеда над проезжей частью. Устройство на установленных опорах НР=76%	м2 сетки	240	3 286,28	108,74	788 707	26 098	302 371	357 761,00	1 238 185,00
					1 917,66	43,75	460 238,00	10 500	-	91 717,00	
415	214-401-0107	Сетка	1 м2	240	809,00	-	194 160	-	194 160	-	209 693,00
					-	-	-	-	-	15 533,00	
10.5 СЦЕНА											
422	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	56,07	976,23	4,99	54 737	280	10 097	35 594,00	97 558,00
					791,17	2,34	44 361,00	131	-	7 227,00	
10.6 ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ											
423	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=90%	м2 перегородок	13,68	9 698,68	163,35	132 678	2 235	110 190	19 128,00	163 950,00
					1 480,51	73,11	20 253,00	1 000	-	12 144,00	
424	215-302-0102	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 19 мм	1000 м2	0,01409	525 887,00	-	7 410	-	7 410	-	8 003,00
					-	-	-	-	-	593,00	
425	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01248	1 309 876,34	1 908,98	16 347	24	11 976	3 965,00	21 937,00
					348 345,36	812,07	4 347,00	10	-	1 625,00	
10.7 ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА											
426	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=90%	м3	0,1099	252 392,72	1 910,93	27 738	210	19 163	7 606,00	38 172,00
					76 110,84	784,73	8 365,00	86	-	2 828,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	1110-0111-0101	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту НР=90%	м2 деталей	9,5	1 543,16	240,96	14 660	2 289	3 713	8 429,00	24 936,00
					911,33	74,45	8 658,00	707	-	1 847,00	
428	1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР=90%	блок	1	2 214,49	300,48	2 214	300	958	943,00	3 410,00
					955,64	91,86	956,00	92	-	253,00	
429	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	1 м2	5,768	1 129,00	-	6 512	-	6 512	-	7 033,00
					-	-	-	-	-	521,00	
		Итого по разделу 10									**1 983 789,00**
		Всего общестроительные работы выше 0,000									**15 904 322,00**

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 1 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	2	119,93	1,31	240	3	4	229,00	507,00
					116,86	-	234,00	-	-	38,00	
27	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	12	123,68	1,31	1 484	16	66	1 374,00	3 087,00
					116,86	-	1 402,00	-	-	229,00	
30	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР=76%	м3 изоляции	0,3	110 016,33	1 610,56	33 005	483	22 611	7 693,00	43 954,00
					33 037,31	708,09	9 911,00	212	-	3 256,00	
31	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76%	м2 изолируемой поверхности	9	2 794,52	182,14	25 151	1 639	12 775	8 723,00	36 584,00
					1 192,97	82,29	10 737,00	741	-	2 710,00	
32	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	552 642,00	-	4 974	-	4 974	-	5 372,00
					-	-	-	-	-	398,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0047	107 772,00	8 746,28	507	41	52	499,00	1 086,00
					88 035,44	1 971,17	414,00	9	-	80,00	
34	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0047	356 318,00	-	1 675	-	1 675	-	1 809,00
					-	-	-	-	-	134,00	
		Итого по разделу 1									**92 399,00**
Раздел 3 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №2 (БЛОК Б)											
65	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	50	2 152,77	26,63	107 639	1 332	78 940	27 297,90	145 731,50
					547,34	9,76	27 367,00	488	-	10 794,93	
66	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	100	1 142,37	65,46	114 237	6 546	3 767	103 813,36	235 494,39
					1 039,24	20,08	103 924,00	2 008	-	17 444,03	
		Итого по разделу 3									**381 225,89**
		Всего ОВ									**473 624,89**
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
Раздел 1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1											
1	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12,6	3 091,28	30,50	38 950	384	30 741	7 809,80	50 500,79
					621,05	11,42	7 825,29	144	-	3 740,80	
2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7,5	2 746,69	30,50	20 600	229	15 714	4 648,69	27 268,81
					621,05	11,42	4 657,91	86	-	2 019,91	
3	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	8,4	3 758,13	30,50	31 568	256	26 095	5 206,53	39 716,86
					621,05	11,42	5 216,86	96	-	2 941,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	34,8	2 371,36 621,05	30,50 11,42	82 523 21 612,71	1 061 397	59 849 -	21 569,92 8 327,47	112 420,90
5	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	60,3	2 274,11 621,05	30,50 11,42	137 129 37 449,32	1 839 689	97 841 -	37 375,18 13 960,34	188 464,66
1.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ											
12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	29,96	1 200,51 1 055,46	1,47 0,70	35 967 31 622,00	44 21	4 302 -	25 314,00 4 903,00	66 184,00
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	8,3	114,76 61,73	3,09 0,36	953 512,00	26 3	415 -	355,00 105,00	1 413,00
14	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	8,3	183,03 27,11	4,00 0,55	1 519 225,00	33 5	1 261 -	159,00 134,00	1 812,00
15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	412	119,93 116,86	1,31 -	49 411 48 146,00	540 -	725 -	47 183,00 7 728,00	104 322,00
16	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР=76%	м3 изоляции	2,26	110 016,33 33 037,31	1 610,56 708,09	248 637 74 664,00	3 640 1 600	170 333 -	57 961,00 24 528,00	331 126,00
17	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76%	м2 изолируемой поверхности	9,09	2 794,52 1 192,97	182,14 82,29	25 402 10 844,00	1 656 748	12 902 -	8 810,00 2 737,00	36 949,00
18	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,1	1000 м2	0,01	552 642,00	-	5 526	-	5 526	-	5 968,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-	-	-	-	-	442,00	
		Итого по разделу 1									**966 146,01**
Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3											
19	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	29,4	2 274,11 621,05	30,50 11,42	66 859 18 258,87	897 336	47 703 -	18 222,73 6 806,52	91 888,08
21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	98	119,93 116,86	1,31 -	11 753 11 452,00	128 -	172 -	11 223,00 1 838,00	24 814,00
22	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98%	комплект	23	14 710,47 14 045,12	604,79 288,54	338 341 323 038,00	13 910 6 636	1 393 -	323 081,00 52 914,00	714 336,00
		Итого по разделу 2									**831 038,08**
Раздел 3 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1											
35	1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98%	комплект	7	8 046,39 5 063,29	263,69 132,28	56 325 35 443,00	1 846 926	19 036 -	35 642,00 7 357,00	99 324,00
38	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=98%	комплект	2	2 324,22 1 990,03	48,97 22,66	4 648 3 980,00	98 45	570 -	3 945,00 687,00	9 280,00
41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	30	4 142,58 3 593,62	122,40 60,59	124 277 107 809,00	3 672 1 818	12 797 -	107 434,00 18 537,00	250 248,00
44	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	30	1 324,89 1 290,02	0,12 -	39 747 38 701,00	4 -	1 043 -	37 927,00 6 214,00	83 888,00
47	1117-0301-0105	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка НР=98%	комплект	4	36 181,42 4 337,37	417,14 198,11	144 726 17 349,00	1 669 792	125 708 -	17 778,00 13 000,00	175 504,00
50	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	6	1 962,51 1 652,25	25,04 11,25	11 775 9 914,00	150 68	1 711 -	9 782,00 1 725,00	23 282,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	6	1 324,89	0,12	7 949	1	209	7 585,00	16 777,00
					1 290,02	-	7 740,00	-	-	1 243,00	
		Итого по разделу 3									**658 303,00**
Раздел 4 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1											
4.3 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ											
68	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,26	1 200,51	1,47	25 523	31	3 053	17 963,00	46 965,00
					1 055,46	0,70	22 439,00	15	-	3 479,00	
69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	3,92	114,76	3,09	450	12	196	168,00	667,00
					61,73	0,36	242,00	1	-	49,00	
70	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	3,92	183,03	4,00	717	16	596	75,00	855,00
					27,11	0,55	106,00	2	-	63,00	
71	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязкошем НР=76%	м3 изоляции	1,17	110 016,33	1 610,56	128 719	1 884	88 181	30 006,00	171 423,00
					33 037,31	708,09	38 654,00	828	-	12 698,00	
72	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	253	119,93	1,31	30 342	331	445	28 975,00	64 062,00
					116,86	-	29 566,00	-	-	4 745,00	
73	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	5	123,68	1,31	618	7	28	572,00	1 285,00
					116,86	-	584,00	-	-	95,00	
74	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76%	м2 изолируемой поверхности	8	2 794,52	182,14	22 356	1 457	11 355	7 754,00	32 519,00
					1 192,97	82,29	9 544,00	658	-	2 409,00	
75	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,1	1000 м2	0,0088	552 642,00	-	4 863	-	4 863	-	5 252,00
					-	-	-	-	-	389,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22 961,76 10 046,37	382,41 100,05	22 962 10 046,00	382 100	12 533 -	9 943,00 2 632,00	35 537,00
79	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 310,03 421,22	- -	3 310 421,00	- -	2 889 -	413,00 298,00	4 021,00
		Итого по разделу 4									**362 586,00**
Раздел 5 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3											
85	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	96	119,93 116,86	1,31 -	11 513 11 219,00	126 -	169 -	10 995,00 1 801,00	24 309,00
86	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98%	комплект	12	14 710,47 14 045,12	604,79 288,54	176 526 168 541,00	7 257 3 462	727 -	168 563,00 27 607,00	372 696,00
90	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	5,16	1 200,51 1 055,46	1,47 0,70	6 195 5 446,00	8 4	741 -	4 360,00 844,00	11 399,00
		Итого по разделу 5			**1 294 980**						**408 404,00**
Раздел 6 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1,К3											
6.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
100	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	5	2 451,99 1 824,45	310,23 149,73	12 260 9 122,00	1 551 749	1 587 -	9 674,00 1 755,00	23 689,00
102	1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98%	комплект	4	8 046,39 5 063,29	263,69 132,28	32 186 20 253,00	1 055 529	10 878 -	20 366,00 4 204,00	56 756,00
105	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=98%	комплект	1	2 324,22 1 990,03	48,97 22,66	2 324 1 990,00	49 23	285 -	1 973,00 344,00	4 641,00
108	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	11	4 142,58 3 593,62	122,40 60,59	45 568 39 530,00	1 346 666	4 692 -	39 392,00 6 797,00	91 757,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	11	1 324,89	0,12	14 574	1	382	13 906,00	30 758,00
					1 290,02	-	14 190,00	-	-	2 278,00	
114	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	4	1 962,51	25,04	7 850	100	1 141	6 521,00	15 521,00
					1 652,25	11,25	6 609,00	45	-	1 150,00	
116	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	4	1 324,89	0,12	5 300	-	139	5 057,00	11 185,00
					1 290,02	-	5 160,00	-	-	828,00	
119	1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР=98%	комплект	7	6 237,62	596,06	43 663	4 172	2 080	38 623,00	88 869,00
					5 344,35	285,90	37 410,00	2 001	-	6 583,00	
122	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	29 832,20	552,90	29 832	553	6 471	22 535,00	56 556,00
					22 808,24	186,95	22 808,00	187	-	4 189,00	
		Итого по разделу 6									**379 732,00**
		Итого по ВК									**3 606 209,09**
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	67 861,36	-	135 723	-	3 842	80 447,00	233 464,00
					65 940,48	-	131 881,00	-	-	17 294,00	
2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	2	1 948 323,00	-	3 896 646	-	-	-	3 896 646,00
					-	-	-	-	3 896 646	-	
3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	7	34 211,00	3 372,92	239 477	23 610	174 886	36 174,00	297 703,00
					5 854,38	1 323,05	40 981,00	9 261	-	22 052,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	515-301-0650	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1054	1 шт.	7	754 149,00	-	5 279 043	-	-	-	5 279 043,00
					-	-	-	-	5 279 043	-	
14	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	2 343,96	433,11	11 720	2 166	163	7 419,00	20 670,00
					1 878,32	182,49	9 392,00	912	-	1 531,00	
16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	2	35 625,02	8 662,32	71 250	17 325	5 089	40 418,00	120 601,00
					24 418,16	3 649,80	48 836,00	7 300	-	8 933,00	
18	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72%	шт.	7	8 885,14	134,11	62 196	939	36 222	18 255,00	86 887,00
					3 576,44	45,62	25 035,00	319	-	6 436,00	
22	1308-0202-1401	Пост управления однопутной сигнализацией. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	56 849,95	-	170 550	-	29 676	101 429,00	293 737,00
					46 958,00	-	140 874,00	-	-	21 758,00	
23	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	3	1 098,00	-	3 294	-	3 294	-	3 558,00
					-	-	-	-	-	264,00	
		Итого по разделу 1									**10 232 309,00**
		в том числе оборудование									**9 175 689,00**
Раздел 2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
46	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	5	5 129,44	112,18	25 647	561	5 572	14 215,00	43 051,00
					3 902,92	45,62	19 515,00	228	-	3 189,00	
50	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	5	8 036,02	135,11	40 180	676	20 721	13 688,00	58 177,00
					3 756,64	45,62	18 783,00	228	-	4 309,00	
2.1 ТРУБЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ											
55	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	2 195,09	219,87	6 585	660	71	4 412,00	11 877,00
					1 951,46	91,25	5 854,00	274	-	880,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	3	15 501,00	-	46 503	-	46 503	-	50 223,00
					-	-	-	-	-	3 720,00	
57	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 967,72	-	1 968	-	16	1 405,00	3 643,00
					1 951,46	-	1 951,00	-	-	270,00	
58	247-204-8514	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 20-25А	1 шт.	1	8 555,00	-	8 555	-	8 555	-	9 239,00
					-	-	-	-	-	684,00	
72	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	10	992,05	22,84	9 921	228	86	6 983,00	18 256,00
					960,57	9,30	9 606,00	93	-	1 352,00	
73	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	10	1 532,00	-	15 320	-	15 320	-	16 546,00
					-	-	-	-	-	1 226,00	
		Итого по разделу 2									**211 012,00**
		Итого по ЭО									**10 443 321,00**
		в том числе оборудование									**9 175 689,00**

СЛАБЫЕ ТОКИ

Раздел 1 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	21	3 824,49	2,04	80 314	43	1 382	48 122,56	138 711,80
					3 756,64	-	78 889,44	-	-	10 274,95	
4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	21	2 334,00	-	49 014	-	49 014	-	52 935,12
					-	-	-	-	-	3 921,12	
5	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	13	1 920,85	0,76	24 971	10	543	14 895,08	43 055,42
					1 878,32	-	24 418,16	-	-	3 189,29	
6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	1	1 153,00	-	1 153	-	1 153	-	1 245,24
					-	-	-	-	-	92,24	
7	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	1 шт.	12	1 186,00	-	14 232	-	14 232	-	15 370,56
					-	-	-	-	-	1 138,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	248-301-0904	Устройство оконечное УО-1	1 шт.	1	16 858,00	-	16 858	-	16 858	-	18 207,00
					-	-	-	-	-	1 349,00	
14	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 962,28	-	10 962	-	1 571	6 762,00	19 142,00
					9 391,60	-	9 392,00	-	-	1 418,00	
15	248-306-0303	Аккумулятор 12/7	1 шт.	1	10 789,00	-	10 789	-	10 789	-	11 652,00
					-	-	-	-	-	863,00	
16	248-306-0302	Зарядное устройтсво	1 шт.	1	6 113,00	-	6 113	-	6 113	-	6 602,00
					-	-	-	-	-	489,00	
19	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	12	293,09	12,05	3 517	145	317	2 244,00	6 222,00
					254,65	5,02	3 056,00	60	-	461,00	
20	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	12	88,00	-	1 056	-	1 056	-	1 140,00
					-	-	-	-	-	84,00	
		Итого по разделу 1									**314 283,13**
Раздел 2 ОПОВЕЩЕНИЕ											
23	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	5	9 478,49	1,65	47 392	8	426	28 644,38	82 119,78
					9 391,60	-	46 958,00	-	-	6 082,95	
24	248-304-0304	Пъезосирена АС 10	1 шт.	5	5 932,00	-	29 660	-	29 660	-	32 032,80
					-	-	-	-	-	2 372,80	
29	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	6	293,09	12,05	1 759	72	158	1 122,00	3 111,00
					254,65	5,02	1 528,00	30	-	230,00	
30	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	6	88,00	-	528	-	528	-	570,00
					-	-	-	-	-	42,00	
		Итого по разделу 2									**117 833,58**
Раздел 3 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ СО ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ											
33	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	6 313,15	-	6 313	-	23	3 837,00	10 962,00
					6 290,04	-	6 290,00	-	-	812,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	291-111-1111	Часы первичные электронные (кпл)	1 шт	1	40 178,57	-	40 179	-	40 179	-	43 393,00
					-	-	-	-	-	3 214,29	
35	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР=61%	шт.	9	3 478,34	-	31 305	-	224	18 959,00	54 285,00
					3 453,48	-	31 081,00	-	-	4 021,00	
36	291-111-1111	Часы вторичные электронные (кпл)	1 шт	9	25 446,43	-	229 018	-	229 018	-	247 339,00
					-	-	-	-	-	18 321,43	
37	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	11	969,26	-	10 662	-	127	6 426,00	18 455,00
					957,71	-	10 535,00	-	-	1 367,00	
38	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	11	203,00	-	2 233	-	2 233	-	2 412,00
					-	-	-	-	-	179,00	
39	1310-0702-0402	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	34 249,24	15 188,40	34 249	15 188	2 156	12 835,00	50 851,00
					16 904,88	4 136,39	16 905,00	4 136	-	3 767,00	
40	291-111-1111	Часы сигнальные (кпл)	1 шт	1	26 785,71	-	26 786	-	26 786	-	28 929,00
					-	-	-	-	-	2 142,86	
42	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	5	1 753,76	-	8 769	-	135	5 267,00	15 159,00
					1 726,74	-	8 634,00	-	-	1 123,00	
43	248-401-0504	Звонок громкого боя	1 шт.	5	7 104,00	-	35 520	-	35 520	-	38 362,00
					-	-	-	-	-	2 842,00	
47	1310-0702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене НР=61%	шт	11	4,27	-	47	-	47	-	51,00
					-	-	-	-	-	4,00	
48	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	6	293,09	12,05	1 759	72	158	1 122,00	3 111,00
					254,65	5,02	1 528,00	30	-	230,00	
49	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (кпл)	1 м	6	162,50	-	975	-	975	-	1 053,00
					-	-	-	-	-	78,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	6	111,00	-	666	-	666	-	719,00
					-	-	-	-	-	53,00	
Итого по разделу 3											**515 081,00**
Раздел 4 ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
51	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР=61%	устройство	1	36 175,90	5 265,40	36 176	5 265	4 614	16 912,00	57 335,00
					26 296,48	1 427,52	26 296,00	1 428	-	4 247,00	
52	248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	1 шт.	1	8 306,00	-	8 306	-	8 306	-	8 970,00
					-	-	-	-	-	664,00	
53	248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	1 шт.	1	45 628,00	-	45 628	-	45 628	-	49 278,00
					-	-	-	-	-	3 650,00	
54	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	6 496,20	-	6 496	-	208	3 836,00	11 159,00
					6 287,92	-	6 288,00	-	-	827,00	
55	243-905-0101	Антенная коробка	1 шт.	1	4 142,00	-	4 142	-	4 142	-	4 473,00
					-	-	-	-	-	331,00	
Итого по разделу 4											**131 215,00**
Раздел 5 ЗВУКОУСИЛЕНИЕ											
64	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	31 062,18	3 810,49	62 124	7 621	621	34 128,00	103 952,00
					26 940,96	1 033,08	53 882,00	2 066	-	7 700,00	
65	248-303-0602	Усилитель У-100У-101	1 шт.	2	46 311,00	-	92 622	-	92 622	-	100 032,00
					-	-	-	-	-	7 410,00	
66	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61%	шт.	6	3 720,56	-	22 323	-	1 602	12 640,00	37 760,00
					3 453,48	-	20 721,00	-	-	2 797,00	
67	243-901-0110	Звуковая колонка	1 шт.	6	11 134,00	-	66 804	-	66 804	-	72 148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-	-	-	-	-	5 344,00	
68	522-101-0224	Микрофон	1 шт.	2	16 616,00	-	33 232	-	-	-	33 232,00
					-	-	-	-	33 232	-	
69	243-905-0202	Коробка	1 шт.	4	144,00	-	576	-	576	-	622,00
					-	-	-	-	-	46,00	
		Итого по разделу 5									**347 746,00**
Раздел 6 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
74	1310-0902-0919	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену НР=61%	ввод	1	5 701,40	1 123,81	5 701	1 124	631	2 843,00	9 228,00
					3 946,38	713,76	3 946,00	714	-	684,00	
75	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	1 шт.	1	4 142,00	-	4 142	-	4 142	-	4 473,00
					-	-	-	-	-	331,00	
76	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	5	1 583,18	-	7 916	-	1 154	4 125,00	13 004,00
					1 352,39	-	6 762,00	-	-	963,00	
77	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	5	8 752,00	-	43 760	-	43 760	-	47 261,00
					-	-	-	-	-	3 501,00	
		Итого по разделу 6									**73 966,00**
		Итого по слаб.токам									**1 500 124,71**
		в том числе оборудование									**33 232,00**
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
Раздел 1 Блок А											
5	522-101-1245-0001	Доска классная настенная 1500x1000	1 шт.	16	36 270,00	-	580 320	-	-	-	580 320,00
					-	-	-	-	580 320	-	
7	521-101-0402-0003	Эпипроектор	1 шт.	14	578 481,00	-	8 098 734	-	-	-	8 098 734,00
					-	-	-	-	8 098 734	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	591-111-1111	Тумба подставка под проекционные аппараты (кпл)	1 шт	13	53 571,43	-	696 429	-	-	-	696 429,00
					-	-	-	-	696 429	-	
9	521-101-0401-0001	компьютер	1 шт.	13	446 339,00	-	5 802 407	-	-	-	5 802 407,00
					-	-	-	-	5 802 407	-	
10	591-111-1111	Комп управление доской,универсальный комплексной доской (кпл)	1 шт	1	178 571,43	-	178 571	-	-	-	178 571,00
					-	-	-	-	178 571	-	
12	591-111-1111	Прилавок гардеробный (кпл)	1 шт	5	178 571,43	-	892 857	-	-	-	892 857,00
					-	-	-	-	892 857	-	
15	591-111-1111	Вешалка гардеробная станционарня двхсторонняя (кпл)	1 шт	8	20 446,43	-	163 571	-	-	-	163 571,00
					-	-	-	-	163 571	-	
19	591-111-1111	Пульт упр с телевонно микрофонной гарнитурой (кпл)	1 шт	10	62 500,00	-	625 000	-	-	-	625 000,00
					-	-	-	-	625 000	-	
20	591-111-1111	Стол ученический лингафонный (кпл)	1 шт	9	49 107,14	-	441 964	-	-	-	441 964,00
					-	-	-	-	441 964	-	
21	591-111-1111	Сто учителя(прямая и обратная связь) (кпл)	1 шт	1	44 642,86	-	44 643	-	-	-	44 643,00
					-	-	-	-	44 643	-	
22	591-111-1111	Облучатель бактерицидный настенный (кпл)	1 шт	2	51 785,71	-	103 571	-	-	-	103 571,00
					-	-	-	-	103 571	-	
23	591-111-1111	Штатив для длительных вливаний (кпл)	1 шт	2	14 285,71	-	28 571	-	-	-	28 571,00
					-	-	-	-	28 571	-	
26	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	2	113 890,00	-	227 780	-	-	-	227 780,00
					-	-	-	-	227 780	-	
27	591-111-1111	Стол врача (кпл)	1 шт	2	34 732,14	-	69 464	-	-	-	69 464,00
					-	-	-	-	69 464	-	
28	591-111-1111	Проектор планшет (кпл)	1 шт	1	312 500,00	-	312 500	-	-	-	312 500,00
					-	-	-	-	312 500	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	591-111-1111	демонстрационный шкаф (кпл)	1 шт	1	107 142,86	-	107 143	-	-	-	107 143,00
					-	-	-	-	107 143	-	
30	521-301-1805-0001	Стол демонстрационный	1 шт.	2	353 205,00	-	706 410	-	-	-	706 410,00
					-	-	-	-	706 410	-	
31	591-111-1111	Стол ученический для лабораторий химий и биологий (кпл)	1 шт	5	40 178,57	-	200 893	-	-	-	200 893,00
					-	-	-	-	200 893	-	
32	522-101-0205-0001	Интерактивная доска	1 шт.	2	298 286,00	-	596 572	-	-	-	596 572,00
					-	-	-	-	596 572	-	
33	527-115-0209-0001	Микроскоп биологический	1 шт.	1	2 694 465,00	-	2 694 465	-	-	-	2 694 465,00
					-	-	-	-	2 694 465	-	
34	521-301-1801-0001	Шкаф вытяжной демонстрационный	1 шт.	2	386 083,00	-	772 166	-	-	-	772 166,00
					-	-	-	-	772 166	-	
35	591-111-1111	Комплект электроснабжения для каб химии (кпл)	1 шт	1	262 500,00	-	262 500	-	-	-	262 500,00
					-	-	-	-	262 500	-	
36	522-101-1216-0003	Стол лабораторный	1 шт.	1	96 382,00	-	96 382	-	-	-	96 382,00
					-	-	-	-	96 382	-	
37	521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов и приборов	1 шт.	3	115 889,00	-	347 667	-	-	-	347 667,00
					-	-	-	-	347 667	-	
38	342-204-0601	Шкаф сушильно-стерлизационный	1 маш.-ч	2	73,00	73,00	146	146	-	-	158,00
					-	-	-	-	-	12,00	
39	522-103-0302	Шкаф холодильный	1 шт.	4	564 179,00	-	2 256 716	-	-	-	2 256 716,00
					-	-	-	-	2 256 716	-	
41	522-101-1224-0035	стул рабочий	1 шт.	23	43 866,00	-	1 008 918	-	-	-	1 008 918,00
					-	-	-	-	1 008 918	-	
42	591-111-1111	Аналитический весы (кпл)	1 шт	2	529 991,07	-	1 059 982	-	-	-	1 059 982,00
					-	-	-	-	1 059 982	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	590-0000-0000	стол лабораторный для аналитических (кпл)	1 шт	2	75 892,86	-	151 786	-	-	-	151 786,00
					-	-	-	-	151 786	-	
44	521-305-0101-0003	Принтер	1 шт.	1	117 432,00	-	117 432	-	-	-	117 432,00
					-	-	-	-	117 432	-	
45	522-101-0225-0002	ксерокс	1 шт.	1	103 872,00	-	103 872	-	-	-	103 872,00
					-	-	-	-	103 872	-	
46	591-111-1111	Факс (кпл)	1 шт	1	336 517,86	-	336 518	-	-	-	336 518,00
					-	-	-	-	336 518	-	
47	591-111-1111	Тумба подкатная (кпл)	1 шт	1	30 348,21	-	30 348	-	-	-	30 348,00
					-	-	-	-	30 348	-	
50	522-101-1224-0044	Кресло рабочее	1 шт.	1	68 906,00	-	68 906	-	-	-	68 906,00
					-	-	-	-	68 906	-	
52	522-101-1302-0001	Сейф металлический	1 шт.	2	475 812,00	-	951 624	-	-	-	951 624,00
					-	-	-	-	951 624	-	
53	591-111-1111	Шкаф пристенный (кпл)	1 шт	4	66 964,29	-	267 857	-	-	-	267 857,00
					-	-	-	-	267 857	-	
		Итого по разделу 1									**30 404 697,00**
		в том числе оборудование									**30 404 697,00**
Раздел 2 Блок Б											
58	522-101-1245-0002	Доска классная настенная	1 шт.	3	41 016,00	-	123 048	-	-	-	123 048,00
					-	-	-	-	123 048	-	
62	591-111-1111	Рыбочистка (кпл)	1 шт	1	498 660,71	-	498 661	-	-	-	498 661,00
					-	-	-	-	498 661	-	
69	522-103-0167	Подтоварник	1 шт.	1	107 143,00	-	107 143	-	-	-	107 143,00
					-	-	-	-	107 143	-	
74	591-111-1111	Ванна 3-хкамерная для мойки посуды (кпл)	1 шт	3	126 785,71	-	380 357	-	-	-	380 357,00
					-	-	-	-	380 357	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	11	167 243,00	-	1 839 673	-	-	-	1 839 673,00
					-	-	-	-	1 839 673	-	
76	521-108-0507-0004	Стеллаж универсальный	1 шт.	5	36 071,00	-	180 355	-	-	-	180 355,00
					-	-	-	-	180 355	-	
77	522-103-0138	Ванна моечная	1 шт.	5	76 786,00	-	383 930	-	-	-	383 930,00
					-	-	-	-	383 930	-	
78	521-301-2952	Станок универсальный столярно-слесарный с тисками (поворотный)	1 шт.	4	39 473,00	-	157 892	-	-	-	157 892,00
					-	-	-	-	157 892	-	
79	522-103-0111	Стол производственный	1 шт.	2	86 875,00	-	173 750	-	-	-	173 750,00
					-	-	-	-	173 750	-	
80	521-301-2907	Станок комбинированный деревообрабатывающий	1 шт.	1	202 545,00	-	202 545	-	-	-	202 545,00
					-	-	-	-	202 545	-	
81	521-301-2905	Станок токарный по металлу	1 шт.	1	481 375,00	-	481 375	-	-	-	481 375,00
					-	-	-	-	481 375	-	
82	521-301-2903	Настольно сверлильный станок	1 шт.	1	241 071,00	-	241 071	-	-	-	241 071,00
					-	-	-	-	241 071	-	
84	591-111-1111	Ларь для овощей (кпл)	1 шт	1	191 669,64	-	191 670	-	-	-	191 670,00
					-	-	-	-	191 670	-	
85	521-301-3101	Стол под станковое оборудование	1 шт.	1	80 045,00	-	80 045	-	-	-	80 045,00
					-	-	-	-	80 045	-	
86	591-111-1111	Швейная машина со столом (кпл)	1 шт	5	276 785,71	-	1 383 929	-	-	-	1 383 929,00
					-	-	-	-	1 383 929	-	
87	522-101-1224-0044	Стул подъемно поворотный	1 шт.	4	68 906,00	-	275 624	-	-	-	275 624,00
					-	-	-	-	275 624	-	
88	522-101-1224-0044	Кресло для актового зала полумягкое	1 шт.	60	68 906,00	-	4 134 360	-	-	-	4 134 360,00
					-	-	-	-	4 134 360	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	591-111-1111	Стол для президиума актовго зала (кпл)	1 шт	1	181 000,00	-	181 000	-	-	-	181 000,00
					-	-	-	-	181 000	-	
90	522-101-1243-0002	Трибуна 700*490*1240	1 шт.	1	31 311,00	-	31 311	-	-	-	31 311,00
					-	-	-	-	31 311	-	
91	522-101-1217-0030	Стол	1 шт.	2	22 600,00	-	45 200	-	-	-	45 200,00
					-	-	-	-	45 200	-	
92	522-101-1229-0006	Шкаф для костюмов	1 шт.	2	49 721,00	-	99 442	-	-	-	99 442,00
					-	-	-	-	99 442	-	
93	522-103-0105	Стеллаж производственный	1 шт.	4	172 402,00	-	689 608	-	-	-	689 608,00
					-	-	-	-	689 608	-	
94	522-101-0231	Стойка для микрофона	1 шт.	1	13 661,00	-	13 661	-	-	-	13 661,00
					-	-	-	-	13 661	-	
95	522-103-0113	Стол производственный	1 шт.	5	74 232,00	-	371 160	-	-	-	371 160,00
					-	-	-	-	371 160	-	
96	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22 600,00	-	22 600	-	-	-	22 600,00
					-	-	-	-	22 600	-	
97	591-111-1111	шкаф пристенный (кпл)	1 шт	2	107 142,86	-	214 286	-	-	-	214 286,00
					-	-	-	-	214 286	-	
98	522-101-1219-0003	Стул полумягкий (ткань меб)	1 шт.	2	9 764,00	-	19 528	-	-	-	19 528,00
					-	-	-	-	19 528	-	
99	591-111-1111	стол для выдачи книг (кпл)	1 шт	1	26 972,32	-	26 972	-	-	-	26 972,00
					-	-	-	-	26 972	-	
100	591-111-1111	Стеллаж для книг двухсторонний (кпл)	1 шт	6	35 792,86	-	214 757	-	-	-	214 757,00
					-	-	-	-	214 757	-	
101	522-101-1242-0001	Стеллаж односторонний для книг	1 шт.	3	71 570,00	-	214 710	-	-	-	214 710,00
					-	-	-	-	214 710	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	522-101-1210-0001	Стол читательский двухместный	1 шт.	6	20 408,00	-	122 448	-	-	-	122 448,00
					-	-	-	-	122 448	-	
103	591-111-1111	Шкаф каталожный (кпл)	1 шт	1	88 821,43	-	88 821	-	-	-	88 821,00
					-	-	-	-	88 821	-	
104	521-301-2901-0001	Стол однотумбовый письменный	1 шт.	1	140 632,00	-	140 632	-	-	-	140 632,00
					-	-	-	-	140 632	-	
105	521-301-3101	Стол под оборудование	1 шт.	1	80 045,00	-	80 045	-	-	-	80 045,00
					-	-	-	-	80 045	-	
106	522-101-1210-0002	Стол 2-хместный ученический	1 шт.	2	18 355,00	-	36 710	-	-	-	36 710,00
					-	-	-	-	36 710	-	
107	521-101-0401-0001	компьютер	1 шт.	1	446 339,00	-	446 339	-	-	-	446 339,00
					-	-	-	-	446 339	-	
108	522-101-1235-0001	Шкаф-стол	1 шт.	1	43 393,00	-	43 393	-	-	-	43 393,00
					-	-	-	-	43 393	-	
109	522-101-1219-0001	Стул рабочий	1 шт.	13	10 512,00	-	136 656	-	-	-	136 656,00
					-	-	-	-	136 656	-	
		Итого по разделу 2									**14 074 707,00**
		в том числе оборудование									**14 074 707,00**
Раздел 3 Спортивный зал											
111	522-101-1074-0002	Щит баскетбольный	1 шт.	1	43 700,00	-	43 700	-	-	-	43 700,00
					-	-	-	-	43 700	-	
115	522-101-1003-0001	Скамейка	1 шт.	2	18 400,00	-	36 800	-	-	-	36 800,00
					-	-	-	-	36 800	-	
		Итого по разделу 3			**851 836**						**80 500,00**
		в том числе оборудование									**80 500,00**
		Итого по ТХ			**62 337 987**						**44 559 904,00**
		в том числе оборудование									**44 559 746,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
Раздел 1 Отопление											
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	69	115,39	1,26	7 962	87	121	7 599,00	16 806,00
					112,37	-	7 754,00	-	-	1 245,00	
Итого по КОТЕЛЬНЫМ ОВ											**16 806,00**
ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ											
Раздел 1 Резервуары											
1	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	6	-2 246,21	-	-13 477	-	-	-9 703,00	-25 034,00
					-2 246,21	-	-13 477,00	-	-	-1 854,00	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4	-1 047,84	-	-4 191	-	-	-3 018,00	-7 786,00
					-1 047,84	-	-4 191,00	-	-	-577,00	
3	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6,24	-3 023,73	-227,45	-18 868	-1 419	-15 176	-2 534,00	-23 114,00
					-364,26	-67,75	-2 273,00	-423	-	-1 712,00	
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	-3 893,45	-1 941,00	-15 574	-7 764	-4 051	-6 455,00	-23 791,00
					-939,68	-427,74	-3 759,00	-1 711	-	-1 762,00	
5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	2,172	-63 793,00	-	-138 558	-	-138 558	-	-149 643,00
					-	-	-	-	-	-11 085,00	
6	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	2,172	-284,00	-	-617	-	-617	-	-666,00
					-	-	-	-	-	-49,35	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	13,44	-1 152,45	-25,90	-15 489	-348	-10 169	-4 669,00	-21 771,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-369,94	-3,54	-4 972,00	-48	-	-1 613,00	
8	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР=91%	м3	1,8	-114 289,50	-9 146,31	-205 721	-16 463	-102 384	-84 878,00	-313 847,00
					-48 263,20	-3 554,94	-86 874,00	-6 399	-	-23 248,00	
9	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР=69% Коб =2	т конструкций	1,3	-122 700,90	-39 689,82	-159 511	-51 597	-55 600	-47 255,00	-223 307,00
					-40 242,00	-12 439,22	-52 315,00	-16 171	-	-16 541,00	
10	222-505-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т Коб =2	1 т	1,3	-996 657,00	-	-1 295 654	-	-1 295 654	-	-1 399 306,00
					-	-	-	-	-	-103 652,00	
11	297-777-0301	Люк замерный (кпл)	1 шт	2	-88 193,75	-	-176 388	-	-176 388	-	-190 499,00
					-	-	-	-	-	-14 111,00	
12	1113-0601-0304	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином НР=69%	м2	62,48	-101,48	-1,43	-6 340	-89	-1 964	-2 981,00	-10 067,00
					-68,62	-0,53	-4 287,00	-33	-	-746,00	
13	1113-0601-0205	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком НР=69%	м2	62,48	-2 118,60	-1 733,02	-132 370	-108 279	-	-48 276,00	-195 098,00
					-385,58	-734,22	-24 091,00	-45 874	-	-14 452,00	
14	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69%	м2	62,48	-115,11	-11,30	-7 192	-706	-	-4 475,00	-12 600,00
					-103,81	-	-6 486,00	-	-	-933,00	
15	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69%	м2	62,48	-269,98	-2,16	-16 868	-135	-15 308	-998,00	-19 295,00
					-22,81	-0,36	-1 425,00	-22	-	-1 429,00	
		Итого по разделу 1									**-2 615 824,00**

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

0.1 ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1720 М2

0.1 ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1720 М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1720	2 834,22	230,63	4 874 858	396 684	4 422 739	124 515,00	5 399 323,00
					32,23	34,80	55 436,00	59 856	-	399 950,00	
3	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108%:К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	м2 покрытия	1720	1 286,52	0,09	2 212 814	155	2 193 155	21 065,00	2 412 589,00
					11,34	-	19 505,00	-	-	178 710,00	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1720	2 958,14	241,86	5 088 001	415 999	4 616 566	122 918,00	5 627 793,00
					32,23	33,94	55 436,00	58 377	-	416 874,00	
0.2 ПОКРЫТИЕ ТИП 2 - 2208 М2											
9	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР=108%:К1тр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	м2 основания	2208	-99,16	-34,40	-218 945	-75 955	-138 972	-29 260,00	-268 061,00
					-1,82	-10,45	-4 019,00	-23 074	-	-19 856,00	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2208	2 958,14	241,86	6 531 573	534 027	5 926 382	157 792,00	7 224 514,00
					32,23	33,94	71 164,00	74 940	-	535 149,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;	м2 покрытия	2208	671,24	0,05	1 482 098	110	1 469 490	13 497,00	1 615 243,00
					5,66	-	12 497,00	-	-	119 648,00	
0.4 ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 1560 М2											
19	1127-0402-0101	Устройство покрытий из спецсмесей (1560х0,07 =109,2 м3) НР=108%	м2 основания или покрытия	1560	258,09	193,49	402 620	301 844	343	204 266,00	655 437,00
					64,38	56,86	100 433,00	88 702	-	48 551,00	
20	211-501-0103	Кирпичный отсев Коб =0,6	1 м3	65,52	2 736,00	-	179 263	-	179 263	-	193 604,00
					-	-	-	-	-	14 341,00	
21	216-102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт Коб =0,2	1 т	21,84	49 034,00	-	1 070 903	-	1 070 903	-	1 156 575,00
					-	-	-	-	-	85 672,00	
22	211-101-0102	Земля растительная Коб =0,2	1 м3	21,84	1 937,00	-	42 304	-	42 304	-	45 688,00
					-	-	-	-	-	3 384,00	
0.5 ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ) - 420 М2											
24	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	420	2 834,22	230,63	1 190 372	96 865	1 079 971	30 405,00	1 318 439,00
					32,23	34,80	13 537,00	14 616	-	97 662,00	
25	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	м2 покрытия	420	1 286,52	0,09	540 338	38	535 538	5 144,00	589 121,00
					11,34	-	4 763,00	-	-	43 639,00	
26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	148,1372	2 958,14	241,86	438 211	35 828	397 608	10 586,42	484 700,72
					32,23	33,94	4 774,46	5 028	-	35 903,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	150	3 215,17	43,15	482 276	6 473	311 165	180 638,00	715 947,00
					1 097,59	17,45	164 639,00	2 618	-	53 033,00	
28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,045	1 м3	6,75	70 395,00	-	475 166	-	475 166	-	513 179,00
					-	-	-	-	-	38 013,00	

Итого по ПОКРЫТИЯМ **27 684 091,72**

ВСЕГО	**92 943 852,42**
в т.ч.оборудование	**53 768 667,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	587 627,78
итого	**93 531 480,20**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	278 339,69
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 893 777,32
непредвиденные затраты 2%	800 823,06
итого	**97 504 420,27**
в т.ч. 2023год-90%	**87 753 978,24**
в т.ч. 2024год-10%	**9 750 442,03**
текущих ценах на 2023год К=1,079	**94 686 542,52**
текущих ценах на 2024год К=1,163	**11 339 764,08**
итого	106 026 306,60
с учетом снижения	**100 724 991,26**
НДС	12 086 998,95
итого к оплате	**112 811 990,21**

Авторский надзор

ТОО "Темирлан Проект"

Мухаммедиев О.Е.

Технадзор:

ТОО "Аймерекe"

Сандыбаев Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.