Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	26.04.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)	38 235 360,24	7 244 628,66	7 244 628,66						869355,44	8 113 984,10

Заказчик

КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК"

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер"

Авторский надзор
ТОО "ЛИРА"

Технический надзор

ФОРМА 2В

Заказчик **КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "СпектрСтройСевер"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по**

Договор **№ 038 от 26.04.19г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2019г.

№3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
		Демонтажные работы					
		УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
20	Е12-080101-1404 12-080101-1404 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прогонами из досок и брусков под кровлю из черепицы. **Устройство**	м2	23,0400		347,67	8010,26
		Итого оплата труда:				116,95	2694,42
		Итого эксплуатация машин:				2,50	57,71
		Итого материалов:				229,47	5286,98
		Накладные расходы	%	--		86,79	1999,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	800,79
		Сметная стоимость:				469,21	10810,60
21	Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	23,0400		75,11	1730,52
		Итого оплата труда:				50,94	1173,71
		Итого эксплуатация машин:				2,69	61,87
		Итого материалов:				22,63	521,29
		Накладные расходы	%	--		34,94	805,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	202,84
		Сметная стоимость:				118,85	2738,38

2		3	4	5	6	7	8
	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**23,0400**		**212,52**	**4896,40**
		Итого оплата труда:				26,06	600,44
		Итого эксплуатация машин:				2,11	48,62
		Итого материалов:				**185,25**	**4268,10**
		Накладные расходы	%	--		25,26	581,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	438,26
		Сметная стоимость:				**256,80**	**5916,56**
23	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /с полимерным покрытием/. Устройство**	**м2 кровли**	**112,2600**		**576,02**	**64664,22**
		Итого оплата труда:				509,29	57173,10
		Итого эксплуатация машин:				17,39	1951,73
		Итого материалов:				55,22	6198,67
		Накладные расходы	%	--		323,84	36354,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	8081,50
		Сметная стоимость:				971,85	109100,32
27	Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**39,5000**		**463,36**	**18349,09**
		Итого оплата труда:				364,34	14427,86
		Итого эксплуатация машин:				13,43	531,67
		Итого материалов:				87,54	3466,62
		Накладные расходы	%	--		233,85	9260,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,78	2208,75
		Сметная стоимость:				752,98	29818,18
23	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /примыканий, парапетов/ из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**35,9600**		**860,56**	**30945,84**
		Итого оплата труда:				**824,60**	**29652,50**
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**372,23**
		Итого материалов:				**28,42**	**1021,85**
		Накладные расходы	%	--		521,28	18745,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,55	3975,28

2			4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1492,39	53666,34
	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**59,2515**		**1902,10**	**112702,28**
		Накладные расходы	%	--		80,65	4778,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	9398,47
		Сметная стоимость:				**2141,37**	**126879,32**
36	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. **Устройство**	м планки	146,2000		1155,37	168915,46
		Итого оплата труда:				245,29	35860,73
		Итого эксплуатация машин:				10,50	1535,16
		Итого материалов:				901,78	131839,57
		Накладные расходы	%	--		193,19	28245,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,89	15772,84
		Сметная стоимость:				1456,45	212933,32
37	Е 11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	8,1600		75,11	612,89
		Итого оплата труда:				50,94	415,69
		Итого эксплуатация машин:				2,69	21,91
		Итого материалов:				22,63	184,62
		Накладные расходы	%	--		34,94	285,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	71,84
		Сметная стоимость:				118,35	969,84
38	Е 11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,1600		212,52	1734,14
		Итого оплата труда:				26,06	212,66
		Итого эксплуатация машин:				2,11	17,22
		Итого материалов:				185,25	1511,62
		Накладные расходы	%	--		25,26	206,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	155,22
		Сметная стоимость:				**256,80**	**2095,45**

2			4	5	6	7	8
	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	4,6305		1902,10	8807,68
		Накладные расходы	%	--		80,65	373,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	734,49
		Сметная стоимость:				2141,37	9915,61
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-40	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2,0000		11976,06	23952,13
		Итого оплата труда:				5407,66	10815,32
		Итого эксплуатация машин:				663,66	1327,31
		Итого материалов:				6171,96	12343,92
		Накладные расходы	%	--		3878,68	7757,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,38	2536,76
		Сметная стоимость:				17123,12	34246,24
41	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад **Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,5300		6689,40	3879,85
		Итого оплата труда:				1644,90	954,04
		Итого эксплуатация машин:				32,86	19,06
		Итого материалов:				5025,50	2914,79
		Накладные расходы	%	--		1308,99	759,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,87	371,13
		Сметная стоимость:				8638,26	5010,19
42	С121-070602-0101 21-070602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для **покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	м2	2,7300		10838,72	29589,72
		Накладные расходы	%	--		459,56	1254,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,86	2467,55

2			4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				12202,15	33311,87
3	Е11-150501-0105 11-150501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3,2000		1342,46	4295,87
		Итого оплата труда:				271,84	869,88
		Итого эксплуатация машин:				14,11	45,14
		Итого материалов:				1061,18	3395,79
		Накладные расходы	%	--		212,20	679,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,37	397,99
		Сметная стоимость:				1679,03	5372,91
44	С11-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8,0000		611,59	4892,72
		Накладные расходы	%	--		25,93	207,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,00	408,01
		Сметная стоимость:				688,52	5508,19
45	С11-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Петля накладная	шт	15,0000		230,32	4485,12
		Накладные расходы	%	--		11,89	190,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	374,02
		Сметная стоимость:				315,58	5049,31
46	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство кровли из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	11,2300		360,56	4707,15
		Итого оплата труда:				824,60	9301,45
		Итого эксплуатация машин:				10,35	116,76
		Итого материалов:				28,42	320,54
		Накладные расходы	%	--		521,28	5880,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,55	1246,97

2		3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:					1492,39	16834,16
С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		11,8440		1902,10	22528,47
	Накладные расходы	%		--		80,65	955,21
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		158,62	1878,69
	Сметная стоимость:					2141,37	25362,37
43 Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка ДС-3)	м3 древесины в конструкции		1,9000		63025,16	119747,81
	Итого оплата труда:					19075,71	36243,85
	Итого эксплуатация машин:					831,29	1579,45
	Итого материалов:					43491,68	82634,19
	Накладные расходы	%		--		14563,21	27670,10
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		5217,07	11793,43
	Сметная стоимость:					63025,44	159217,34
44 Е12-080101-1901 12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Труба водосточная. Навеска с подмостей	100 м труб		140,9000		433,64	63367,30
	Итого оплата труда:					290,85	40980,20
	Итого эксплуатация машин:					0,22	30,48
	Итого материалов:					195,58	27556,82
	Накладные расходы	%		--		199,81	28153,46
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		54,92	7737,53
	Сметная стоимость:					741,37	104458,64
45 Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (баки, бочки, воронки, желоба, лотки и прочие) /труба д.138мм, развертка 0,465м, 5% на стыковку, длиной 140,9, масса 1м2-5,49кг/. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,5000 конструкций				2[illegible]330,51	109657,33
	Итого оплата труда:					166479,78	62879,41
	Итого эксплуатация машин:					130867,01	49428,47
	Итого материалов:					9340,18	3527,79
	Накладные расходы	%		--		117994,98	44566,70
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		32666,04	12337,96

2	7	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				440991,52	166562,50
C121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	73,2000		1902,10	139233,72
	Накладные расходы	%	--		80,65	5903,51
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	11610,98
	Сметная стоимость:				2141,37	156748,21
55 E11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	107,8000		30,71	3700,38
	Итого оплата труда:				32,22	3472,78
	Итого эксплуатация машин:				1,27	137,24
	Итого материалов:				47,43	5112,72
	Накладные расходы	%	8		21,62	2330,95
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	882,51
	Сметная стоимость				110,52	11913,34
56 E11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	107,8000		111,01	11966,77
	Итого оплата труда:				42,61	4592,90
	Итого эксплуатация машин:				2,02	217,70
	Итого материалов:				66,80	7200,90
	Накладные расходы	%	8		23,78	3102,29
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,18	1205,52
	Сметная стоимость				150,97	16274,39
57 E11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен гриямков и каналов	м3 кладки	2,3000		29099,83	66929,61
	Итого оплата труда:				5276,85	12136,76
	Итого эксплуатация машин:				1584,95	3645,38
	Итого материалов:				22611,54	52006,55

2		8	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		4028,13	9264,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,24	6095,54
		Сметная стоимость:				35778,20	82289,85
60	**Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм**	**м2 покрытия**	**32,0000**		**2731,74**	**87415,72**
		Итого оплата труда:				536,55	17169,64
		Итого эксплуатация машин:				233,22	7463,07
		Итого материалов:				2055,82	65786,16
		Накладные расходы	%	8		463,15	14820,85
		Сметная прибыль (Н20=8)	%	8		255,59	8178,03
		Сметная стоимость:				3450,48	110415,51
61	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**62,5000**		694,41	43400,50
		Итого оплата труда:				389,69	24355,74
		Итого эксплуатация машин:				38,44	2402,40
		Итого материалов:				275,60	17224,85
		Накладные расходы	%	8		258,55	16159,25
		Сметная прибыль (Н20=8)	%	8		75,2	4701,78
		Сметная стоимость:				1039,19	64921,53
62	**С12-1-9101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты теплоизоляционные минеральные, несгораемые, звукопоглощающие теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,2133**		12463,07	41570,38
		Накладные расходы	%	8		548,91	1766,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,59	3473,02
		Сметная стоимость:				14374,47	46912,74
63	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**62,5000**		2309,71	149931,90
		Итого оплата труда:				**1061,11**	**66319,40**
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**1753,33**
		Итого материалов:				**1323,95**	**82746,63**

2		4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	--		707,89	44243,21
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,61	15538,01
	Сметная стоимость:				**3356,21**	**209763,11**
75	**Е11-200701-0405 11-200701-0405 РСНБ РК 2015** **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**5,0000**		**7554,20**	**37770,99**
	Итого оплата труда:				**1617,16**	**8085,80**
	Итого эксплуатация машин:				113,33	566,66
	Итого материалов:	%	--		**5845,50**	**29227,48**
	Накладные расходы	%	8		1338,48	6692,39
	Сметная прибыль (Н30=8)				711,41	3557,07
	Сметная стоимость:				9294,09	43020,45
76	С121-050303-0221 21-050303-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	м2	1,5000		403,98	**605,97**
	Накладные расходы	%	8		7,13	25,69
	Сметная прибыль (Н30=8)				23,69	50,53
	Сметная стоимость:				434,80	682,20
77	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	10 м2 покрытия	16,7000		324,55	10510,84
	Итого оплата труда:				824,60	12946,17
	Итого эксплуатация машин:				10,35	162,51
	Итого материалов:	%	--		28,42	446,14
	Накладные расходы	%	8		521,28	8184,09
	Сметная прибыль (Н30=8)				110,55	1735,59
	Сметная стоимость:				2192,39	23439,52
78	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	м2	16,4850		1902,10	31356,12
	Накладные расходы	%	--		80,65	1329,50

2		4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	2614,85
	Сметная стоимость:				2141,37	35300,47
79	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015** **Элементы каркаса из брусьев. Установка ,ригель,брусок обвязки**	**м3 древесины в конструкции**	**3,0204**		**22550,59**	**68111,79**
	Итого оплата труда:				19075,71	57616,27
	Итого эксплуатация машин:				831,29	2510,83
	Итого материалов:				3017,11	9112,87
	Накладные расходы	%	--		12847,09	38803,34
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2831,81	8553,21
	Сметная стоимость:				38229,49	115468,35
80	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	м3	1,3104		35113,43	46012,64
	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
	Накладные расходы	%	--		1483,37	1950,94
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,13	3837,09
	Сметная стоимость:				39525,93	51800,66
81	С121-010101-0104 21-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	м2	56,7190		692,71	9394,46
	Щиты из досок толщиной 25 мм					
	Накладные расходы	%	--		23,10	1818,73
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,27	3577,05
	Сметная стоимость:				746,15	48290,24
85	С121-050302-0101 21-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	т	0,0499		205870,63	10272,12
	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70					
	Накладные расходы	%	--		8728,92	435,54

2		4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17167,97	856,61
	Сметная стоимость:				231767,56	11564,27
86	**Е11-100115-0102 Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,9879**		**6689,40**	**26676,66**
	11-100115-0102					
	РСНБ РК 2015					
	Итого оплата труда:				**1644,90**	**6559,70**
	Итого эксплуатация машин:				32,86	131,05
	Итого материалов:				5025,50	20041,21
	Накладные расходы	%	--		1308,99	5220,12
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,87	2551,74
	Сметная стоимость:				8638,26	34448,52
87	**Е11-100102-0203 Стены. Обшивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	90,3450		1477,26	134201,24
	11-100102-0203					
	РСНБ РК 2015					
	Итого оплата труда:				275,34	24986,33
	Итого эксплуатация машин:				4,34	421,31
	Итого материалов:				169,73	13809,33
	Накладные расходы	%	-		234,09	21263,49
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,91	12437,34
	Сметная стоимость:				1848,25	167904,06
88	**Е11-260201-0101 Покрытия стен сколотыми прямоугольных, колодцы. Изоляция изделиями из волокнистых минеральных материалов на битуме/деревянных шахт**	м3 изоляции	2,[illegible]30		2[illegible]654,18	60117,01
	11-260201-0101					
	РСНБ РК 2015					
	толщ.50мм/					
	Итого оплата труда:				19845,01	35063,91
	Итого эксплуатация машин:				937,98	5[illegible],79
	Итого материалов:				597,10	1656,92
	Накладные расходы	%	-		12358,16	34293,28
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,79	7552,82
	Сметная стоимость:				36744,13	101963,12

2		4	5	6	7	8
С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,7750		24181,11	67101,37
	Накладные расходы	%		--	1025,28	2845,10
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2016,51	5595,72
	Сметная стоимость:				27222,90	75542,19
90 E11-200701-0404 11-200701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт	6,0000		6297,43	37784,60
	Итого оплата труда:				1359,30	8155,80
	Итого эксплуатация машин:				65,45	392,73
	Итого материалов:				5383,58	32301,49
	Накладные расходы	%		--	808,03	4848,21
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	568,44	3410,62
	Сметная стоимость:				7673,91	46043,43
91 С12-050203-0221 21-050203-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейка 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2500		403,98	504,98
	Накладные расходы	%		--	17,13	21,41
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	33,69	42,11
	Сметная стоимость:				454,80	568,50
92 E11-200701-0901 11-200701-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия навесов (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,7000		350,56	9208,02
	Итого оплата труда:				324,60	3323,19
	Итого эксплуатация машин:				10,35	110,76
	Итого материалов:				28,42	304,06
	Накладные расходы	%		--	521,28	5577,69
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	110,55	1182,86
	Сметная стоимость:				1492,39	15968,57

2		4	5	6	7	8
С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,2350		1902,10	21370,09
	Накладные расходы	%	--		80,65	906,09
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	1782,09
	Сметная стоимость:				2141,37	24058,28

ОТДЕЛ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г

	Демонтажные работы	м2 кровли	718,2000		117,39	84307,15
Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Кровля из рулонных материалов. Разборка покрытий					
	Итого оплата труда:				117,10	84098,48
	Итого эксплуатация машин:				0,29	208,68
	Итого материалов:				0,00	0,00
	Накладные расходы	%	--		77,12	55384,20
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,56	11175,31
	Сметная стоимость:				210,06	150366,66
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.(толщ.50мм)	м2 стяжки	432,0000		165,95	71688,26
Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 К3=0,8	Разборка					
	Итого оплата труда:				130,75	56483,18
	Итого эксплуатация машин:				45,66	19723,16
	Накладные расходы	%	--		83,90	36246,31
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	8634,81
	Сметная стоимость:				269,84	116569,38
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	432,0000		39,14	16907,14
Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35 К3=0,8						
	Итого оплата труда:				21,40	9246,26
	Итого эксплуатация машин:				23,54	10170,92
	Накладные расходы	%	--		14,24	6152,86

2		4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,27	1844,80
	Сметная стоимость:				57,65	24904,80
4	Е12-080101-2203 Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К3=0,8	м2	286,2000		101,20	28962,67
	Итого оплата труда:				99,29	28417,00
	Итого эксплуатация машин:				3,92	1122,88
	Накладные расходы	%	--		65,46	18734,55
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,33	3815,78
	Сметная стоимость:				179,99	51513,00
5	Е12-030101-1901 Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича /парапет/ 12-030101-1901 РСНБ РК 2015	м3	10,2763		21035,97	216171,92
	Итого оплата труда:				4393,02	45144,03
	Итого эксплуатация машин:				1320,88	13573,75
	Итого материалов:				3643,73	160730,74
	Накладные расходы	%	--		3598,28	36977,05
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1979,74	20351,92
	Сметная стоимость:				26536,99	273400,39
	УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
6	Е11-080201-0203 Устройство кровли из мелкоштучных материалов. Кладка	м2 кладки	2,3000		2591,14	7664,04
	11-080201-0203 из кирпича Кр100 Мр50 РСНБ РК 2015					
	Итого оплата труда:				6645,84	17212,73
	Итого эксплуатация машин:				1849,11	4789,19
	Итого материалов:				21331,96	55267,77
	Накладные расходы	%			4772,90	12364,49
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749,20	7120,44
	Сметная стоимость:				37114,24	96125,87
7	Е12-030101-1140 Обрешетка с прозорами из досок, обрешетка под кровлю из черепицы. 12-080101-1404 Устройство РСНБ РК 2015	м2	63,6600		347,67	22132,52
	Итого оплата труда:				116,95	7444,74
	Итого эксплуатация машин:				2,50	159,45
	Итого материалов:				229,47	14608,04
	Накладные расходы	%	--		86,79	5524,81
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	2212,59

2		4	5	6		
	Сметная стоимость:				469,21	29869,91
8	Е11-100116-0101 Стены. Антисептирование водными растворами 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	м2 стен (за вычетом проемов)	63,6600		75,11	4781,46
	Итого оплата труда:				50,94	3242,99
	Итого эксплуатация машин:				2,69	170,96
	Итого материалов:	%	--		22,63	1440,32
	Накладные расходы	%	8		34,94	2224,27
	Сметная прибыль (Н30=8)				8,80	560,46
	Сметная стоимость:				118,85	7566,19
9	Е11-100115-0201 Обработка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	м2 обработанной поверхности	63,6600		212,52	13528,85
	Итого оплата труда:				26,06	1659,02
	Итого эксплуатация машин:				2,11	134,35
	Итого материалов:	%	--		185,55	11792,83
	Накладные расходы	%	8		25,28	1607,73
	Сметная прибыль (Н30=8)				19,02	1210,93
	Сметная стоимость:				256,80	16347,57
10	[illegible] Тонкослойное огнезащитное покрытие/ /стройсервис/ 11-[illegible] покрытием/ /стройсервис/ РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	м2 кровли	54,5600		575,02	31427,75
	Итого оплата труда:				509,59	27786,96
	Итого эксплуатация машин:				17,29	943,57
	Итого материалов:	%	--		55,22	3012,64
	Накладные расходы	%	8		323,34	17668,87
	Сметная прибыль (Н30=8)				71,99	3927,73
	Сметная стоимость:				971,35	53024,35
11	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	м2	62,7440		2260,83	141353,52
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012					
	Накладные расходы	%	--		95,86	6014,59

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,54	11829,45
		Сметная стоимость:				2545,22	159697,56
12	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	18,3839		1902,10	34968,02
		Накладные расходы	%	--		80,65	1482,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	2916,05
		Сметная стоимость:				[illegible]	39366,71
13	Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1 примыканий	13,4000		463,36	6209,04
		Итого оплата труда:				364,34	4882,16
		Итого эксплуатация машин:				13,43	179,91
		Итого материалы:				87,34	1173,03
		Накладные расходы	%	--		233,85	3133,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,78	747,4
		Сметная стоимость:				753,98	10089,99
14	С121-100103-0303 21-100103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	[illegible] стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	[illegible]	[illegible]		[illegible]	586,6[illegible]
		Накладные расходы	%	--		86,22	1153,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,37	1576,73
		Сметная стоимость:				933,39	25777,92
15	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Покрытия плоских крыш: из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		26,2000			
		Накладные расходы	%	--		41,72	1092,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,05	2149,67
		Сметная стоимость:				**1107,66**	**29020,57**

2		4	5	6	7	8
Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,1600		1236,23	10087,62
	Итого оплата труда:				1218,36	9941,80
	Итого эксплуатация машин:				20,13	164,28
	Итого материалов:				7,08	57,74
	Накладные расходы	%			811,89	6624,99
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		153,85	1237,01
	Сметная стоимость:				2211,96	18049,61
17 СП21-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2040		35113,87	7163,23
	Накладные расходы	%			[illegible]	[illegible]
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2808,91	1434,31
	Сметная стоимость:				38922,78	8597,54
18 Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель (карнизов) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	137,2400		860,56	118117,31
	Итого оплата труда:				824,60	113236,31
	Итого эксплуатация машин:				11,91	1634,87
	Итого материалов:				32,42	4488,09
	Накладные расходы	%			521,28	71520,39
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		119,55	16459,86
	Сметная стоимость:				1492,39	205703,06
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-19 Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство кровли из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	15,9360		860,56	13713,93
	Итого оплата труда:				824,60	13140,77

2		4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:				10,35	164,96
	Итого материалов:				28,42	452,84
	Накладные расходы	%	--		521,28	8307,11
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,55	1761,68
	Сметная стоимость:				**1492,39**	**23782,73**
20	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**16,7328**		**1902,10**	**31827,46**
	Накладные расходы	%	--		30,65	1349,48
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,62	2654,16
	Сметная стоимость:				**2141,37**	**35831,10**
[illegible]	[illegible] 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (650,56/5,49)	м2	[illegible]		1902,10	71304,27
	Накладные расходы	%	--		[illegible]	[illegible]
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible]	[illegible]
	Сметная стоимость:				**2141,37**	**80236,53**
[illegible]	[illegible] 11-460401-1102 РСНБ РК 2015 Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	7,9000		1162,39	9182,91
	Итого оплата труда:				113,71	898,34
	Итого эксплуатация машин:				105,58	834,12
	Накладные расходы	%	--		639,04	5048,42
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,71	1133,51
	Сметная стоимость:				**1945,55**	**15369,34**
23	С11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015 Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	2,6700		741,25	1979,13
	Итого оплата труда:				**692,57**	**1849,15**
	Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**281,91**
	Накладные расходы	%	--		398,17	1063,11

2			4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,15	243,38
		Сметная стоимость:				1230,57	3285,62
24	E11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих м2 проемов		7,9000		2049,69	16192,51
		Итого оплата труда:				875,11	6913,34
		Итого эксплуатация машин:				135,11	1067,34
		Итого материалов:				1104,27	8723,72
		Накладные расходы	%	--		632,41	4996,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,57	1695,08
		Сметная стоимость:				2896,66	22883,62
25	[illegible] 0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые [illegible] конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99 м2		7,9000		15119,21	119441,75
		Накладные расходы	%	--		641,05	5064,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,82	9960,43
		Сметная стоимость:				17021,09	134466,53
[illegible]	[illegible] 0301 РСНБ РК 2015	Проемы [illegible] 3 м2 (Пвх). Установка дверных блоков из ПВХ профилей м2 проемов		3,[illegible]		[illegible]33,43	8513,10
		Итого оплата труда:				1135,00	3162,96
		Итого эксплуатация машин:				146,50	391,15
		Итого материалов:				1924,84	5139,33
		Накладные расходы	%	--		873,87	2333,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		[illegible],98	[illegible]
		Сметная стоимость:				4137,28	11174,03
[illegible]	[illegible] 0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние деревянные из ПВХ профилей глухие, с [illegible] другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 м2		[illegible]		22224,63	39972,75
		Накладные расходы	%	--		938,08	2504,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1845,02	4926,20
		Сметная стоимость:				24907,73	66503,64

3		4	5	6	7	8
С131-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		5039,66	10079,32
	Накладные расходы	%	--		213,68	427,36
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	840,53
	Сметная стоимость:				5673,61	11347,22
29	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 Уголок. Установка и крепление	м коробок	26,0000		64,21	1669,51
	Итого оплата труда:				63,74	1657,34
	Итого эксплуатация машин:				0,88	22,97
	Накладные расходы	%	--		42,46	1103,90
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,53	221,87
	Сметная стоимость:				115,20	2995,28
30	С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года Уголки из ПВХ профилей	м	25,0000		246,01	6396,26
	Накладные расходы	%	--		10,43	271,20
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	533,40
	Сметная стоимость:				276,96	7200,86
31	[illegible] 0306 [illegible] 0306 РСНБ РК 2015 Решетка (заслоны) [illegible] из профилированного оцинкованного листа. Установка	м заслоны	110,0000		911,20	100231,50
	Итого оплата труда:				403,91	44983,43
	Итого эксплуатация машин:				21,48	2362,48
	Итого материалов:				485,33	53386,27
	Накладные расходы	%	--		279,06	30696,21
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,22	10474,22
	Сметная стоимость:				1285,47	141401,93

	2		4	5	6	7	
			м	110,0000		1607,21	176793,10
	С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80					
		Накладные расходы	%	--		68,15	7496,03
		Сметная прибыль (Н30= 8)	%	8		134,03	14743,13
		Сметная стоимость:				1809,38	199032,26
33	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015 К3=0,8	Покрытия. Разборка утеплителя плитами фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	32,0000		243,18	7781,30
		Итого оплата труда:				188,14	6020,32
		Итого эксплуатация машин:	%			30,85	2537,24
		Накладные расходы	%			120,92	3869,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,13	932,09
		Сметная стоимость:				293,23	19283,28
34	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Утепление [illegible]ой кровли [illegible]ой/лоскутными столбиками/	м2 изолируемой поверхности	32,0000		602,50	19280,11
		Итого оплата труда:				147,68	4725,81
		Итого эксплуатация машин:				18,81	601,85
		Итого материалов:				439,17	14053,34
		Накладные расходы	%			112,37	3595,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,19	1830,08
		Сметная стоимость:				772,06	24706,03
35	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	30,3333		2 942,20	1773769,42
		Итого оплата труда:				2448,86	197961,79
		Итого эксплуатация машин:				1453,25	117478,33
		Итого материалов:				18392,85	1486846,37
		Накладные расходы	%	--		2370,07	191592,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1944,98	157228,93
		Сметная стоимость:				26257,25	2122590,60

1	2	3	4	5	6	7	8
36	ТОО"Специализированный ТТОО"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ учебный центр и комплексная безопасность"	Определение прочности ограждения кровли	м	212,0000		1600,00	339200,00
		Накладные расходы	%			67,84	14382,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,43	28286,57
		Сметная стоимость:				1801,27	381868,65

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	5688761,85
Итого прямые затраты:	Тенге	1264433,06
в том числе	Тенге	261210,33
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	62122,06
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4163117,96
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	0,00
- затраты на изделий и конструкций	Тенге	0,00
- перевозка грузов	Тенге	739703,23
- стоимость оборудования поставки подрядчика	Тенге	6448463,12
Накладные расходы уровня	Тенге	273414,92
Итого с накладными расходами уровня	Тенге	6721880,04
Накладные расходы II уровня	Тенге	537750,40
ИТОГО	Тенге	7259630,43
Сметная прибыль	Тенге	7244628,66
ИТОГО по акту:	Тенге 0,9979933531	869355,44
ИТОГО с коэф. согласно договора	Тенге	8113984,10
НДС 12 %	Тенге	
ВСЕГО с НДС		

Заказчик: КГКП "Государственный медицинский университет" Акимата Северо-Казахстанской области "Кольдеп" акимата СКО

Подрядчик ТОО "СпектрСтройСевер"

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "ЛИРА"