Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН:040940009984**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 12

за август 2025г. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970240002658	040940009984			32	16.03.2023 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области	313 513 672,82	213 442 875,92	45 234 050	40 387 545			4 846 505	45 234 050
Удержание аванса								13 570 215
Удержание гарантийного взноса								2 261 703
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**29 402 133**

ТОО "Севимсталькон", БИН:040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель: Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жусупбекова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза": Кондрашёв.М.В. №KZ49VJE00069058 от , 17.09.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФОРМА 2В

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, БИН 970240002658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А БИН 040940009984 Тел.: +77779249194**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка помещений здания школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор № 32 от 16.03.2023 года

Акт выполненных работ № 12

за **Август 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Ведомость демонтажных работ /Лист АС-24/									
1	37	Е12-080101-0204 1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	640	407,49	1,99	260795	1274	--	186855	483462
						405,50	--	259521	--		35812	
2	39	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:**	м2 кровли	830	254,78	32,69	211465	27133	--	138259	377702
						222,09	9,27	184333	7694		27978	
3	40	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	830	365,22	20,61	303136	17106	--	209432	553573
						344,61	5,84	286030	4847		41005	
4	41	Е12-080101-0104 1208-0101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	830	117,78	19,19	97758	15927	--	62169	172721
						98,59	5,44	81830	4515		12794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**873154**	**61440**	--	**596715**	**1587458**
								811714	**17056**	--	**117589**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**873154**				
			Накладные расходы	Тенге				**596715**				
			Сметная прибыль	Тенге				**117589**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1587458**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1587458**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
			Двери									
5	59	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	157,29	2516,98	124,83	395895	19635	100155	204850	648804
		1110-0107-0106				1755,39	53,46	276105	8409		48060	
6	60	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,87	2162,22	172,21	66748	5316	15245	34969	109855
		1110-0107-0107				1496,19	77,14	46187	2381		8137	
7	61	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	108,36	7373,00	--	798938	--	798938	--	862853
		223-201-0103				--	--	--	--		63915	
		РСНБ РК 2022										
8	62	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	24,99	9366,00	--	234056	--	234056	--	252781
		223-201-0102				--	--	--	--		18725	
		РСНБ РК 2022										
9	63	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П,21-15	м2	46,2	10242,00	--	473180	--	473180	--	511034
		223-201-0105				--	--	--	--		37854	
		РСНБ РК 2022										
10	64	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнями ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	7,56	14971,00	--	113181	--	113181	--	122235
		223-201-0104				--	--	--	--		9054	
		РСНБ РК 2022										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2081998	24951	1734755	239819	2507562
								322292	10790	--	185745	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2081998				
			Накладные расходы	Тенге				239819				
			Сметная прибыль	Тенге				185745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507562				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2507562				
			РАЗДЕЛ 5. Отделка									
			Отделочные работы (внутренние)									
11	163	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	4000	896,56	6,95	3586245	27800	800240	1995325	6028096
		1115-0405-0103				689,55	3,27	2758205	13080		446526	
12	164	Е11-150107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	100	5027,53	21,88	502753	2188	231962	194121	752624
		1115-0107-0105				2686,03	10,10	268603	1010		55750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4088998	29988	1032202	2189446	6780720
								3026808	14090	--	502276	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4088998				
			Накладные расходы	Тенге				2189446				
			Сметная прибыль	Тенге				502276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6780720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6780720				
			РАЗДЕЛ 6. Кровля									
			Парапет (АС-37)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	174	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17	50913,92	4533,60	865537	77072	618783	135750	1081390
						9981,29	1109,39	169682	18860		80103	
			Кровля-2 (АС-50)									
14	261	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,9801	200294,33	1693,31	1598369	13513	1284616	220454	1964329
						37623,60	745,11	300240	5946		145506	
15	262	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,9801	10267,77	64,84	81938	517	54419	19605	109666
						3383,70	28,38	27002	226		8123	
16	263	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,56876	205171,91	1191,33	937381	5443	762626	123396	1145639
						37058,58	453,31	169312	2071		84862	
17	264	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,56876	11866,10	90,10	54213	412	47507	4662	63585
						1377,67	39,62	6294	181		4710	
18	265	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,41	180533,78	2027,37	254553	2859	211421	29888	307195
						28562,69	878,00	40273	1238		22755	
19	266	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,41	11866,10	90,10	16731	127	14661	1439	19623
						1377,67	39,62	1943	56		1454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3808722	99943	2994033	535194	4691428
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				714746	28578	--	347513	
			Накладные расходы	Тенге				3808722				
			Сметная прибыль	Тенге				535194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				347513				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4691429				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4691429				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10852872	216322	5760990	3561174	15567168
			Накладные расходы	Тенге				4875560	70514	--	1153123	
			Сметная прибыль	Тенге				10852872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3561174				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1153123				
								15567169				
								15567169				
			ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ									
			РАЗДЕЛ 3.Канализация									
20	59	С1244-202-0102 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	35152,00	--	456976	--	456976	--	493534
						--	--	--	--		36558	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				456976	--	456976	--	493534
								--	--	--	36558	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				456976				
			Сметная прибыль	Тенге				36558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				493534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				493534				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				456976	--	456976	--	493534
		Стоимость общестроительных работ						--	--	--	36558	
			Сметная прибыль	Тенге				456976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36558				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				493534				
								493534				
			ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Тип-1									
21	5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**255**	**8266,77**	**1512,13**	**2108026**	**385594**	**1666129**	**108916**	**2394298**
						220,80	**372,43**	**56303**	**94970**		**177355**	
22	8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1700**	**2258,29**	**245,02**	**3839100**	**416534**	**3363314**	**88696**	**4242020**
						34,85	**37,61**	**59252**	**63937**		**314224**	
23	9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**1700**	**993,45**	**0,10**	**1688857**	**170**	**1667819**	**15025**	**1840192**
						12,28	**--**	**20868**	**--**		**136311**	
24	10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1700**	**2317,61**	**258,53**	**3939944**	**439501**	**3441191**	**87570**	**4349716**
						34,85	**36,69**	**59252**	**62373**		**322201**	
25	11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**326**	**2798,02**	**45,53**	**912154**	**14842**	**510445**	**282971**	**1290735**
						1186,71	**18,86**	**386867**	**6148**		**95610**	
			Тип-2									
26	13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3**	**18**	**11281,22**	**2287,09**	**203062**	**41168**	**155824**	**11537**	**231767**
						337,23	**553,00**	**6070**	**9954**		**17168**	
27	14	Е11-110101-2501 1111-0101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**180**	**1867,43**	**175,73**	**336137**	**31631**	**2802**	**224412**	**605393**
						1676,14	**55,44**	**301704**	**9979**		**44844**	
28	16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120**	**2798,02**	**45,53**	**335762**	**5463**	**187894**	**104161**	**475117**
						1186,71	**18,86**	**142405**	**2263**		**35194**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13363042**	**1334903**	**10995418**	**923288**	**15429238**
		Стоимость общестроительных работ						**1032721**	**249624**	**--**	**1142907**	
			Накладные расходы	Тенге				**13363042**				
			Сметная прибыль	Тенге				**923288**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1142907**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15429237**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**15429237**				
		Стоимость общестроительных работ						**13363042**	**1334903**	**10995418**	**923288**	**15429238**
			Накладные расходы	Тенге				**1032721**	**249624**	**--**	**1142907**	
			Сметная прибыль	Тенге				**13363042**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**923288**				
				Тенге				**1142907**				
								15429237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				15429237				
			ОТДЕЛ 4.РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 5									
			Локальная смета 06-02									
			РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети									
29	1	С1241-402-0208 241-402-0208 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	м	256,4	10699,00	--	2743224	--	2743224	--	2962682
						--	--	--	--		219458	
30	2	С1241-402-0116 241-402-0116 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	6,4	20856,00	--	133478	--	133478	--	144156
						--	--	--	--		10678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2876702	--	2876702	--	3106838
								--	--	--	230136	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2876702				
			Сметная прибыль	Тенге				230136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3106838				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3106838				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				2876702	--	2876702	--	3106838
								--	--	--	230136	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2876702				
			Сметная прибыль	Тенге				230136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3106838				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3106838				
			ОТДЕЛ 5.РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 6									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 5. Отделка									
			Отделочные работы (внутреннее)									
31	1	Е11-150108-1609 1115-0108-1609	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм**	м2	2000	1913,85	11,62	3827698	23240	12520	2737251	7090145
						1895,97	4,90	3791938	9800		525196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3827698	23240	12520	2737251	7090145
								3791938	9800	--	525196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3827698				
			Накладные расходы	Тенге				2737251				
			Сметная прибыль	Тенге				525196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7090145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7090145				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				3827698	23240	12520	2737251	7090145
								3791938	9800	--	525196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3827698				
			Накладные расходы	Тенге				2737251				
			Сметная прибыль	Тенге				525196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7090145				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7090145				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								41686923
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9700219				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1574465			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329938			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20102606		
			- Накладные расходы	Тенге							7221713	
			- Сметная прибыль	Тенге							3087920	
			ИТОГО ПО АКТУ:									41686923
			оборудование									0
			СМР									41686923
			Временные здания и сооружения 1,2%									500243
			ИТОГО:									42187166
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%									928118
			ИТОГО:									43115284
			Непредвиденные работы и затраты 2%									862306
			ИТОГО:									43977589
			Конкурсная скида подрядчика 8,163349653%									40387545
			Налог на добавленную стоимость 12%									4846505
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС									45234050

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимстальконт"

БИН:040940009984

Директор _____ **Газдиев С.М.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Кондрашёв М.В. №KZ49VJE00069058 от 17.09.2021г

М.П. _____ (подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

БИН:970240002659

Руководитель _____ **Жусупбекова Ж.К.**

Авторский надзор

ТОО "СуКурылысПроект", инженер Жайлаубаев Б.

М.П. _____ (подпись)