Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., ул. Чехова, дом № 39/2** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 44/1 от 15.08.2023 г

Номер документа	Дата составления
73	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: "Строительство школы 600 мест в городе Риддер Восточно-каазахстанской области"			Работа	1	76 926 584,20	76 926 584,20	8 242 134,02
				Итого	1	x	76 926 584,20	8 242 134,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Берлибаев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Подрядчик: ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 44/1 от 15.08.2023 года

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	76 926 584,20									
Акт выполненных работ № 1	76 926 584,20	68 684 450,18	68 684 450,18		0,00	0,00		0,00	8 242 134,02	
итого к оплате	76 926 584,20									76 926 584,20

Подрядчик

ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Берлибаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/1 от 15.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
от 30 сентября 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			63 627 693
		Земляные работы, ИТОГО:				4 453 602
1	6101-0101-0217 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м3, группа грунта 2	м3	2800	381	1 066 800
2	6101-0101-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2575	401	1 032 575
3	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	136	9807	1 333 752
4	6101-0107-0801 Кклим = 1,12	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	385	1419	546 315

	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	16	4265	68 240
6	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1180	68	80 240
7	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1180	276	325 680
		Подраздел 1.1. Фундаментная лента Фл-1 (157,8 м) +Фл-2 (107,4 м), ИТОГО	тенге			16 184 564
8	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	40,8	43299	1 766 599
9	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	212,7	63409	13 487 094
10	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,63756	89118	145 936
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	304,2	2302	700 268
12	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	43	1969	84 667
		Раздел 2. Каркасы, ИТОГО:	тенге			248 705
13	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	9	5278	47 502
14	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,1288	37762	4 864
15	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,036	94032	3 385
16	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,2	59494	71 393
17	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	9	2416	21 744
18	1106-0501-0106 Кклим = 1,12 Коб =2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,2	83181	99 817
		Подраздел 1.9. Ригель монолитный Р2 на отм. +3,200, +6,500,+9,800 (5 шт), ИТОГО	тенге			4 844 796
19	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =5	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	142,8	14944	2 134 003
20	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =5	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	4,0116	118749	476 373
21	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =5	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0547	2314842	126 622

[illegible]	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =5	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04645	1497443	69 556
23	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =5	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	17	51109	868 853
24	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =5	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	142,8	8189	1 169 389
		Раздел 3. Шахта лифта, ИТОГО:	тенге			1 857 989
25	6103-0301-0501 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	85	4413	375 105
26	6103-0301-0502 Кклим = 1,12	Армирование лифтовой шахты железобетонной	т	3,28933	173319	570 103
27	6103-0301-0503 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонной лифтовой шахты	м3	17	48783	829 311
28	6103-0301-0504 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	85	982	83 470
		Подраздел 2.8. Ригель монолитный Рм-1 (2 шт), ИТОГО	тенге			2 920 287
29	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	48,44	14944	723 887
30	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,7194	118749	204 177
31	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,021	2314842	48 612
32	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0228	1497443	34 142
33	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	7,3	51109	373 096
34	1106-0701-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,3	156123	1 139 698
35	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	48,44	8189	396 675
		Подраздел 2.9. Ригель монолитный Рм-2 (3 шт), ИТОГО	тенге			2 584 062
36	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =3	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	72,66	14944	1 085 831
37	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =3	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,1813	118749	259 027
38	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =3	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	2314842	33 334
39	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =3	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0342	1497443	51 213
40	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =3	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	10,95	51109	559 644

41	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =3	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	72,66	8189	595 013
		Подраздел 1.1. Колонна монолитная КМ-1 (2 шт), ИТОГО	тенге			679 851
42	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	40,04	5278	211 331
43	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,37	37762	51 734
44	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,18	94032	16 926
45	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0256	2312415	59 198
46	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4,1	59494	243 925
47	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	40,04	2416	96 737
		Подраздел 1.5. Колонна монолитная Км-5 (7 шт), ИТОГО	тенге			1 764 282
48	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =7	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	110,88	5278	585 225
49	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =7	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2,4045	37762	90 799
50	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =7	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,315	94032	29 620
51	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =7	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0448	2312415	103 596
52	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =7	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11,55	59494	687 156
53	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =7	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	110,88	2416	267 886
		Подраздел 1.6. Колонна монолитная Км-6 (15 шт), ИТОГО	тенге			3 715 531
54	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =15	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	237,6	5278	1 254 053
55	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =15	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	4,5315	37762	171 119
56	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =15	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,675	94032	63 472

57	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =15	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,078	2312415	180 368
58	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =15	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	24,75	59494	1 472 477
59	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =15	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	237,6	2416	574 042
		Подраздел 1.7. Ригель монолитный Р1 на отм. +3,200; +6,500; +9,800 (5 шт), ИТОГО	тенге			4 823 375
60	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =5	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	142,8	14944	2 134 003
61	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =5	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	3,4691	118749	411 952
62	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =5	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0547	2314842	126 622
63	6103-0701-0808 Кклим = 1,12 Коб =5	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0581	1497443	87 001
64	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =5	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	17,5	51109	894 408
65	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =5	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	142,8	8189	1 169 389
		Подраздел 4.1. Плита перекрытия ПМ 2 на отм. +3,200, ИТОГО	тенге			14 254 688
66	6103-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	682,16	7059	4 815 367
67	6103-0501-0109 Кклим = 1,12	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,71338	127278	1 236 300
68	6103-0501-0113 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»	м3	113,8	52667	5 993 505
69	6103-0501-0124 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	682,16	3239	2 209 516
		Подраздел 1.1. Колонна монолитная КМ-1 (8 шт), ИТОГО	тенге			2 128 526
70	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =8	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	126,72	5278	668 828
71	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =8	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	3,10984	37762	117 434

72	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =8	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,2248	94032	21 138
73	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =8	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,1136	2314842	262 966
74	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =8	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	12,64	59494	752 004
75	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =8	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	126,72	2416	306 156
		Подраздел 1.2. Колонна монолитная Км-2 (12 шт), ИТОГО	тенге			3 167 435
76	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =12	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	190,08	5278	1 003 242
77	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =12	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	5,0232	37762	189 686
78	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,3372	94032	31 708
79	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,1536	2314842	355 560
80	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =12	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	18,96	59494	1 128 006
81	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	190,08	2416	459 233
		Раздел 1. Кровля, ИТОГО:	тенге			3 195 916
82	1109-0701-0102 Кклим = 1,12	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,369	172164	1 785 169
83	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	10,369	118556	1 229 307
84	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	259,2	278	72 058
85	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	259,2	422	109 382
	ИТОГО					**63 627 693**
	Сметная прибыль (5)%					3 181 385

	Непредвиденные работы и затраты (3)%				2 004 272
	Итого				68 813 350
	Скидка субподрядчика				128 899,80
	Итого с учетом скидки				68 684 450,18
	НДС (12%)				8 242 134,02
	Итого по акту				**76 926 584,20**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ Шотабаев Д.С.

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ Берлибаев А.Т.