Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Наименование строительства и его **"Строительство сетей водопровода в пос. Зеленстрой (2-ая очередь)г Павлодар "**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		30	18.04.19г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	
в т.ч. за месяц май	**10 000 000,00**	8 928 571,43							1 071 428,57	
К оплате	**10 000 000,00**	8 928 571,43							1 071 428,57	**10 000 000,00**
К оплате	***(Десять миллионов*** тенге)00 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **А.К. Омаров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "Атлантис ПВ"
(ИИН 550205301785, №аттестата-KZ02VJE00029764 от 28.07.2017г)

Эксперт технического надзора _____ **Б.С. Искаков**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(БИН 070340003959, Государственная лицензия ГСЛ №000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С.Жапаров**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"_____" _____ 2019год

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
Павлодарская обл, г.Павлодар, Кривенко,25., тел.:216321

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
г.Павлодар, Пром.зона центральная, 1319 тел.:334253

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство сетей водопровода в пос. Зеленстрой (2-ая очередь)г Павлодар "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Наружные сети водопровода "**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 18 апреля 2019г.

АКТ приемки выполненных работ № 1 от 29. 05. 2019 г.
за МАЙ месяц 2019г. на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			локальная смета №6-1-1									
			Наружные сети водопровода									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	459,16	79,07	73,67	36305	33825	6750	0,01	4	
			м3 грунта		5,4	19,47	2480	8941	59,1	0,02	8	

2	2 11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1049,34	86,98	81,03	91269	85032	16970	0,01	9
		м3 грунта		5,94	21,42	6237	22477	59,1	0,02	20
3	3 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-сухой грунт	88,88	975,02	0	86660	0	51216	1,36	121
		м3 грунта		975,02	0	86660	0	59,1	0,00	0
4	4 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-мокрый грунт т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	207,38	1072,52	0	222419	0	131450	1,49	310
		м3 грунта		1072,52	0	222419	0	59,1	0,00	0
5	5 11-010205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	163,7	1287,02	0	210685	0	124515	1,79	293
		м3 грунта		1287,03	0	210686	0	59,1	0,00	0
6	6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-сухой грунт	314,8	113,7	107,48	35792	33835	6638	0,01	3
		м3 грунта		6,15	29,53	1936	9295	59,1	0,03	8
7	7 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-сухой грунт в охранной зоне ЛЭП т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	733,33	136,43	128,98	100045	94583	18556	0,01	8
		м3 грунта		7,38	35,43	5413	25984	59,1	0,03	23
8	8 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	735,56	125,06	118,23	91992	86965	17061	0,01	7
		м3 грунта		6,77	32,48	4977	23891	59,1	0,03	22
9	9 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- мокрый грунт в охранной зоне ЛЭП т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	1713,91	150,06	141,88	257188	243162	47701	0,01	21
		м3 грунта		8,12	38,98	13911	66801	59,1	0,04	60
10	10 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,650;	5771,04	209,64		1209841				

11	11 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	3497,6	17,57	14,93	61470	52223	14934	0,00	13
		м3 грунта		2,55	4,67	8933	16336	59,1	0,00	15
12	12 11-010102-0307	Грунты 1 группы. погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3444,9	113,7	107,48	391684	370262	72639	0,01	32
		м3 грунта		6,15	29,53	21190	101719	59,1	0,03	92
13	13 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км - в резерв для обратной засыпкиК=1,650;	5684,085	209,64		1191612				
		т								
14	14 11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	1196,97	480,65	19,14	575329	22905	160079	0,30	358
		м2 креплений		218,52	7,77	261560	9302	59,1	0,01	10
15	15 11-010205-0501	Обратная засыпка вручную песчаным грунтом	375	664,78	0	249293	0	147333	1,02	382
		м3 грунта		664,78	0	249294	0	59,1	0,00	0
16	16 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4769	15,53	15,53	74062	74062	13631	0,00	0
		м3 грунта		0	4,84	0	23065	59,1	0,00	21
17	17 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4769	134,5	57,97	641433	276446	285910	0,12	592
		м3 уплотненного грунта		76,53	24,91	364987	118786	59,1	0,03	144
18	18 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	198	664,78	0	131626	0	77792	1,02	202
		м3 грунта		664,78	0	131627	0	59,1	0,00	0
19	19 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(песчаный грунт)	60	957,07	135,95	57424	8157	31832	1,17	70
		м3 основания		821,12	33,22	49267	1993	62,1	0,04	2
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5716129**				**2424**
										426
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 641 577				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 381 457				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				428 590				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				291 645				
		- перевозка грузов, тенге				2 401 453				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 225 007				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 941 136				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				294 304				

			Итого, тенге				7 235 440				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				578 835				
			Итого по разделу на подряд, тенге				**7 814 275**				
	Раздел 3 Водопровод										
20	70	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,478	250108,57	70398,78	119552	33651	59544	223,10	107
			км трубопровода		177757,19	22837,3	84968	10916	62,1	30,85	15
21	71	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	482,78	1542,33		744606				
			м								
			Итого прямые затраты по разделу 3				**864158**				**107**
											15
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				84 968				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 651				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 916				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				745 539				
			Накладные расходы I уровня, тенге				59 544				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				923 702				
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 165				
			Итого, тенге				962 867				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				77 029				
			Итого по разделу на подряд, тенге				**1 039 896**				
			Итого прямые затраты по смете				**6580287**				**2531**
											441
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 726 545				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 415 108				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				439 506				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 037 184				
			- перевозка грузов, тенге				2 401 453				
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 284 551				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 864 838				
			Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				333 469				
			Итого, тенге				8 198 307				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				655 865				
			Итого по смете на подряд, тенге				**8 854 172**				
			Всего				**8 854 172**				
			Временные здания и сооружения (2 %)				177 083				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				0				
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**9 031 255**				
0,93267			**Итого по акту в текущих и прогнозных ценах ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)**				**8 928 571,43**				

Республика Казахстан

НДС (12 %)		1 071 428,57
Всего по акту с учетом НДС	**тенге**	**10 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **А.К. Омаров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "Атлантис ПВ"
(ИИН 550205301785, №аттестата-KZ02VJE00029164 от 28.07.2017г.)

Эксперт технического надзора _____ **Б.С. Искаков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(БИН 070340003959, Государственная лицензия ГСЛ №000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С.Жапаров**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)