Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая	104 048 000	104 048 000	-	13 336 935	-	13 336 935	0
	Итого		**104 048 000**		**13 336 935**		**13 336 935**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Форма 2В

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2469,8	101	249 450
2	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2469,8	695	1 716 511
		Раздел 2. Монтажные работы				
3	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройствоплит перекрытия канала (50% - новые) (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.)	м3 сборных конструкций	129,79	40957	5 315 808
4	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	64,9	139509	9 054 134
		Итого по акту				**16 335 903**
		Итого в текущих ценах				**16 335 903**
		В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,728945110967)				11 907 977
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**1 428 958**
		ВСЕГО к оплате				**13 336 935**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии
_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор
_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Договор №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №3 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,98517	26933	80 400
2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,337454	101324	34 193
3	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,41286	259224	1 143 919
4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	64,895	861	55 875
5	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	220,643	311	68 620
6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	64,9	139509	9 054 134
		Итого по материалам				**10 437 141**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**