Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Дополнительное соглашение №970340000020/250658/01от 28.08.2025 г. к договору №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая	150 847 307,52	150 847 307,52	-	46 799 307,52	-	46 799 307,52	0
	Итого		**150 847 307,52**		**46 799 307,52**		**46 799 307,52**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Дополнительное соглашение №970340000020/250658/01от 28.08.2025 г. к договору №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1220-0901-0103 Кклим = 1,12	Деревья мягких пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром до 32 см	дерево	2	695	1 390
2	1218-0101-0101 Кклим = 1,09	Пни диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2	16883	33 766
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,424	255	108
4	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	6,36	77	490
5	1101-0101-0362 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2513,76	352	884 844
6	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	350	8500	2 975 000
7	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2863,76	101	289 240
8	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2863,76	695	1 990 313
		Подраздел 1.2. Монтажные работы				
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка плиты ж/б, урса	1 т	29,99	255	7 647
10	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	449,85	77	34 638

1	2	3	4	5	6	7
11	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	3,68	1510	5 557
12	412-101-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	44,16	80	3 533
13	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	3,68	1510	5 557
14	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройствоплит перекрытия канала (50% - новые) (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.)	м3 сборных конструкций	24,01	40957	983 378
		Раздел 2. Дополнительные работы				
		Подраздел 2.1. Земляные работы				
15	412-101-0108 Коб=8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	74669,84	86	6 421 606
16	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5333,56	477	2 544 108
17	412-101-0108 Коб=8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	74669,84	86	6 421 606
18	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	600	4304	2 582 400
19	412-101-0116 Коб=20	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	19200	75	1 440 000
20	1107-0111-0109 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	30	13586	407 580
21	1107-0111-0109 Кклим = 1,12	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	30	23119	693 570
22	1146-0601-0905 Кклим = 1,12	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов	м3 строительного объема, включая подвал	15	3233	48 495
		Подраздел 2.2. Монтажные работы	**тенге**			

1	2	3	4	5	6	7
23	1146-0401-0208 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	62	356638	22 111 556
24	1216-0101-0601 Кклим = 1,09	Стены каналов железобетонные. Ремонт отдельными местами площадью до 0,1 м2	м3	31	239881	7 436 311
		Итого по акту				**57 322 692**
		Итого в текущих ценах				**57 322 692**
		В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,728945110967)				41 785 096
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**5 014 211,52**
		ВСЕГО к оплате				**46 799 307,52**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая
Дополнительное соглашение №970340000020/250658/01от 28.08.2025 г. к договору №970340000020/250658/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №4 за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК-26 до ТП 3 ул.Тенистая

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	600	4304	2 582 400
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,471	24654	11 612
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,465	25479	801 697
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,55433	26933	14 930
5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0048	85950	413
6	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,6	629	377
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,279	943	263
8	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0477	319416	15 236
9	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,17	349999	759 498
10	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	60	2515	150 900
11	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,682426	101324	69 146
12	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,81634	259224	211 615
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,129	861	10 443
14	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	110,3	2669	294 391
15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	124	550	68 200

1	2	3	4	5	6	7
16	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	16,12	5628	90 723
17	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	40,817	311	12 694
18	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	1194333	717
19	261-601-0201	Щиты опалубки	м2	24,49	6698	164 034
		Итого по материалам				**5 259 289**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**