Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Чехова, дом № 39/2** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыр, здание 11/5** — **990940001034**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 44/2 от 15.08.2023 г

Номер документа	Дата составления
44	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте: "Строительство школы 600 мест в городе Риддер Восточно-Казахстанской области"			работа	1	489 025 476,50	489 025 476,50	52 395 586,77
				Итого	1	x	489 025 476,50	52 395 586,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қайнаров А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №44/2 от 15.08.2023 года

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2024 г.

"Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**489 025 476,50**	**436 629 889,73**	**436 629 889,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 395 586,77**	**0,00**
Акт выполненных работ № 1	**489 025 476,50**	436 629 889,73	436 629 889,73		0,00	0,00		0,00	52 395 586,77	
	489 025 476,50									**489 025 476,50**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор **Кайнаров А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы в городе Риддер на 600 обучающихся в Восточно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №44/2 от 15.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
от 30 сентября 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1		ВСЕГО по смете:	Тенге			416 280 984
2		Строительная часть здания блока Б				
3		Земляные работы, ИТОГО:				4 376 253
4	6101-0101-0217 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м3, группа грунта 2	м3	3450	381	1 314 450
5	6101-0101-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1624	401	651 224
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	97	9807	951 279
7	6101-0107-0801 Кклим = 1,12	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	424	1419	601 656
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	28	4265	119 420

9	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2146	68	145 928
10	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2146	276	592 296
11		Раздел 1. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			5 785 564
12		Подраздел 1.1. Фундаментная лента Фл-1 (127,8 м), ИТОГО	тенге			5 122 569
13	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	13,7	43299	593 196
14	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	70,4	63409	4 463 994
15	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,73362	89118	65 379
16		Подраздел 1.2. Балка монолитная Бм-1 (7,75 м), ИТОГО	тенге			383 434
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,6	44857	26 914
18	6103-0101-0215 Кклим = 1,12	Устройство балки фундаментной железобетонной	м3	2,8	126727	354 836
19	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00197	339547	669
20	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	1 м	0,79	1107	875
21	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,2	278	56
22	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2	422	84
23		Подраздел 1.3. Гидроизоляция, ИТОГО	тенге			263 809
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	114,6	2302	263 809
25		Подраздел 1.5. Прочие работы, ИТОГО	тенге			15 752
26	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	8	1969	15 752
27		Раздел 2. Каркасы, ИТОГО:	тенге			3 273 204
28		Подраздел 2.1. Колонна монолитная Км1 (2 шт), ИТОГО	тенге			147 347
29	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	9	5278	47 502
30	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,088	37762	3 323
31	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,036	94032	3 385

32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,2	59494	71 393
33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	9	2416	21 744
34		Подраздел 2.2. Колонна монолитная Км2 (4 шт), ИТОГО	тенге			294 694
35	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =4	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18	5278	95 004
36	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =4	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,176	37762	6 646
37	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =4	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,072	94032	6 770
38	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =4	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,4	59494	142 786
39	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =4	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18	2416	43 488
40		Подраздел 2.3. Колонна монолитная Км3 (6 шт), ИТОГО	тенге			442 040
41	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =6	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27	5278	142 506
42	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =6	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,264	37762	9 969
43	6103-0703-0101 Кклим = 1,12 Коб =6	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,108	94032	10 155
44	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,6	59494	214 178
45	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =6	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27	2416	65 232
46		Подраздел 2.7. Ригель монолитный Рм1 (2 шт), ИТОГО	тенге			979 061
47	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	27,44	14944	410 063
48	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,706	118749	83 837

49	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0242	2314842	56 019
50	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	4	51109	204 436
51	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	27,44	8189	224 706
52		Подраздел 2.8. Ригель монолитный Рм2 (2 шт), ИТОГО	тенге			954 330
53	6103-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	27,44	14944	410 063
54	6103-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,6264	118749	74 384
55	6103-0701-0807 Кклим = 1,12 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0176	2314842	40 741
56	6103-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	4	51109	204 436
57	6103-0401-0105 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	27,44	8189	224 706
58		Подраздел 2.9. Ригель монолитный Рм3 (1 шт), ИТОГО	тенге			455 732
59	6103-0401-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	13,02	14944	194 571
60	6103-0401-0102 Кклим = 1,12	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,3121	118749	37 062
61	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0088	2314842	20 371
62	6103-0401-0103 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме «Кран-бадья»	м3	1,9	51109	97 107
63	6103-0401-0105 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	13,02	8189	106 621
64		Раздел 3. Стены монолитные , ИТОГО:	тенге			2 946 188
65		Подраздел 3.1. Стена монолитная Стм-1 (1 шт), ИТОГО	тенге			1 038 584
66	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	9,8	105978	1 038 584
67		Подраздел 3.2. Стена монолитная Стм-2 (1 шт), ИТОГО	тенге			1 303 529
68	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	12,3	105978	1 303 529
69		Подраздел 3.3. Стена монолитная Стм -3 (1 шт), ИТОГО	тенге			604 075

70	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	5,7	105978	604 075
71		Раздел 1. Кровля, ИТОГО:	тенге			2 141 292
72		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 141 292
73	1109-0701-0102 Кклим = 1,12	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	6,947	172164	1 196 023
74	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	6,947	118556	823 609
75	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	173,8	278	48 316
76	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	173,8	422	73 344
77		Раздел 3. Диафрагма жесткости, ИТОГО:	тенге			656 863
78		Подраздел 3.1. Диафрагма жесткости Дж-1 (1 шт), ИТОГО	тенге			656 863
79	6103-0301-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	26,88	9935	267 053
80	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,87943	159162	139 972
81	6103-0301-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование стены железобетонной по схеме «Кран-бадья»	м3	2,9	60652	175 891
82	6103-0301-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	26,88	2751	73 947
83		Раздел 4. Плита перекрытия монолитная, ИТОГО:	тенге			14 046 292
84		Подраздел 4.1. Плита перекрытия Пм-2 на отм. +3,200, ИТОГО	тенге			5 635 924
85	6103-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	269,5	7059	1 902 401
86	6103-0501-0109 Кклим = 1,12	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	4,04074	127278	514 297
87	6103-0501-0113 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»	м3	44,55	52667	2 346 315
88	6103-0501-0124 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	269,5	3239	872 911
89		Подраздел 4.2. Плита перекрытия Пм-3 на отм. +6,500, ИТОГО	тенге			5 632 306
90	6103-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	269,5	7059	1 902 401
91	6103-0501-0109 Кклим = 1,12	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	4,01231	127278	510 679

92	6103-0501-0113 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»	м3	44,55	52667	2 346 315
93	6103-0501-0124 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	269,5	3239	872 911
94		Подраздел 4.4. Парапет П1, ИТОГО	тенге			2 778 062
95	6103-0301-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	105,57	9935	1 048 838
96	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,60897	159162	256 087
97	6103-0301-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование стены железобетонной по схеме «Кран-бадья»	м3	19,5	60652	1 182 714
98	6103-0301-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	105,57	2751	290 423
99		Раздел 8. Лестница монолитная, ИТОГО:	тенге			1 152 387
100		Подраздел 8.1. Лестница Лм1, ИТОГО	тенге			1 152 387
101	6103-0601-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	8,8	31237	274 886
102	6103-0601-0202 Кклим = 1,12	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	8,8	99716	877 501
103		Раздел 1. Кровля (АР, лист 6), ИТОГО:	тенге			67 292 529
104		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			42 732 558
105	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции насухо в один слой	м2	2115,9	174	368 167
106	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	2115,9	1969	4 166 207
107	6105-0201-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,77;	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	17	86524	1 470 908
108	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	2115,9	2258	4 777 702
109	6111-0402-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,265	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	560,7135	36315	20 362 311
110	6111-0402-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	105,795	61993	6 558 549
111	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,39097	69950	167 248
112	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	2115,9	969	2 050 307

113	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	4231,8	369	1 561 534
114	6110-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	325	3845	1 249 625
115		Подраздел 1.2. Тип 1.1, ИТОГО	тенге			6 456 469
116	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции насухо в один слой	м2	351,5	174	61 161
117	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	351,5	1969	692 104
118	6105-0201-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.1:К1мат=0,77; т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	3,11	86524	269 090
119	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	351,5	2258	793 687
120	6111-0402-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,22	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	77,33	36315	2 808 239
121	6111-0402-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	17,575	61993	1 089 527
122	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	351,5	969	340 604
123	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	703	369	259 407
124	6110-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	37,1	3845	142 650
125		Подраздел 1.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			7 914 878
126	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	1128,44	535	603 715
127	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	1128,44	1969	2 221 898
128	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	1128,44	2398	2 705 999
129	6109-0201-0401 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых в 2 слоя	м2	1128,44	674	760 569
130	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из геотекстиля насухо в один слой	м2	1128,44	174	196 349

131	6110-0101-0214 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	1128,44	1264	1 426 348
132		Подраздел 1.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			815 457
133	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	133,9	1765	236 334
134	6109-0201-0702 Кклим = 1,06 Коб =10	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0701	м2	1339	60	80 340
135	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции насухо в один слой	м2	133,9	174	23 299
136	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1513	69950	10 583
137	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	133,9	1765	236 334
138	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	133,9	969	129 749
139	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	267,8	369	98 818
140		Подраздел 1.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			311 641
141	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	47,34	1765	83 555
142	6109-0201-0702 Кклим = 1,06 Коб =10	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0701	м2	473,4	60	28 404
143	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	47,34	667	31 576
144	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0535	69950	3 742
145	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	47,34	1765	83 555
146	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	47,34	969	45 872
147	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	94,68	369	34 937
148		Подраздел 1.6. Тип 5, ИТОГО	тенге			260 796
149	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	32,4	1969	63 796
150	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	32,4	1765	57 186
151	6109-0201-0702 Кклим = 1,06 Коб =10	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0701	м2	324	60	19 440

152	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции насухо в один слой	м2	32,4	174	5 638
153	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,03207	69950	2 243
154	6109-0201-0701 Кклим = 1,06	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона, толщина 50 мм	м2	32,4	1765	57 186
155	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	32,4	969	31 396
156	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 Коб =2	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	64,8	369	23 911
157		Подраздел 1.7. Узел 5 (лист 6 АР), ИТОГО	тенге			5 803 373
158	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	44	84531	3 719 364
159	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	88	1969	173 272
160	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	363,12	5262	1 910 737
161		Подраздел 1.8. Узел 9 (лист 19 АР), ИТОГО	тенге			128 801
162	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	0,7	84531	59 172
163	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	5	1969	9 845
164	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,035	261820	9 164
165	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,62	5262	50 620
166		Подраздел 1.9. Узел 14 (лист 19 АР), ИТОГО	тенге			1 801 522
167	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,426	307622	131 047
168	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	317,46	5262	1 670 475
169		Подраздел 1.10. Узел 15 (лист 8.1 АР), ИТОГО	тенге			1 023 354
170	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	194,48	5262	1 023 354
171		Подраздел 1.11. Устройство аэраторов, ИТОГО	тенге			43 680
172	6110-0402-0201 Кклим = 1,12	Устройство аэраторов	шт.	13	3360	43 680
173		Раздел 2. Наружные стены (АР1 , лист2) , ИТОГО:	тенге			78 177 365
174		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			78 177 365
175	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	765,18	84748	64 847 475
176	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	17,27336	324121	5 598 659

177	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	431,75	422	182 199
178	6111-0401-0101 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен. фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	347,33	3126	1 085 754
179	6111-0201-0505 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	25,01	96856	2 422 369
180	6111-0401-0205 Кклим = 1,12	Герметизация шва панелей стеновых мастикой вертикального	м	3156,96	1280	4 040 909
181		Раздел 3. Наружная отделка (АР, лист 11), ИТОГО:	тенге			68 967 627
182		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 704 913
183	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	4192,78	2805	11 760 748
184	6112-0401-0115 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	3954,58	11482	45 406 488
185	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	238,2	7770	1 850 814
186	6112-0401-0114 Кклим = 1,06	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	3403,48	505	1 718 757
187	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	592,2	4262	2 523 956
188	6112-0303-0106 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	592,2	750	444 150
189		Подраздел 3.2. Облицовка сэндвич-профилем (лист 17 АР), ИТОГО	тенге			5 262 714
190	6112-0401-0115 Кклим = 1,06	Облицовка парапета сэндвич-профилем, с устройством теплоизоляционного слоя	м2	575,16	8991	5 171 264
191	6112-0401-0114 Кклим = 1,06	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	575,16	159	91 450
192		Раздел 4. Наружные проемы, ИТОГО:	тенге			72 913 348
193		Подраздел 4.1. Двери, ИТОГО	тенге			728 441
194	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	32,72	11928	390 284
195	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	16,27	12992	211 380
196	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	21	6037	126 777
197		Подраздел 4.2. Окна, ИТОГО	тенге			59 151 962
198	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	921,3	9517	8 768 012

199	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	921,3	48321	44 518 137
200	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	64,87	8272	536 605
201	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	2,29	12467	28 549
202	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	9,6	13036	125 146
205	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	557,5	4421	2 464 708
206	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	1 м	557,5	1065	593 738
207	223-503-0401	Сетка антимоскитная (на все блоки)	1 м2	320	4971	1 590 720
208	223-503-0501	Блокиратор оконный (на все блоки)	1 шт.	233	2259	526 347
209		Подраздел 4.3. Витражи, ИТОГО	тенге			1 226 557
210	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	283,09	3946	1 117 073
211	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	16,94	3587	60 764
214	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	5	6037	30 185
215	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	5	3707	18 535
216		Подраздел 4.4. Фасонные элементы (лист АР 19, ФИ 7,8,9), ИТОГО	тенге			11 806 388
217	6112-0401-0201 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	2344	4271	10 011 224
218	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	516	3479	1 795 164
219		Раздел 5. Перегородки, ИТОГО:	тенге			69 885 632
220		Подраздел 5.1. Кирпичные перегородки (лист 3 АР1), ИТОГО	тенге			23 853 223
221	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	1334,2	16063	21 431 255
222	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	3,8628	324121	1 252 015
223	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	96,57	422	40 753

224	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подливки	м3	1,74	46272	80 513
225	6111-0402-0105 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	110,67	1969	217 909
226	6111-0401-0301 Кклим = 1,12	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	1616,3	514	830 778
227		Подраздел 5.3. Гипсокартонные перегородки (лист 8.1 АР). ИТОГО	тенге			39 715 397
228	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой(тип П-4)	м2	164	6964	1 142 096
229	6107-0201-0402 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом , тип П-5	м2	3294,29	10970	36 138 361
230	6107-0201-0402 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом , тип П-6	м2	211	11540	2 434 940
231		Подраздел 5.4. Перегородки ПВХ в с/узлах (лист 21 АР). ИТОГО	тенге			6 317 012
232	6108-0301-0101 Кклим = 1,12	Установка перегородки из ПВХ	м2	71,39	6667	475 957
233	223-203-0207	Перегородка из ПВХ профилей глухая, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1 м2	71,39	41649	2 973 322
234	6108-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	41,88	8464	354 472
235	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	41,88	60011	2 513 261
236		Раздел 6. Перемычки, ИТОГО:	тенге			247 534
237		Подраздел 6.1. Перемычки железобетонные (лист 4 АР1). ИТОГО	тенге			234 087
238	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	75	1841	138 075
239	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	12	8001	96 012
240		Подраздел 6.2. Перемычки металлические (лист 2 АР). ИТОГО	тенге			13 447
241	6106-0302-0501 Кклим = 1,12	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м (перемычки)	т	0,08882	133267	11 837
242	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,3	278	639
243	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 ;К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,3	422	971
244		Раздел 7. Внутренние проемы, ИТОГО:	тенге			24 418 906

245		Подраздел 7.1. Двери. ИТОГО	тенге			4 251 914
246	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	348,42	6808	2 372 043
247	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	13,94	6915	96 395
248	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3,17	5873	18 617
249	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	6,38	56786	362 295
250	223-203-0306 Коб=3	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	1 м2	7,56	62252	470 625
251	223-203-0405	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	1 м2	3,17	56801	180 059
252	6108-0204-0201 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	2,1	16304	34 238
253	223-207-0501	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке) (Д-11)	1 комплект	1	108942	108 942
254	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	12,92	12992	167 857
255	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	12,92	34121	440 843
256		Подраздел 7.2. Витражи внутренние. ИТОГО	тенге			18 850 112
257	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,92	3946	323 256
258	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	51,04	3587	183 080
259	223-301-0601	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	1 м2	57	281106	16 023 042
261	6108-0301-0101 Кклим = 1,12	Установка блока витражного из ПВХ	м2	242,66	6667	1 617 814

262						
263	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	4,8	6915	33 192
264	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	85,83	5873	504 080
268	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	17	6037	102 629
269	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	17	3707	63 019
270		Подраздел 7.3. Окна (лист 13 , прим.18 АР), ИТОГО	тенге			1 316 880
271	6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса оконных проемов пластиковым листом с креплением на клее (на все блоки)	м откоса	297,6	3434	1 021 958
272	6107-0205-0201 Кклим = 1,12	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	297,6	991	294 922
	ИТОГО					**416 280 984**
	Сметная прибыль (3)%					12 488 430
	Непредвиденные работы и затраты (2)%					8 575 388
	Итого					437 344 802
	Скидка субподрядчика					714 912,06
	Итого с учетом скидки					436 629 889,73
	НДС (12%)					52 395 586,77
	Итого по акту					**489 025 476,50**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Кайнаров А.К.**